


**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
CUADRO DE EJECUCION DEL GASTO MENSUAL POR PROYECTOS 2018**

NO	PROYECTO	Estatus del Proyecto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	Concesion Aeropuertos Internacionales	Ejecucion	1156,333.45	1224,088.71	1125,369.12	856,425.00	1112,333.66	958,336.32	796,333.21	1123,666.33	168,456.12	963,212.55	1125,333.24	4259,706.40	L. 14869,594.11
2	Corredor Logistico, Villa San Antonio, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Puerto cortes	Ejecucion	963,455.12	985,633.25	1355,786.25	773,571.92	1531,608.71	777,332.55	598,461.00	899,663.27	1456,285.12	698,454.03	721,802.05	4320,798.52	L. 15082,851.79
3	Corredor Turistico, el Progreso Tela, San Pedro Sula, Puerto Cortes	Ejecucion	789,654.12	1369,857.25	1458,364.25	758,421.11	968,777.77	958,556.02	540,822.32	1253,699.21	1325,020.92	521,761.07	896,478.60	4352,660.09	L. 15194,072.73
4	Terminal de Contenedores y carga general Puerto cortes	Ejecucion	555,693.58	963,258.12	1475,573.26	954,788.33	1458,663.54	593,152.50	577,444.11	1623,280.99	1896,655.21	896,555.99	998,666.33	4815,298.53	L. 16809,030.49
5	Contrato de Fideicomiso construccion Carretera el Obispo- Empalme La esperanza -Santa Rosa de Copan	Ejecucion	783,624.52	1577,606.24	1353,773.21	689,222.22	1366,987.22	966,335.58	688,775.31	1020,832.90	1259,896.33	896,333.55	897,456.28	4617,411.36	L. 16118,254.72
			4248,760.79	6120443.57	6768866.09	4032428.58	6438370.90	4253712.97	3201835.95	5921142.70	6106313.70	3976317.19	4639736.50	22365874.90	L. 78073,803.84

Presupuesto Aprobado 78073,803.84
 Presupuesto Ejecutado L. 78073,803.84
 Presupuesto Por Ejecutar -

Elaborado Por: 
 Ramón Emilio Banegas


Revisado Por: 
 Dr. José Hernández
