



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: Y.MUNGUÍA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Proyecto de Aguas fluviales	Barrio Municipal	11	11	47210	94	285,914.22	0.00	0.00	0.00	0.00	285,914.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	285,914.22	100.00 %	EN PROCESO	
2	proyecto de Construcción de tanque para agua	Barrio Villa dela	11	11	47110	94	0.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00	4,305.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Mantenimient o de carreteras en el Municipio	Santa Rita, Yoro	11	11	23400	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00	35.00 %	64,200.00	64.00 %	EN PROCESO	
4	Fortalecimien to de Medio ambiente	Santa Rita, Yoro	15	15	22220	94	1,200,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	2,070,000.00	1,938,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,000.00	93.00 %	132,000.00	6.00 %	EN PROCESO	
5	Proyecto de Parque Recreativo Col. Sitraterco	Colonia Sitraterco	11	11	47210	94	236,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	236,734.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	Proyecto de Mantenimient o de calles	Santa Rita, Yoro	15	15	23400	94	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	49.00 %	254,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
7	Construcción de Canal de Aguas Fluviales Bo. Echeverry Santa Rita, Yoro.	Barrio de Echeverry	11	11	47110	94	400,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	215,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
8	Proyecto de Construcción de Cancha de Fútbol en Linda Vista	Linda Vista	11	11	47110	94	0.00	340,473.76	0.00	0.00	0.00	340,473.76	0.00	0.00	296,250.71	0.00	0.00	296,250.71	87.00 %	44,223.05	12.00 %	EN PROCESO	
9	Reconstrucci ón de Escuela Gracias A Dios	Gracias A Dios	11	11	47210	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
10	Construcción de Dos aulas Escuela Francisco Morazan	Barrio Minerva	15	15	47210	94	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	33,250.00	100.00 %	EN PROCESO	
11	Proyectos de Pisos y Techos Dignos	Santa Rita, Yoro	11	11	36930	94	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	309,144.96	0.00	0.00	309,144.96	34.00 %	590,855.04	65.00 %	EN PROCESO	
12	Reconstrucci ón de Centro de Salud Aldeas Casiano	Aldea Casiano	11	11	47110	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
13	Reconstrucci ón de Escuela Gracias A Dios	Gracias A Dios	15	15	47210	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: Y.MUNGUIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
14	Reconstrucción en la Escuela de Aldea Sentadero	Aldea Sentadero	11	11	47210	94	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	Proyecto de Electrificación de Cancha de Fútbol Aldea Sentadero	Aldea Sentadero	11	11	47210	94	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	64.00 %	100,000.00	35.00 %	EN PROCESO	
16	Reconstrucción de Estadio Leonel Espinoza	Barrio el centro	11	15	47210	94	390,432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	390,432.22	0.00	0.00	38,006.00	0.00	0.00	38,006.00	9.00 %	352,426.22	90.00 %	EN PROCESO	
17	Proyecto de Construcción de drenaje de aguas grises en Barrio El Milagro	Barrio El Milagro	11	11	47110	94	0.00	3,079.99	0.00	0.00	0.00	3,079.99	0.00	0.00	3,079.99	0.00	0.00	3,079.99	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	Proyecto de Enchapado ciclopio de la calle Principal Bo Prestaciones	Bo Prestaciones	11	11	47210	94	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
19	Proyecto de Enchapado ciclope de calle Principal Bo Buenos Aires	Buenos Aires	11	11	47210	94	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
20	Proyecto de Adoquinado De Calle Principal Bo El Milagro	El Milagro	11	11	47210	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00	28.00 %	71,250.00	71.00 %	EN PROCESO	
21	Proyecto de Enchapado de calle Principal Bo Cuatro de Septiembre	Barrio 4 de Septiembre	11	11	47210	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
22	FORTALECIMIENTO AL SECTOR CULTURA	SANTA RITA, YORO	11	11	24500	06	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	Proyecto de Enchapado ciclopio de la calle Principal Buenos Aires	Buenos Aires	15	15	47210	94	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
24	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA, YORO	SANTA RITA, YORO	11	11	23400	06	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	289,653.00	0.00	0.00	289,653.00	77.00 %	85,347.00	22.00 %	EN PROCESO	
25	Construcción del edificio Municipal	Barrio el centro	11	11	47110	94	0.00	55,791.99	0.00	0.00	0.00	55,791.99	0.00	0.00	55,791.99	0.00	0.00	55,791.99	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: Y.MUNGUIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
26	Construcion del edificio Municipal	Barrio el centro	15	15	47210	94	902,333.70	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,202,333.70	1,182,045.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,045.22	98.00 %	20,288.48	1.00 %	EN PROCESO	
27	Construcción de Canal de Aguas Fluviales Bo. Echeverry Santa Rita, Yoro.	Barrio de Echeverry	15	15	47110	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
28	Proyecto de Nivelación y Relleno de cancha en colonia Pueblo Nuevo	Barrio Pueblo Nuevo	11	11	47110	94	0.00	275,847.10	0.00	0.00	0.00	275,847.10	0.00	0.00	245,842.44	0.00	0.00	245,842.44	89.00 %	30,004.66	10.00 %	EN PROCESO	
29	Construcción de Tanque dede Gallina Agua Aldea Pata de Gallina	Aldea de Pata de Gallina	11	11	47210	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
30	Proyecto de Reconstrucción Juegos Infantiles del Parque Central	Barrio el centro	11	11	47110	94	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
31	Proyectos de Electrificación de Cancha de Fútbol Aldea Sentadero	Aldea Sentadero	11	11	23400	94	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	494,199.66	0.00	0.00	494,199.66	82.00 %	105,800.34	17.00 %	EN PROCESO	
32	Proyecto Iluminación de Cancha de Fútbol Aldea Tapiquiales	Aldea Tapiquiales	11	11	47210	94	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
33	construcción de tanque para agua en la aldea sentadero santa rita, yoro	aldea sentadero	11	11	47210	15	0.00	20,902.46	0.00	0.00	0.00	20,902.46	0.00	0.00	20,902.46	0.00	0.00	20,902.46	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
34	construcción de escudo en palacio municipal de santa rita, yoro	Santa Rita, Yoro	11	11	47210	15	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
35	Construcción de caseta para espera de bus	Aldea Pata de GALLINA	11	11	47210	15	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
36	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA, YORO	SANTA RITA, YORO	11	11	23400	06	0.00	0.00	0.00	126,027.58	0.00	126,027.58	0.00	0.00	60,890.00	0.00	0.00	60,890.00	48.00 %	65,137.58	51.00 %	EN PROCESO	



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: Y.MUNGUIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
37	Construcción de Dos aulas Escuela Francisco Morazan	Barrio Minerva	11	11	47210	94	167,500.00	304,395.82	0.00	0.00	200,000.00	271,895.82	0.00	0.00	19,544.98	0.00	0.00	19,544.98	7.00 %	252,350.84	92.00 %	EN PROCESO	
38	Proyecto de Mantenimiento de calles	Santa Rita, Yoro	11	11	23400	94	200,000.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	253,500.00	0.00	0.00	252,168.85	0.00	0.00	252,168.85	99.00 %	1,331.15	0.00 %	EN PROCESO	
39	Proyecto de Construcción de Maquila en el Municipio	Santa Rita, Yoro	11	11	41110	94	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,600,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
40	Proyecto de Enchapado de calle principal barrios Prestaiones	Barrio Prestaciones	15	15	47210	94	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
41	Proyecto de Adoquinado De Calle Principal Bo El Milagro	El Milagro	15	15	47210	94	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
42	Proyecto de Enchapado de la calle Principal Bo El Centro	El Centro	11	11	47210	94	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	148,533.00	0.00	0.00	148,533.00	99.00 %	1,467.00	0.00 %	EN PROCESO	
43	Proyecto de Enchapado de calle Principal Bo Cuatro de Septiembre	4 de Septiembre	15	15	47210	94	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
44	Mantenimiento de calle principal Aldea Capulin Santa Rita, Yoro	ALDEA CAPULIN	11	11	23400	15	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
45	Construcción de fosas de relleno sanitario en Santa Rita, Yoro	Santa Rita, Yoro	11	11	23400	15	0.00	364,833.42	0.00	0.00	0.00	364,833.42	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	95.00 %	14,833.42	4.00 %	EN PROCESO	
46	Construcción del auditorio Esc. Rigoberto Sandoval Corea Bo Pueblo Nuevo Santa Rita, Yoro.	Santa Rita, Yoro	11	11	47210	15	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,930.00	0.00	0.00	199,930.00	99.00 %	70.00	0.00 %	EN PROCESO	
47	Remodelación de parques de aguas termales de Santa Rita, Yoro	Santa Rita, Yoro	11	11	47210	15	0.00	40,595.30	0.00	0.00	0.00	40,595.30	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	98.00 %	595.30	1.00 %	EN PROCESO	



Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: Y.MUNGUIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
48	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARQUE CENTRAL	BARRIO EL	15	15	47210	06	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	95,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	95,992.20	63.00 %	54,007.80	36.00 %	EN PROCESO	
49	PROYECTO DE ENCHAPADO DE CALLE PRINCIPAL BARRIO PRESTACIONES	BARRIO PRESTACIONES	15	15	24900	6	0.00	0.00	0.00	211,416.30	0.00	211,416.30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	94.00 %	11,416.30	5.00 %	EN PROCESO	
50	Remodelación en casa de cultura y biblioteca de Santa Rita, Yoro	Santa Rita, Yoro	11	11	47210	15	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	6,407.00	0.00	0.00	6,407.00	9.00 %	63,593.00	90.00 %	EN PROCESO	
51	Parque Vida Mejor	Colonia Ceden	11	11	47110		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
52	Reconstrucción del Parque Central	Barrio el centro	11	11	47210	94	200,000.00	62,953.00	0.00	0.00	0.00	262,953.00	0.00	0.00	123,593.85	0.00	0.00	123,593.85	47.00 %	139,359.15	52.00 %	EN PROCESO	
53	Construcción del edificio Municipal	Barrio el centro	11	11	47210	94	100,750.00	1,614.98	0.00	0.00	0.00	102,364.98	0.00	0.00	102,190.28	0.00	0.00	102,190.28	99.00 %	174.70	0.00 %	EN PROCESO	
54	Proyecto de Elaboración de adoquines en el Municipio	Barrio El Milagro	11	11	47210	94	0.00	146,080.00	0.00	0.00	0.00	146,080.00	0.00	0.00	128,080.00	0.00	0.00	128,080.00	87.00 %	18,000.00	12.00 %	EN PROCESO	
55	Proyecto de Construcción de Alcantarillado en Barrio Echeverry	Barrio Echeverry	11	11	47110	94	0.00	415,326.56	0.00	0.00	0.00	415,326.56	0.00	0.00	415,326.55	0.00	0.00	415,326.55	99.00 %	0.01	0.00 %	TERMINADO	
56	Reconstrucción en la Escuela Manuel de Jesús Subirana	Barrio Subirana	11	11	47210	94	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	67,788.00	0.00	0.00	67,788.00	67.00 %	32,212.00	32.00 %	EN PROCESO	
57	Proyecto de Construcción de Cancha de Fútbol en Bella Vista	Bella Vista	11	11	47110	94	0.00	349,998.62	0.00	0.00	0.00	349,998.62	0.00	0.00	327,951.85	0.00	0.00	327,951.85	93.00 %	22,046.77	6.00 %	EN PROCESO	
58	Reconstrucción en el Instituto Gabino Vasquez Argueta	Barrio Nueva Vida	15	15	47210	94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.00	98.00 %	650.00	1.00 %	EN PROCESO	
59	Reconstrucción en el Instituto Gabino Vasquez Argueta	Barrio Nueva Vida	11	11	47210	94	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	57,020.00	0.00	0.00	57,020.00	28.00 %	142,980.00	71.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Santa Rita, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: Y.MUNGUIA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
60	Proyecto de pisos y techos Dignos	Santa Rita, Yoro	15	15	36930	94	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	599,349.99	0.00	0.00	0.00	0.00	599,349.99	99.00 %	650.01	0.00 %	EN PROCESO	
61	Construcción Barrio Gradería Campo de Fútbol Barrio Echeverry	Barrio Echeverry	11	11	47210	94	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
62	Proyecto Enchapado de Calle Principal Terrero Negro	aldea Terrero Negro	11	11	47210	94	416,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	416,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	416,367.30	100.00 %	EN PROCESO	
Totales							12,443,281.44	7,857,698.00	0.00	2,032,443.88	735,000.00	21,598,423.32	4,310,737.41	0.00	4,779,150.57	0.00	0.00	9,089,887.98		12,508,535.34			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO ALEXI CABALLERO
HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

YELTZIN JOSUE MUNGUIA GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BLANCA ESTELA FUNEZ SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7iGxQwprnq74A5NlIFkkPMo8IYpxGn/TUSh2HGXYVau9pq0Jnppet04gOcwI3Mcagpi6WzPUoZrZahFP0473MUbNmWX1YNHAuTU1nM/j/JjXCN6ghPYWcINFtHbHh+e
hjONqPQu+vpM3oPirp/i/8iyNsu38IOICAB/4esArSdzvHuu+uzd4wne1Ez+XR3DO3Kr8c0nszE/g9gebL6QINnngHqJ52q8g7IQOTHd7IkE4atUoxEQQn2dhUIPblp400UnnX
yRvnwD1tPYIreOGZZN