



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



16/07/2015 16:05:45
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 19

Table with multiple sections for 'Actividad Obra' (002-APOYO COMUNAL Y EMERGENCIAS, 001-CONST. Y PAV. CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECC.II, 002-SUPER.PAVIMENT.CARRETERA LA ESPERANZA-MARCALA SECCION II, 001-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, 002-GASTOS OPERATIVOS, 001-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, 001-RECONST.Y PAVIMENT. CARRETERA COLOLACA-VALLADOLID, 002-SUPERV.RECONSTRUCCION CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID, 001-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI). Each section includes a summary table with columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, and % de Avance Trimestre 2.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



16/07/2015 16:05:45
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Table with multiple rows and columns containing project details, descriptions, quantities, costs, and progress percentages for various road construction and rehabilitation projects in Honduras.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



16/07/2015 16:05:45
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Cantidad, Ejecutado Abril, Costo, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. It contains 15 rows of activity data for various road construction projects.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



16/07/2015 16:05:45
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 19

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Costo, Ejecutado Mayo, Costo, Ejecutado Junio, Costo, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. It contains 15 rows of activity data, each starting with 'Actividad Obra:' and ending with 'Total Actividad - Obra:'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



16/07/2015 16:05:45
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 19

Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE.						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	PUENTES CONSTRUIDOS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					20.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE PUENTES DE CONCRETO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE.						
01	PUENTES SUPERVISADOS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,918.00
Total Actividad - Obra:					20.00		0.00	0.00		229,918.00	0.00		0.00	0.00		229,918.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTES DE MADERA		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-REHAB. DE PUENTES DE MADERA Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS V						
01	METROS LINEALES DE PUENTES DE MADERA REHABILITADOS	63	METRO	S	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI						
01	FALLA REPARADA CARRETERA CA-06 TEGUCIGALPA DANLI	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.80	0.00	16,740,220.00	0.00	0.00	22,015,813.00	145.80
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	145.80		16,740,220.00	0.00		22,015,813.00	145.80
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI						
01	FALLA SUPERVISADA A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	289,087.00	145.80
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	145.80		0.00	0.00	0.00	289,087.00	145.80
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI						
01	CONSTRUIDAS FALLA CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA-YORO	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554,652.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	7,554,652.00	0.00		0.00	0.00	7,554,652.00	0.00
Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI						
01	SURPERSIVADA FALLA CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA-YORO	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA						
01	CONSTRUIDOS METROS LINEALES DE PUENTES	63	METRO	S	0.00	0.00	2,366,909.00	0.00	0.00	25,959,577.00	0.00	0.00	676,056.00	0.00	0.00	29,002,542.00
Total Actividad - Obra:					0.00		2,366,909.00	0.00		25,959,577.00	0.00		676,056.00	0.00		29,002,542.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA						
01	SUPERVISADOS METROS LINEALES DE PUENTES	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,029.00	0.00	0.00	1,102,029.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,029.00	0.00		1,102,029.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA, LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA, INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO, YORO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 017-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO YORO.						
01	METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS	63	METRO	S	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,928.00	30.00
Total Actividad - Obra:					90.00		0.00	0.00	0.00	30.00		0.00	0.00	0.00	194,928.00	30.00
Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
01	DICTAMENES EMITIDOS PARA CAMBIO DE UNIDAD, CAMBIO DE RUTA	30	DICTAMEN	S	200.00	0.00	0.00	173.00	0.00	135,695.00	274.00	0.00	142,564.00	137.00	0.00	320,320.00
Total Actividad - Obra:					200.00		0.00	173.00		135,695.00	274.00		142,564.00	137.00		320,320.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



16/07/2015 16:05:45
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 19

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2 (Cantidad, % Costo), Ejecutado Abril (Cantidad, % Costo), Ejecutado Mayo (Cantidad, % Costo), Ejecutado Junio (Cantidad, % Costo), Ejecución Acumulada Trimestre 2 (Cantidad, % Costo), and % de Avance Trimestre 2. It contains 15 rows of activity data, each starting with 'Actividad Obra: [ID]-[DESCRIPCIÓN]' and ending with a 'Total Actividad - Obra:' summary row.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



16/07/2015 16:05:45
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Cantidad, Ejecutado Abril, Costo, Ejecutado Mayo, Costo, Ejecutado Junio, Costo, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. It contains 15 rows of activity data, each starting with 'Actividad Obra: [ID]-[DESCRIPCIÓN]' and ending with 'Total Actividad - Obra: [SUMMARY]'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



16/07/2015 16:05:45
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 10 de 19

Table with multiple rows and columns detailing project activities, including descriptions, U.M., descriptions, cumulative data, and costs for various construction and maintenance projects across different municipalities.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



Table with multiple rows and columns containing project details, descriptions, quantities, costs, and progress percentages. Includes sub-headers for 'Actividad Obra', 'Programa', 'Sub Programa', and 'Proyecto'.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Cantidad, Ejecutado Abril, Costo, Ejecutado Mayo, Costo, Ejecutado Junio, Costo, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. It contains 15 rows of activity data for various projects in Santa Bárbara, Honduras.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Cantidad, Ejecutado Abril, Costo, Ejecutado Mayo, Costo, Ejecutado Junio, Costo, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. It contains 15 rows of activity data, each starting with 'Actividad Obra:' and ending with 'Total Actividad - Obra:'.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Cantidad, Ejecutado Abril, Costo, Ejecutado Mayo, Costo, Ejecutado Junio, Costo, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. It contains 15 rows of activity data, each starting with 'Actividad Obra: [ID]-[DESCRIPCIÓN]' and ending with 'Total Actividad - Obra:'. Each row includes program and sub-program details and a project reference.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



Table with 15 columns: Actividad Obra, Programa, Sub Programa, Proyecto, Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. It contains 12 rows of activity data, each with a summary row for 'Total Actividad - Obra'.



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



Table with multiple sections for 'Actividad Obra' (001-002) and 'Proyecto' (021-004). Each section includes a header row with Program, Sub Program, and Project details, followed by a data table with columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, and % de Avance Trimestre 2. Total rows include individual activity details and summary rows for each activity.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



16/07/2015 16:05:45
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 19 de 19

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2 (Cantidad, %), Ejecutado Abril (Cantidad, %), Costo, Ejecutado Mayo (Cantidad, %), Costo, Ejecutado Junio (Cantidad, %), Costo, Ejecución Acumulada Trimestre 2 (Cantidad, %), Costo, % de Avance Trimestre 2 (%). Includes sub-tables for 'Actividad Obra: 001-REGULARIZACIÓN EXTEMPORANEA DE ANTICIPOS Y PAGOS DE AÑOS ANTERIORES' and 'Actividad Obra: 001-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL'.