



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



07/04/2014 11:08:37
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 12

Institucion: 0120 Secretaría Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Emp. Pub.

Misión:

SOMOS UNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO QUE COORDINA, FORMULA, EJECUTA POLÍTICAS Y OBRAS RELACIONADAS CON: LA VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, SISTEMA VIAL, URBANISMO, RÉGIMEN CONCESIONARIO DE OBRAS PÚBLICAS, EL TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA FACILITAR LA MOVILIDAD DE PERSONAS ENTRE LAS REGIONES E INCREMENTAR EL INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS A NIVEL NACIONAL EN BENEFICIO DE I

Objetivos:

01

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PATRIMONIO CULTURAL, SOCIAL, PRODUCTIVA Y RECREATIVA DEL PAÍS

02

MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN LA RED VIAL DEL PAÍS

03

REHABILITAR LOS TRAMOS CARRETEROS EN ZONAS PUNTUALES DEL PAÍS EN BENEFICIO DEL TRANSPORTE Y USUARIOS

04

MEJORAR LA SEGURIDAD DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA Y PASAJEROS

05

INCREMENTAR LA CONFIANZA Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE AÉREO

06

SUMINISTRAR INFORMACIÓN METEOROLÓGICA CONFIABLE Y OPORTUNA.

07

MANTENER LA SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN SOBRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS

08

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS

Actividad Obra: 002-APOYO COMUNAL Y EMERGENCIAS

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	KMS DE CARRETERA CON REHABILITACION MENOR DEBIDAMENTE DIRECCIONADOS	53	KILÓMETRO	S	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,631,456.00	0.00	0.00	5,722,375.00	0.00	0.00	6,134,082.00
Total Actividad - Obra:					14,500,000.00		0.00	0.00		5,631,456.00	0.00		5,722,375.00	0.00		6,134,082.00

Actividad Obra: 001-CONST. Y PAV. CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECC.II

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CARRETERA LA ESPERANZA-MARCALA SECCION II, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,756,118.00	0.00	0.00	30,756,118.00
Total Actividad - Obra:					2.77		0.00	0.00		0.00	0.00		30,756,118.00	0.00		30,756,118.00

Actividad Obra: 002-SUPER.PAVIMENT.CARRETERA LA ESPERANZA-MARCALA SECCION II

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CARRETERA LA ESPERANZA-MARCALA SECCION II, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,756,118.00	0.00	0.00	30,756,118.00
Total Actividad - Obra:					2.77		0.00	0.00		0.00	0.00		30,756,118.00	0.00		30,756,118.00

Actividad Obra: 001-CONST. Y PAV. SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA, SECC. III

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 004-PAVIMENT. CARRETERA GRACIAS LA ESPERANZA SECCION III SAN MIG

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CARRETERA GRACIAS-LA ESPERANZA SECCION III, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,557,305.00	0.00	0.00	7,557,305.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		7,557,305.00	0.00		7,557,305.00

Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CARRETERA GRACIAS LA ESPERANZA SECCION III

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 004-PAVIMENT. CARRETERA GRACIAS LA ESPERANZA SECCION III SAN MIG

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CARRETERA GRACIAS-LA ESPERANZA SECCION III, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,557,305.00	0.00	0.00	7,557,305.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		7,557,305.00	0.00		7,557,305.00

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS POR MANO DE OBRA

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 005-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CAMINOS VECINALES CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS EN TODO EL PAIS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

Actividad Obra: 002-GASTOS OPERATIVOS

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 005-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	INFORMES	149	INFORME	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 007-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONAS INDI

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CAMINOS VECINALES CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS EN ZONAS RURALES INDIGENAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,011.00	0.00	0.00	1,827,195.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,600,011.00	0.00		1,827,195.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



07/04/2014 11:08:37
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 12

Actividad Obra: 001-REHABILITACION CARRETERA CA-5 NORTE, SECCION I																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 019-REHABILITACION CARRETERACA-5 NORTE, SECCION I VIA DE SAN ANT								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	KILOMETROS DE CARRETERAS REHABILITADOS	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-RECONST.Y PAVIMENT. CARRETERA COLOLACA-VALLADOLID																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 044-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CARRETERA COLOLACA-VALLADOLID, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	2.20	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.RECONSTRUCCION CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 044-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CARRETERA COLOLACA-VALLADOLID, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	2.20	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CARRETERA TEUPASENTE-LAS CRUCITAS, CONSTRUIDA	53 KILÓMETRO	S	2.36	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CARRETERA TEUPASENTE-LAS CRUCITAS, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	2.36	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-SUPERV.PAV.CARRET.ACCESO A PUNTA GORDA Y JONESVILLE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 054-CONST. Y PAV. DE LA CARRETERA WEST END FLOWER BAY COXEN HO								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	ACCESO A PUNTA GORDA Y JONES VILLE SUPERVISADOS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2,635,153.00	0.70	0.00 0.00	0.70	0.00 2,635,153.00	0.00	0.00 0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635,153.00	0.70	0.00	0.70	2,635,153.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-PAVIMENT.CARRETERA ACCESO A PUNTA GORDA Y JONESVILLE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 054-CONST. Y PAV. DE LA CARRETERA WEST END FLOWER BAY COXEN HO								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	ACCESO A PUNTA GORDA Y JONES VILLE CONSTRUIDO Y PAVIMENTADO	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 7,641,126.00	0.70	0.00 0.00	0.70	0.00 7,641,126.00	0.00	0.00 0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,641,126.00	0.70	0.00	0.70	7,641,126.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-REHAB.CARRET.TEG. - CATACAMAS SECC.III RIO DULCE - LIMONES																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION III, REHABILITADA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	4.75	0.00 0.00	0.14	0.00 0.00	0.02	0.00 0.00	0.02	0.00 628,277.00	0.18	0.00 628,277.00	3.79	0.00 0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				4.75	0.00	0.14	0.00	0.02	0.00	0.02	628,277.00	0.18	628,277.00	3.79	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG.CATACAMAS-SECC.III,RIO DULCE LIMONES																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION III, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	4.75	0.00 0.00	0.14	0.00 0.00	0.02	0.00 0.00	0.02	0.00 941,154.00	0.18	0.00 941,154.00	3.79	0.00 0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				4.75	0.00	0.14	0.00	0.02	0.00	0.02	941,154.00	0.18	941,154.00	3.79	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION IV, REHABILITADA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	1.06	0.00 0.00	0.70	0.00 0.00	0.63	0.00 0.00	0.42	0.00 0.00	1.75	0.00 0.00	165.09	0.00 0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.06	0.00	0.70	0.00	0.63	0.00	0.42	0.00	1.75	0.00	165.09	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION IV, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	1.06	0.00 0.00	0.70	0.00 0.00	0.63	0.00 0.00	0.42	0.00 0.00	1.75	0.00 0.00	165.09	0.00 0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.06	0.00	0.70	0.00	0.63	0.00	0.42	0.00	1.75	0.00	165.09	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1




07/04/2014 11:08:37
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 12

Actividad Obra: 001-PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ-BONITO ORIENTAL-PTO.CASTI																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %
01	CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO S	1.92 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ - PUERTO CASTILLA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %
01	CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO S	1.92 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 070-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %
01	CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 070-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %
01	CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES SUPERVISADA	53	KILÓMETRO S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO, OLANCHO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %
01	CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE DE RIO TINTO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO S	3.70 0.00 0.00	0.24	0.00	0.00	0.16	0.00	8,954,121.00	0.96	0.00	0.00	1.36	0.00	8,954,121.00
Total Actividad - Obra:				3.70	0.24	0.00	0.00	0.16		8,954,121.00	0.96	0.00	0.00	1.36	0.00	8,954,121.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE RIO TINTO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %
01	CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE DE RIO TINTO, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO S	3.70 0.00 0.00	0.24	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.70	0.24	0.00	0.00	0.16		0.00	0.96	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAV. CARRET. SAN VICENTE CENTENARIO-LA ARADA, SANTA BARBARA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %
01	CARRETERA SAN VICENTE-CENTENARIO-LA ARADA, CONSTRUIDA	53	KILÓMETRO S	0.08 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA CONTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA - EL NISPERO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %
01	CARRETERA SAN VICENTE-CENTENARIO-LA ARADA, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO S	0.08 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CA-13 EL TRIUNFO,CHOLUTECA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %
01	CARRETERA CA3 EL TRIUNFO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO S	0.13 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,861,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.13	0.00	0.00	0.00	0.00		10,861,664.00	0.00		0.00	0.00	10,861,664.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CA-13,EL TRIUNFO CHOLUTECA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %
01	CARRETERA CA3 EL TRIUNFO, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO S	0.13 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION SECCION II, EL GUANABANO-PROMDECA-RIO DULCE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 086-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %
01	SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS REHABILITADA	53	KILÓMETRO S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	1.91	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		0.00	1.90		0.00	1.91		0.00



Gestión: 2014

Página 4 de 12

Actividad Obra: 002-SUPERV.CONST.SECCION II,EL GUANABANO-PRONDECA-RIO DULCE			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 086-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS,											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	1.91	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.01		0.00		1.90		0.00	1.91		0.00	
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION Y GERENCIA CREDITO IDA-4466-HO			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEBIDAMENTE ADMINISTRADOS Y GERENCIADOS	305 PROYECTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	302,432.00	1.00	0.00	744,450.00	3.00	0.00	1,046,882.00	
Total Actividad - Obra:				1.00			0.00	1.00		0.00	1.00		302,432.00	1.00		744,450.00	3.00		1,046,882.00	
Actividad Obra: 002-ASISTENCIA TECNICA Y ENTRENAMIENTO			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA RECIBIENDO LA DEBIDA ASISTENCIA TECNICA	305 PROYECTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 004-DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA ADMON. REC.HUM.			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	RECURSO HUMANO CAPACITADO DE LAS DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS	550 PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 005-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UGA (GASTOS OPERATIVOS)			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO DE LA UGA PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550 PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 006-FORTEALECIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	FORTEALECIDO ELPERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550 PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 008-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE UPEG, PTMO-IDA-4466			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO DE LA UPEG PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550 PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 009-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DGC, PTMO-IDA-4466			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO DE LA DGC PARA APOYO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550 PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00	2.00		0.00	
Actividad Obra: 011-CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550 PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	11,387.00	0.00	1.00	0.00	35,770.00	2.00	0.00	47,157.00	
Total Actividad - Obra:				1.00		0.00		0.00		1.00		11,387.00		1.00		35,770.00	2.00		47,157.00	
Actividad Obra: 012-COMPRA DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	FORTEALECIDO EL APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550 PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 015-AUTORIAS TECNICAS PARA LOS PROYECTOS			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CUMPLIENDO LAS BUENAS PRACTICAS	550 PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1




07/04/2014 11:08:37
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 12

Actividad Obra: 016-AUDITORIA FINANCIERA DE LOS CREDITOS DEL BANCO MUNDIAL.		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CUMPLIENDO LAS BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-SUPERV.PAVIMENTACION DE LA CARRET.LA ESPERANZA- CAMASCA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA CARRET.LA ESPERANZA-CAMASCA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA HABILITADA POR EL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRET.LA ESPERANZA - CASMASCA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
01	CARRETERA LIBERTAD-LAJAS, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.26		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION RECONSTRUCCION CARRETERA LA LIBERTAD- LAS LAJAS.		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
01	CARRETERA LIBERTAD-LAJAS, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.26		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONST.AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION 1-A		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION I-A CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANI-QUEBRACHAL (4 CARRILES)		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION I-B CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-SANEAMIENTO DERECHO DE VIA,CORREDOR LOGISTICO		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN HABILITADA POR EL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 004-SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 005-CONSULTORIA PLAN DE REASENTAMIENTO		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
01	CONTRATADA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00



Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 12

Actividad Obra: 001-SUPERV.TRAMO IB ANILLO PERIFERICO DEL MDC Y OBRAS COMPLEMENT			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 106-FINALIZACION CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	
01	TRAMO FINAL IB ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA SUPERVISADO	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Obra: 002-CONST.TRAMO IB ANILLO PERIFERICO DEL MDC Y OBRAS COMPLEMENT			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 106-FINALIZACION CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	
01	TRAMO FINAL IB ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA CONSTRUIDO Y PAVIMENTADO	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	29,198,894.00	1.29	0.00	29,198,894.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		1.29		29,198,894.00	1.29		29,198,894.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-SANEAMIENTO DERECHO DE VIA DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 106-FINALIZACION CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	
01	TRAMO FINAL IB ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA HABILITADO POR EL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Obra: 004-CONSULTORIA PLAN DE REASENTAMIENTO			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 106-FINALIZACION CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	
01	CONTRATADA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,424.00	0.00	0.00	1,048,424.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,048,424.00	0.00		1,048,424.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001- CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	
01	CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	1.82	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	2.20	0.00	
Total Actividad - Obra:				1.82		0.00		0.02		0.00		0.01		0.00	0.04		0.00	2.20	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	
01	CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	1.82	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	2.20	0.00	
Total Actividad - Obra:				1.82		0.00		0.02		0.00		0.01		0.00	0.04		0.00	2.20	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION II Y III			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION II Y III CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Obra: 002-REVISION DEL DISEÑO Y SUPERVISION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION II Y III			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	
01	CARRETERA CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION II Y III SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE ADMINISTRACION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	
01	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UE-BCIE (GASTOS OPERATIVOS)			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III											
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	
01	FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE PARA APOYO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	149 INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				3.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



07/04/2014 11:08:37
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 12

Actividad Obra: 001-PUENTES PROVISIONALES																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 013-MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	PUENTES REAHABILITADOS A NIVEL NACIONAL	63 METRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 013-MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	PUENTES CONSTRUIDOS A NIVEL NACIONAL	63 METRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,188,760.00	0.00	0.00 1,188,760.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	1,188,760.00 0.00	0.00	1,188,760.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE PUENTES DE CONCRETO																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 013-MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	PUENTES SUPERVISADOS A NIVEL NACIONAL	63 METRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 189,671.00	0.00	0.00 189,671.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	189,671.00 0.00	0.00	189,671.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES DE MADERA																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 014-REHAB. DE PUENTES DE MADERA Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS V								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	VADOS Y CAJAS PUENTES CONSTRUIDOS EN CAMINOS VECINALES	63 METRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	FALLA REPARADA CARRETERA CA-6 TEGUCIGALPA- DANLI	63 METRO	S	200.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				200.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	FALLAS SUPERVISADAS A NIVEL NACIONAL	63 METRO	S	200.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				200.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-11 LA ENTRADA-COPAN RUINAS																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	REPARADAS FALLAS CARRETERA CA-11 LA ENTRADA COPAN RUINAS	63 METRO	S	330.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				330.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-11 LA ENTRADA-COPAN RUINAS																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	SUPERVISADA FALLAS CARRETERA CA-11 LA ENTRADA COPAN RUINAS	63 METRO	S	330.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				330.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	CONSTRUIDAS FALLAS CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA YORO	63 METRO	S	400.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 6,325,330.00	65.00	0.00 0.00	65.00	0.00 6,325,330.00	16.25	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				400.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	6,325,330.00 0.00	65.00	0.00 0.00	65.00	6,325,330.00 0.00	16.25	0.00	0.00
Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	SUPERVISADA FALLAS CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA YORO	63 METRO	S	400.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	65.00	0.00 1,564,320.00	65.00	0.00 1,564,320.00	16.25	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				400.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	65.00	1,564,320.00 0.00	65.00	1,564,320.00 0.00	16.25	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1




07/04/2014 11:08:37
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 8 de 12

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
01	PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA, CONSTRUIDOS	63	METRO	S	8.80	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.23			
Total Actividad - Obra:					8.80		0.00	0.01		0.00	0.01		0.00	0.02		0.23			
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
01	PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA, SUPERVISADOS	63	METRO	S	8.80	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.23			
Total Actividad - Obra:					8.80		0.00	0.01		0.00	0.01		0.00	0.02		0.23			
Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
01	DICTAMENES EMITIDOS PARA CAMBIO DE UNIDAD Y CAMBIO DE RUTA	30	DICTÁMEN	S	170.00	0.00	0.00	128.00	0.00	133,395.00	35.00	0.00	152,058.00	163.00	0.00	437,511.00			
Total Actividad - Obra:					170.00		0.00	128.00		133,395.00	35.00		152,058.00	163.00		437,511.00			
Actividad Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
01	CERTIFICADOS OTORGADOS PARA LEGALIZAR LA CIRCULACION DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA	19	CERTIFICADO	S	5,282.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00	142,558.00	1,109.00	0.00	149,367.00	4,421.00	0.00	446,221.00			
Total Actividad - Obra:					5,282.00		0.00	3,302.00		142,558.00	1,109.00		149,367.00	4,421.00		446,221.00			
Actividad Obra: 004-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
01	INSPECCIONES REALIZADAS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA	50	INSPECCION	S	600.00	0.00	0.00	416.00	0.00	58,926.00	270.00	0.00	67,402.00	976.00	0.00	193,730.00			
Total Actividad - Obra:					600.00		0.00	416.00		58,926.00	270.00		67,402.00	976.00		193,730.00			
Actividad Obra: 005-CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
01	VEHICULOS SUBSIDIADOS	277	SUBSIDIO	N	850.00	0.00	0.00	837.00	0.00	178,191.00	837.00	0.00	224,459.00	837.00	0.00	604,432.00			
Total Actividad - Obra:					850.00		0.00	837.00		178,191.00	837.00		224,459.00	837.00		604,432.00			
Actividad Obra: 002-OPERACIONES DE LA NAVEGACION AEREA				Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
01	VUELOS REALIZADOS	590	VUELO	S	9,751,950.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	2,760,099.00	6,980.00	0.00	3,036,019.00	7,541.00	0.00	3,284,628.00			
Total Actividad - Obra:					9,751,950.00		0.00	7,100.00		2,760,099.00	6,980.00		3,036,019.00	7,541.00		3,284,628.00			
Actividad Obra: 003-SERVICIOS METEOROLOGICOS				Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
01	PROMOSTICOS DIARIOS REALIZADOS	586	PROMOSTICO	S	7,171,160.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	2,035,118.00	2,730.00	0.00	2,253,826.00	2,730.00	0.00	2,454,817.00			
Total Actividad - Obra:					7,171,160.00		0.00	2,730.00		2,035,118.00	2,730.00		2,253,826.00	2,730.00		2,454,817.00			
Actividad Obra: 003-APOYO TECNICO A ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES				Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
01	ASISTENCIA TECNICA	247	ATENCION	S	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					50.00		0.00	0.00		0.00	11.00		0.00	40.00		0.00			
Actividad Obra: 005-COORDINADORES Y TECNICOS DEL EEP				Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 002-PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
01	INFORMES DE CIERRE DE AUDITORIA CONCURRENTE ELABORADO	149	INFORME	S	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	197,438.00			
Total Actividad - Obra:					6.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	3.00		197,438.00			



Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 9 de 12

Actividad Obra: 006-AUDITORIA CONCURRENTE			Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 002-PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	PROYECTOS Y EFIS AUDITADAS CONCURRENTEMENTE	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION																	
			Programa: 16-CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	INSTITUCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DICTAMINADAS EN SU DESEMPEÑO OPERATIVO	300	ORGANIZACION	S	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	380,730.00	3.00	0.00	374,430.00	3.00	0.00	1,299,726.00	300.00
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00	3.00		380,730.00	3.00		374,430.00	3.00		1,299,726.00	300.00
Actividad Obra: 001-SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO																	
			Programa: 17-APOYO FINANCIERO AL TRANSPORTE URBANO			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	SUBDIOS	277	SUBSIDIO	N	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					886.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE EDUCACION																	
			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	CENTROS DE EDUCACION CONSTRUIDOS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CENTROS DE EDUCACION																	
			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	CENTROS DE EDUCACION SUPERVISADOS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE SALUD																	
			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	CENTROS DE SALUD CONSTRUIDOS.	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD																	
			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 007-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS NUEVAS																	
			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS NUEVAS CONSTRUIDAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 008-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS NUEVAS																	
			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS NUEVAS SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 009-REPARACION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS																	
			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



07/04/2014 11:08:37
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 10 de 12

Actividad Obra: 010-SUPERVISION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA																		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1										
01	SUPERVISION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00
Actividad Obra: 002-ESTUDIO Y DISEÑO DE AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS				Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -																		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1										
01	SIN PRODUCTO	38	EVALUACION	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00
Actividad Obra: 016-REHABILITACION DE PISTAS EN AEROPUERTOS				Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S																		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1										
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS	63	METRO	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00
Actividad Obra: 019-REHABILITACION PISTA DE ATERRIZAJE EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS				Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S																		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1										
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS	63	METRO	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00
Actividad Obra: 021-SUPERVISION EN AEROPUERTOS				Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S																		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1										
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS	63	METRO	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE COLOCACION DE GAVIONES				Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (																		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1										
01	GAVIONES COLOCADOS	65	METRO CUBICO	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y DRAGADO				Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (																		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1										
01	MATERIAL EXTRAIDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUSE.	65	METRO CUBICO	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE GAVIONES Y CANALIZACION DE DRAGADO				Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (																		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1										
01	SUPERVISION DE OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS.	65	METRO CUBICO	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENT. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA																		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1										
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS, BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA PAVIMENT.CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA																		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1										
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



07/04/2014 11:08:37
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 11 de 12

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																					
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS													
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																					
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS													
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS																					
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS													
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR, BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS																					
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS													
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	SUPERVISADAS LA COSTRUCCION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTE EN EL PAIS.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 017-CALLES SECUNDARIAS EN BARRIO EL REPARTO, MDC																					
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS													
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,849,153.00	0.00	0.00	7,849,153.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		7,849,153.00	0.00		7,849,153.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION, REMODELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS																					
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE													
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSTRUIDAS AREAS POLIDEPORTIVAS Y PARQUES	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION, REMODELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS																					
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE													
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	SUPERVISION AREAS POLIDEPORTIVAS Y PARQUES.	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO, MDC																					
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGA													
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CARRETERA COLONIA SAN FRANCISCO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.02		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO, MDC																					
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGA													
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CARRETERA COLONIA SAN FRANCISCO, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.02		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS																					
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS													
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CALLES PAVIMENTADAS EN ZONAS URBANAS	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698,153.00	0.00	0.00	4,156,169.00	0.00	0.00	7,854,322.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		3,698,153.00	0.00		4,156,169.00	0.00		7,854,322.00	0.00	0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



07/04/2014 11:08:37
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%				
01	SUPERVISADAS LAS PAVIMENTACIONES DE CALLE EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,692.00	0.00	0.00	641,692.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		641,692.00	0.00		641,692.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-ESTUDIOS DE PAVIMENTACIONES EN VIAS URBANAS				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%				
01	ESTUDIOS REALIZADOS PARA PAVIMENTACIONES DE CALLE EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 022-PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNI										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%				
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 022-PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNI										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%				
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Total Institución:					31,432,885.78		0.00	14,519.22		11,320,473.00	11,979.68		46,368,187.00	11,596.31		109,159,536.00	36,421.21		166,848,196.00	0.12		0.00
Totales del Reporte:					31,432,885.78		0.00	14,519.22		11,320,473.00	11,979.68		46,368,187.00	11,596.31		109,159,536.00	36,421.21		166,848,196.00			