

Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 15

Misión:

SOMOS UNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO QUE COORDINA, FORMULA, EJECUTA POLÍTICAS Y OBRAS RELACIONADAS CON: LA VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, SISTEMA VIAL, URBANISMO, RÉGIMEN CONCESIONARIO DE OBRAS PÚBLICAS, EL TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE PARA FACILITAR LA MOVILIDAD DE PERSONAS ENTRE LAS REGIONES E INCREMENTAR EL INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS A NIVEL NACIONAL EN BENEFICIO DE LA

Objetivos:	01	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PATRIMONIO CULTURAL, SOCIAL, PRODUCTIVA Y RECREATIVA DEL PAÍS
	02	MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN LA RED VIAL DEL PAÍS
	03	REHABILITAR LOS TRAMOS CARRETEROS EN ZONAS PUNTUALES DEL PAÍS EN BENEFICIO DEL TRANSPORTE Y USUARIOS
	04	MEJORAR LA SEGURIDAD DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA Y PASAJEROS
	05	INCREMENTAR LA CONFIANZA Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE AÉREO
	06	SUMINISTRAR INFORMACIÓN METEOROLÓGICA CONFIABLE Y OPORTUNA.
	07	MANTENER LA SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN SOBRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS
	08	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS

Actividad Obra: 002-APOYO COMUNAL Y EMERGENCIAS

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00 - -

Proyecto: 000- -

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	KMS DE CARRETERA CON REHABILITACION MENOR DEBIDAMENTE DIRECCIONADOS	53	KILOMETRO	S	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204,354.00	0.00	0.00	5,420,773.00	0.00	0.00	6,378,675.00	0.00	0.00	15,003,802.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					14,500,000.00		0.00	0.00	0.00		3,204,354.00	0.00		5,420,773.00	0.00		6,378,675.00	0.00		15,003,802.00	0.00		0.00

Actividad Obra: 001-CONST. Y PAV. CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECC.I

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00 - -

Proyecto: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

[illegible]

Actividad Obra: 002-SUPER.PAVIMENT.CARRETERA LA ESPERANZA-MARCALA SECCION II

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00 - -

Proyecto: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

[illegible]

Actividad Obra: 001-CONST. Y PAV. SAN MIGUELITO - LA ESPERANZA, SECC. III

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00 - -

Proyecto: 004-PAVIMENT. CARRETERA GRACIAS LA ESPERANZA SECCION III SAN MIG

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CARRETERA GRACIAS-LA ESPERANZA SECCION III. CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,376.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		3,454,376.00	0.00		0.00	0.00		3,454,376.00	0.00		0.00

Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CARRETERA GRACIAS LA ESPERANZA SECCION II

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 004-PAVIMENT. CARRETERA GRACIAS LA ESPERANZA SECCION III SAN MIG

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CARRETERA GRACIAS -LA ESPERANZA SECCION III, SUPERVISADA	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS POR MANO DE OBRA

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 005-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	CAMINOS VECINALES CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS EN TODO EL PAIS	53	KILOMETRO	S	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					137.50		0.00	0.00		350,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		350,000.00	0.00		0.00

Actividad Obra: 002-GASTOS OPERATIVOS

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00 - -

Proyecto: 005-CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3			
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo				
01	INFORMES	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,875.00	0.00	0.00	851,277.00	0.00	0.00	1,245,493.00	0.00	0.00	2,131,645.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		34,875.00	0.00		851,277.00	0.00		1,245,493.00	0.00		2,131,645.00	0.00		0.00	

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES

Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 007-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONAS IND

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CAMINOS VECINALES CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS EN ZONAS RURALES INDIGENAS	53	KILOMETRO	S	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696,006.00	0.00	0.00	3,696,006.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					43.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		3,696,006.00	0.00		3,696,006.00	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



24/10/2014 10:20:52
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 15

Actividad Obra: 001-REHABILITACION CARRETERA CA-5 NORTE, SECCION I																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 019-REHABILITACION CARRETERACA-5 NORTE, SECCION I VIA DE SAN ANT								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	KILOMETROS DE CARRETERAS REHABILITADOS	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-RECONST.Y PAVIMENT. CARRETERA COLOLACA-VALLADOLID																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 044-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA COLOLACA-VALLADOLID, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	2.20 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.RECONSTRUCCION CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 044-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA COLOLACA-VALLADOLID, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	2.20 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA TEUPASENTE-LAS CRUCITAS, CONSTRUIDA	53 KILÓMETRO	S	0.50 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA TEUPASENTE-LAS CRUCITAS, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-SUPERV.PAV.CARRET.ACCESO A PUNTA GORDA Y JONESVILLE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 054-CONST. Y PAV. DE LA CARRETERA WEST END FLOWER BAY COXEN HO								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	ACCESO A PUNTA GORDA Y JONES VILLE SUPERVISADOS	53 KILÓMETRO	S	0.98 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-PAVIMENT.CARRETERA ACCESO A PUNTA GORDA Y JONESVILLE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 054-CONST. Y PAV. DE LA CARRETERA WEST END FLOWER BAY COXEN HO								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	ACCESO A PUNTA GORDA Y JONES VILLE CONSTRUIDO Y PAVIMENTADO	53 KILÓMETRO	S	1.53 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 557,826.00	0.00 0.00 557,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 557,826.00	0.00 557,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-REHAB.CARRET.TEG.- CATACAMAS SECC.III RIO DULCE - LIMONES																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION III, REHABILITADA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	4.75 0.00 0.00	0.00	1.17 0.00 350,614.00	1.75	0.00 4,190,782.00	0.80	0.00 43,141,008.00	3.72 0.00 47,682,404.00	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				4.75	0.00	1.17 350,614.00	1.75	4,190,782.00	0.80	43,141,008.00	3.72 47,682,404.00	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG.CATACAMAS-SECC.III,RIO DULCE LIMONES																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION III, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	4.75 0.00 0.00	0.00	1.17 0.00 0.00	1.75	0.00 1,072,047.00	0.80	0.00 0.00	3.72 0.00 1,072,047.00	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				4.75	0.00	1.17 0.00	1.75	1,072,047.00	0.80	0.00 0.00	3.72 1,072,047.00	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION IV, REHABILITADA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 6,313,548.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 6,313,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00 6,313,548.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 6,313,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG.-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION IV, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



24/10/2014 10:20:52
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 15

Actividad Obra: 001 -PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ -BONITO ORIENTAL -PTO.CASTI																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ - PUERTO CASTILLA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001 -PAVIMENT. CALLES DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 066-PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	CALLE DE ACCESO A COLONIA SAN FRANCISCO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 070-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 070-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO, OLANCHO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE DE RIO TINTO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	2.19	0.00	0.00	0.20	0.00	8,026,001.00	0.00	0.00	0.40	0.00	8,026,001.00	18.26
Total Actividad - Obra:				2.19	0.00	0.00	0.20	0.00	8,026,001.00	0.00	0.00	0.40	0.00	8,026,001.00	18.26	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE RIO TINTO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE DE RIO TINTO, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	2.19	0.00	0.00	0.20	0.00	2,576,291.00	0.40	0.00	2,576,291.00	18.26	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2.19	0.00	0.00	0.20	0.00	2,576,291.00	0.00	0.40	2,576,291.00	18.26	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAV. CARRET. SAN VICENTE CENTENARIO-LA ARADA, SANTA BARBARA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	CARRETERA SAN VICENTE-CENTENARIO-LA ARADA, CONSTRUIDA	53	KILÓMETRO	S	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA CONTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA - EL NISPERO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	CARRETERA SAN VICENTE-CENTENARIO-LA ARADA, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CA-13 EL TRIUNFO,CHOLUTECA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	CARRETERA CA3 EL TRIUNFO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	2.82	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.36	0.00	0.92	0.00	0.00	32.62
Total Actividad - Obra:				2.82	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.36	0.92	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CA-13,EL TRIUNFO CHOLUTECA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	CARRETERA CA3 EL TRIUNFO, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	2.82	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.36	0.00	0.92	0.00	0.00	32.62
Total Actividad - Obra:				2.82	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.36	0.92	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



24/10/2014 10:20:52
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 15

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION SECCION II, EL GUANABANO-PROMDECA-RIO DULCE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 086-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS REHABILITADA	53	KILÓMETRO	S	1.60	0.00	0.00	0.00	306,222.00	0.04	0.00	12,609,997.00	0.04	0.00	16,422,648.00	2.50
Total Actividad - Obra:					1.60	0.00	0.00	0.00	306,222.00	0.04	0.00	12,609,997.00	0.04	0.00	16,422,648.00	2.50
Actividad Obra: 002-SUPERV.CONST.SECCION II,EL GUANABANO-PRONDECA-RIO DULCE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 086-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	1.60	0.00	0.00	0.00	450,491.00	0.04	0.00	1,320,588.00	0.04	0.00	1,127,079.00	2.50
Total Actividad - Obra:					1.60	0.00	0.00	0.00	450,491.00	0.04	0.00	1,320,588.00	0.04	0.00	1,127,079.00	2.50
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION Y GERENCIA CREDITO IDA-4466-HO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEBIDAMENTE ADMINISTRADOS Y GERENCIADOS	305	PROYECTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	300,211.00	0.00	0.00	827,337.00	1.00	0.00	1,127,548.00	100.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	300,211.00	0.00	0.00	827,337.00	1.00	0.00	1,127,548.00	100.00
Actividad Obra: 002-ASISTENCIA TECNICA Y ENTRENAMIENTO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA RECIBIENDO LA DEBIDA ASISTENCIA TECNICA	305	PROYECTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	802,626.00	0.00	0.00	802,626.00	1.00	0.00	1,155,151.00	100.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	802,626.00	0.00	0.00	802,626.00	1.00	0.00	1,155,151.00	100.00
Actividad Obra: 004-DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA ADMON. REC.HUM.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	RECURSO HUMANO CAPACITADO DE LAS DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	404,374.00	0.00	0.00	404,374.00	1.00	0.00	704,585.00	100.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	404,374.00	0.00	0.00	404,374.00	1.00	0.00	704,585.00	100.00
Actividad Obra: 005-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UGA (GASTOS OPERATIVOS)																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO DE LA UGA PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	15,317.00	0.00	0.00	15,317.00	1.00	0.00	16,434.00	100.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	15,317.00	0.00	0.00	15,317.00	1.00	0.00	16,434.00	100.00
Actividad Obra: 006-FORTEALECIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	FORTEALECIDO ELPERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00
Actividad Obra: 008-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE UPEG, PTMO-IDA-4466																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO DE LA UPEG PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00
Actividad Obra: 009-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DGC, PTMO-IDA-4466																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO DE LA DGC PARA APOYO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	35,447.00	0.00	0.00	5,756.00	1.00	0.00	41,203.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	35,447.00	0.00	0.00	5,756.00	1.00	0.00	41,203.00	0.00
Actividad Obra: 011-CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	151,445.00	0.00	0.00	39,523.00	1.00	0.00	238,760.00	100.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	151,445.00	0.00	0.00	39,523.00	1.00	0.00	238,760.00	100.00
Actividad Obra: 012-COMPRA DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
01	FORTEALECIDO EL APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	1.00	0.00	828.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	1.00	0.00	828.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



24/10/2014 10:20:52
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 15

Actividad Obra: 015-AUTORIAS TECNICAS PARA LOS PROYECTOS																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CUMPLIENDO LAS BUENAS PRACTICAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 016-AUDITORIA FINANCIERA DE LOS CREDITOS DEL BANCO MUNDIAL																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CUMPLIENDO LAS BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRET.SAN LORENZO-OLANCHITO																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 094-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LORENZO-OLANCHITO					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA OLANCHITO-SAN LORENZO PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-SUPERV.PAVIMENTACION DE LA CARRET.LA ESPERANZA- CAMASCA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	1.23 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA CARRET.LA ESPERANZA-CAMASCA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA HABILITADA POR EL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA	53	KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRET.LA ESPERANZA - CASMASCA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	1.23 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA LIBERTAD-LAJAS, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION RECONSTRUCCION CARRETERA LA LIBERTAD- LAS LAJAS.																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA LIBERTAD-LAJAS, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-OBRAS DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE FENOMENOS NATURALES																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 103-OBRAS DE EMERGENCIA CAUSADAS POR FENOMENOS NATURALES (AGATHA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	TRAMO DE KILOMETROS PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	S	0.01 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONST.AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION 1-A																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION I-A CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.70 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.76	0.00 33,397,203.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.76 0.00 33,397,203.00	108.57 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.70	0.00	0.00	0.76	0.00 33,397,203.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.76 0.00 33,397,203.00	108.57 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANI-QUEBRACHAL (4 CARRILES)																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %				
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION I-B CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	2.75 0.00 0.00	0.50	0.00 11,827,249.00	0.09	0.00 8,432,603.00	0.09	0.00 20,843,894.00	0.68 0.00 41,103,746.00	24.73 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.75	0.00	0.50	0.09	0.00 11,827,249.00	0.09	0.00 20,843,894.00	0.68 0.00 41,103,746.00	24.73 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3




24/10/2014 10:20:52
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 15

Actividad Obra: 003-SANEAMIENTO DERECHO DE VIA,CORREDOR LOGISTICO				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%				
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN HABILITADA POR EL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 004-SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO- PUENTE SAN JUAN I																				
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%				
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:					3.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 005-CONSULTORIA PLAN DE REASENTAMIENTO																				
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%				
01	CONTRATADA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 001-SUPERV.TRAMO IB ANILLO PERIFERICO DEL MDC Y OBRAS COMPLEMENT																				
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%				
01	TRAMO FINAL IB ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA SUPERVISADO	53	KILÓMETRO	S	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:					1.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 002-CONST.TRAMO IB ANILLO PERIFERICO DEL MDC Y OBRAS COMPLEMENT																				
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%				
01	TRAMO FINAL IB ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA CONSTRUIDO Y PAVIMENTADO	53	KILÓMETRO	S	0.60	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	6,458,619.00	0.44	0.00	17,400,416.00	0.61	0.00	23,859,035.00	101.67	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.60		0.00	0.00	0.17		6,458,619.00	0.44		17,400,416.00	0.61		23,859,035.00	101.67		0.00
Actividad Obra: 003-SANEAMIENTO DERECHO DE VIA DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS																				
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%				
01	TRAMO FINAL IB ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA HABILITADO POR EL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA	53	KILÓMETRO	S	5.00	0.00	0.00	0.30	0.00	7,907,603.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	7,907,603.00	6.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					5.00		0.00	0.30		7,907,603.00	0.00		0.00	0.30		7,907,603.00	6.00		0.00	
Actividad Obra: 004-CONSULTORIA PLAN DE REASENTAMIENTO																				
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%				
01	CONTRATADA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO	53	KILÓMETRO	S	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA EL PORVENIR - MARALE																				
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 109-CONSTRUCCION DEL CORREDOR CENTRAL, PAVIMENTACION DE LA CARRE												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%				
01	CARRETERA EL PORVENIR MARALE CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION CARRETERA EL PORVENIR - MARALE																				
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 109-CONSTRUCCION DEL CORREDOR CENTRAL, PAVIMENTACION DE LA CARRE												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%				
01	SUPERVISADA CARRETERA EL PORVENIR MARALE	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001- CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																				
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%				
01	CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	1.82	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712,937.00	0.04	0.00	10,712,937.00	2.20	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.82		0.00	0.04		0.00	0.00	0.00	0.00	10,712,937.00	0.04		10,712,937.00	2.20		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																				
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%				
01	CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	1.82	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.82		0.00	0.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.04		0.00	2.20		0.00	



Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 15

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION II Y III			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION II Y III CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	2.36	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					2.36		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-REVISION DEL DISEÑO Y SUPERVISION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION II Y III			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	CARRETERA CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION II Y III SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	2.36	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					2.36		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE ADMINISTRACION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION	53	KILÓMETRO	S	5.25	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,872,875.00	0.00 0.00 1,872,875.00	0.00 0.00 1,872,875.00	0.00 0.00 1,872,875.00	0.00 0.00 1,872,875.00	0.00 0.00 1,872,875.00	
Total Actividad - Obra:					5.25		0.00	0.00		0.00		1,872,875.00	1,872,875.00		0.00	
Actividad Obra: 004-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL UE-BCIE (GASTOS OPERATIVOS)			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	FORTEALECIMIENTO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE PARA APOYO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	149	INFORME	S	2.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					2.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL HONDURAS "LONGITUDINAL HONDURAS-EL SALVADOR"			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REVISAR, ESTUDIAR Y COMPLETAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE HONDURAS LONGITUDINAL HONDURAS - EL SALVADOR 260 KMS	149	INFORME	S	2.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					2.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE CONSULTORIA PROGRAMA PREINVERSION VIAL HONDURAS "CA-4","CA-5" Y CAMINOS DE ACCESO (CORREDOR DE OCCIDENTE)			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	REVISAR, ESTUDIAR, COMPLETAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CORREDOR DE OCCIDENTE CA-4, CA-11 Y CAMINOS DE ACCESO ESTUDIO EQUIVALENTE A 44KMS	149	INFORME	S	7.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					7.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-PUNTES PROVISIONALES			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 013-MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	PUENTES REAHABILITADOS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	15.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 10,703.00	0.00 0.00 10,703.00	0.00 0.00 10,703.00	0.00 0.00 10,703.00	0.00 0.00 10,703.00	0.00 0.00 10,703.00	
Total Actividad - Obra:					15.00		0.00	0.00		0.00		10,703.00	10,703.00		0.00	
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 013-MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	PUENTES CONSTRUIDOS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	22.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					22.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE PUENTES DE CONCRETO			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 013-MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	PUENTES SUPERVISADOS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	13.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 240,425.00	0.00 0.00 96,694.00	0.00 0.00 337,119.00	0.00 0.00 337,119.00	0.00 0.00 337,119.00	0.00 0.00 337,119.00	0.00 0.00 337,119.00	
Total Actividad - Obra:					13.00		0.00	0.00		240,425.00		96,694.00	337,119.00		0.00	
Actividad Obra: 004-INDEMNIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 013-MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	MONTAJE Y MANT. REP. Y DESMANTELAMIENTO DE TRASLADO DE PUENTES	53	KILÓMETRO	S	7.80	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					7.80		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES DE MADERA			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 014-REHAB. DE PUENTES DE MADERA Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS V							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	VADOS Y CAJAS PUENTES CONSTRUIDOS EN CAMINOS VECINALES	63	METRO	S	20.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					20.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



24/10/2014 10:20:52
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 8 de 15

Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI																	
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %							
01	FALLA REPARADA CARRETERA CA-6 TEGUCIGALPA- DANLI	63	METRO	S	110.00 0.00 0.00	144.18 0.00 7,089,553.00	129.69 0.00 7,732,481.00	54.00 0.00 0.00	327.87 0.00 14,822,034.00	298.06 0.00 0.00							
Total Actividad - Obra:					110.00 0.00 0.00	144.18 0.00 7,089,553.00	129.69 0.00 7,732,481.00	54.00 0.00 0.00	327.87 0.00 14,822,034.00	298.06 0.00 0.00							
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI																	
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %							
01	FALLAS SUPERVISADAS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	220.00 0.00 0.00	144.18 0.00 1,235,521.00	129.69 0.00 413,763.00	54.00 0.00 434,261.00	327.87 0.00 2,083,545.00	149.03 0.00 0.00							
Total Actividad - Obra:					220.00 0.00 0.00	144.18 0.00 1,235,521.00	129.69 0.00 413,763.00	54.00 0.00 434,261.00	327.87 0.00 2,083,545.00	149.03 0.00 0.00							
Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-11 LA ENTRADA-COPAN RUINAS																	
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %							
01	REPARADAS FALLAS CARRETERA CA-11 LA ENTRADA COPAN RUINAS	63	METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00							
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-11 LA ENTRADA-COPAN RUINAS																	
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %							
01	SUPERVISADA FALLAS CARRETERA CA-11 LA ENTRADA COPAN RUINAS	63	METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00							
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO																	
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %							
01	CONSTRUIDAS FALLAS CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA YORO	63	METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13,044,772.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13,044,772.00	0.00 0.00 0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13,044,772.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13,044,772.00	0.00 0.00 0.00							
Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO																	
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %							
01	SUPERVISADA FALLAS CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA YORO	63	METRO	S	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00							
Total Actividad - Obra:					100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00							
Actividad Obra: 010-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA RECONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE RIOS COYOL Y JAITIQUE																	
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %							
01	CONSTRUIDOS PUENTES SOBRE RIO COYOL Y JAITIQUE	63	METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 669,785.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 669,785.00	0.00 0.00 0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 669,785.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 669,785.00	0.00 0.00 0.00							
Actividad Obra: 011-SUPERVISION DE OBRAS PARA RECONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE RIOS COYOL Y JAITIQUE																	
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %							
01	SUPERVISION DE PUENTES SOBRE EL RIO COYOL Y JAITIQUE	63	METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00							
Actividad Obra: 012-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA RECONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE RIOS MONGA Y EUCALIPTO																	
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %							
01	CONSTRUIDOS PUENTES SOBRE LOS RIOS MONGA Y EUCALIPTO	63	METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00							
Actividad Obra: 013-SUPERVISION DE OBRAS PARA RECONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE RIOS MONGA Y EUCALIPTO																	
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %							
01	SUPERVISION DE PUENTES SOBRE LOS RIOS MONGA Y EUCALIPTO	63	METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00							
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA																	
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %							
01	PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA, CONSTRUIDOS	63	METRO	S	55.47 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,563,042.00	0.00 0.00 1,563,042.00	0.00 0.00 0.00							
Total Actividad - Obra:					55.47 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,563,042.00	0.00 0.00 1,563,042.00	0.00 0.00 0.00							



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3




24/10/2014 10:20:52
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 9 de 15

Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA,SUPERVISADOS	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS			Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	DICTAMENES EMITIDOS PARA CAMBIO DE UNIDAD Y CAMBIO DE RUTA	30	DICTÁMEN	S	175.00	0.00	0.00	45.00	0.00	154,059.00	18.00	0.00	211,067.00	37.00	0.00	189,359.00	100.00	0.00	554,485.00	57.14	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					175.00		0.00	45.00		154,059.00	18.00		211,067.00	37.00		189,359.00	100.00		554,485.00	57.14		0.00
Actividad Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS			Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	CERTIFICADOS OTORGADOS PARA LEGALIZAR LA CIRCULACION DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA	19	CERTIFICADO	S	8,840.00	0.00	0.00	814.00	0.00	172,791.00	1,114.00	0.00	160,613.00	1,382.00	0.00	174,401.00	3,310.00	0.00	507,805.00	37.44	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					8,840.00		0.00	814.00		172,791.00	1,114.00		160,613.00	1,382.00		174,401.00	3,310.00		507,805.00	37.44		0.00
Actividad Obra: 004-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE			Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	INSPECCIONES REALIZADAS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA	50	INSPECCION	S	600.00	0.00	0.00	261.00	0.00	80,536.00	132.00	0.00	77,772.00	137.00	0.00	54,792.00	530.00	0.00	213,100.00	88.33	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					600.00		0.00	261.00		80,536.00	132.00		77,772.00	137.00		54,792.00	530.00		213,100.00	88.33		0.00
Actividad Obra: 005-CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE			Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	VEHICULOS SUBSIDIADOS	277	SUBSIDIO	N	850.00	0.00	0.00	823.00	0.00	230,844.00	823.00	0.00	204,455.00	823.00	0.00	219,353.00	823.00	0.00	654,652.00	96.82	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					850.00		0.00	823.00		230,844.00	823.00		204,455.00	823.00		219,353.00	823.00		654,652.00	96.82		0.00
Actividad Obra: 002-OPERACIONES DE LA NAVEGACION AEREA			Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	VUELOS REALIZADOS	590	VUELO	S	24,072.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	3,227,657.00	8,350.00	0.00	3,074,432.00	7,680.00	0.00	3,187,406.00	23,350.00	0.00	9,489,495.00	97.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					24,072.00		0.00	7,320.00		3,227,657.00	8,350.00		3,074,432.00	7,680.00		3,187,406.00	23,350.00		9,489,495.00	97.00		0.00
Actividad Obra: 003-SERVICIOS METEOROLOGICOS			Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	PRONOSTICOS DIARIOS REALIZADOS	586	PRONOSTICO	S	8,190.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	2,432,244.00	2,730.00	0.00	2,320,134.00	2,730.00	0.00	2,428,019.00	8,190.00	0.00	7,180,397.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					8,190.00		0.00	2,730.00		2,432,244.00	2,730.00		2,320,134.00	2,730.00		2,428,019.00	8,190.00		7,180,397.00	100.00		0.00
Actividad Obra: 003-APOYO TECNICO A ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES			Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	ASISTENCIA TECNICA	247	ATENCION	S	55.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	49.00	0.00	7,500.00	82.00	0.00	7,500.00	149.09	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					55.00		0.00	33.00		0.00	0.00		7,500.00	49.00		7,500.00	82.00		7,500.00	149.09		0.00
Actividad Obra: 005-COORDINADORES Y TECNICOS DEL EEP			Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	INFORMES DE CIERRE DE AUDITORIA CONCURRENTE ELABORADO	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 006-AUDITORIA CONCURRENTE			Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	PROYECTOS Y EFIS AUDITADAS CONCURRENTEMENTE	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION			Programa: 16-CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %							
01	INSTITUCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DICTAMINADAS EN SU DESEMPEÑO OPERATIVO	300	ORGANIZACION	S	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	354,338.00	3.00	0.00	342,430.00	3.00	0.00	267,430.00	9.00	0.00	964,198.00	300.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00	3.00		354,338.00	3.00		342,430.00	3.00		267,430.00	9.00		964,198.00	300.00		0.00



Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 10 de 15

Actividad Obra: 001-SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO										Programa: 17-APOYO FINANCIERO AL TRANSPORTE URBANO										Sub Programa: 00--										Proyecto: 000--																																																																					
Resultado		Descripción								U.M.		Descripción								Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo				Ejecutado Julio Cantidad % Costo				Ejecutado Agosto Cantidad % Costo				Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo				Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo				% de Avance Trimesre 3 %																																																									
01		SUBDIOS								277		SUBSIDIO								N		826.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 73,150.00				0.00 0.00 73,150.00				0.00 0.00 0.00																																																									
Total Actividad - Obra:										826.00										0.00										0.00										0.00										73,150.00										0.00										73,150.00										0.00										0.00									
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE EDUCACION																																																																																																			
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA																																																																															
Resultado		Descripción								U.M.		Descripción								Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo				Ejecutado Julio Cantidad % Costo				Ejecutado Agosto Cantidad % Costo				Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo				Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo				% de Avance Trimesre 3 %																																																									
01		CENTROS DE EDUCACION CONSTRUIDOS								64		CUADRADO								S		22.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00																																																					
Total Actividad - Obra:										22.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00																			
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CENTROS DE EDUCACION																																																																																																			
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA																																																																															
Resultado		Descripción								U.M.		Descripción								Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo				Ejecutado Julio Cantidad % Costo				Ejecutado Agosto Cantidad % Costo				Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo				Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo				% de Avance Trimesre 3 %																																																									
01		CENTROS DE EDUCACION SUPERVISADOS								64		CUADRADO								S		22.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00																																																					
Total Actividad - Obra:										22.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00																			
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE SALUD																																																																																																			
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA																																																																															
Resultado		Descripción								U.M.		Descripción								Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo				Ejecutado Julio Cantidad % Costo				Ejecutado Agosto Cantidad % Costo				Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo				Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo				% de Avance Trimesre 3 %																																																									
01		CENTROS DE SALUD CONSTRUIDOS								64		CUADRADO								S		9.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00																																																					
Total Actividad - Obra:										9.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00																			
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD																																																																																																			
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA																																																																															
Resultado		Descripción								U.M.		Descripción								Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo				Ejecutado Julio Cantidad % Costo				Ejecutado Agosto Cantidad % Costo				Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo				Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo				% de Avance Trimesre 3 %																																																									
01		CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS								64		CUADRADO								S		9.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00																																																					
Total Actividad - Obra:										9.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00																			
Actividad Obra: 007-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS NUEVAS																																																																																																			
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA																																																																															
Resultado		Descripción								U.M.		Descripción								Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo				Ejecutado Julio Cantidad % Costo				Ejecutado Agosto Cantidad % Costo				Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo				Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo				% de Avance Trimesre 3 %																																																									
01		EDIFICACIONES PUBLICAS NUEVAS CONSTRUIDAS								64		CUADRADO								S		6.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00																																																					
Total Actividad - Obra:										6.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00																			
Actividad Obra: 008-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS NUEVAS																																																																																																			
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA																																																																															
Resultado		Descripción								U.M.		Descripción								Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo				Ejecutado Julio Cantidad % Costo				Ejecutado Agosto Cantidad % Costo				Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo				Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo				% de Avance Trimesre 3 %																																																									
01		EDIFICACIONES PUBLICAS NUEVAS SUPERVISADAS								64		CUADRADO								S		6.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00																																																					
Total Actividad - Obra:										6.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00																			
Actividad Obra: 009-REPARACION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS																																																																																																			
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA																																																																															
Resultado		Descripción								U.M.		Descripción								Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo				Ejecutado Julio Cantidad % Costo				Ejecutado Agosto Cantidad % Costo				Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo				Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo				% de Avance Trimesre 3 %																																																									
01		EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS								64		CUADRADO								S		25.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00																																																					
Total Actividad - Obra:										25.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00																			
Actividad Obra: 010-SUPERVISION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS																																																																																																			
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA																																																																															
Resultado		Descripción								U.M.		Descripción								Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo				Ejecutado Julio Cantidad % Costo				Ejecutado Agosto Cantidad % Costo				Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo				Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo				% de Avance Trimesre 3 %																																																									
01		SUPERVISION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS SUPERVISADAS								64		CUADRADO								S		25.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00																																																					
Total Actividad - Obra:										25.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00																			
Actividad Obra: 013-CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TECNICO POMPILIO AGUILUZ MENA, OLANCHO																																																																																																			
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA																																																																															
Resultado		Descripción								U.M.		Descripción								Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo				Ejecutado Julio Cantidad % Costo				Ejecutado Agosto Cantidad % Costo				Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo				Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo				% de Avance Trimesre 3 %																																																									
01		INSTITUTO TECNICO POMPILIO AGUILUZ MENA CONSTRUIDO								64		CUADRADO								S		363.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00																																																					
Total Actividad - Obra:										363.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00																			
Actividad Obra: 014-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TECNICO POMPILIO AGUILUZ MENA, OLANCHO																																																																																																			
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA																																																																															
Resultado		Descripción								U.M.		Descripción								Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo				Ejecutado Julio Cantidad % Costo				Ejecutado Agosto Cantidad % Costo				Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo				Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo				% de Avance Trimesre 3 %																																																									
01		INSTITUTO TECNICO POMPILIO AGUILUZ MENA SUPERVISADO								64		CUADRADO								S		363.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00				0.00 0.00 0.00																																																					
Total Actividad - Obra:										363.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00																			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



24/10/2014 10:20:52
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 11 de 15

Actividad Obra: 020-CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, MARCALA , LA PAZ																	Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA				
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %									
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE MARCALA LA PAZ CONSTRUIDO			64	CUADRADO	S	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	1,391,611.00	1,071.00	0.00	1,391,611.00	100.28	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:							1,068.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00		1,391,611.00	1,071.00		1,391,611.00	100.28		0.00								
Actividad Obra: 021-SUPERVISION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, MARCALA , LA PAZ																	Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA				
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %									
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE MARCALA, LA PAZ SUPERVISADO.			64	CUADRADO	S	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	100.28	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:							1,068.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00		0.00	685.00		0.00	1,071.00		0.00	100.28		0.00					
Actividad Obra: 022-CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, TOMALA, LEMPIRA																	Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA				
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %									
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE TOMALÁ, LEMPIRA CONSTRUIDO.			64	CUADRADO	S	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	1,302,060.00	321.00	0.00	2,659,862.00	75.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:							856.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00		1,302,060.00	321.00		1,357,802.00	642.00		2,659,862.00	75.00		0.00					
Actividad Obra: 023-SUPERVISION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, TOMALA, LEMPIRA																	Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA				
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %									
01	EDIFICACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE TOMALÁ, LEMPIRA SUPERVISADO.			64	CUADRADO	S	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	315,389.00	642.00	0.00	315,389.00	75.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:							856.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00		0.00	321.00		315,389.00	642.00		315,389.00	75.00		0.00					
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL PABELLON																	Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 004-CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS				
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %									
01	EDIFICIO DEL PABELLON CONSTRUIDO			64	CUADRADO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:							0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE																	Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 004-CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS				
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %									
01	EDIFICIO DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE CONSTRUIDO.			64	CUADRADO	S	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:							114.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 005-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL PABELLON																	Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 004-CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS				
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %									
01	EDIFICIO DEL PABELLON SUPERVISADO.			64	CUADRADO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:							0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 006-SUPERVISION CONST.DEL CENTRO DE RECURSO DE APRENDIZAJE																	Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 004-CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS				
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %									
01	EDIFICIO DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE SUPERVISADO.			64	CUADRADO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:							0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 002-ESTUDIO Y DISEÑO DE AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS																	Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %									
01	SIN PRODUCTO			38	EVALUACION	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:							1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 016-REHABILITACION DE PISTAS EN AEROPUERTOS																	Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S				
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %									
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS			63	METRO	S	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:							910.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Obra: 019-REHABILITACION PISTA DE ATERRIZAJE EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS																	Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S				
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %									
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS			63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



24/10/2014 10:20:52
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 12 de 15

Actividad Obra: 021-SUPERVISION EN AEROPUERTOS																	
Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS	63	METRO	S	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				910.00			0.00	0.00		0.00			0.00			0.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE COLOCACION DE GAVIONES																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %
01	GAVIONES COLOCADOS	65	METRO CUBICO	S	550.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				550.03			0.00	0.00		0.00			0.00			0.00	0.00
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y DRAGADO																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %
01	MATERIAL EXTRAIDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUSE.	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00	0.00		0.00			0.00			0.00	0.00
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE GAVIONES Y CANALIZACION DE DRAGADO																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %
01	SUPERVISION DE OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS.	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00	0.00		0.00			0.00			0.00	0.00
Actividad Obra: 002-OBRAS DE DRAGADO,CANALIZACION DE CAUSES,REPRESA NACAOME																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 003-SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PAÍS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %
01	MATERIAL EXTRAIDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUSE.	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,799,362.00	0.00	0.00	39,799,362.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00			0.00	0.00		0.00			39,799,362.00	0.00		39,799,362.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENT. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS, BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	8,928,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				8,928,500.00			0.00	0.00		0.00			0.00			0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA PAVIMENT.CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	1,071,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1,071,500.00			0.00	0.00		0.00			0.00			0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	6.11	0.00	0.00	3.86	0.00	0.00	1.21	0.00	18,282,384.00	0.00	0.00	2,046,437.00	82.98
Total Actividad - Obra:				6.11			0.00	3.86		0.00	1.21		18,282,384.00	0.00		2,046,437.00	82.98
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	6.11	0.00	0.00	3.86	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	82.98	0.00
Total Actividad - Obra:				6.11			0.00	3.86		0.00	1.21		0.00			82.98	0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %
01	CONSTRUIDAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA Y DRENAJE MENOR, BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:				0.18			0.00	0.00		0.00	0.02		0.00	0.16		0.00	100.00
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %
01	SUPERVISADAS LA COSTRUCCION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTE EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:				0.18			0.00	0.00		0.00	0.02		0.00	0.16		0.00	100.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



24/10/2014 10:20:52
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 13 de 15

Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PLAZA Y ACCESO EN LA ALDEA DE PLANES MUN. DE STA. MARIA, DEPTO. LA PAZ		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS, EN SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ.	53 KILÓMETRO	S	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.16		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PLAZA Y ACCESO EN LA ALDEA DE PLANES MUN. DE STA. MARIA, DEPTO. LA PAZ		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	SUPERVISADAS LAS CALLES PAVIMENTADAS, BAJO LA NORMATIVA DE LOS DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53 KILÓMETRO	S	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.16		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 013-PAVIMENTACION CASCO URBANO DE SALAMA, OLANCHO		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53 KILÓMETRO	S	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.16		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 014-SUPERVISION DE PAVIMENTACION CASCO URBANO DE SALAMA, OLANCHO		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS, BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53 KILÓMETRO	S	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.16		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 016-PAVIMENTACION CASCO URBANO DE CATACAMAS, OLANCHO		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53 KILÓMETRO	S	0.23	0.00	0.00	0.65	0.00	5,360,665.00	0.00	0.00	1,586,705.00	0.71	6,947,370.00	308.70
Total Actividad - Obra:				0.23		0.00	0.65		5,360,665.00	0.00		1,586,705.00	0.71	6,947,370.00	308.70
Actividad Obra: 017-CALLES SECUNDARIAS EN BARRIO EL REPARTO, MDC		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 018-PAVIMENTACION CASCO URBANO DE CAMPAMENTO, OLANCHO		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADOS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53 KILÓMETRO	S	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.32		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 019-SUPERVISION PAVIMENTACION CASCO URBANO DE CAMPAMENTO, OLANCHO		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53 KILÓMETRO	S	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.32		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 020-PAVIMENTACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE MARCALA, LA PAZ		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53 KILÓMETRO	S	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	60.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.30		0.00	0.00	0.00		0.18		0.18		60.00	0.00
Actividad Obra: 021-SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE MARCALA, LA PAZ		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53 KILÓMETRO	S	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	60.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.30		0.00	0.00	0.00		0.18		0.18		60.00	0.00
Actividad Obra: 023-SUPERVISIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CASCO URBANO DE CATACAMAS, OLANCHO		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 % %	
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53 KILÓMETRO	S	0.23	0.00	0.00	0.65	0.00	589,165.00	0.00	0.00	589,165.00	0.71	589,165.00	308.70
Total Actividad - Obra:				0.23		0.00	0.65		589,165.00	0.00		589,165.00	0.71	589,165.00	308.70



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



24/10/2014 10:20:52
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 14 de 15

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION,REMDELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	CONSTRUIDAS AREAS POLIDEPORTIVAS Y PARQUES	64	CUADRADO	S	310.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	317.00	0.00 350,395.00	0.00 25,230.00	317.00	0.00 375,625.00	102.26	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:					310.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	317.00	0.00 350,395.00	0.00 25,230.00	317.00	0.00 375,625.00	102.26	0.00 0.00		
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION,REMDELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	SUPERVISION AREAS POLIDEPORTIVAS Y PARQUES.	64	CUADRADO	S	3,547.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	317.00	0.00 0.00	0.00 0.00	317.00	0.00 0.00	8.94	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:					3,547.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	317.00	0.00 0.00	0.00 0.00	317.00	0.00 0.00	8.94	0.00 0.00		
Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS,SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	3.77	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:					3.77	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS,SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	SUPERVISADAS AREAS POLIDEPORTIVAS Y PARQUES EN SAN ANTONIO DE ORIENTE , LA PAZ	64	CUADRADO	S	377.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:					377.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO,MDC																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	CARRETERA COLONIA SAN FRANCISCO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO,MDC																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	CARRETERA COLONIA SAN FRANCISCO, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 001-OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	CALLES PAVIMENTADAS EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,896,900.00	1.98	0.00 11,589,891.00	1.98	0.00 13,488,791.00		
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,896,900.00	1.98	0.00 11,589,891.00	1.98	0.00 13,488,791.00		
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	SUPERVISADAS LAS PAVIMENTACIONES DE CALLE EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	224,563.00	1.98	0.00 1,036,674.00	1.98	0.00 1,261,237.00		
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	224,563.00	1.98	0.00 1,036,674.00	1.98	0.00 1,261,237.00		
Actividad Obra: 003-ESTUDIOS DE PAVIMENTACIONES EN VIAS URBANAS																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	ESTUDIOS REALIZADOS PARA PAVIMENTACIONES DE CALLE EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 022-PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNI								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.85	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.59	0.00 0.00	0.59	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:					0.85	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.59	0.00 0.00	0.59	0.00 0.00		
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 022-PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNI								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.85	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.59	0.00 0.00	0.59	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:					0.85	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.59	0.00 0.00	0.59	0.00 0.00		



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



24/10/2014 10:20:52
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 15 de 15

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANALIZACIONES PARA PROTEGER EL VALLE DE SULA.	65	METRO CUBICO	S	256,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,243.00	0.00	7,892,614.00	28,870.00	0.00	6,716,402.00	260,113.00	0.00	14,609,016.00	101.30	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					256,768.00		0.00	0.00		231,243.00		7,892,614.00	28,870.00		6,716,402.00	260,113.00		14,609,016.00	101.30		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE CANALIZACIONES			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANLIZACIONES PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA.	65	METRO CUBICO	S	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,666.00	28,870.00	0.00	55,000.00	28,870.00	0.00	119,666.00	6.49	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					445,000.00		0.00	0.00		0.00		64,666.00	28,870.00		55,000.00	28,870.00		119,666.00	6.49		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURA DE GAVION PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE SULA.	65	METRO CUBICO	S	10,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	0.00	1,703,214.00	7,034.00	0.00	2,300,901.00	10,658.00	0.00	4,004,115.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					10,658.00		0.00	0.00		3,624.00		1,703,214.00	7,034.00		2,300,901.00	10,658.00		4,004,115.00	100.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURA DE GAVION PARA PRTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA.	65	METRO CUBICO	S	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	7,034.00	0.00	57,333.00	7,034.00	0.00	117,333.00	60.64	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					11,600.00		0.00	0.00		0.00		60,000.00	7,034.00		57,333.00	7,034.00		117,333.00	60.64		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLA PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA.	63	METRO	S	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	1,288,311.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	1,288,311.00	48.89	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					45.00		0.00	0.00		22.00		1,288,311.00	0.00		0.00	22.00		1,288,311.00	48.89		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ALCANTARILLAS			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLA PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA.	63	METRO	S	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	23,333.00	0.00	0.00	51,333.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					24.00		0.00	0.00		0.00		28,000.00	0.00		23,333.00	0.00		51,333.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA.	65	METRO CUBICO	S	58,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,598.00	0.00	2,453,724.00	18,200.00	0.00	1,006,747.00	67,798.00	0.00	3,460,471.00	116.62	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					58,138.00		0.00	0.00		49,598.00		2,453,724.00	18,200.00		1,006,747.00	67,798.00		3,460,471.00	116.62		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN			Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	18,200.00	0.00	35,666.00	18,200.00	0.00	137,666.00	10.03	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					181,500.00		0.00	0.00		0.00		102,000.00	18,200.00		35,666.00	18,200.00		137,666.00	10.03		0.00
Total Institución:					25,519,612.00		0.00	12,330.54		60,915,901.00	299,972.54	132,499,239.00	123,188.67		202,506,619.00	433,845.75		395,921,759.00	1.70		0.00
Totales del Reporte:					25,519,612.00		0.00	12,330.54		60,915,901.00	299,972.54	132,499,239.00	123,188.67		202,506,619.00	433,845.75		395,921,759.00			