

Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 15

Actividad Obra: 001-REHABILITACION CARRETERA CA-5 NORTE, SECCION I			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 019-REHABILITACION CARRETERA CA-5 NORTE, SECCION I VIA DE SAN ANT					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	KILOMETROS DE CARRETERAS REHABILITADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-RECONST.Y PAVIMENT. CARRETERA COLOLACA-VALLADOLID			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 044-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CARRETERA COLOLACA-VALLADOLID, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	1.07	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	33.64
Total Actividad - Obra:					1.07		0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	33.64
Actividad Obra: 002-SUPERV.RECONSTRUCCION CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 044-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CARRETERA COLOLACA-VALLADOLID, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	1.07	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	33.64
Total Actividad - Obra:					1.07		0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	33.64
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CARRETERA TEUPASENTE-LAS CRUCITAS, CONSTRUIDA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CARRETERA TEUPASENTE-LAS CRUCITAS, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-SUPERV.PAV.CARRET.ACCESSO A PUNTA GORDA Y JONESVILLE			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 054-CONST. Y PAV. DE LA CARRETERA WEST END FLOWER BAY COXEN HO					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	ACCESO A PUNTA GORDA Y JONES VILLE SUPERVISADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-PAVIMENT.CARRETERA ACCESO A PUNTA GORDA Y JONESVILLE			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 054-CONST. Y PAV. DE LA CARRETERA WEST END FLOWER BAY COXEN HO					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	ACCESO A PUNTA GORDA Y JONES VILLE CONSTRUIDO Y PAVIMENTADO	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-REHAB.CARRET.TEG. - CATACAMAS SECC.III RIO DULCE - LIMONES			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION III, REHABILITADA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	1.37	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	38.69
Total Actividad - Obra:					1.37		0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	38.69
Actividad Obra: 002-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG.CATACAMAS-SECC.III,RIO DULCE LIMONES			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION III, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	1.37	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	38.69
Total Actividad - Obra:					1.37		0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	38.69
Actividad Obra: 003-REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION IV, REHABILITADA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION IV,SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



13/11/2014 10:48:32
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 15

Actividad Obra: 001 -PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ -BONITO ORIENTAL -PTO.CASTI															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ - PUERTO CASTILLA															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001 -PAVIMENT. CALLES DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 066-PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CALLE DE ACCESO A COLONIA SAN FRANCISCO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 070-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 070-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO, OLANCHO															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE DE RIO TINTO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	0.77	0.00	0.00	1,883,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,829.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.77		0.00	1,883,829.00	0.00		0.00		0.00	1,883,829.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE RIO TINTO															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE DE RIO TINTO, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.77		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAV. CARRET. SAN VICENTE CENTENARIO-LA ARADA, SANTA BARBARA															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CARRETERA SAN VICENTE-CENTENARIO-LA ARADA, CONSTRUIDA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA CONTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA - EL NISPERO															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CARRETERA SAN VICENTE-CENTENARIO-LA ARADA, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CA-13 EL TRIUNFO,CHOLUTECA															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CARRETERA CA3 EL TRIUNFO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.46		0.00	0.00		0.46		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CA-13,EL TRIUNFO CHOLUTECA															
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CARRETERA CA3 EL TRIUNFO, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.46		0.00	0.00		0.46		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



13/11/2014 10:48:32
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 15

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION SECCION II, EL GUANABANO-PROMDECA-RIO DULCE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 086-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS REHABILITADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERV.CONST.SECCION II,EL GUANABANO-PRONDECA-RIO DULCE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 086-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION Y GERENCIA CREDITO IDA-4466-HO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEBIDAMENTE ADMINISTRADOS Y GERENCIADOS	305	PROYECTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-ASISTENCIA TECNICA Y ENTRENAMIENTO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA RECIBIENDO LA DEBIDA ASISTENCIA TECNICA	305	PROYECTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 004-DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA ADMON. REC.HUM.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	RECURSO HUMANO CAPACITADO DE LAS DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 005-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UGA (GASTOS OPERATIVOS)																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO DE LA UGA PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 006-FORTEALECIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	FORTEALECIDO ELPERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 008-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE UPEG, PTMO-IDA-4466																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO DE LA UPEG PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 009-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DGC, PTMO-IDA-4466																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO DE LA DGC PARA APOYO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 011-CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 012-COMPRA DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	FORTEALECIDO EL APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4




13/11/2014 10:48:32
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 15


Actividad Obra: 015-AUTORIAS TECNICAS PARA LOS PROYECTOS																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CUMPLIENDO LAS BUENAS PRACTICAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 016-AUDITORIA FINANCIERA DE LOS CREDITOS DEL BANCO MUNDIAL																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CUMPLIENDO LAS BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRET.SAN LORENZO-OLANCHITO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 094-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LORENZO-OLANCHITO								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CARRETERA OLANCHITO-SAN LORENZO PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-SUPERV.PAVIMENTACION DE LA CARRET.LA ESPERANZA- CAMASCA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA CARRET.LA ESPERANZA-CAMASCA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA HABILITADA POR EL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRET.LA ESPERANZA - CASMASCA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CARRETERA LIBERTAD-LAJAS, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION RECONSTRUCCION CARRETERA LA LIBERTAD- LAS LAJAS.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CARRETERA LIBERTAD-LAJAS, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-OBRAS DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE FENOMENOS NATURALES																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 103-OBRAS DE EMERGENCIA CAUSADAS POR FENOMENOS NATURALES (AGATHA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	TRAMO DE KILOMETROS PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	2,200,000.00	0.00		0.00		0.00		2,200,000.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONST.AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION 1-A																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION I-A CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANI-QUEBRACHAL (4 CARRILES)																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION I-B CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00



Gestión: 2014

Página 6 de 15

Actividad Obra: 003-SEANEAMIENTO DERECHO DE VIA,CORREDOR LOGISTICO			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %		
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN HABILITADA POR EL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA	53	KILÓMETRO	S	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.10		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 004-SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--			Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %		
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					3.25		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 005-CONSULTORIA PLAN DE REASENTAMIENTO																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--			Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %		
01	CONTRATADA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO	53	KILÓMETRO	S	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.10		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-SUPERV.TRAMO IB ANILLO PERIFERICO DEL MDC Y OBRAS COMPLEMENT																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--			Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %		
01	TRAMO FINAL IB ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA SUPERVISADO	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-CONST.TRAMO IB ANILLO PERIFERICO DEL MDC Y OBRAS COMPLEMENT																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--			Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %		
01	TRAMO FINAL IB ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA CONSTRUIDO Y PAVIMENTADO	53	KILÓMETRO	S	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.65		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-SANEAMIENTO DERECHO DE VIA DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--			Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %		
01	TRAMO FINAL IB ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA HABILITADO POR EL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA	53	KILÓMETRO	S	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					4.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 004-CONSULTORIA PLAN DE REASENTAMIENTO																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--			Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %		
01	CONTRATADA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO	53	KILÓMETRO	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA EL PORVENIR - MARALE																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--			Proyecto: 109-CONSTRUCCION DEL CORREDOR CENTRAL, PAVIMENTACION DE LA CARRE									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %		
01	CARRETERA EL PORVENIR MARALE CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION CARRETERA EL PORVENIR - MARALE																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--			Proyecto: 109-CONSTRUCCION DEL CORREDOR CENTRAL, PAVIMENTACION DE LA CARRE									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %		
01	SUPERVISADA CARRETERA EL PORVENIR MARALE	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 001- CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--			Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %		
01	CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.82		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--			Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimestre 4 %		
01	CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.82		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	



Gestión: 2014

Página 7 de 15

[illegible]



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



13/11/2014 10:48:32
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 8 de 15

Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	FALLA REPARADA CARRETERA CA-6 TEGUCIGALPA- DANLI	63	METRO	S	110.00	0.00 0.00	15.84	0.00 4,000,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	15.84	0.00 4,000,000.00	14.40	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					110.00	0.00 0.00	15.84	0.00 4,000,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	15.84	0.00 4,000,000.00	14.40	0.00 0.00
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	FALLAS SUPERVISADAS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	110.00	0.00 0.00	15.84	0.00 369,832.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	15.84	0.00 369,832.00	14.40	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					110.00	0.00 0.00	15.84	0.00 369,832.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	15.84	0.00 369,832.00	14.40	0.00 0.00
Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-11 LA ENTRADA-COPAN RUINAS																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	REPARADAS FALLAS CARRETERA CA-11 LA ENTRADA COPAN RUINAS	63	METRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-11 LA ENTRADA-COPAN RUINAS																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	SUPERVISADA FALLAS CARRETERA CA-11 LA ENTRADA COPAN RUINAS	63	METRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	CONSTRUIDAS FALLAS CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA YORO	63	METRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	SUPERVISADA FALLAS CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA YORO	63	METRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 357,688.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 357,688.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 357,688.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 357,688.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 010-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA RECONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE RIOS COYOL Y JAITIQUE																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	CONSTRUIDOS PUENTES SOBRE RIO COYOL Y JAITIQUE	63	METRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 011-SUPERVISION DE OBRAS PARA RECONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE RIOS COYOL Y JAITIQUE																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	SUPERVISION DE PUENTES SOBRE EL RIO COYOL Y JAITIQUE	63	METRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 012-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA RECONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE RIOS MONGA Y EUCALIPTO																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	CONSTRUIDOS PUENTES SOBRE LOS RIOS MONGA Y EUCALIPTO	63	METRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 013-SUPERVISION DE OBRAS PARA RECONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE RIOS MONGA Y EUCALIPTO																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	SUPERVISION DE PUENTES SOBRE LOS RIOS MONGA Y EUCALIPTO	63	METRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	%
01	PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA, CONSTRUIDOS	63	METRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



13/11/2014 10:48:32
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 9 de 15

Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA,SUPERVISADOS	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA, LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA, INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO, YORO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 017-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO YORO.							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	METROS LINEALES DE PUENTE CONSTRUIDOS	63	METRO	S	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					130.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	DICTAMENES EMITIDOS PARA CAMBIO DE UNIDAD Y CAMBIO DE RUTA	30	DICTAMEN	S	255.00	0.00	0.00	61.00	0.00	166,498.00	0.00	0.00	61.00	0.00	166,498.00	23.92	0.00
Total Actividad - Obra:					255.00		0.00	61.00		166,498.00	0.00	0.00	61.00		166,498.00	23.92	0.00
Actividad Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CERTIFICADOS OTORGADOS PARA LEGALIZAR LA CIRCULACION DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA	19	CERTIFICADO	S	10,000.00	0.00	0.00	3,868.00	0.00	163,822.00	0.00	0.00	3,868.00	0.00	163,822.00	38.68	0.00
Total Actividad - Obra:					10,000.00		0.00	3,868.00		163,822.00	0.00	0.00	3,868.00		163,822.00	38.68	0.00
Actividad Obra: 004-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	INSPECCIONES REALIZADAS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA	50	INSPECCION	S	600.00	0.00	0.00	114.00	0.00	68,702.00	0.00	0.00	114.00	0.00	68,702.00	19.00	0.00
Total Actividad - Obra:					600.00		0.00	114.00		68,702.00	0.00	0.00	114.00		68,702.00	19.00	0.00
Actividad Obra: 005-CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	VEHICULOS SUBSIDIADOS	277	SUBSIDIO	N	850.00	0.00	0.00	823.00	0.00	204,455.00	0.00	0.00	823.00	0.00	204,455.00	96.82	0.00
Total Actividad - Obra:					850.00		0.00	823.00		204,455.00	0.00	0.00	823.00		204,455.00	96.82	0.00
Actividad Obra: 002-OPERACIONES DE LA NAVEGACION AEREA		Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	VUELOS REALIZADOS	590	VUELO	S	23,920.00	0.00	0.00	7,256.00	0.00	3,469,384.00	0.00	0.00	7,256.00	0.00	3,469,384.00	30.33	0.00
Total Actividad - Obra:					23,920.00		0.00	7,256.00		3,469,384.00	0.00	0.00	7,256.00		3,469,384.00	30.33	0.00
Actividad Obra: 003-SERVICIOS METEOROLOGICOS		Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	PRONOSTICOS DIARIOS REALIZADOS	586	PRONOSTICO	S	8,190.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	2,538,192.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	2,538,192.00	33.33	0.00
Total Actividad - Obra:					8,190.00		0.00	2,730.00		2,538,192.00	0.00	0.00	2,730.00		2,538,192.00	33.33	0.00
Actividad Obra: 003-APOYO TECNICO A ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES		Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	ASISTENCIA TECNICA	247	ATENCION	S	55.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	30.91	0.00
Total Actividad - Obra:					55.00		0.00	17.00		0.00	0.00	0.00	17.00		0.00	30.91	0.00
Actividad Obra: 005-COORDINADORES Y TECNICOS DEL EEP		Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	INFORMES DE CIERRE DE AUDITORIA CONCURRENTE ELABORADO	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 006-AUDITORIA CONCURRENTE		Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	PROYECTOS Y EFIS AUDITADAS CONCURRENTEMENTE	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



13/11/2014 10:48:32
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 10 de 15

Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION			Programa: 16-CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	INSTITUCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DICTAMINADAS EN SU DESEMPEÑO OPERATIVO	300 ORGANIZACION	S	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	315,300.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	315,300.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00		0.00	3.00		315,300.00	0.00		0.00	3.00		315,300.00	100.00		0.00
Actividad Obra: 001-SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO			Programa: 17-APOYO FINANCIERO AL TRANSPORTE URBANO			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	SUBDIOS	277 SUBSIDIO	N	826.00	0.00	0.00	824.00	0.00	29,355,275.00	0.00	0.00	0.00	824.00	0.00	29,355,275.00	99.76	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				826.00		0.00	824.00		29,355,275.00	0.00		0.00	824.00		29,355,275.00	99.76		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE EDUCACION			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA									
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	CENTROS DE EDUCACION CONSTRUIDOS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CENTROS DE EDUCACION			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA									
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	CENTROS DE EDUCACION SUPERVISADOS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE SALUD			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA									
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	CENTROS DE SALUD CONSTRUIDOS.	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA									
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 007-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS NUEVAS			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA									
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	EDIFICACIONES PUBLICAS NUEVAS CONSTRUIDAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 008-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS NUEVAS			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA									
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	EDIFICACIONES PUBLICAS NUEVAS SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 009-REPARACION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA									
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 010-SUPERVISION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA									
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	SUPERVISION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS SUPERVISADAS	64 CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 013-CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TECNICO POMPILIO AGUILUZ MENA, OLANCHO			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA									
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %				
01	INSTITUTO TECNICO POMPILIO AGUILUZ MENA CONSTRUIDO.	64 CUADRADO	S	847.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	25.74	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				847.00		0.00	218.00		0.00	0.00		0.00	218.00		0.00	25.74		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



13/11/2014 10:48:32
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 11 de 15

Actividad Obra: 014-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TECNICO POMPILIO AGUILUZ MENA, OLANCHO																				
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	INSTITUTO TECNICO POMPILIO AGUILUZ MENA SUPERVISADO	64	CUADRADO	S	847.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	25.74	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					847.00		0.00	218.00		0.00	0.00		0.00	218.00		25.74		0.00		
Actividad Obra: 020-CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, MARCALA , LA PAZ																				
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE MARCALA LA PAZ CONSTRUIDO	64	CUADRADO	S	1,074.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	21.97	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					1,074.00		0.00	236.00		0.00	0.00		0.00	236.00		21.97		0.00		
Actividad Obra: 021-SUPERVISION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, MARCALA , LA PAZ																				
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE MARCALA, LA PAZ SUPERVISADO.	64	CUADRADO	S	1,074.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	21.97	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					1,074.00		0.00	236.00		0.00	0.00		0.00	236.00		21.97		0.00		
Actividad Obra: 022-CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, TOMALA, LEMPIRA																				
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE TOMALÁ, LEMPIRA CONSTRUIDO.	64	CUADRADO	S	1,286.00	0.00	0.00	214.00	0.00	954,088.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	954,088.00	16.64	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1,286.00		0.00	214.00		954,088.00	0.00		0.00	0.00	214.00		954,088.00	16.64		0.00
Actividad Obra: 023-SUPERVISION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, TOMALA, LEMPIRA																				
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	EDIFICACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE TOMALÁ, LEMPIRA SUPERVISADO.	64	CUADRADO	S	1,286.00	0.00	0.00	214.00	0.00	316,960.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	316,960.00	16.64	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1,286.00		0.00	214.00		316,960.00	0.00		0.00	0.00	214.00		316,960.00	16.64		0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL PABELLON																				
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	EDIFICIO DEL PABELLON CONSTRUIDO	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE																				
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	EDIFICIO DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE CONSTRUIDO.	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 005-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL PABELLON																				
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	EDIFICIO DEL PABELLON SUPERVISADO.	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 006-SUPERVISION CONST.DEL CENTRO DE RECURSO DE APRENDIZAJE																				
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	EDIFICIO DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE SUPERVISADO.	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-ESTUDIO Y DISEÑO DE AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS																				
Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	SIN PRODUCTO	38	EVALUACION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 016-REHABILITACION DE PISTAS EN AEROPUERTOS																				
Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS	63	METRO	S	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					390.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



13/11/2014 10:48:32
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 12 de 15

Actividad Obra: 019-REHABILITACION PISTA DE ATERRIZAJE EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS																	
Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	%
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS	63	METRO	S	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					68.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 021-SUPERVISION EN AEROPUERTOS																	
Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	%
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS	63	METRO	S	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					390.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE TONCONTIN																	
Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 004-AMPLIACION DEL AEROPUERTO TONCONTIN																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	%
01	AMPLIACION DEL AEROPUERTO TONCONTIN.	63	METRO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE COLOCACION DE GAVIONES																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	%
01	GAVIONES COLOCADOS	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y DRAGADO																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	%
01	MATERIAL EXTRAIDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUSE.	65	METRO CUBICO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE GAVIONES Y CANALIZACION DE DRAGADO																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	%
01	SUPERVISION DE OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS.	65	METRO CUBICO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-OBRAS DE DRAGADO,CANALIZACION DE CAUSES,REPRESA NACAOME																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 003-SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	%
01	MATERIAL EXTRAIDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUSE.	65	METRO CUBICO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENT. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	%
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS, BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	8,928,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					8,928,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA PAVIMENT.CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	%
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	1,071,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1,071,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	%
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	1.12	0.00	0.00	0.00	9,365,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.12		0.00	0.00	9,365,473.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	%
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	1.12	0.00	0.00	0.00	1,980,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.12		0.00	0.00	1,980,655.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



13/11/2014 10:48:32
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 13 de 15

Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR, BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		1,898,751.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	SUPERVISADAS LA COSTRUCCION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTE EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PLAZA Y ACCESO EN LA ALDEA DE PLANES MUN. DE STA. MARIA, DEPTO. LA PAZ			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS, EN SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.12		0.00		0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PLAZA Y ACCESO EN LA ALDEA DE PLANES MUN. DE STA. MARIA, DEPTO. LA PAZ			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	SUPERVISADAS LAS CALLES PAVIMENTADAS, BAJO LA NORMATIVA DE LOS DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.12		0.00		0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 013-PAVIMENTACION CASCO URBANO DE SALAMA, OLANCHO			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.06		0.00		0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 014-SUPERVISION DE PAVIMENTACION CASCO URBANO DE SALAMA, OLANCHO			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS, BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.06		0.00		0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 016-PAVIMENTACION CASCO URBANO DE CATACAMAS, OLANCHO			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.67	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	41.79	0.00
Total Actividad - Obra:					0.67		0.00	0.28		0.00		0.00	0.28	0.00	0.00	41.79	0.00
Actividad Obra: 017-CALLES SECUNDARIAS EN BARRIO EL REPARTO, MDC			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 018-PAVIMENTACION CASCO URBANO DE CAMPAMENTO, OLANCHO			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADOS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.32		0.00		0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 019-SUPERVISION PAVIMENTACION CASCO URBANO DE CAMPAMENTO, OLANCHO			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.32		0.00		0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 020-PAVIMENTACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE MARCALA, LA PAZ			Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	1,616,896.00	0.00	0.00	0.05	0.00	1,616,896.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.05		1,616,896.00		0.00	0.05		1,616,896.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



13/11/2014 10:48:32
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 14 de 15

Actividad Obra: 021-SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE MARCALA, LA PAZ		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.05		0.00		0.05		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 023-SUPERVISIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CASCO URBANO DE CATACAMAS, OLANCHO		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.67	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	41.79	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.67		0.00	0.28		0.00		0.28		0.00	41.79		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION,REMODELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
01	CONSTRUIDAS AREAS POLIDEPORTIVAS Y PARQUES	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION,REMODELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
01	SUPERVISION AREAS POLIDEPORTIVAS Y PARQUES.	64	CUADRADO	S	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1,226.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS,SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS,SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
01	SUPERVISADAS AREAS POLIDEPORTIVAS Y PARQUES EN SAN ANTONIO DE ORIENTE , LA PAZ	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO,MDC		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
01	CARRETERA COLONIA SAN FRANCISCO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO,MDC		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
01	CARRETERA COLONIA SAN FRANCISCO, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
01	CALLES PAVIMENTADAS EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	19,664,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	19,664,561.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	3.64		19,664,561.00		0.00		0.00	3.64		19,664,561.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
01	SUPERVISADAS LAS PAVIMENTACIONES DE CALLE EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	3.64		0.00		3.64		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-ESTUDIOS DE PAVIMENTACIONES EN VIAS URBANAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
01	ESTUDIOS REALIZADOS PARA PAVIMENTACIONES DE CALLE EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



13/11/2014 10:48:32
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 15 de 15

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 022-PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNI																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.20		0.00	0.00		0.00	0.20		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 022-PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNI																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.20		0.00	0.00		0.00	0.20		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES																
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANALIZACIONES PARA PROTEGER EL VALLE DE SULA.	65	METRO CUBICO	S	91,832.00	0.00	0.00	26,463.00	0.00	3,392,056.00	0.00	0.00	0.00	26,463.00	0.00	3,392,056.00
Total Actividad - Obra:					91,832.00		0.00	26,463.00		3,392,056.00	0.00		0.00	26,463.00		3,392,056.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE CANALIZACIONES																
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANLIZACIONES PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA.	65	METRO CUBICO	S	160,523.00	0.00	0.00	26,463.00	0.00	75,333.00	0.00	0.00	0.00	26,463.00	0.00	75,333.00
Total Actividad - Obra:					160,523.00		0.00	26,463.00		75,333.00	0.00		0.00	26,463.00		75,333.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN																
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURA DE GAVION PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE SULA.	65	METRO CUBICO	S	19,842.00	0.00	0.00	3,063.00	0.00	5,543,154.00	0.00	0.00	0.00	3,063.00	0.00	5,543,154.00
Total Actividad - Obra:					19,842.00		0.00	3,063.00		5,543,154.00	0.00		0.00	3,063.00		5,543,154.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN																
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURA DE GAVION PARA PRTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA.	65	METRO CUBICO	S	1,295.00	0.00	0.00	3,063.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	3,063.00	0.00	270,000.00
Total Actividad - Obra:					1,295.00		0.00	3,063.00		270,000.00	0.00		0.00	3,063.00		270,000.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLA PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA.	63	METRO	S	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					25.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ALCANTARILLAS																
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLA PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA.	63	METRO	S	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					12.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN																
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA.	65	METRO CUBICO	S	53,712.00	0.00	0.00	4,784.00	0.00	1,455,896.00	0.00	0.00	0.00	4,784.00	0.00	1,455,896.00
Total Actividad - Obra:					53,712.00		0.00	4,784.00		1,455,896.00	0.00		0.00	4,784.00		1,455,896.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN																
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES																
Sub Programa: 00--																
Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	57,677.00	0.00	0.00	4,784.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	4,784.00	0.00	120,000.00
Total Actividad - Obra:					57,677.00		0.00	4,784.00		120,000.00	0.00		0.00	4,784.00		120,000.00
Total Institución:					36,708,268.58		0.00	85,831.72		155,552,856.00	0.00		0.00	85,831.72		155,552,856.00
Totales del Reporte:					36,708,268.58		0.00	85,831.72		155,552,856.00	0.00		0.00	85,831.72		155,552,856.00