

Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 15

Actividad Obra: 001-REHABILITACION CARRETERA CA-5 NORTE, SECCION I			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 019-REHABILITACION CARRETERACA-5 NORTE, SECCION I VIA DE SAN ANT					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	KILOMETROS DE CARRETERAS REHABILITADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-RECONST.Y PAVIMENT. CARRETERA COLOLACA-VALLADOLID			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 044-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CARRETERA COLOLACA-VALLADOLID, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	1.07	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	1.51	0.00	141.12
Total Actividad - Obra:					1.07		0.00	0.36	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	1.51	0.00	141.12
Actividad Obra: 002-SUPERV.RECONSTRUCCION CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 044-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CARRETERA COLOLACA-VALLADOLID, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	1.07	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	1.51	0.00	141.12
Total Actividad - Obra:					1.07		0.00	0.36	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	1.51	0.00	141.12
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CARRETERA TEUPASENTE-LAS CRUCITAS, CONSTRUIDA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CARRETERA TEUPASENTE-LAS CRUCITAS, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-SUPERV.PAV.CARRET.ACCESSO A PUNTA GORDA Y JONESVILLE			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 054-CONST. Y PAV. DE LA CARRETERA WEST END FLOWER BAY COXEN HO					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	ACCESO A PUNTA GORDA Y JONES VILLE SUPERVISADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-PAVIMENT.CARRETERA ACCESO A PUNTA GORDA Y JONESVILLE			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 054-CONST. Y PAV. DE LA CARRETERA WEST END FLOWER BAY COXEN HO					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	ACCESO A PUNTA GORDA Y JONES VILLE CONSTRUIDO Y PAVIMENTADO	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,173.00	0.00	0.00	442,173.00	0.00	0.00	442,173.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	442,173.00	0.00	0.00	442,173.00	0.00	0.00	442,173.00
Actividad Obra: 001-REHAB.CARRET.TEG.- CATACAMAS SECC.III RIO DULCE - LIMONES			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION III, REHABILITADA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	1.37	0.00	0.00	0.53	0.00	18,443,479.00	0.00	0.00	18,443,479.00	0.91	0.00	66.42
Total Actividad - Obra:					1.37		0.00	0.53	0.00	18,443,479.00	0.00	0.00	18,443,479.00	0.91	0.00	66.42
Actividad Obra: 002-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG.CATACAMAS-SECC.III,RIO DULCE LIMONES			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION III, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	1.37	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	66.42
Total Actividad - Obra:					1.37		0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	66.42	0.00
Actividad Obra: 003-REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION IV, REHABILITADA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661,600.00	0.00	0.00	22,906,272.00	0.00	0.00	22,906,272.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	3,661,600.00	0.00	0.00	22,906,272.00	0.00	0.00	22,906,272.00
Actividad Obra: 004-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SECCION IV,SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



06/01/2015 08:10:45
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 15

Actividad Obra: 001 -PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ -BONITO ORIENTAL -PTO.CASTI																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ - PUERTO CASTILLA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001 -PAVIMENT. CALLES DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 066-PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGALPA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CALLE DE ACCESO A COLONIA SAN FRANCISCO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 070-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 070-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO, OLANCHO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE DE RIO TINTO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	0.77	0.00	0.00	1,883,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,829.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.77		0.00	1,883,829.00	0.00		0.00		0.00	1,883,829.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE RIO TINTO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE DE RIO TINTO, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.77		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-PAV. CARRET. SAN VICENTE CENTENARIO-LA ARADA, SANTA BARBARA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CARRETERA SAN VICENTE-CENTENARIO-LA ARADA, CONSTRUIDA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,318.00	0.00	0.00	439,318.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		439,318.00		0.00	439,318.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA CONTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA - EL NISPERO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CARRETERA SAN VICENTE-CENTENARIO-LA ARADA, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CA-13 EL TRIUNFO,CHOLUTECA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CARRETERA CA3 EL TRIUNFO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.46		0.00	0.70		0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CA-13,EL TRIUNFO CHOLUTECA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %		
01	CARRETERA CA3 EL TRIUNFO, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.46		0.00	0.70		0.00	1.16	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



06/01/2015 08:10:45
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 15

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION SECCION II, EL GUANABANO-PROMDECA-RIO DULCE			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 086-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%		
01	SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS REHABILITADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
Actividad Obra: 002-SUPERV.CONST.SECCION II,EL GUANABANO-PRONDECA-RIO DULCE			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 086-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%		
01	SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION Y GERENCIA CREDITO IDA-4466-HO			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%		
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEBIDAMENTE ADMINISTRADOS Y GERENCIADOS	305	PROYECTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,461.00		
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		251,461.00	0.00		0.00	0.00		251,461.00		
Actividad Obra: 002-ASISTENCIA TECNICA Y ENTRENAMIENTO			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%		
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA RECIBIENDO LA DEBIDA ASISTENCIA TECNICA	305	PROYECTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,151.00	0.00	0.00	1,155,151.00	0.00	0.00	2,310,302.00		
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		1,155,151.00	0.00		1,155,151.00	0.00		2,310,302.00		
Actividad Obra: 004-DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA ADMON. REC.HUM.			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%		
01	RECURSO HUMANO CAPACITADO DE LAS DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,414.00		
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,821,414.00	0.00		1,821,414.00		
Actividad Obra: 005-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UGA (GASTOS OPERATIVOS)			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%		
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO DE LA UGA PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.00		
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		4,951.00	0.00		0.00	0.00		4,951.00		
Actividad Obra: 006-FORTEALECIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%		
01	FORTEALECIDO ELPERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,572.00		
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		49,572.00	0.00		0.00	0.00		49,572.00		
Actividad Obra: 008-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE UPEG, PTMO-IDA-4466			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%		
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO DE LA UPEG PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.00		
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		9,785.00	0.00		0.00	0.00		9,785.00		
Actividad Obra: 009-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DGC, PTMO-IDA-4466			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%		
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO DE LA DGC PARA APOYO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	24,037.00	0.00	0.00	28,437.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		4,400.00	0.00		24,037.00	0.00		28,437.00		
Actividad Obra: 011-CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%		
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,353.00	0.00	0.00	69,381.00	0.00	0.00	219,734.00		
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		150,353.00	0.00		69,381.00	0.00		219,734.00		
Actividad Obra: 012-COMPRA DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%		
01	FORTEALECIDO EL APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,587.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	328,587.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		301,587.00	0.00		27,000.00	0.00		328,587.00		



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



06/01/2015 08:10:45
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 15

Actividad Obra: 015-AUTORIAS TECNICAS PARA LOS PROYECTOS																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CUMPLIENDO LAS BUENAS PRACTICAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 016-AUDITORIA FINANCIERA DE LOS CREDITOS DEL BANCO MUNDIAL																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CUMPLIENDO LAS BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRET.SAN LORENZO-OLANCHITO																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 094-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LORENZO-OLANCHITO					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
01	CARRETERA OLANCHITO-SAN LORENZO PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-SUPERV.PAVIMENTACION DE LA CARRET.LA ESPERANZA- CAMASCA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA CARRET.LA ESPERANZA-CAMASCA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA HABILITADA POR EL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRET.LA ESPERANZA - CASMASCA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
01	CARRETERA LIBERTAD-LAJAS, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION RECONSTRUCCION CARRETERA LA LIBERTAD- LAS LAJAS.																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
01	CARRETERA LIBERTAD-LAJAS, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-OBRAS DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE FENOMENOS NATURALES																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 103-OBRAS DE EMERGENCIA CAUSADAS POR FENOMENOS NATURALES (AGATHA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
01	TRAMO DE KILOMETROS PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	2,200,000.00	0.00		0.00		0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONST.AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO- GOASCORAN SECCION 1-A																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO- GOASCORAN SECCION I-A CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.50	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	24,818,457.00	0.00	1.18	0.00	24,818,457.00	236.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.50		0.00	0.00	1.18		24,818,457.00		1.18		24,818,457.00	236.00	0.00
Actividad Obra: 002-AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO- GOASCORAN SECC.I, SUB- SECCION I-B,LAMANI- QUEBRACHAL (4 CARRILES)																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO- GOASCORAN SECCION I-B CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	2.75	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	31,802,681.00	0.00	0.91	0.00	31,802,681.00	33.09	0.00
Total Actividad - Obra:					2.75		0.00	0.00	0.91		31,802,681.00		0.91		31,802,681.00	33.09	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



06/01/2015 08:10:45
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 15

Actividad Obra: 003-SANEAMIENTO DERECHO DE VIA,CORREDOR LOGISTICO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN HABILITADA POR EL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA	53	KILÓMETRO	S	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.10		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 004-SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.25		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 005-CONSULTORIA PLAN DE REASENTAMIENTO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CONTRATADA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO	53	KILÓMETRO	S	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.10		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-SUPERV.TRAMO IB ANILLO PERIFERICO DEL MDC Y OBRAS COMPLEMENT																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	TRAMO FINAL IB ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA SUPERVISADO	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONST.TRAMO IB ANILLO PERIFERICO DEL MDC Y OBRAS COMPLEMENT																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	TRAMO FINAL IB ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA CONSTRUIDO Y PAVIMENTADO	53	KILÓMETRO	S	0.65	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	35,506,330.00	0.00	1.75	0.00	35,506,330.00	269.23
Total Actividad - Obra:					0.65		0.00	0.00	1.75		35,506,330.00	0.00	1.75		35,506,330.00	269.23
Actividad Obra: 003-SANEAMIENTO DERECHO DE VIA DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	TRAMO FINAL IB ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA HABILITADO POR EL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA	53	KILÓMETRO	S	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					4.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 004-CONSULTORIA PLAN DE REASENTAMIENTO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CONTRATADA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO	53	KILÓMETRO	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,150.00	0.00	0.00	0.00	1,536,150.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00	0.00	0.00		1,536,150.00	0.00	0.00		1,536,150.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA EL PORVENIR - MARALE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 109-CONSTRUCCION DEL CORREDOR CENTRAL, PAVIMENTACION DE LA CARRE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CARRETERA EL PORVENIR MARALE CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION CARRETERA EL PORVENIR - MARALE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 109-CONSTRUCCION DEL CORREDOR CENTRAL, PAVIMENTACION DE LA CARRE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	SUPERVISADA CARRETERA EL PORVENIR MARALE	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001- CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003,419.00	0.00	0.00	0.00	6,003,419.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.82		0.00	0.00	0.00		6,003,419.00	0.00	0.00		6,003,419.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
01	CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287,555.00	0.00	0.00	0.00	4,287,555.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.82		0.00	0.00	0.00		4,287,555.00	0.00	0.00		4,287,555.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



06/01/2015 08:10:45
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 8 de 15

Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	FALLA REPARADA CARRETERA CA-6 TEGUCIGALPA- DANLI	63	METRO	S	110.00 0.00 0.00	15.84 0.00 4,000,000.00	95.49 0.00 6,298,042.00	0.00 0.00 0.00	111.33 0.00 10,298,042.00	101.21 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:					110.00	15.84	95.49	0.00	111.33	101.21				
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	FALLAS SUPERVISADAS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	110.00 0.00 0.00	15.84 0.00 369,832.00	95.49 0.00 568,280.00	0.00 0.00 0.00	111.33 0.00 938,112.00	101.21 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:					110.00	15.84	95.49	0.00	111.33	101.21				
Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-11 LA ENTRADA-COPAN RUINAS			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	REPARADAS FALLAS CARRETERA CA-11 LA ENTRADA COPAN RUINAS	63	METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-11 LA ENTRADA-COPAN RUINAS			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	SUPERVISADA FALLAS CARRETERA CA-11 LA ENTRADA COPAN RUINAS	63	METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	CONSTRUIDAS FALLAS CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA YORO	63	METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	SUPERVISADA FALLAS CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA YORO	63	METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 357,688.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 357,688.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 010-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA RECONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE RIOS COYOL Y JAITIQUE			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	CONSTRUIDOS PUENTES SOBRE RIO COYOL Y JAITIQUE	63	METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 669,785.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 669,785.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 011-SUPERVISION DE OBRAS PARA RECONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE RIOS COYOL Y JAITIQUE			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	SUPERVISION DE PUENTES SOBRE EL RIO COYOL Y JAITIQUE	63	METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 012-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA RECONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE RIOS MONGA Y EUCALIPTO			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	CONSTRUIDOS PUENTES SOBRE LOS RIOS MONGA Y EUCALIPTO	63	METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,495,124.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,495,124.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 013-SUPERVISION DE OBRAS PARA RECONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE RIOS MONGA Y EUCALIPTO			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	SUPERVISION DE PUENTES SOBRE LOS RIOS MONGA Y EUCALIPTO	63	METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 4 %				
01	PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA, CONSTRUIDOS	63	METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 727,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 727,000.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



06/01/2015 08:10:45
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 9 de 15

Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA									
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%		
01	PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA,SUPERVISADOS			63	METRO		S		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:									0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA, LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA, INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO, YORO																					
				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 017-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO YORO.									
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%		
01	METROS LINEALES DE PUENTE CONSTRUIDOS			63	METRO		S		130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,646,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,646,050.00	0.00
Total Actividad - Obra:									130.00		0.00	0.00		0.00	45,646,050.00	0.00		0.00		45,646,050.00	
Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS																					
				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%		
01	DICTAMENES EMITIDOS PARA CAMBIO DE UNIDAD Y CAMBIO DE RUTA			30	DICTAMEN		S		255.00	0.00	0.00	61.00	0.00	166,498.00	73.00	0.00	160,394.00	0.00	0.00	0.00	326,892.00
Total Actividad - Obra:									255.00		0.00	61.00		166,498.00	73.00		160,394.00	0.00		326,892.00	
Actividad Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS																					
				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%		
01	CERTIFICADOS OTORGADOS PARA LEGALIZAR LA CIRCULACION DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA			19	CERTIFICADO		S		10,000.00	0.00	0.00	3,868.00	0.00	163,822.00	3,579.00	0.00	157,025.00	0.00	0.00	0.00	320,847.00
Total Actividad - Obra:									10,000.00		0.00	3,868.00		163,822.00	3,579.00		157,025.00	0.00		320,847.00	
Actividad Obra: 004-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE																					
				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%		
01	INSPECCIONES REALIZADAS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA			50	INSPECCION		S		600.00	0.00	0.00	114.00	0.00	68,702.00	100.00	0.00	55,801.00	0.00	0.00	0.00	124,503.00
Total Actividad - Obra:									600.00		0.00	114.00		68,702.00	100.00		55,801.00	0.00		124,503.00	
Actividad Obra: 005-CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE																					
				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%		
01	VEHICULOS SUBSIDIADOS			277	SUBSIDIO		N		850.00	0.00	0.00	823.00	0.00	204,455.00	823.00	0.00	204,455.00	0.00	0.00	0.00	408,910.00
Total Actividad - Obra:									850.00		0.00	823.00		204,455.00	823.00		204,455.00	0.00		408,910.00	
Actividad Obra: 002-OPERACIONES DE LA NAVEGACION AEREA																					
				Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%		
01	VUELOS REALIZADOS			590	VUELO		S		23,920.00	0.00	0.00	7,256.00	0.00	3,469,384.00	7,843.00	0.00	3,342,438.00	0.00	0.00	0.00	6,811,822.00
Total Actividad - Obra:									23,920.00		0.00	7,256.00		3,469,384.00	7,843.00		3,342,438.00	0.00		6,811,822.00	
Actividad Obra: 003-SERVICIOS METEOROLOGICOS																					
				Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%		
01	PRONOSTICOS DIARIOS REALIZADOS			586	PRONOSTICO		S		8,190.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	2,538,192.00	2,730.00	0.00	2,674,768.00	0.00	0.00	0.00	5,212,960.00
Total Actividad - Obra:									8,190.00		0.00	2,730.00		2,538,192.00	2,730.00		2,674,768.00	0.00		5,212,960.00	
Actividad Obra: 003-APOYO TECNICO A ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES																					
				Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%		
01	ASISTENCIA TECNICA			247	ATENCION		S		55.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	16.00	0.00	28,433.00	0.00	0.00	0.00	28,433.00
Total Actividad - Obra:									55.00		0.00	17.00		0.00	16.00		28,433.00	0.00		28,433.00	
Actividad Obra: 005-COORDINADORES Y TECNICOS DEL EEP																					
				Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL									
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%		
01	INFORMES DE CIERRE DE AUDITORIA CONCURRENTE ELABORADO			149	INFORME		S		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:									0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 006-AUDITORIA CONCURRENTE																					
				Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL									
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%		
01	PROYECTOS Y EFIS AUDITADAS CONCURRENTEMENTE			149	INFORME		S		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,109.00	
Total Actividad - Obra:									0.00		0.00	0.00		0.00	296,109.00	0.00		0.00		296,109.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



06/01/2015 08:10:45
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 10 de 15

Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION			Programa: 16-CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	INSTITUCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DICTAMINADAS EN SU DESEMPEÑO OPERATIVO	300	ORGANIZACION	S	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	315,300.00	3.00	0.00	529,810.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	845,110.00	200.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00	3.00		315,300.00	3.00		529,810.00	0.00		0.00	6.00		845,110.00	200.00		0.00
Actividad Obra: 001-SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO			Programa: 17-APOYO FINANCIERO AL TRANSPORTE URBANO			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	SUBDIOS	277	SUBSIDIO	N	826.00	0.00	0.00	824.00	0.00	29,355,275.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,407,775.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					826.00		0.00	824.00		29,355,275.00	0.00		52,500.00	0.00		0.00	0.00		29,407,775.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE EDUCACION			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	CENTROS DE EDUCACION CONSTRUIDOS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CENTROS DE EDUCACION			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	CENTROS DE EDUCACION SUPERVISADOS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE SALUD			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	CENTROS DE SALUD CONSTRUIDOS.	64	CUADRADO	S	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					284.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 007-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS NUEVAS			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	EDIFICACIONES PUBLICAS NUEVAS CONSTRUIDAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 008-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS NUEVAS			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	EDIFICACIONES PUBLICAS NUEVAS SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 009-REPARACION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 010-SUPERVISION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	SUPERVISION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 013-CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TECNICO POMPILIO AGUILUZ MENA, OLANCHO			Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	INSTITUTO TECNICO POMPILIO AGUILUZ MENA CONSTRUIDO.	64	CUADRADO	S	847.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					847.00		0.00	218.00		0.00	0.00		0.00	218.00		0.00	25.74		0.00	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4




06/01/2015 08:10:45
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 11 de 15

Actividad Obra: 014-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TECNICO POMPILO AGUILUZ MENA, OLANCHO																Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA												
Resultado	Descripción					U.M.	Descripción			Acumular			Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %								
01	INSTITUTO TECNICO POMPILO AGUILUZ MENA SUPERVISADO					64	CUADRADO			S			284.00 0.00 0.00			218.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			218.00 0.00 0.00			76.76 0.00 0.00								
Total Actividad - Obra:													284.00			218.00			0.00			0.00			218.00			76.76								
Actividad Obra: 020-CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, MARCALA , LA PAZ																Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA												
Resultado	Descripción					U.M.	Descripción			Acumular			Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %								
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE MARCALA LA PAZ CONSTRUIDO					64	CUADRADO			S			1,074.00 0.00 0.00			236.00 0.00 0.00			0.00 0.00 2,270,478.00			0.00 0.00 0.00			236.00 0.00 2,270,478.00			21.97 0.00 0.00								
Total Actividad - Obra:													1,074.00			236.00			0.00			2,270,478.00			0.00			2,270,478.00			21.97					
Actividad Obra: 021-SUPERVISION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, MARCALA , LA PAZ																Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA												
Resultado	Descripción					U.M.	Descripción			Acumular			Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %								
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE MARCALA, LA PAZ SUPERVISADO.					64	CUADRADO			S			1,074.00 0.00 0.00			236.00 0.00 0.00			0.00 0.00 1,041,381.00			0.00 0.00 0.00			236.00 0.00 1,041,381.00			21.97 0.00 0.00								
Total Actividad - Obra:													1,074.00			236.00			0.00			1,041,381.00			0.00			1,041,381.00			21.97					
Actividad Obra: 022-CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, TOMALA, LEMPIRA																Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA												
Resultado	Descripción					U.M.	Descripción			Acumular			Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %								
01	EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE TOMALÁ, LEMPIRA CONSTRUIDO.					64	CUADRADO			S			1,286.00 0.00 0.00			214.00 0.00 954,088.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			214.00 0.00 954,088.00			16.64 0.00 0.00								
Total Actividad - Obra:													1,286.00			214.00			954,088.00			0.00			0.00			214.00			954,088.00			16.64		
Actividad Obra: 023-SUPERVISION DE LA EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, TOMALA, LEMPIRA																Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA												
Resultado	Descripción					U.M.	Descripción			Acumular			Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %								
01	EDIFICACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA DE TOMALÁ, LEMPIRA SUPERVISADO.					64	CUADRADO			S			1,286.00 0.00 0.00			214.00 0.00 316,960.00			0.00 0.00 320,214.00			0.00 0.00 0.00			214.00 0.00 637,174.00			16.64 0.00 0.00								
Total Actividad - Obra:													1,286.00			214.00			316,960.00			0.00			320,214.00			0.00			637,174.00			16.64		
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL PABELLON																Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS												
Resultado	Descripción					U.M.	Descripción			Acumular			Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %								
01	EDIFICIO DEL PABELLON CONSTRUIDO					64	CUADRADO			S			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00								
Total Actividad - Obra:													0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE																Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS												
Resultado	Descripción					U.M.	Descripción			Acumular			Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %								
01	EDIFICIO DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE CONSTRUIDO.					64	CUADRADO			S			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00								
Total Actividad - Obra:													0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
Actividad Obra: 005-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL PABELLON																Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS												
Resultado	Descripción					U.M.	Descripción			Acumular			Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %								
01	EDIFICIO DEL PABELLON SUPERVISADO.					64	CUADRADO			S			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00								
Total Actividad - Obra:													0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
Actividad Obra: 006-SUPERVISION CONST.DEL CENTRO DE RECURSO DE APRENDIZAJE																Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS												
Resultado	Descripción					U.M.	Descripción			Acumular			Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %								
01	EDIFICIO DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE SUPERVISADO.					64	CUADRADO			S			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00								
Total Actividad - Obra:													0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
Actividad Obra: 002-ESTUDIO Y DISEÑO DE AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS																Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--												
Resultado	Descripción					U.M.	Descripción			Acumular			Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %								
01	SIN PRODUCTO					38	EVALUACION			S			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00								
Total Actividad - Obra:													0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
Actividad Obra: 016-REHABILITACION DE PISTAS EN AEROPUERTOS																Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S												
Resultado	Descripción					U.M.	Descripción			Acumular			Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %								
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS					63	METRO			S			390.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			1,300.00 0.00 5,202,204.00			0.00 0.00 0.00			1,300.00 0.00 5,202,204.00			333.33 0.00 0.00								
Total Actividad - Obra:													390.00			0.00			0.00			1,300.00			0.00			5,202,204.00			333.33					



Gestión: 2014

Página 12 de 15

Actividad Obra: 019-REHABILITACION PISTA DE ATERRIZAJE EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS					Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S												
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
									Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS				63	METRO		S	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:									68.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 021-SUPERVISION EN AEROPUERTOS																											
Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA									Sub Programa: 00--					Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S													
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
									Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS				63	METRO		S	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	134,758.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	134,758.00	333.33	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:									390.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00		134,758.00	0.00	0.00		1,300.00		134,758.00	333.33		0.00	
Actividad Obra: 001-AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE TONCONTIN																											
Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA									Sub Programa: 00--					Proyecto: 004-AMPLIACION DEL AEROPUERTO TONCONTIN													
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
									Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	AMPLIACION DEL AEROPUERTO TONCONTIN.				63	METRO		S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:									1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE COLOCACION DE GAVIONES																											
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS									Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (													
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
									Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	GAVIONES COLOCADOS				65	METRO CUBICO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.63	0.00	1,192,313.00	0.00	0.00	0.00	168.63	0.00	1,192,313.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	168.63		1,192,313.00	0.00	0.00		168.63		1,192,313.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y DRAGADO																											
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS									Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (													
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
									Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	MATERIAL EXTRAIDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUSE.				65	METRO CUBICO		S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:									0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE GAVIONES Y CANALIZACION DE DRAGADO																											
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS									Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (													
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
									Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	SUPERVISION DE OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS.				65	METRO CUBICO		S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:									0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 002-OBRAS DE DRAGADO,CANALIZACION DE CAUSES,REPRESA NACAOME																											
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS									Sub Programa: 00--					Proyecto: 003-SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PAIS													
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
									Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	MATERIAL EXTRAIDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUSE.				65	METRO CUBICO		S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:									0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENT. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																											
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS									Sub Programa: 00--					Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA													
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
									Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS, BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.				53	KILÓMETRO		S	8,928,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:									8,928,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA PAVIMENT.CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																											
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS									Sub Programa: 00--					Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA													
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
									Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.				53	KILÓMETRO		S	1,071,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:									1,071,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																											
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS									Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS													
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
									Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.				53	KILÓMETRO		S	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,365,473.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	9,365,473.00	58.60	0.00	
Total Actividad - Obra:									1.57		0.00	0.00	0.00	0.00	9,365,473.00	0.92		0.00	0.00	0.00	0.92		9,365,473.00	58.60		0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																											
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS									Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS													
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
									Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.				53	KILÓMETRO		S	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,655.00	0.92	0.00	2,185,385.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	4,166,040.00	58.60	0.00	
Total Actividad - Obra:									1.57		0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,655.00	0.92		2,185,385.00	0.00	0.00		4,166,040.00	58.60		0.00		



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



06/01/2015 08:10:45
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 13 de 15

Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	CONSTRUIDAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR, BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,751.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		1,898,751.00	0.00		0.00	0.00		1,898,751.00	0.00
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	SUPERVISADAS LA COSTRUCCION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTE EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,913.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		65,913.00	0.00		0.00	0.00		65,913.00	0.00
Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PLAZA Y ACCESO EN LA ALDEA DE PLANES MUN. DE STA. MARIA, DEPTO. LA PAZ																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS, EN SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.12		0.00	0.04		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PLAZA Y ACCESO EN LA ALDEA DE PLANES MUN. DE STA. MARIA, DEPTO. LA PAZ																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	SUPERVISADAS LAS CALLES PAVIMENTADAS, BAJO LA NORMATIVA DE LOS DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.12		0.00	0.04		0.00	0.16		0.00	0.00
Actividad Obra: 013-PAVIMENTACION CASCO URBANO DE SALAMA, OLANCHO																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.06		0.00	0.10		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 014-SUPERVISION DE PAVIMENTACION CASCO URBANO DE SALAMA, OLANCHO																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS, BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.06		0.00	0.10		0.00	0.16		0.00	0.00
Actividad Obra: 016-PAVIMENTACION CASCO URBANO DE CATACAMAS, OLANCHO																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.67	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	41.79
Total Actividad - Obra:					0.67		0.00	0.28		0.00	0.00		0.00	0.28		0.00	41.79
Actividad Obra: 017-CALLES SECUNDARIAS EN BARRIO EL REPARTO, MDC																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 018-PAVIMENTACION CASCO URBANO DE CAMPAMENTO, OLANCHO																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADOS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.32		0.00	0.00		0.00	0.32		0.00	0.00
Actividad Obra: 019-SUPERVISION PAVIMENTACION CASCO URBANO DE CAMPAMENTO, OLANCHO																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.32		0.00	0.00		0.00	0.32		0.00	0.00
Actividad Obra: 020-PAVIMENTACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE MARCALA, LA PAZ																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	1,616,896.00	0.08	0.00	1,225,144.00	0.00	0.00	2,842,040.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.05		1,616,896.00	0.08		1,225,144.00	0.00		2,842,040.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



06/01/2015 08:10:45
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 14 de 15

Actividad Obra: 021-SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE MARCALA, LA PAZ																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.08	0.00	293,549.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	293,549.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.05		0.00	0.08		293,549.00	0.00		0.00	0.13		293,549.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 023-SUPERVISIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CASCO URBANO DE CATACAMAS, OLANCHO																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.67	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	294,582.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	294,582.00	41.79	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.67		0.00	0.28		0.00	0.00		294,582.00	0.00		0.00	0.28		294,582.00	41.79		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION,REMODELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	CONSTRUIDAS AREAS POLIDEPORTIVAS Y PARQUES	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION,REMODELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	SUPERVISION AREAS POLIDEPORTIVAS Y PARQUES.	64	CUADRADO	S	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1,226.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS,SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS,SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	SUPERVISADAS AREAS POLIDEPORTIVAS Y PARQUES EN SAN ANTONIO DE ORIENTE , LA PAZ	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO,MDC																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGA														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	CARRETERA COLONIA SAN FRANCISCO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO,MDC																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA SAN FRANCISCO TEGUCIGA														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	CARRETERA COLONIA SAN FRANCISCO, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	CALLES PAVIMENTADAS EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	19,664,561.00	2.71	0.00	36,643,789.00	0.00	0.00	0.00	6.35	0.00	56,308,350.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	3.64		19,664,561.00	2.71		36,643,789.00	0.00		0.00	6.35		56,308,350.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	SUPERVISADAS LAS PAVIMENTACIONES DE CALLE EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00	2.71	0.00	4,546,056.00	0.00	0.00	0.00	6.35	0.00	4,546,056.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	3.64		0.00	2.71		4,546,056.00	0.00		0.00	6.35		4,546,056.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-ESTUDIOS DE PAVIMENTACIONES EN VIAS URBANAS																						
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %							
01	ESTUDIOS REALIZADOS PARA PAVIMENTACIONES DE CALLE EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



06/01/2015 08:10:45
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 15 de 15

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																				
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 022-PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNI												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.20		0.00	0.00		0.20		0.00	0.00				
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																				
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 022-PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNI												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.20		0.00	0.00		0.20		0.00	0.00				
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES																				
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANALIZACIONES PARA PROTEGER EL VALLE DE SULA.	65	METRO CUBICO	S	31,140.00	0.00	0.00	26,463.00	0.00	3,392,056.00	6,740.00	0.00	2,977,826.00	33,203.00	0.00	6,369,882.00	106.62	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					31,140.00		0.00	26,463.00		3,392,056.00	6,740.00		2,977,826.00	33,203.00		6,369,882.00	106.62		0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE CANALIZACIONES																				
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	CONTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANLIZACIONES PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA.	65	METRO CUBICO	S	31,140.00	0.00	0.00	26,463.00	0.00	75,333.00	6,740.00	0.00	486,300.00	33,203.00	0.00	561,633.00	106.62	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					31,140.00		0.00	26,463.00		75,333.00	6,740.00		486,300.00	33,203.00		561,633.00	106.62		0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN																				
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURA DE GAVION PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE SULA.	65	METRO CUBICO	S	28,620.00	0.00	0.00	3,063.00	0.00	5,543,154.00	1,578.00	0.00	6,093,499.00	4,641.00	0.00	11,636,653.00	16.22	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					28,620.00		0.00	3,063.00		5,543,154.00	1,578.00		6,093,499.00	4,641.00		11,636,653.00	16.22		0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN																				
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURA DE GAVION PARA PRTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA.	65	METRO CUBICO	S	28,620.00	0.00	0.00	3,063.00	0.00	270,000.00	1,578.00	0.00	123,666.00	4,641.00	0.00	393,666.00	16.22	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					28,620.00		0.00	3,063.00		270,000.00	1,578.00		123,666.00	4,641.00		393,666.00	16.22		0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																				
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLA PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA.	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ALCANTARILLAS																				
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLA PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA.	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN																				
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA.	65	METRO CUBICO	S	94,771.00	0.00	0.00	4,784.00	0.00	1,455,896.00	0.00	0.00	285,843.00	4,784.00	0.00	1,741,739.00	5.05	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					94,771.00		0.00	4,784.00		1,455,896.00	0.00		285,843.00	4,784.00		1,741,739.00	5.05		0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN																				
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %					
01	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	94,771.00	0.00	0.00	4,784.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	4,784.00	0.00	120,000.00	5.05	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					94,771.00		0.00	4,784.00		120,000.00	0.00		0.00	4,784.00		120,000.00	5.05		0.00	
Total Institución:					36,632,134.48		0.00	85,831.72		155,552,856.00	35,551.81		294,184,713.00	0.00		119,736.53		449,737,569.00	0.33	0.00
Totales del Reporte:					36,632,134.48		0.00	85,831.72		155,552,856.00	35,551.81		294,184,713.00	0.00		119,736.53		449,737,569.00		