



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



09/02/2015 15:39:34
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 10

Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.05	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.05		0.00	0.49		0.00	0.00		0.49		0.00	980.00		0.00
Actividad Obra: 001-REHAB.CARRET.TEG.- CATACAMAS SECC.III RIO DULCE - LIMONES		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	1.53	0.00	0.00	0.15	0.00	25,479,756.00	0.00	0.00	0.15	0.00	25,479,756.00	9.80	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.53		0.00	0.15		25,479,756.00	0.00		0.15		25,479,756.00	9.80		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG.CATACAMAS-SECC.III,RIO DULCE LIMONES		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	1.53	0.00	0.00	0.15	0.00	955,329.00	0.00	0.00	0.15	0.00	955,329.00	9.80	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.53		0.00	0.15		955,329.00	0.00		0.15		955,329.00	9.80		0.00
Actividad Obra: 003-REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 004-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG- CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ-BONITO ORIENTAL-PTO.CASTI		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.09		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ - PUERTO CASTILLA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.09		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA ZAMORANO - GUINOPE		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	1.75	0.00	0.00	0.17	0.00	2,723,461.00	0.00	0.00	0.17	0.00	2,723,461.00	9.71	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.75		0.00	0.17		2,723,461.00	0.00		0.17		2,723,461.00	9.71		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CONST.CARRETERA ZAMORANO - GUINOPE		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53 KILÓMETRO	S	1.75	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	9.71	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.75		0.00	0.17		0.00	0.00		0.17		0.00	9.71		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-LA PEÑA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 064-ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO, OLANCHO		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,979,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,979,230.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.70		0.00	0.00		7,979,230.00	0.00		0.00		7,979,230.00	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



09/02/2015 15:39:34
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 10

Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE RIO TINTO																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.70		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAV. CARRET. SAN VICENTE CENTENARIO-LA ARADA, SANTA BARBARA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.08		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA CONTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA - EL NISPERO																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CA-13 EL TRIUNFO,CHOLUTECA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	6,600.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.66		0.00	0.00		0.00	0.66		0.00	6,600.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CA-13,EL TRIUNFO CHOLUTECA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.78	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	84.62
Total Actividad - Obra:					0.78		0.00	0.66		0.00	0.00		0.00	0.66		0.00	84.62
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION Y GERENCIA CREDITO IDA-4466-HO																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DEBIDAMENTE ADMINISTRADOS Y GERENCIADOS	305	PROYECTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-ASISTENCIA TECNICA Y ENTRENAMIENTO																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA RECIBIENDO LA DEBIDA ASISTENCIA TÉCNICA	305	PROYECTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 004-DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA ADMON. REC.HUM.																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %
01	RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 011-CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %
01	FORTALECIDO EL PERSONAL TÉCNICO PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 012-COMPRA DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %
01	FORTALECIDO EL APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,836.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		666,836.00	0.00		0.00	0.00		666,836.00	0.00
Actividad Obra: 016-AUDITORIA FINANCIERA DE LOS CREDITOS DEL BANCO MUNDIAL																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA CUMPLIENDO LAS BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1




09/02/2015 15:39:34
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 10

Actividad Obra: 001-SUPERV.PAVIMENTACION DE LA CARRET.LA ESPERANZA- CAMASCA				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
	01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA, SUPERVISADA			53	KILÓMETRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRET.LA ESPERANZA - CASMASCA																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
	01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA			53	KILÓMETRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
	01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL			53	KILÓMETRO		S	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION RECONSTRUCCION CARRETERA LA LIBERTAD- LAS LAJAS.																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
	01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA			53	KILÓMETRO		S	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONST.AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION 1-A																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
	01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN SECCIÓN 1A, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA			53	KILÓMETRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO- GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANI-QUEBRACHAL (4 CARRILES)																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
	01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN SECCIÓN 1B, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA			53	KILÓMETRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO- PUENTE SAN JUAN I																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
	01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN, SUPERVISADA			53	KILÓMETRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 017-OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE EROSION DE TALUDES EN LA CARRETERA EL PORVENIR-MARALE																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 105-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (PRMCII) AIF 4583- HN (COMPONENTE DE EMERGENCIA)							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
	01	OBRA COMPLEMENTARIA FINALIZADA			53	KILÓMETRO		S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-SUPERV.TRAMO IB ANILLO PERIFERICO DEL MDC Y OBRAS COMPLEMENT																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
	01	TRAMO FIANL I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA SUPERVISADO			53	KILÓMETRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONST.TRAMO IB ANILLO PERIFERICO DEL MDC Y OBRAS COMPLEMENT																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
	01	TRAMO FINAL I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA, CONSTRUIDO Y PAVIMENTADO			53	KILÓMETRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-SANEAMIENTO DERECHO DE VIA DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS																			
				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
	01	TRAMO FINAL I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA HABILITADO POR EL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA			53	KILÓMETRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 10

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 113-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 113-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001- CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	KILÓMETRO	S	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					2.04		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					2.04		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION II Y III			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	CARRETERA VIALLA DE SAN ANTONIO- GUASCORAN, SECCIONES II Y III, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-REVISION DEL DISEÑO Y SUPERVISION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION II Y III			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO- GUASCORAN, SECCIONES II Y III SUPERVISADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE ADMINISTRACION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	SUPERVISIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 004-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL UE-BCIE (GASTOS OPERATIVOS)			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	FORTEALECIMIENTO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE PARA APOYO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-PUENTES PROVISIONALES			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 013-MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	PUENTES REHABILITADOS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 013-MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	PUENTES CONSTRUIDOS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE PUENTES DE CONCRETO			Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 013-MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%	
01	PUENTES SUPERVISADOS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1




09/02/2015 15:39:34
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 10

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES DE MADERA																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-REHAB. DE PUENTES DE MADERA Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS V								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	METROS LINEALES DE PUENTES DE MADERA REHABILITADOS	63 METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	FALLA REPARADA CARRETERA CA-06 TEGUCIGALPA DANLI	63 METRO	S	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	FALLA SUPERVISADA A NIVEL NACIONAL	63 METRO	S	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	CONSTRUIDAS FALLA CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA- YORO	63 METRO	S	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA- YORO																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	SURPERVISADA FALLA CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA- YORO	63 METRO	S	0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	CONSTRUIDOS METROS LINEALES DE PUENTES	63 METRO	S	1.24 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				1.24 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	SUPERVISADOS METROS LINEALES DE PUENTES	63 METRO	S	1.24 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				1.24 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA, LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA, INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO, YORO																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 017-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO YORO.								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS	63 METRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS																
Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	DICTAMENES EMITIDOS PARA CAMBIO DE UNIDAD, CAMBIO DE RUTA	30 DICTAMEN	S	170.00 0.00 0.00	64.00 0.00 133,645.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	64.00 0.00 133,645.00	0.00 0.00 0.00	37.65 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				170.00 0.00 0.00	64.00 0.00 133,645.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	64.00 0.00 133,645.00	0.00 0.00 0.00	37.65 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS																
Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	CERTIFICADOS OTROGADOS PARA LEGALIZAR LA CIRCULACIÓN DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGAS	19 CERTIFICADO	S	5,282.00 0.00 0.00	1,921.00 0.00 129,398.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,921.00 0.00 129,398.00	0.00 0.00 0.00	36.37 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00



Gestión: 2015

Página 7 de 10

Actividad Obra: 005-CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE										Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE										Sub Programa: 00--										Proyecto: 000--									
Resultado	Descripción									U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %								
01	VEHICULOS SUBSIDIADOS									277	SUBSIDIO		S	850.00	0.00	0.00	785.00	0.00	178,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	178,191.00	92.35	0.00	0.00								
Total Actividad - Obra:													850.00		0.00	785.00		178,191.00	0.00		0.00		0.00	0.00		785.00		178,191.00	92.35		0.00								
Actividad Obra: 002-OPERACIONES DE LA NAVEGACION AEREA																																							
Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 000--																			
Resultado	Descripción									U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %								
01	VUELOS REALIZADAS									590	VUELO		S	22,385.00	0.00	0.00	7,220.00	0.00	2,582,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	0.00	2,582,191.00	32.25	0.00	0.00								
Total Actividad - Obra:													22,385.00		0.00	7,220.00		2,582,191.00	0.00		0.00		0.00	0.00		7,220.00		2,582,191.00	32.25		0.00								
Actividad Obra: 003-SERVICIOS METEOROLOGICOS																																							
Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 000--																			
Resultado	Descripción									U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %								
01	PRONOSTICOS DIARIOS REALIZADOS									586	PRONOSTICO		S	8,190.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	1,937,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	1,937,079.00	33.33	0.00	0.00								
Total Actividad - Obra:													8,190.00		0.00	2,730.00		1,937,079.00	0.00		0.00		0.00	0.00		2,730.00		1,937,079.00	33.33		0.00								
Actividad Obra: 003-APOYO TECNICO A ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES																																							
Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL										Sub Programa: 00--										Proyecto: 000--																			
Resultado	Descripción									U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %								
01	ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A ALCALDIAS, ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA Y LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO									247	ATENCION		S	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Total Actividad - Obra:													40.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00								
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION																																							
Programa: 16-CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 000--																			
Resultado	Descripción									U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %								
01	INSTITUCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DICTAMINADAS EN SU DESEMPEÑO OPERATIVO									300	ORGANIZACION		S	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	615,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	615,740.00	100.00	0.00	0.00								
Total Actividad - Obra:													3.00		0.00	3.00		615,740.00	0.00		0.00		0.00	0.00		3.00		615,740.00	100.00		0.00								
Actividad Obra: 001-SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO																																							
Programa: 17-APOYO FINANCIERO AL TRANSPORTE URBANO										Sub Programa: 00--										Proyecto: 000--																			
Resultado	Descripción									U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %								
01	SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LAS TARIFAS, FAVORECIENDO A LOS USUARIOS									517	VEHICULO		S	206.00	0.00	0.00	817.00	0.00	9,246,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	0.00	9,246,825.00	396.60	0.00	0.00								
Total Actividad - Obra:													206.00		0.00	817.00		9,246,825.00	0.00		0.00		0.00	0.00		817.00		9,246,825.00	396.60		0.00								
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE EDUCACION																																							
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA																			
Resultado	Descripción									U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %								
01	CENTROS DE EDUCACIÓN CONSTRUIDOS									64	CUADRADO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Total Actividad - Obra:													0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00								
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CENTROS DE EDUCACION																																							
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA																			
Resultado	Descripción									U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %								
01	CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERVISADOS									64	CUADRADO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Total Actividad - Obra:													0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00								
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE SALUD																																							
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA																			
Resultado	Descripción									U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %								
01	CENTROS DE SALUD CONSTRUIDOS									64	CUADRADO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Total Actividad - Obra:													0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00								
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD																																							
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA																			
Resultado	Descripción									U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %								
01	CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS									64	CUADRADO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Total Actividad - Obra:													0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00								
Actividad Obra: 009-REPARACION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS																																							
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA																			
Resultado	Descripción									U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %								
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS									64	CUADRADO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Total Actividad - Obra:													0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00								



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



09/02/2015 15:39:34
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 8 de 10

Actividad Obra: 010-SUPERVISION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS																	
Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	REPARACION DE EDIFICACIONES PUBLICAS SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-ESTUDIO Y DISEÑO DE AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS																	
Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS	38	EVALUACION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 016-REHABILITACION DE PISTAS EN AEROPUERTOS																	
Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 021-SUPERVISION EN AEROPUERTOS																	
Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS SUPERVISADOS	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE TONCONTIN																	
Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 004-AMPLIACION DEL AEROPUERTO TONCONTIN					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	PAGO DE INDEMNIZACIÓN	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE COLOCACION DE GAVIONES																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	GAVIONES COLOCADOS	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y DRAGADO																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	MATERIAL EXTRAIDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUSE	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE GAVIONES Y CANALIZACION DE DRAGADO																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	GAVIONES, CANALIZACION Y DRAGADO SUPERVISADOS	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENT. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA PAVIMENT.CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR CONSTRUIDAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1




09/02/2015 15:39:34
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 9 de 10

Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRACION)								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR CONSTRUIDAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION,REMDELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMDELADAS Y REPARADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION,REMDELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CALLES PAVIMENTADAS EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	SUPERVISADAS LAS PAVIMENTACIONES DE CALLES EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	N	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES																
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANALIZACIONES PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	6,695.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	53.04
Total Actividad - Obra:					6,695.00		0.00	3,551.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00		53.04



Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 10 de 10

Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE CANALIZACIONES				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANALIZACIONES PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	6,695.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	53.04			
Total Actividad - Obra:					6,695.00		0.00	3,551.00		0.00	0.00		0.00	3,551.00		53.04			
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURAS DE GABIÓN PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	614.00	0.00	0.00	4,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.00	0.00	742.18			
Total Actividad - Obra:					614.00		0.00	4,557.00		0.00	0.00		0.00	4,557.00		742.18			
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURAS DE GABIÓN PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	614.00	0.00	0.00	4,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.00	0.00	742.18			
Total Actividad - Obra:					614.00		0.00	4,557.00		0.00	0.00		0.00	4,557.00		742.18			
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLAS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ALCANTARILLAS				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLAS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	4,340.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	16.13			
Total Actividad - Obra:					4,340.00		0.00	700.00		0.00	0.00		0.00	700.00		16.13			
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	4,340.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	16.13			
Total Actividad - Obra:					4,340.00		0.00	700.00		0.00	0.00		0.00	700.00		16.13			
Actividad Obra: 001-REGULARIZACIÓN EXTEMPORANEA DE ANTICIPOS Y PAGOS DE AÑOS ANTERIORES				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO A CHOLOMA (CEVS)(OPEC 823-P)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	REGULARIZACIÓN DE PROYECTOS DE AÑOS ANTERIORES	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 001-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL				Programa: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL NACIONAL	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Total Institución:					61,272.54		0.00	31,293.30		59,357,023.00	0.00		0.00	31,293.30		59,357,023.00			
Totales del Reporte:					61,272.54		0.00	31,293.30		59,357,023.00	0.00		0.00	31,293.30		59,357,023.00			