



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



14/04/2015 11:10:24
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 10

Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CARRETERA LAS CRUCITAS - TEUPASENTI														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.05	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.05	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-REHAB.CARRET.TEG.- CATACAMAS SECC.III RIO DULCE - LIMONES														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	1.53	0.00	0.00	0.15	0.00	25,479,756.00	1.02	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.53	0.00	0.00	0.15	0.00	25,479,756.00	1.02	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG.CATACAMAS-SECC.III,RIO DULCE LIMONES														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	1.53	0.00	0.00	0.15	0.00	955,329.00	1.02	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.53	0.00	0.00	0.15	0.00	955,329.00	1.02	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-SUPERV.REHAB.CARRET.TEG- CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ-BONITO ORIENTAL-PTO.CASTI														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ - PUERTO CASTILLA														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA ZAMORANO - GUINOPE														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	1.75	0.00	0.00	0.17	0.00	2,723,461.00	0.25	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.75	0.00	0.00	0.17	0.00	2,723,461.00	0.25	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENT.CONST.CARRETERA ZAMORANO - GUINOPE														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	1.75	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.75	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-LA PEÑA														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 064-ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO, OLANCHO														
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Enero % Costo	Cantidad	Ejecutado Febrero % Costo	Cantidad	Ejecutado Marzo % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,979,230.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,979,230.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1




14/04/2015 11:10:24
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 10

Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE RIO TINTO																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	3.70	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-PAV. CARRET. SAN VICENTE CENTENARIO-LA ARADA, SANTA BARBARA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.08	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA CONTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA - EL NISPERO																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA CA-13 EL TRIUNFO,CHOLUTECA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00 0.00	0.66	0.00 0.00	0.09	0.00 3,889,497.00	0.06	0.00 0.00	0.81	0.00 3,889,497.00	8,100.00	0.00 0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.66		0.09		3,889,497.00		0.81		3,889,497.00		8,100.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CA-13,EL TRIUNFO CHOLUTECA																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.78	0.00 0.00	0.66	0.00 0.00	0.09	0.00 0.00	0.06	0.00 0.00	0.81	0.00 0.00	103.85	0.00 0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.78		0.66		0.09		0.06		0.81		103.85		0.00
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION Y GERENCIA CREDITO IDA-4466-HO																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DEBIDAMENTE ADMINISTRADOS Y GERENCIADOS	305	PROYECTO	S	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 502,922.00	1.00	0.00 251,461.00	1.00	0.00 754,383.00	100.00	0.00 0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00		0.00		502,922.00		1.00		754,383.00		100.00
Actividad Obra: 002-ASISTENCIA TECNICA Y ENTRENAMIENTO																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA RECIBIENDO LA DEBIDA ASISTENCIA TÉCNICA	305	PROYECTO	S	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00	0.00 1,500,000.00	1.00	0.00 1,500,000.00	100.00	0.00 0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00		0.00		0.00		1.00		1,500,000.00		100.00
Actividad Obra: 004-DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA ADMON. REC.HUM.																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00	0.00 101,237.00	1.00	0.00 101,237.00	100.00	0.00 0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00		0.00		0.00		1.00		101,237.00		100.00
Actividad Obra: 011-CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	FORTALECIDO EL PERSONAL TÉCNICO PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 3,593.00	1.00	0.00 21,901.00	1.00	0.00 25,494.00	100.00	0.00 0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00		0.00		3,593.00		1.00		21,901.00		100.00
Actividad Obra: 012-COMPRA DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	FORTALECIDO EL APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 666,836.00	1.00	0.00 1,823,492.00	1.00	0.00 2,749,976.00	100.00	0.00 0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00		0.00		666,836.00		1.00		1,823,492.00		2,749,976.00
Actividad Obra: 016-AUDITORIA FINANCIERA DE LOS CREDITOS DEL BANCO MUNDIAL																	
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA CUMPLIENDO LAS BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	S	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 10

Actividad Obra: 001-SUPERV.PAVIMENTACION DE LA CARRET.LA ESPERANZA- CAMASCA				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRET.LA ESPERANZA - CASMASCA				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	53	KILÓMETRO	S	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.06		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 002-SUPERVISION RECONSTRUCCION CARRETERA LA LIBERTAD- LAS LAJAS.				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.06		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 001-CONST.AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION 1-A				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN SECCIÓN 1A, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.05	0.00	11,379,605.00	0.00	0.00	11,379,605.00	0.00			
Actividad Obra: 002-AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANI-QUEBRACHAL (4 CARRILES)				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN SECCIÓN 1B, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	22,505,203.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.34	0.00	22,505,203.00	0.00	0.00	22,505,203.00	0.00			
Actividad Obra: 004-SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN, SUPERVISADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 017-OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PREVENCION DE EROSION DE TALUDES EN LA CARRETERA EL PORVENIR-MARALE				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 105-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (PRMCI) AIF 4583-HN (COMPONENTE DE EMERGENCIA)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	OBRA COMPLEMENTARIA FINALIZADA	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 001-SUPERV.TRAMO IB ANILLO PERIFERICO DEL MDC Y OBRAS COMPLEMENT				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	TRAMO FIANL I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA SUPERVISADO	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 002-CONST.TRAMO IB ANILLO PERIFERICO DEL MDC Y OBRAS COMPLEMENT				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	TRAMO FINAL I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA, CONSTRUIDO Y PAVIMENTADO	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 003-SANEAMIENTO DERECHO DE VIA DEL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TE							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	TRAMO FINAL I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA HABILITADO POR EL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



14/04/2015 11:10:24
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 10

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 113-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 113-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELE								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001- CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.04		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.04		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION II Y III																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	CARRETERA VIALLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN, SECCIONES II Y III, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-REVISION DEL DISEÑO Y SUPERVISION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION II Y III																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN, SECCIONES II Y III SUPERVISADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE ADMINISTRACION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	SUPERVISIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 004-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL UE-BCIE (GASTOS OPERATIVOS)																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	FORTEALECIMIENTO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA BCIE PARA APOYO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PUENTES PROVISIONALES																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	PUENTES REHABILITADOS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	PUENTES CONSTRUIDOS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087,196.00	0.00	0.00	3,087,196.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		3,087,196.00	0.00		3,087,196.00	0.00
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE PUENTES DE CONCRETO																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	PUENTES SUPERVISADOS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,761.00	0.00	0.00	223,761.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		223,761.00	0.00		223,761.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



14/04/2015 11:10:24
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 10

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTES DE MADERA				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-REHAB. DE PUENTES DE MADERA Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS V				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	METROS LINEALES DE PUENTES DE MADERA REHABILITADOS	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI																
				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	FALLA REPARADA CARRETERA CA-06 TEGUCIGALPA DANLI	63	METRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		2,358,199.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI																
				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	FALLA SUPERVISADA A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO																
				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CONSTRUIDAS FALLA CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA-YORO	63	METRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO																
				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	SURPERVISADA FALLA CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA-YORO	63	METRO	S	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.01		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA																
				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CONSTRUIDOS METROS LINEALES DE PUENTES	63	METRO	S	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,945.00	0.00	0.00	58,945.00
Total Actividad - Obra:					1.24		0.00	0.00		0.00	0.00		58,945.00	0.00		58,945.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA																
				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	SUPERVISADOS METROS LINEALES DE PUENTES	63	METRO	S	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.24		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA, LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA, INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO, YORO																
				Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 017-CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO YORO.				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS																
				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	DICTAMENES EMITIDOS PARA CAMBIO DE UNIDAD, CAMBIO DE RUTA	30	DICTÁMEN	S	170.00	0.00	0.00	64.00	0.00	133,645.00	291.00	0.00	153,254.00	314.00	0.00	155,082.00
Total Actividad - Obra:					170.00		0.00	64.00		133,645.00	291.00		153,254.00	314.00		155,082.00
Actividad Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS																
				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CERTIFICADOS OTROGADOS PARA LEGALIZAR LA CIRCULACIÓN DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGAS	19	CERTIFICADO	S	5,282.00	0.00	0.00	1,921.00	0.00	129,398.00	5,938.00	0.00	148,668.00	2,788.00	0.00	148,668.00
Total Actividad - Obra:					5,282.00		0.00	1,921.00		129,398.00	5,938.00		148,668.00	2,788.00		148,668.00
Actividad Obra: 004-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE																
				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	INSPECCIONES REALIZADAS PARA CONTROLAR LA CIRCULACIÓN DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE DE PASAJERO Y DE CARGA	50	INSPECCION	S	600.00	0.00	0.00	132.00	0.00	47,286.00	168.00	0.00	54,319.00	317.00	0.00	54,319.00
Total Actividad - Obra:					600.00		0.00	132.00		47,286.00	168.00		54,319.00	317.00		54,319.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1




14/04/2015 11:10:24
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 10

Actividad Obra: 005-CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %				
01	VEHICULOS SUBSIDIADOS	277 SUBSIDIO	S	850.00 0.00 0.00	785.00 0.00 178,191.00	785.00 0.00 223,154.00	785.00 0.00 224,969.00	2,355.00 0.00 626,314.00	277.06 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				850.00 0.00 0.00	785.00 0.00 178,191.00	785.00 0.00 223,154.00	785.00 0.00 224,969.00	2,355.00 0.00 626,314.00	277.06 0.00 0.00				
Actividad Obra: 002-OPERACIONES DE LA NAVEGACION AEREA		Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %				
01	VUELOS REALIZADAS	590 VUELO	S	22,385.00 0.00 0.00	7,220.00 0.00 2,582,191.00	7,058.00 0.00 3,064,890.00	7,629.00 0.00 3,495,382.00	21,907.00 0.00 9,142,463.00	97.86 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				22,385.00 0.00 0.00	7,220.00 0.00 2,582,191.00	7,058.00 0.00 3,064,890.00	7,629.00 0.00 3,495,382.00	21,907.00 0.00 9,142,463.00	97.86 0.00 0.00				
Actividad Obra: 003-SERVICIOS METEOROLOGICOS		Programa: 14-SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %				
01	PRONOSTICOS DIARIOS REALIZADOS	586 PRONOSTICO	S	8,190.00 0.00 0.00	2,730.00 0.00 1,937,079.00	2,730.00 0.00 2,361,932.00	2,730.00 0.00 2,466,946.00	8,190.00 0.00 6,765,957.00	100.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				8,190.00 0.00 0.00	2,730.00 0.00 1,937,079.00	2,730.00 0.00 2,361,932.00	2,730.00 0.00 2,466,946.00	8,190.00 0.00 6,765,957.00	100.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 003-APOYO TECNICO A ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES		Programa: 15-APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %				
01	ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A ALCALDIAS, ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA Y LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO	247 ATENCION	S	40.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.00 0.00 0.00	30.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				40.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.00 0.00 0.00	30.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION		Programa: 16-CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %				
01	INSTITUCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DICTAMINADAS EN SU DESEMPEÑO OPERATIVO	300 ORGANIZACION	S	3.00 0.00 0.00	3.00 0.00 615,740.00	3.00 0.00 448,969.00	3.00 0.00 198,031.00	9.00 0.00 1,262,740.00	300.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				3.00 0.00 0.00	3.00 0.00 615,740.00	3.00 0.00 448,969.00	3.00 0.00 198,031.00	9.00 0.00 1,262,740.00	300.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 001-SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO		Programa: 17-APOYO FINANCIERO AL TRANSPORTE URBANO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %				
01	SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA ESTANDARIZACION DE LAS TARIFAS, FAVORECIENDO A LOS USUARIOS	517 VEHICULO	S	206.00 0.00 0.00	817.00 0.00 9,246,825.00	817.00 0.00 233,125.00	817.00 0.00 20,787,125.00	2,451.00 0.00 30,267,075.00	1,189.81 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				206.00 0.00 0.00	817.00 0.00 9,246,825.00	817.00 0.00 233,125.00	817.00 0.00 20,787,125.00	2,451.00 0.00 30,267,075.00	1,189.81 0.00 0.00				
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE EDUCACION		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %				
01	CENTROS DE EDUCACIÓN CONSTRUIDOS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CENTROS DE EDUCACION		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %				
01	CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERVISADOS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE SALUD		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %				
01	CENTROS DE SALUD CONSTRUIDOS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE CENTROS DE SALUD		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %				
01	CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 009-REPARACION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS		Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo	Ejecutado Enero Cantidad % Costo	Ejecutado Febrero Cantidad % Costo	Ejecutado Marzo Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 1 %				
01	EDIFICACIONES PUBLICAS REPARADAS	64 CUADRADO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				




Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 8 de 10

Actividad Obra: 010-SUPERVISION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS										Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA										
Resultado	Descripción									U.M.	Descripción									Acumular			Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %		
01	REPARACION DE EDIFICACIONES PUBLICAS SUPERVISADAS									64	CUADRADO									S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:										0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
Actividad Obra: 002-ESTUDIO Y DISEÑO DE AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS																																								
Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										Sub Programa: 00--										Proyecto: 000--																				
Resultado	Descripción									U.M.	Descripción									Acumular			Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %		
01	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS									38	EVALUACION									S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:										0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
Actividad Obra: 016-REHABILITACION DE PISTAS EN AEROPUERTOS																																								
Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										Sub Programa: 00--										Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S																				
Resultado	Descripción									U.M.	Descripción									Acumular			Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %		
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS									63	METRO									S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:										0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
Actividad Obra: 021-SUPERVISION EN AEROPUERTOS																																								
Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										Sub Programa: 00--										Proyecto: 001-LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS S																				
Resultado	Descripción									U.M.	Descripción									Acumular			Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %		
01	AEROPUERTOS REHABILITADOS SUPERVISADOS									63	METRO									S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:										0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
Actividad Obra: 001-AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE TONCONTIN																																								
Programa: 19-CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										Sub Programa: 00--										Proyecto: 004-AMPLIACION DEL AEROPUERTO TONCONTIN																				
Resultado	Descripción									U.M.	Descripción									Acumular			Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %		
01	PAGO DE INDEMNIZACIÓN									550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE									S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:										0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE COLOCACION DE GAVIONES																																								
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (																				
Resultado	Descripción									U.M.	Descripción									Acumular			Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %		
01	GAVIONES COLOCADOS									65	METRO CUBICO									S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:										0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y DRAGADO																																								
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (																				
Resultado	Descripción									U.M.	Descripción									Acumular			Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %		
01	MATERIAL EXTRAIDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUSE									65	METRO CUBICO									S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:										0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE GAVIONES Y CANALIZACION DE DRAGADO																																								
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (																				
Resultado	Descripción									U.M.	Descripción									Acumular			Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %		
01	GAVIONES, CANALIZACION Y DRAGADO SUPERVISADOS									65	METRO CUBICO									S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:										0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENT. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																																								
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA																				
Resultado	Descripción									U.M.	Descripción									Acumular			Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS									53	KILÓMETRO									S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:										0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA PAVIMENT.CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO																																								
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA																				
Resultado	Descripción									U.M.	Descripción									Acumular			Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %		
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS									53	KILÓMETRO									S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:										0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS																																								
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA																				
Resultado	Descripción									U.M.	Descripción									Acumular			Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo			Ejecutado Enero Cantidad % Costo			Ejecutado Febrero Cantidad % Costo			Ejecutado Marzo Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 1 %		
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR CONSTRUIDAS									64	CUADRADO									S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:										0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			



r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRACION DE LA CAPITAL)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SUPERVISADAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR CONSTRUIDAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR EN EL PAIS				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJE MENOR SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION,REMDELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS CONSTRUIDAS, REMDELADAS Y REPARADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION,REMDELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS SUPERVISADAS	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CALLES PAVIMENTADAS EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	SUPERVISADAS LAS PAVIMENTACIONES DE CALLES EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA	550	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	N	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,876.00	0.00	0.00	825,904.00	0.00	0.00	2,966,571.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		1,441,876.00	0.00		825,904.00	0.00		2,966,571.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANALIZACIONES PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65	METRO CUBICO	S	6,695.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	239.75
Total Actividad - Obra:					6,695.00		0.00	3,551.00		0.00	2,500.00		0.00	10,000.00		239.75



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



14/04/2015 11:10:24

Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 10 de 10

Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE CANALIZACIONES																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 001-CANALIZACIONES (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CANALIZACIONES PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	6,695.00	0.00 0.00	3,551.00	0.00 0.00	2,500.00	0.00 0.00	10,000.00	0.00 0.00	16,051.00	0.00 0.00	239.75	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				6,695.00		3,551.00		2,500.00		10,000.00		16,051.00		239.75			0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURAS DE GABIÓN PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	614.00	0.00 0.00	4,557.00	0.00 0.00	4,213.00	0.00 0.00	850.00	0.00 5,006,643.00	9,620.00	0.00 5,006,643.00	1,566.78	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				614.00		4,557.00		4,213.00		850.00		9,620.00		1,566.78			0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ESPIGONES DE GAVIÓN																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ESTRUCTURAS DE GABIÓN PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	614.00	0.00 0.00	4,557.00	0.00 0.00	4,213.00	0.00 0.00	850.00	0.00 0.00	9,620.00	0.00 0.00	1,566.78	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				614.00		4,557.00		4,213.00		850.00		9,620.00		1,566.78			0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLAS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	63 METRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE ALCANTARILLAS																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 003-ALCANTARILLAS (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLAS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	63 METRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	4,340.00	0.00 0.00	700.00	0.00 0.00	700.00	0.00 0.00	51,300.00	0.00 200,718.00	52,700.00	0.00 200,718.00	1,214.29	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				4,340.00		700.00		700.00		51,300.00		52,700.00		1,214.29			0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 004-BORDOS DE CONTENCION RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BORDOS PARA PROTEGER LA ZONA DEL VALLE DE SULA	65 METRO CUBICO	S	4,340.00	0.00 0.00	700.00	0.00 0.00	700.00	0.00 0.00	51,300.00	0.00 0.00	52,700.00	0.00 0.00	1,214.29	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				4,340.00		700.00		700.00		51,300.00		52,700.00		1,214.29			0.00
Actividad Obra: 001-REGULARIZACIÓN EXTEMPORANEA DE ANTICIPOS Y PAGOS DE AÑOS ANTERIORES																	
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 006-OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO A CHOLOMA (CEVS)(OPEC 823-P)					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	REGULARIZACION DE PROYECTOS DE AÑOS ANTERIORES	149 INFORME	S	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
Actividad Obra: 001-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL																	
Programa: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL NACIONAL	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
Total Institución:				61,272.54		31,293.30		32,635.67		53,825,720.00		139,693.58		203,622.55		159,391,662.00	
Totales del Reporte:				61,272.54		31,293.30		32,635.67		53,825,720.00		139,693.58		203,622.55		159,391,662.00	