


Actividades
Mes de Febrero 2019

Página 1

L. 989,482.43	Mano de obra y Suministro de materiales para el Proyecto: Construcción caja puente, ubicado en colonia La Granjilla, de esta ciudad	2012/2018	Roger Guillermo Padilla	04/02/2019	90 días calendario	Una sola entrega	Devolto de Fuente Trazado y Marcado Excavación tipo II Acarreo de material de desecho Fundación de estructura de concreto ciclópeo Relevo con material selecto Construcción de perfil de base concreto y pasamanos de tubo H10 O2" Unificación de los monolitos Concreto clase A Suministro e instalación de acero de refuerzo Curado de losa	Global ml m3 m3 m3 ml m2 m3 Kg m2	1 89 762.24 952.80 285 653 33.60 105 41.16 4.715 110.40	50.00%	L. 494,746.22	L. 494,746.22	L. 494,746.22	UTM CONT-195-2018
L. 424,600.00	Mano de obra y suministro de materiales para el Proyecto Electrificación II etapa, ubicación en el sector Piedra Ancha, Barcoena de esta ciudad de Danlí	2012/2018	Javier Antonio Estrada Gonzalez	18/01/2019	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e hincado de postes de madera de 30 pies clase 5 Suministro e hincado de postes de madera de 35 pies clase 5 Suministro e hincado de postes de madera de 40 pies clase 4 Instalación de estructuras primarias una fase 34.5 voltios Marcaje e instalación de retenidas entre dobles y sencillas	Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	13 27 4 27 44	100.00%	L. 424,600.00	L. 424,600.00	L. 0.00	UTM CONT-196-2018
L. 424,600.00	Mano de obra y suministro de materiales para el Proyecto Electrificación II etapa, ubicación en el sector Piedra Ancha, Barcoena de esta ciudad de Danlí	2012/2019	Javier Antonio Estrada Gonzalez	18/01/2019	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e hincado de postes de madera de 30 pies clase 5 Suministro e hincado de postes de madera de 35 pies clase 5 Suministro e hincado de postes de madera de 40 pies clase 4 Instalación de estructuras primarias una fase 34.5 voltios Marcaje e instalación de retenidas entre dobles y sencillas	Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	13 27 4 27 44	100.00%	L. 424,600.00	L. 424,600.00	L. 0.00	UTM CONT-196-2018

L. 419,885.00	Mano de obra y suministro de materiales para el Proyecto Electrificación II etapa, ubicación en la Comunidad de Patroño Grande, Zona El Porvenir	2012/2018	Javier Antonio Estrada Gonzalez	18/01/2019	30 días calendario	Una sola entrega	Marcaje e hincado de postes de madera de 30 pies clase 5 Marcaje e hincado de postes de madera de 35 pies clase 5 Marcaje e hincado de poste de madera de 40 pies clase 4 Instalación de cable aluminio 1/0 AC SR Instalación de cable aluminio #2 AC SR Instalación de 3 cable de aluminio 1/0wp forrado Instalación de cable de acero galvanizado Ø 1/2" Instalación de cortos circuitos DR-II Instalación de estructuras primarias una fase 34.5 voltios Instalación de estructuras secundarias B-II-1, B-II-2, B-II-4 Suministro e instalación de estructuras tipo neutro B-I-2A Marcaje e instalación de Retenidas dobles y sencillas Suministro e instalación de luminarias de 100w Instalación de aterrizaje primaria y secundaria Instalación de transformadores de 15Kva 19,920/120/240 voltios y sus componentes Elaboración de diseño eléctrico (actualizado)	Unidad unidad unidad ml ml pie unidad unidad unidad unidad ml ml pe unidad unidad	5 11 8 2,290 2,650 3,050 2,790 1 27 34 13 65 20 11 5 1	100.00%	L. 419,885.00	L. 419,885.00	L. 0.00	UTM CONT-197-2018
L. 199,600.00	Servicios de barrido y desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (Calle del Canal y Calle Principal Barrio Las Flores) "Sector Sur" en el Proyecto Barrido de Calles Pavimentadas de esta ciudad de Danlí	20/02/2019	Mega Colina Verde/Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	diez entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	10	3.00%	L. 5,988.00	L. 5,988.00	L. 193,612.00	UTM CONT-039-2019
L. 199,600.00	Servicios de barrido y desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (Calle Principal Barrio La Reforma, Parque Rafael Medina Raudales y Parque Central) Sector Este en el Proyecto Barrido de Calles Pavimentadas de esta ciudad de Danlí	20/02/2019	Mega Colina Verde/Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	diez entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	10	3.00%	L. 5,988.00	L. 5,988.00	L. 193,612.00	UTM CONT-040-2019
L. 199,600.00	Servicios de barrido y desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (Calle del Mercado Municipal y Plaza San Sebastián) "Sector Norte" en el Proyecto Barrido de Calles Pavimentadas de esta ciudad de Danlí	20/02/2019	Mega Colina Verde/Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	diez entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	10	3.00%	L. 5,988.00	L. 5,988.00	L. 193,612.00	UTM CONT-041-2019
L. 199,600.00	Servicios de barrido y desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (Calle Manuel Adalid Gamero, Calle Central y Plaza San Sebastián) "Sector Centro" en el Proyecto Barrido de Calles Pavimentadas de esta ciudad de Danlí	20/02/2019	Mega Colina Verde/Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	diez entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	10	3.00%	L. 5,988.00	L. 5,988.00	L. 193,612.00	UTM CONT-042-2019
L. 199,600.00	Servicios de barrido y desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (Calle principal El Carmelo, Boulevard La Democracia) "Sector Oeste" en el Proyecto Barrido de Calles Pavimentadas de esta ciudad de Danlí	20/02/2019	Mega Colina Verde/Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	diez entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	10	3.00%	L. 5,988.00	L. 5,988.00	L. 193,612.00	UTM CONT-043-2019
119,527.63	Servicios de reparación y mantenimiento de la Red de Semáforos en el casco urbano de la ciudad	20/02/2019	Cristobal Izaguirre Montoya	20/02/2019	10 meses 11 días	diez entregas	Monitoreo Control De Tiempos Evaluación Óptica Evaluación Física Verificar Cadencia	Mes	10	3.00%	L. 3,585.83	L. 3,585.83	L. 115,941.80	UTM CONT-044-2019
180,000.00	Servicios de Alquiler de maquinaria para realizar trabajos en Colonia La Cofradía, Manuel Zeleda, La Concepción y El Tablón de este municipio	20/02/2019	Constructora Gabry/Aura Gissel Reyes Aidana	20/02/2019	15 días calendario	Una sola entrega	Motonveladora	Hora	90	75.00%	L. 135,000.00	L. 135,000.00	L. 45,000.00	UTM CONT-045-2019

190,000.00	Servicios de Alquiler de maquinaria para realizar trabajos en Barrio Los Arcos, La Cañada, San Marcos Abajo, Las Tunas y Agua Caliente, de este municipio	20/02/2019	Constructora Gabyl/Aura Gissel Reyes Aldana	20/02/2019	15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	100	70.00%	L. 140,000.00	L. 140,000.00	L. 60,000.00	UTM CONT-046-2019
190,000.00	Servicios de Alquiler de maquinaria para realizar trabajos en El Coyolar, Santa Ana, El Gualiqueme y Las Lomas, de este municipio	20/02/2019	Constructora Gabyl/Aura Gissel Reyes Aldana	20/02/2019	15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	95	75.00%	L. 142,500.00	L. 142,500.00	L. 47,500.00	UTM CONT-047-2019
23,488.19	Mano de obra para el proyecto: Mejoramiento de módulo sanitario, Escuela Manuel Adalid Gamero de esta ciudad de Danil.	21/02/2019	José Simón Herrera Canales	21/02/2019	22 días calendario	Una sola entrega	Conexión de agua potable para lavamanos Conexión para el desague de lavamanos Instalación de cerámica de Lavamanos Conexión de agua potable para sanitarios Instalación de cerámica en pared Instalación de cerámica antiderrapante en piso Instalación de inodoros nuevos con sus respectivos accesorios Reinstalación de inodoro Instalaciones eléctrica incluye instalación de cableado, rosetas, focos e interruptores Reparación de pared del tanque almacenamiento del módulo sanitario	Global 1 Global 1 m 2.92 Global 1 Global 1 M2 34.18 M2 19.67 Unidad 2 Unidad 3 Global 1 Global 1	30.00%	L. 7,046.46	L. 7,046.46	L. 16,441.73	UTM CONT-047-2019	
35,700.00	Mano de obra para el proyecto: Mejoramiento de módulo sanitario, Escuela Guila Técnica de esta ciudad de Danil.	21/02/2019	Juan Carlos Solorzano Zelaya	21/02/2019	30 días calendario	Una sola entrega	Construcción de caja de registro de 0.70mx0.70mx0.60m Desinstalación de inodoro en mal estado (existentes) Instalación de inodoros con sus respectivos accesorios Conexión de agua potable para módulo sanitarios construcción de base de concreto armado para tanque 2.5mx2.5m y una altura 3m Conexión de agua potable en sanitario para aula Instalación de urinario en sanitario para aula Construcción de base para lavamanos, incluye la instalación de cerámica y lavamanos con sus accesorios	unidad 2 unidad 10 unidad 11 Global 1 Global 1 Global 1 Global 1 Global 1 unidad 1	25.00%	L. 8,925.00	L. 8,925.00	L. 26,775.00	UTM CONT-048-2019	



Ing. Anthony Josué Valle
Licenciador de Proyectos UTM