

DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RURAL Tel. 22352957

**MEMORANDO  
FOSODE-081-2019**

Para: Lic. LUIS FERNANDO CRUZ  
Jefe Unidad de Transparencia

De: Lic. MARIO RICARDO CARDONA  
Director FOSODE



Asunto: Informacion Portal de Transparencia

Fecha: 04 de marzo 2019

Por este medio, remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de febrero por esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,

CC: Archivo



## DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

### Proyectos de Electrificación Rural

#### Proyecto: "Compantillo"

##### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Compantillo
Ubicación del Proyecto	Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá.
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

##### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L.38,160.00 Municipalidad: L. 2,369,167.37
Fecha de Aprobación	29 de agosto 2104
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 2,407,327.37 \$ 97,971.54
Fecha de Finalización	Febrero 2019

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5717

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

por:   
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



---

---

**DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Tamarindo N° 2”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Tamarindo N° 2
Ubicación del Proyecto	Municipio de Santa Rita, Departamento de Copán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 27,263.66 Municipalidad: L. 23,313.71
Fecha de Aprobación	12 de marzo 2107
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 740,222.04 \$ 30,095.10
Fecha de Finalización	Febrero 2019

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5717

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

Por:



**Lic. Mario Ricardo Cardona**

**Director del Fondo Social de Desarrollo**



## DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

### Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Las Delicias N° 2”

#### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Delicias N° 2
Ubicación del Proyecto	Municipio de Santa Rita, Departamento de Copán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

#### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957


Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 8,013.60 Fondos Nórdicos: L. 60,564.05 Municipalidad: L. 369,265.83
Fecha de Aprobación	18 de Noviembre 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 437,843.48 \$ 17,801.34
Fecha de Finalización	Febrero 2019

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5961

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

Por:   
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
 Director del Fondo Social de Desarrollo



---

**DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Montañuela”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Montañuela
Ubicación del Proyecto	Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 23,277.60 Municipalidad: L. 1,647,229.65
Fecha de Aprobación	29 de agosto 2014
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,670,507.25 \$ 67,985.01
Fecha de Finalización	Febrero 2019

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5717

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

Por:   
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



---

---

**DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Plantel”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Plantel
Ubicación del Proyecto	Municipio de Santa Rita, Departamento de Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 4,770.00 Municipalidad: L. 198,972.25
Fecha de Aprobación	14 de septiembre 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 203,742.25 \$ 8,283.52
Fecha de Finalización	Febrero 2019

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5961

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

Por:   
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



---

---

**DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Plantón N° 2”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Plantón N° 2
Ubicación del Proyecto	Municipio de Santa Rita, Departamento de Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 5,342.40 Municipalidad: 326,784.78
Fecha de Aprobación	1 de febrero 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 333,127.18 \$ 13,503.25
Fecha de Finalización	Febrero 2019

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5961

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

Por:   
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**

