



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A FEBRERO 2019

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Ampliacion de Centro de Educacion Basica Federico C. Canales, aldea El Porvenir	Se finalizaron detalles de la actividad de pulido. Se hizo el firme en el corredor y se construyeron gradas en la parte frontal de las aulas. Falta la colocación de la cerámica, instalación de ventanas, puertas, sistema eléctrico y pintar las aulas. Se estima un avance aproximado del 88% del proyecto.	80,000.00	29,201.68	37,601.68	42,398.32
2	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural	Se está reparando el techo de la escuela rural Brisas de Occidente de aldea El Ocotillo	100,000.00	40,101.00	57,494.00	42,506.00
3	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Se realizan reparaciones menores en edificios municipales	60,000.00	4,555.00	20,944.00	39,056.00
4	Ampliacion y mejoramiento de edificio de la alcaldia municipal segunda etapa, Barrio San Nicolas	Se finalizó la instalación del techo, con su sistema de canalización de aguas lluvias, se finalizó la actividad de pulido y actualmente se está colocando la cerámica. Se estima un avance general del 85% de la II Etapa.	250,000.00	187,063.02	241,028.19	8,971.81
5	Construccion de casa de salud en aldea El Porvenir	Se realizaron actividades financieras, no físicas	150,000.00	86,200.22	91,400.22	58,599.78
6	Mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Los quince pisos se encuentran terminados. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%	475,743.45	48,950.00	48,950.00	426,793.45
7	Construccion de letrinas en todo el municipio	Se construyeron las losas de concreto de las fosas sépticas y las losas donde se instalarán los sanitarios con su respectiva caseta que ya están en fabricación. El proyecto se encuentra en un 65% de ejecución.	150,000.00	99,735.18	116,485.18	33,514.82
8	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Se instaló la tubería y se están construyendo las cajas de las válvulas de control domiciliarias.	200,000.00	90,052.66	98,952.66	101,047.34
9	Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se instaló la tubería y se hizo el pozo de recolección de aguas negras, también se están construyendo cajas de registro domiciliarias.	200,000.00	7,999.98	7,999.98	192,000.02
10	Pavimentacion con carpeta asfaltica desde propiedad de Florinda Tabora hasta parque central Barrio El Progreso y San Nicolas	Se finalizó la colocación de la mezcla asfáltica en el tramo de calle desde la iglesia de los Testigos de Jehová hasta la propiedad del Sr Tulio Aguilar. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%.	200,000.00	297,137.50	379,362.50	(179,362.50)

11	Pavimentacion de calle desde propiedad de Sra Enma Casaca hasta propiedad de Sr. Jesus Bernardo Aguilar, Barrio San Francisco	Se finalizó la fundición de losa de concreto, bordillos, aceras y resane de muros de viviendas, falta la fabricación e instalación de parrillas en ductos de aguas lluvias. Se estima un avance aproximado del 98% del proyecto.	145,155.48	173,329.83	225,598.25	(80,442.77)
12	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	<ul style="list-style-type: none"> • Se reparó la calle que conduce de La Lagunita a Las Crucitas. • Se realizó balastado parcial de la calle desde donde Don Jesús Guevara hasta la propiedad del Sr. Oscar Villanueva en el Bo. San Nicolás. • Se rehabilitó la calle que conduce desde la propiedad de la Sra. Rutilia Portillo hacia la propiedad del Ing. Carlos Roberto Carías en el Bo. El Progreso. 	300,000.00	59,481.00	110,225.00	189,775.00
13	Rehabilitacion con doble tratamiento en calle de acceso al estadio municipal Las Ranas y las crucitas, barrio San Nicolas	Se realizó el barrido de material suelto (gravín) que estaba sobre la calle y se construyeron cunetas a ambos lados del tramo que se rehabilitó con el sistema de doble tratamiento, con el fin de asegurar la durabilidad de la calle.	350,000.00	83,637.50	83,637.50	266,362.50
14	Pavimentacion de calle, barrio San Cayetano	Se hizo la remoción del pedrimentado existente y se niveló toda la calle, también se cargó el material extraído en volquetas y fue trasladado a varios sectores del Casco Urbano. Este trabajo fue realizado con retroexcavadora y volqueta. El proyecto se encuentra ejecutado en un 25%.	400,000.00	9,900.00	9,900.00	390,100.00
15	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	<p>Se hizo conformación y cuneteo en los siguientes tramos carreteros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De la comunidad El Porvenir hacia El Carmen • De la comunidad El Carmen hacia El Cirinal • Del Cirinal hacia Cruce donde Saúl Pineda • Desvío de Santa Teresa hacia Las Brisas • De la comunidad Las Brisas hacia El Porvenir <p>Se hizo balastado en los siguientes tramos carreteros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puente Las Brisas • Tramo por donde el Sr. Magno Benítez hacia El Carmen • Tramo por donde el Sr. Pablo Rodezno • Por donde el Sr. Miguel Sierra en El Porvenir 	300,000.00	15,945.00	15,945.00	284,055.00
16	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Se realizan reparaciones basicas en el alumbrado publico	170,000.00	9,100.00	9,100.00	160,900.00
17	Ampliacion servicio energia electrica, Urbano y rural	Se realizó el pago de mano de obra por ampliacion electrica en aldea El Carrizal	190,000.00	13,100.00	13,100.00	176,900.00
TOTAL				1,255,489.57	1,657,944.16	2,550,954.77



P.M y C.P. Denia Iveth Mejía
Departamento de presupuesto