



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A MARZO 2019

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Ampliacion de Centro de Educacion Basica Federico C. Canales, aldea El Porvenir	Se coloco la ceramica en ambas aulas, y el mosaico en el corredor, se hizo. Se estima un avance aproximado del 95% del proyecto.	130,000.00	47,259.93	84,861.61	45,138.39
2	Mejoramiento de escuela Manuel Bonilla, aldea El Achiotal	Se dio inicio con la apertura de zanjos para construccion de muro perimetral	200,000.00	19,500.00	19,500.00	180,500.00
3	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural	Se reconstruyó el techo del aula por completo y el del módulo sanitario, se fabricó e instaló el portón principal y dos puertas. El proyecto se encuentra en un 85% de ejecución.	150,000.00	12,342.50	69,836.50	80,163.50
4	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Se realizan reparaciones menores en edificios municipales	96,017.73	834.00	21,778.00	74,239.73
5	Ampliacion y mejoramiento de edificio de la alcaldia municipal segunda etapa, Barrio San Nicolas	Se finalizó la colocacion de la cerámica del I contrato. Se estima un avance general del 100% de lo estimado en el primer contrato de la II Etapa. Se iniciaron actividades del nuevo contrato que incluye todas las actividades de acabados interiores y exteriores del edificio. Actualmente se estan haciendo las paredes internas de tabla yeso. Se estima un avance del 10% del segundo contrato	333,000.00	53,410.67	294,438.86	38,561.14
6	Construccion de casa de salud en aldea El Porvenir	Se instalo la ceramica en la parte interna del edificio y en los baños, se instalaron ventanas tipo celosía y vidrio fijo, se está construyendo la cerca perimetral con columnas sobre el muro Norte y se instalo la malla ciclon. Se estima un avance aproximado del 95% del proyecto.	220,000.00	19,458.00	110,858.22	109,141.78
7	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras	Se esta apoyando en el mejoramiento de viviendas con techo	350,000.00	1,300.00	1,300.00	348,700.00
8	Construccion de letrinas en todo el municipio	Se instalaron las casetas y las tazas campesinas. El proyecto se encuentra en un 100% de ejecución.	150,000.00	16,031.25	132,516.43	17,483.57
9	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Se instaló la tubería y se están construyendo las cajas de las válvulas de control domiciliarias.	200,000.00	63,799.00	162,751.66	37,248.34
10	Adquisicion de bomba sumergible para pozo de abastecimiento de agua en sector Estadio Las Ranas en Barrio San Nicolas	Se inicio la instalacion de la bomba sumergible	250,000.00	40,250.00	40,250.00	209,750.00
11	Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se instaló la tubería y se hizo el pozo de recolección de aguas negras, también se están construyendo cajas de registro domiciliarias.	200,000.00	500.00	8,499.98	191,500.02

12	Pavimentacion de calle desde propiedad de Sra Enma Casaca hasta propiedad de Sr. Jesus Bernardo Aguilar, Barrio San Francisco	Se fabricaron e instalaron las parrillas por la propiedad del Sr. Bernardo Aguilar y frente a la propiedad del Sr. Juan Aguilar. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%	275,155.48	47,420.64	273,018.89	2,136.59
13	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	<ul style="list-style-type: none"> • Se reparó la calle que conduce de La Lagunita a Las Crucitas. • Se realizó balastado parcial de la calle desde donde Don Jesús Guevara hasta la propiedad del Sr. Oscar Villanueva en el Bo. San Nicolás. • Se rehabilito la calle que conduce desde la propiedad de la Sra. Rutilia Portillo hacia la propiedad del Ing. Carlos Roberto Carías en el Bo. El Progreso. 	300,000.00	5,775.00	116,000.00	184,000.00
14	Rehabilitacion con doble tratamiento en calle de acceso al estadio municipal Las Ranas y las crucitas, barrio San Nicolas	Se realizó el barrido de material suelto (gravín) que estaba sobre la calle y se construyeron cunetas a ambos lados del tramo que se rehabilitó con el sistema de doble tratamiento, con el fin de asegurar la durabilidad de la calle.	350,000.00	7,072.50	90,710.00	259,290.00
15	Pavimentacion de calle, barrio San Cayetano	Se construyó la losa de concreto, se reconstruyeron aceras, se hicieron bordillos, se realizaron los cortes longitudinales y trasversales. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%.	400,000.00	224,217.40	234,117.40	165,882.60
16	Reconstruccion de mangas de puentes en el casco urbano	Se inicio la reconstruccion de las mangas de puente en calle de barrio San Francisco	200,000.00	2,400.00	2,400.00	197,600.00
17	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	<p>Se hizo conformación y cuneteo en los siguientes tramos carreteros:</p> <p>6. Tramo carretero desde El Portillo hacia Agua Caliente. Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas</p> <p>7. Tramo carretero desde Agua Caliente hacia El Cuabanal. Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas</p> <p>8. Tramo carretero desde El Cuabanal hacia desvío El Rincón. Conformación y Cuneteo</p> <p>9. Tramo carretero desde desvío El Rincón hasta el límite municipal con Trinidad. Conformación y Cuneteo</p> <p>10. Tramo carretero desde desvío El Rincón hacia Cerro Grande. conformacion y cuneteo</p> <p>11. Tramo carretero desde El Chaguitón hacia Quebrada Grande. Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas</p> <p>12. Plantel del Relleno Sanitario en Cerro Grande. Conformación</p>	380,000.00	17,200.00	33,145.00	346,855.00
TOTAL					2,236,715.05	3,471,201.61



P.M y C.P. Denia Iveth Mejía
Departamento de presupuesto