



El Porvenir, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: B. PADILLA



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras y de escasos recursos)	Salado Barra	11	11	11-07-23100-02	22	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	28,550.00	40.00 %	41,450.00	59.00 %	EN PROCESO	
2	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras y de escasos recursos)	Cáceres	11	11	11-07-23100-06	22	50,000.00	17,230.58	0.00	0.00	0.00	0.00	67,230.68	0.00	0.00	0.00	56,885.35	0.00	0.00	56,885.35	84.00 %	10,345.33	15.00 %	EN PROCESO	
3	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras y de escasos recursos)	La Curva	11	11	11-07-23100-07	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	48,654.30	0.00	0.00	48,654.30	97.00 %	1,345.70	2.00 %	TERMINADO	
4	Construcción B' de cancha de fútbol	San Antonio, El Pino	11	11	12-05-47210-02	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	98,752.00	0.00	0.00	98,752.00	98.00 %	248.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Iluminación de la cancha de fútbol	Col. 09 de Julio, El Pino	11	11	12-05-23400-05	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construcción de caseta de espera de buses	El Gancho	11	11	12-05-23400-08	03	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Mejoramiento de cancha de fútbol El Trinitario	El Pino	11	11	13-01-23400-01	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Mejoramiento de la escuela "Augustin Gonzales Trinitario"	La Curva	15	15	14-01-23100-02	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Mejoramiento de Jardín de niños "Consuelo de Escobar"	El Pino	15	15	14-01-23100-04	22	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Construcción de pila en iglesia católica	Lopez Bonito	15	15	14-01-23100-05	22	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	65,595.00	0.00	0.00	65,595.00	93.00 %	4,405.00	6.00 %	EN PROCESO	
11	Pavimentación de calle al cementerio	La Unión	15	15	14-01-23400-28	22	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	120,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,825.00	30.00 %	279,175.00	69.00 %	EN PROCESO	
12	Mantenimiento Orlina, o y mejora a Caracas, proyecto de electrificación	Burgos	15	15	14-01-23400-33	22	100,000.00	113,389.75	0.00	550,000.00	386,668.53	376,721.22	376,721.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,721.22	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		