



El Porvenir, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: B. PADILLA



Informe de Proyectos

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Emisión: 24/01/2019
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 5 de 7

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Traslapso de más	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
56	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres y niñas embarazadas y de escasos recursos)	La Unión	11	11-07-23100-08	11	300,000.00	132,582.09	0.00	0.00	0.00	0.00	132,582.09	0.00	0.00	132,582.09	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
57	Construcción de cancha de fútbol	La Unión	11	12-05-47210-01	11	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
58	Iluminación de la cancha de fútbol	Caracas	11	12-05-23400-04	11	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	Construcción B' El Centro, El 11 de gradetas Porvenir en cancha de fútbol	El Centro, El 11	11	12-05-23400-06	11	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,902.02	0.00	0.00	118,902.02	79.00 %	31,097.98	20.00 %	EN PROCESO	
60	Mejoramiento El Porvenir, El 11 de postas Pino y La Unión policiales	El Porvenir, El 11	11	12-05-23400-07	11	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
61	Mantenimiento El Pino o y mejoras a proyecto de electrificación	El Pino	11	12-05-23400-10	11	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,164.54	0.00	0.00	47,164.54	94.00 %	2,835.46	5.00 %	EN PROCESO	
62	Mantenimiento La Unión o y mejoras a proyecto de electrificación	La Unión	11	12-05-23400-11	11	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,529.70	0.00	0.00	47,529.70	95.00 %	2,470.30	4.00 %	EN PROCESO	
63	Mantenimiento Agua Buena-La Unión o de la carretera	Agua Buena-La Unión	11	13-02-23400-01	11	306,766.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	6.00 %	287,766.10	93.00 %	EN PROCESO	
64	Mantenimiento Orohina-El Gancho o de la carretera	Orohina-El Gancho	11	13-02-23400-02	11	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,552.50	0.00	0.00	13,552.50	4.00 %	286,447.50	95.00 %	EN PROCESO	
65	Construcción La Unión de cancha de fútbol	La Unión	15	14-02-47210-01	15	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,305.00	21.00 %	236,695.00	78.00 %	EN PROCESO	
66	Mejoramiento Salado Barra de escuela "Abelardo Fortín"	Salado Barra	15	14-01-23100-03	15	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,968.11	0.00	0.00	73,968.11	98.00 %	1,031.89	1.00 %	TERMINADO	
67	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	El Porvenir	15	14-01-23100-06	15	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,899.00	0.00	0.00	84,899.00	84.00 %	15,101.00	15.00 %	EN PROCESO	
68	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	La Unión	15	14-01-23100-08	15	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,216.11	0.00	0.00	96,216.11	96.00 %	3,783.89	3.00 %	EN PROCESO	
69	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	El Gancho	15	14-01-23100-10	15	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	35.00 %	32,500.00	65.00 %	EN PROCESO	