

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas

EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIMER TRIMESTRE 2019 (ABRIL)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE POZO	17/05/2018	-	Realizado con personal de la Alcaldía	95%	100%	L. -	L. -	EN EJECUCION
2	BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA	01/05/2018	-	Realizado con personal de la Alcaldía	94%	100%	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	CONSTRUCCION DE CORRALES PARA ANIMALES DECOMISADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL EN EL PLANTEL DE LAGUNAS DE OXIDACION	11/02/2019	-	Realizado con personal de la Alcaldía	90%	100%	L. -	L. -	EN EJECUCION
4	AMPLIACION DE CORRALES PARA ANIMALES DECOMISADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL EN EL PLANTEL DE LAGUNAS DE OXIDACION	25/02/2019	-	Realizado con personal de la Alcaldía	80%	100%	L. -	L. -	EN EJECUCION
5	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARQUE INFANTIL MIRIAM BOCOCK DE AZCONA, COMAYAGUA	05/04/2019	-	R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	10%	100%	L. 432,649.60	L. -	EN EJECUCION
6	REACONDICIONAMIENTO DE PANEL DE CONTROL Y DISTRIBUCION DE CARGA ELECTRICA EN CONTADORES ZONA COMERCIAL DE LA TERMINAL UNICA DE TRANSPORTES, COMAYAGUA	10/04/2019	-	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	90%	100%	L. 25,100.00	L. -	EN EJECUCION
7	CONSTRUCCION DE 4 MASETERAS PARA CALLE CAXA REAL	30/04/2019	-	Realizado con personal de la Alcaldía	10%	100%	L. -	L. -	EN EJECUCION

Ing. Lastenia Fonseca

 Jefe Interina de Obras Pública