



Ficha de Proyecto

CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL EN ESCUELA

BENEFICIARIOS.

**HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO LEPAERA,
LEMPIRA**

Solicitado A:

LEPAERA, LEMPIRA Mayo de 2018

HONDURAS C.A



*Maria Rosendo Para C.
Jefe de la Unidad Técnica
de Gestión.*

1. Identificación del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Construcción de Comedor Infantil en la Escuela de la Comunidad de El Rosario.

.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Seguridad Alimentaria Nutricional.

3.- Nombre del Proyecto

Construcción de Comedor Infantil en la Comunidad de El Rosario, Municipio de Lepaera, Dpto. de Lempira

4.- Ubicación del Proyecto.

El Municipio de Lepaera, está ubicado en la Región Norte del Departamento de Lempira y forma parte de la mancomunidad Puca por estar establecida al pie del Refugio de Vida Silvestre Montaña de Puca, parte importante del corredor biológico en el occidente del país, integrado principalmente por varias áreas protegidas como ser el Parque Nacional Celaque, el Refugio de Vida Silvestre Montaña Verde y la Reserva Biológica de Opalaca. El municipio tiene una extensión territorial de **318.7** kilómetros cuadrados, las elevaciones principales del municipio están entre **550 y 2234** metros sobre el nivel del mar. Con una variedad de micro climas que da la oportunidad de desarrollo de una agricultura muy variada.

El municipio limita por la parte oeste completamente con el Río Jicatuyo, con la limitante que son mínimas las áreas con facilidades de riego y estas áreas están en poder de pocos terratenientes, el resto del área, debido a las pendientes y condiciones orográficas de los terrenos las condiciones de producción son más limitadas. La Región sur del municipio drena a la parte baja del Río Mejocote a la altura del municipio de Las Flores, por medio de la

micro cuenca del Río Yargual, las otras dos micro cuencas importantes son la del Río Jagua y Río Matay que drenan a la Sub Cuenca del Río Jicatuyo por la parte norte del municipio.

Atención a 90 niños y niñas de la comunidad de El Rosario.

5.- Propósito

Mejorar la nutrición, a través de la Construcción de un local para atender a los niños y niñas que asisten al centro educativo de la comunidad de El Rosario.

Superar las condiciones actuales de pobreza y calidad de vida de **90 alumnos** participantes de **la comunidad de El Rosario, Lepaera**

6.- Descripción del Proyecto.

El proyecto contempla los siguientes componentes:

- Disponibilidad de local para la preparación de alimentos..
- A través de la producción implementación de huertos familiares, escolares y comunitarios incluyendo especies menores establecidos.
- Mejora la infraestructura y almacenamiento de granos básicos.
- Alimentación y nutrición a través del fortalecimiento de capacidades por el personal de salud para promover la higiene y seguridad alimentaria nutricional en el centro educativo

7. Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto.**
- **1. Contar con un local que cumpla con los requerimientos establecidos por la municipalidad y se ejecute en el tiempo establecido.**
- **2. Contar con capacidades técnicas instaladas para el manejo de El Comedor Infantil.**
- **Dotar de alimentación y un control adecuado de los niños en estado de desnutrición**

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto por parte de la municipalidad, a través del **PROMUSAN** programa Municipal de seguridad Alimentaria Nutricional, Recursos humanos y de la unidad de Medio ambiente se hace una inspección mensual de las diferentes actividades realizadas antes, durante y en la finalización del proyecto Comedor Infantil.

La verificación que se hace es en base a calidad y cantidad ya que el diseño de El Comedor se hace en base a la cantidad de alumnos por Aula educativa.

A la vez los técnicos de Promusan dan una capacitación a los encargados sobre el uso y manejo de Comedor Infantil en la escuela.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente ya se tiene un área de intervención previamente concertada con la dirección Distrital de Educación, con de la Escuela de la comunidad de El Rosario en el municipio de Lepaera.

La atención es especial para 90 alumnos entre niños y niñas de la comunidad del Rosario.

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre

Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. 98072593, 2655-50-90

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: Secretaria de Salud, PMA (programa Mundial de Alimentos) y la Municipalidad

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento el financiador directo es la Municipalidad, su apoyo directo es con transporte , supervisión y monitoreo del proyecto.

Presupuesto del Proyecto.

El presente proyecto fue aprobado por la corporación municipal por la cantidad de **Lps.266,535.68** y para el cual a su vez se firmó una carta acuerdo con Secretaria de Salud para la supervisión y capacitación y la municipalidad.

Estado Actual del Proyecto.

Este es un proyecto continuo, se le está dando el seguimiento apoyando la comunidad de El rosario atendiendo 90 niños y niñas.

Con el proyecto de Merienda Escolar y se puede decir que el logro en la parte nutricional es muy significativo ya que influye grandemente en el aprendizaje de los niños.

Costo de finalización Proyectado

Costo Total:

Aporte Municipal: **Lps.266,535.68**

Ejecutado: Lps. **20,000.00**

Pendiente a Ejecutar: **Lps.246,535.68**

Fecha de finalización proyectada

Agosto de 2018.

11.Ejecución Del Proyecto

12.Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 5 meses ya que es un proyecto pequeño , pero por la cantidad de actividades el presente proyecto llevara un poco más de tiempo, ya que lo que ha dificultado un poco la ejecución del proyecto es el clima.

Por parte del **PROMUSAN** y la Municipalidad se está supervisando el proyecto permanentemente, en vista que aunque ya se están usando las instalaciones quedan actividades inconclusas que es necesario darles continuidad, pero son actividades de menor costo pero que no dejan de ser importantes.

Es necesario dar a conocer que ya se le envió informe de proyecto ejecutado a la fuente financiera, por no contar con el reporte adecuado de costos mismos que son proporcionados por el dpto. De Contabilidad no se había enviado información al portal de transparencia, pero a partir de la fecha se llevara un mejor control

de los proyectos ya sea sociales, productivos y otros a ejecutarse en el Municipio de Lepaera.

13. Variación en el costo total del Proyecto.

Si como en todo proyecto hay variaciones, en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, en este tipo de proyecto la diferencia no es muy grande, en vista que se habían presupuestado en el aporte municipal Lps. **266,535.68** y solo se ha ejecutado hasta la fecha **L.20,000.00** quedando disponible **Lps. 246,535.68** pero en este caso este es un proyecto Continuo y es además este fondo que se refleja solo es fondo o aporte municipal, estos pagos se seguirán dando hasta llegar al aporte acordado .

14. Monto Solicitado:

Costo Total: Lps.266,535.68

Aporte Municipal: Lps.266,535.68

Ejecutado: Lps. 20,000.00

Pendiente a Ejecutar: Lps.246,535.68

Fecha de finalización proyectada

Agosto de 2018.

15. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Como en todo proyecto siempre existen variaciones ya sea climáticas o de tipo financiero, en nuestro municipio lo que afecta grandemente es que los proyectos se ejecutan en la medida en que

las transferencias se perciben, esto dificulta grandemente la ejecución de los proyectos, pero este proyecto es de corto plazo y las variaciones que existen es en cuanto al pago de los proveedores, pero mientras los alumnos estén recibiendo clase, se le tiene que dar continuidad eso no afecta para nada.

Podemos decir que se está ejecutando el proyecto de una manera satisfactoria tanto para la municipalidad como para la fuente financiera que está apoyando, cumpliendo cada organización participante con los que se les encomendó desde el inicio hasta la etapa en que se encuentra el proyecto actualmente.

16. Razones de los cambios antes mencionados.

En los proyectos siempre hay inconvenientes por las cuales pueden se puede interrumpir un proyecto en el tiempo previsto. entre estas limitantes encontramos las siguientes:

- 1.- Lentitud en que llegan las transferencias a la Municipalidad que es uno de los cooperantes del proyecto.
- 2.- El Clima, para la entrega de producto a las comunidades que es un factor inevitable, pero que nos afectó grandemente.
- 3.- lentitud en la entrega de informes Por parte de los ejecutores del proyecto a nivel de centro educativo, quien es mas quien está pendiente del proyecto diariamente.,

Área de Intervención.



Fotografias del Avance del Proyecto







MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA



NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de Biblioteca Pública Virtual

BENEFICIARIOS.

HABITANTES DE LEPAERA, LEMPIRA

Solicitado A:

LEPAERA, LEMPIRA Mayo de 2018

HONDURAS C.A



*Maria Rosandra
Jefe de la Unidad Técnica de Gestión*

FICHA DE PROYECTO

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PÚBLICA VIRTUAL EN LEPAERA, LEMPIRA

1. Identificación del Proyecto

Encargado de la ejecución del proyecto
Alcalde Municipal
Edgar Antonio Murillo

2. Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social

3. Nombre del Proyecto

Construcción de Proyecto de Construcción de Biblioteca Pública Virtual en Lepaera, Lempira

4. Ubicación del Proyecto.

Barrió San Juan, Municipio de Lepaera

5. Propósito

Mejorar las condiciones para que los niños, niñas y jóvenes aumenten los niveles de lectura dentro del municipio través de la adquisición de una Biblioteca Pública para la consulta de información

Descripción del Proyecto.

El presente proyecto consiste en la construcción de una Biblioteca Publica Virtual en el Municipio de Lepaera Dpto. de Lempira, para los pobladores del municipio de Lepaera es un avance en infraestructura y elevar el grado de cultura en los pobladores para que no pierdan el habito a la lectura tanto para los visitantes como para los vecinos de Lepaera.

Es necesario mencionar que el proyecto se está ejecutando con fondos de Plan

en Honduras y con fondos municipales mediante transferencia a la municipalidad, la misma aporta la mano de obra calificada y el terreno,.

El presente proyecto consta de sala principal, recepción, sala de cómputo, sala para biblioteca, jardines, área de recreación. Estos proyectos no son posibles sin el apoyo de la municipalidad, obteniendo los materiales y mano de obra del municipio. Dicho proyecto se desarrollara de la siguiente manera, construcción de:

General .. Módulo de biblioteca de 308.14 mtrs cuadrados x 4.85 metros de altura.

Realizando las siguientes actividades:

- 1.- Adecuación de terreno, trazar, marcar y nivelar.
- 2.-Excavacion, cimentación y dados de concreto.
- 3.-Construccion de columnas, castillos, soleras inferiores y superiores.
- 4.-Contruccion de paredes de bloque y vigas reforzado con tabiques
- 5.-Contruccion de contrafuerte de concreto armados de 0.15 x0.50 centímetros.
- 6.- Construcción de loza de loza de concreto y canal perimetral de 0.15x0.50 centímetros.
- 7.- Colocación de techo de alucín según plano.
- 8.-Contruccion de Redes hidrosanitarias, fluviales, griferías y accesorios.
- 9.- Instalación eléctrica, iluminación y estructurado
- 10.- acabado de elementos, soleras, vigas y columnas.
11. Acabado de Contrafuertes y Jardín según planos.
- 12.-Repellos, pulidos y pintado en general.
- 13.-Nivelacion y firmes de concreto
- 14.- Pegado de cerámica y molduras, según plano.
- 15.- acabado interiores, divisiones y sanitarios.
- 16.-exteriores, fundición de aceras y cerámicas antiderrapantes.
17. limpieza general.

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto.

Para poder llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, es necesario el involucramiento de toda la población del Casco Urbano, que son aproximadamente 1,200 hogares que son los beneficiarios directos del proyecto. Se realizaron varias reuniones para hacer conciencia a la población que el Municipio necesita promover la mejora educativa y cultural contando a

la vez con áreas de recreación y para realizar labores meramente educativas para los visitantes y mismos habitantes de la ciudad.

El Gobierno mediante transferencia y la municipalidad de Lepaera ha sido la que brinda el terreno y otros fondos tanto municipales como transferencias del gob. central..

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto se ha levantado una ficha de Registro Biofísica y Socioeconómica de la localidad, en donde se describen características del medio como ser: Tipo de suelo, Pendientes del Terreno, Vulnerabilidad del terreno, cantidad de árboles etc. Esto para asegurar que el proyecto se construirá en una zona que reúna las características ambientales de calidad. A la vez mantener la zona limpia contando con sus respectivos depósitos de basura, vigilancia permanente para que no se dañe la vegetación.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente Proyecto la Municipalidad a través de la Oficina de Dpto. Municipal de Catastro y La UMA de Lepaera Hizo verificación de terrenos, en vista que para llevar a cabo el proyecto se tiene que comprobar a través de las visitas si no se daña Terrenos, Viviendas y bosque natural

En la parte legal ya se hizo los tramites respectivos los beneficiarios se les solicita su apoyo para visitar a los dueños de terrenos por donde pasara el proyecto, en este caso servicio de servidumbre.

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara Castro, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión. Teléfono No. 9807-2593, 2655-50-90 Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com, Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira.

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: Plan en Honduras, Gobierno de la Republica, Municipalidad.

11.Presupuesto del Proyecto.

El Año 2017 se inició por medio de la Municipalidad.

12.Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.

Diciembre de 2017

13. Estado del Proyecto actual.

El proyecto Construcción de Biblioteca Pública Municipal está en proceso.

14.Costo de finalización Proyectado

Costo Total Primera Etapa:

Aporte Municipal:

Presupuestado: Lps. 200,000.00

Ampliación: 1,099.049.65

Transferencia Positiva: L.110,550.00

Vigente: Lps. 1,409,599.70

Con material Local:

Arena, grava piedra

Fecha de finalización proyectada:

31 de Julio de 2018.

15.Ejecución Del Proyecto

16.Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 6 meses por la dimensión del proyecto a ejecutar.

De lo planificado apenas se ha ejecutado en un 5.47%.

En cuanto a la inversión financiera la Municipalidad en su presupuesto tenía la cantidad de **Lps. 200,000.00** pero según transferencias asciende a la cantidad de **Lps.1,409,599.70**

Variación en el costo total del Proyecto.

No ha existido variación en cuanto a la ejecución del proyecto, ya que se está realizando bien todo de acuerdo a lo planificado. Solamente que lo que refleja el porcentaje de ejecución es el movimiento financiero nada más, En la ejecución física lleva un 85% de avance

Costo Total Primera Etapa:

Aporte Municipal:

Presupuestado: Lps. 200,000.00

Ampliación: 1,099.049.65

Transferencia Positiva: L.110,550.00

Vigente: Lps. 1,409,599.70

Con material Local:

Arena, grava piedra

Fecha de finalización programada

31 de Julio de 2018

17.Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

No hubo variaciones en cuanto al alcance y duración del proyecto ya que se cumplió en seis meses, tiempo máximo; ya que todos los materiales y mano de

obra estaban a disposición inmediata en el municipio. La etapa ya tiene un avance considerable de manera satisfactoria tanto para la municipalidad como para la fuente financiera externa, ambas partes se portaron a la altura cumpliendo cada organización participante con los que se les encomendó hasta la etapa donde se encuentra el proyecto en este momento.

18. Razones de los cambios antes mencionados.

No hubo cambios porque todo el proyecto se está ejecutando de acuerdo a lo planificado.

Anexos







