



Tatumbla, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ANA.CRUIZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2019

Hora : 11:16 a.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MUNICIPIO	TATUMBLA	20	15	47210	27-2018	79,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	89,800.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	CONSTRUC CION DE CUNETAS EN EL INFIERNERO DESDE LA QUEBRADA HASTA EL TERRENO DE LA MUNICIPALIDAD	TATUMBLA F.M20		11	47210	27-2018	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	299,550.00	0.00	0.00	299,550.00	49.00 %	300,450.00	50.00 %	TERMINADO	
13	CONSTRUC CION DE CENTRO COMUNAL DEL PLAN DE LA LIMA	EL PLAN DE LA LIMA	11		47110		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	CONSTRUC CION DE SOPORTE DE PUENTE SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	20	11	47210		0.00	84,829.21	0.00	0.00	0.00	84,829.21	0.00	0.00	84,829.21	0.00	0.00	84,829.21	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	CONSTRUC CION DE LA TERCERA HUELLA CUESTA GRANDE	CUESTA GRANDE	20	11	47210		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
16	HUELLAS DE LA IGLESIA CATOLICA DE CUESTA GRANDE	CUESTA GRANDE	20	15			155,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	155,720.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MUNICIPIO	TATUMBLA	20	11	47210	27-2018	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	7,413.02	0.00	0.00	7,413.02	3.00 %	192,586.98	96.00 %	EN PROCESO	
18	MEJORAMIE NTO DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN MANUEL GALVEZ	EL ZAPOTE	20	11	47110	27-2018	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	CONSTRUC CION DE 2 TRAMOS DE HUELLAS DE LA PLACITA DE COFRADIA	COFRADIA	20	11	47210	27-2018	0.00	481,400.00	0.00	0.00	0.00	481,400.00	0.00	0.00	481,400.00	0.00	0.00	481,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2019

Hora : 11:16 a.m.


Página: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
20	CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS ALDEA COFRADIA	ALDEA COFRADIA	20	11	47210	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	TATUMBLA	20	11	47110	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
22	REDES PEATONALES EN EL MUNICIPIO	TATUMBLA F.M20		11	47210	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE SALIDA EN EL BARRIO PALMIRA	B.CENTRO TATUMBLA F.M	20	11	47210	0.00	174,881.50	0.00	0.00	0.00	174,881.50	0.00	0.00	34,783.35	0.00	0.00	34,783.35	19.00 %	139,878.15	80.00 %	EN PROCESO	
24	CONSTRUCCION DE CENTRO COMunal MACUELIZO	MACUELIZO, C. GRANDE	20	11	47110	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	HUELLAS DE LA IGLESIA CATOLICA DE CUESTA GRANDE	DE CUESTA GRANDE	20	11	47210	42,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	42,371.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNITARIO ALDEA CUESTA GRANDE	Aldea Cuesta Grande	20	11	47110	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE PRE-BASICA CARLOS FLORES FACUSE	BARRIO EL CENTRO, TATUMBLA F.M	20	11	47110	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO DE TATUMBLA	TATUMBLA	20	11	47210	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	4,379.37	0.00	0.00	4,379.37	1.00 %	245,620.63	98.00 %	EN PROCESO	
29	REPARACION DE CALLEJON DE PIEDRA EN EL BARRIO LA CRUZ	LA CRUZ TATUMBLA F.M	20	11	47210	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,750.00	0.00	0.00	199,750.00	99.00 %	250.00	0.00 %	EN PROCESO	



Tatumbla, FRANCISCO MORAZAN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ANA.CRUZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2019

Hora : 11:16 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							5,827,891.50	56,855,284.71	0.00	0.00	0.00	62,783,176.21	1,000,000.00	0.00	1,711,565.76	0.00	0.00	2,711,565.76		60,071,610.45			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARCO TULIO MARTINEZ CASCO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contactor(a) Municipal

MARTHA DENISA ZAMORA HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BAYRON ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk7gGhbB0ERV+KABMIY3RLc7ubxjeIMBry8oPcLbSL8ctYYt71qIjhafEYeLXOPJH517PLXf5bQa3/GmXj9rMhYa7hEqIs9dgF+M1n9mMhd58aMCbPc6Mwi1aIWEI0RIaa3G/CivV5zQzbw+rn5+A+0XJVINQ02InqzIJ+0j9/YnONLC+8ACyPscE0tJcVQRo4Jeg2G8X/XV61A0188Fdt3h0282ZotdcQsE0sxd9KJT26a7eSXXeVgIyngV128ds+/F3yifUKRMPre0bXt0qJ4mEpXuoVPeK3JQg==