

CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

El suscrito, actuando en calidad de Secretario de la Junta Directiva de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, certifica el inciso b) del punto VI. del acta No.002-2019, de la sesión ordinaria celebrada el día viernes 10 de Mayo de 2019, que literalmente se lee así:

V. INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO

b) Solicitud de aprobación de los presupuestos bases de los proyectos priorizados en sesión anterior.

Se presento de forma tabular (de conformidad al anexo N°.2) el listado de los 24 proyectos priorizados en sesión anterior reflejándose su comparativo entre el valor estimado y el valor del presupuesto base estimado de los estudios y análisis de costos; de igual forma exponiendo su respectivo estatus. Expreso que a la fecha se han concluido los diseños de 15 de los 24 proyectos; teniendo licitados un total de 6 de ellos, por haberse contado con sus diseños desde la sesión anterior.

Continúo informando que en el caso específico de los proyectos: “Construcción de vado en Quebrada Toloa, sector Aldea Toloa Adentro, jurisdicción de Tela, departamento de Atlántida y “Construcción de alcantarilla sencilla de 72 pulgadas de diámetro TCR-III margen izquierda Río Blanco, sector Cooperativa Brisas del Recodo”; jurisdicción de Potrerillos, departamento de Cortés; ha cambiado su priorización por las razones siguientes:

El primero porque la Comisión permanente de Contingencia (COPECO) lo tiene contemplado en su plan de inversión y como prueba de ello; el día 07 de mayo de 2019 salió su publicación de licitación en Diario La prensa; y el segundo por considerar que es de mucha necesidad sostener área de amortiguamiento al sistema (evitar el confinamiento) y evitar presionar sobre la obra de contención de la margen derecha, área donde se encuentra la productividad del municipio. Al respecto expreso que se hará un análisis sobre las medidas requeridas para evitar que el reflujo de dicha área de amortiguamiento afecte los barrios de la zona urbana del municipio, previéndose su ejecución como medidas complementarias al terraplén de la carreta denominada CA-5.

Como complemento a la información de los proyectos en estatus de proceder con sus respectivos procesos de licitación se presentó fichas técnicas que describen la problemática y beneficios de ejecutar cada una las obras.

Dado en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los trece días del mes de Mayo de dos mil diez y nueve.


Ing. Sergio Vallatoro Cruz
Secretario Junta Directiva


C.C.I.V.S.
SECRETARIO
JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

Recibido Original.


ANEXO N°.2

**Aprobación de presupuestos
bases de proyectos Priorizados en
sesión de Junta anterior**

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIZACION		MONTO ESTIMADO /APROBADO	MONTO BASE /DISEÑO	OBSERVACION
		DEPTO.	MUNICIPIO			
1.00	Mejoramiento de Area Hidráulica Canal Gualiqueme, desde Boca Toma- La Puntilla	Cortés	Puerto Cortés	14,500,000.00	16,520,348.15	Formulacion de bases
	Supervisión			435,000.00	180,000.00	
2.00	Canalización y obras de protección en Río Chiquito, Sector Aldea Río Chiquito.	Cortés	Omoa	8,000,000.00	8,242,888.45	Formulacion de bases
	Supervisión			190,600.00	180,000.00	
3.00	Canalización y obras de protección margenes del Río Tegucigalpa etapa I, Sector Aldea Tegucigalpa.	Cortés	Omoa	14,400,081.00	14,775,580.28	Formulacion de bases
	Supervisión			320,000.00	280,000.00	
4.00	Mejoramiento y Limpieza del área hidraulica del Canal Maya desde bocatoma hasta confluencia con Canal Campín.	Cortés	La Lina / San Manuel	12,500,000.00	12,499,693.30	Licitado
	Supervisión			375,000.00	167,525.00	
5.00	Construcción de sistema de drenaje pluvial y obras de control de sedimentación de las Quebradas Jocomico y Tatumbula II etapa.	Yoro	El Negrito	7,629,826.00	7,631,105.86	Licitado
	Supervisión			325,000.00	236,525.00	
6.00	Reparación y obras de protección del Vertedor Nola	Cortés	Puerto Cortés	6,053,244.00	6,053,243.90	Licitado
	Supervisión			220,600.00	192,825.00	
7.00	Construcción de obras de protección margen izquierda del Río Guaymón, sector Mindanao - Aldea La 36.	Yoro	El Negrito	3,517,769.00	3,517,686.86	Licitado
	Supervisión			150,000.00	117,612.50	
8.00	Reparación de obras de protección en margenes del Río Choloma aguas abajo de puente ferroviario III Etapa.	Cortés	Choloma	4,128,556.00	4,128,555.14	Licitado
	Supervisión			165,000.00	143,375.00	
9.00	Cierre de boquetes y sobreelevación de bordo margen izquierda Canal Martínez, Aldeas Guayabales No.1 y No.2, sector Ramal del Tigre	Atlántida	Tela	3,608,635.00	3,608,848.79	Licitado
	Supervisión			165,000.00	133,495.00	
10.00	Cierre de boquetes en bordo margen derecha de Río Blanco, sector Campo Blanco.	Cortés	Potrerillos	1,700,000.00	1,189,875.11	Formulacion de bases
	Supervisión			130,000.00	85,000.00	

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIZACION		MONTO ESTIMADO	MONTO BASE /DISEÑO	OBSERVACION
		DEPTO.	MUNICIPIO			
11.00	Rectificación de cauce en Río Chamelecón, sector Esc. Esteban Guardiola.	Cortés	La Lima	3,500,000.00		En proceso de diseño
	Supervisión			105,000.00		
12.00	Canalización y cierre de boquete en Quebrada Chindongo.	Yoro	El Progreso	6,750,000.00	4,524,243.90	Formulación de bases
	Supervisión			202,500.00	85,000.00	
13.00	Canalización y obras de protección en Río Guaymitas, sector Aldea Guaymitas	Yoro	El Negro	3,500,000.00	5,622,900.00	Formulación de bases
	Supervisión			105,000.00	125,000.00	
14.00	Canalización Canal Chasnigua desde carretera CA-5, hasta confluencia del Canal Maya.	Cortés	Villanueva	5,000,000.00		En proceso de diseño
	Supervisión			150,000.00		
15.00	Construcción de escollera de piedra margen derecha del Río Chamelecón, sector Guaruma Dos	Cortés	Villanueva	2,500,000.00	3,421,236.96	Formulación de bases
	Supervisión			75,000.00	90,000.00	
16.00	Construcción de obras de protección margen izquierda de Río Ulúa, sector Tibombo - La	Cortés	Choloma	3,500,000.00		En proceso de diseño
	Supervisión			105,000.00		
17.00	Construcción de vado en Quebrada Toloa, sector Aldea Toloa Adentro	Atlántida	Tela	6,500,000.00	0.00	Según exposición de algunos vecinos, el proyecto lo ha llegado a socializar COPECO
	Supervisión			195,000.00		
18.00	Construcción de alcantarilla sencilla de 72 pulgadas de diámetro TCR-III margen izquierda Río Blanco, sector Cooperativa Brisas del Recodo.	Cortés	Potrerillos	1,850,000.00	0.00	Actualmente no se recomendaría confinar area de amortiguamiento al sistema
	Supervisión			55,500.00		
19.00	Reconstrucción de tramo de bordo margen izquierda del Río Chamelecón, Sector El Zapote	Cortés	La Lima	900,000.00	1,587,216.50	Formulación de bases
	Supervisión			80,000.00	90,000.00	
20.00	Reconstrucción de bordo y obras de protección margen derecha del Río Blanco, Tramo 2, Sector Campo Olivo - El Bejuco.	Cortés	Santa Cruz de Yojoa	1,450,000.00	1,312,897.23	Formulación de bases
	Supervisión			80,000.00	125,000.00	

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIZACION		MONTO ESTIMADO	MONTO BASE /DISEÑO	OBSERVACION
		DEPTO.	MUNICIPIO			
21.00	Retiro de bordo y obras de protección margen izquierda del Río Blanco, Sector San Luis Zacatales	Cortés	Santa Cruz de Yojoa	1,500,000.00		En proceso de diseño
	Supervisión			90,000.00		
22.00	Reconstrucción de bordo margen izquierda del Río Chamelecón, sector Aldea Palo de Flores.	Cortés	Choloma	2,500,000.00		En proceso de diseño
	Supervisión			125,000.00		
23.00	Reconstrucción de bordo margenes del Río Choloma, sector Aldea Río Blanquito.	Cortés	Choloma	5,500,000.00		En proceso de diseño
	Supervisión			165,000.00		
24.00	Reconstrucción de tramo de bordo margen izquierda alivio La Fragua, sector Aldea El 10.	Atlántida	Tela	1,500,000.00		En proceso de diseño
	Supervisión			100,000.00		
TOTAL OBRA PROYECTOS INVERSION 2019				122,488,111.00	94,636,320.43	
TOTAL SUPERVISION PROYECTOS INVERSION 2019				4,109,200.00	2,231,357.50	
T O T A L				126,597,311.00	96,867,677.93	