

Municipalidad de Villanueva Cortes

Gerencia de Infraestructura Y Proyectos de Desarrollo

13 de mayo de 2019


**Licenciado
Gregorio Coello
Oficial de Información Pública
Su Oficina**

Estimado Lic. Coello:

Por este medio le remito el informe en detalle de avances de proyectos derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, correspondientes al mes de abril del 2019.

Sin otro en particular.

Atentamente,


Ing. Luis Beltrán López Bonilla
Gerente de Infraestructura y Proyectos de Desarrollo



Copia : Archivo



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



Detalle de Avances de Proyectos Mes de Abril

No	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector-Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Fuente de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalización del Proyecto	Fecha de Finalización del Proyecto	Relación de lo planificado con el Trabajo	Variación en el costo Total del Proyecto	Razones de Cambio Antes Mencionadas
1.	Transportes Ramirez (Carlos Humberto Ramirez Coello)	Red-Vial No Pavimentada	Conformación y Balastado de 6.1-km de Calles de Terracería Tipo I-II	Barrio La Victoria	Conformación y Balastado de Calles con Material Selecto	Mantenimiento de red Vial no pavimentada y mejoramiento del tránsito vehicular y peatonal	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de construcción	Nivelación y explanación del terreno	Fondos Municipales	L. 973,500.00	11/03/2019	Ejecutado	L. 973,500.00	22/04/2019	Acertado	No hubo	No hubo
2.	Comercializadora Suazo Flores (Bernabé Antenor Suazo Flores)	Alcantarillado Sanitario	Construcción de Bermas y Cobertura de Basura y Desechos Sólidos, Implementando un nuevo Manejo en el Tratamiento de la Basura	Aldea el Cutuquito (Relleno Sanitario)	Construcción de Bermas y Cobertura de Basura.	Tratamiento de la Basura y Los Desechos Sólidos Recolectados en el Municipio	Recubrimiento de la basura para evitar la propagación de malos olores	Excavación de Fosas	Fondos Municipales	L. 900,625.00	26/02/2019	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Movimiento de Tierras DAVINA (Daniel Vidal Nájera Ramírez)	Red Vial No Pavimentada	Conformación y Balastado de 4.4-km de Calles de Terracería Tipo I	Colonias Los Ángeles, Sinaí, Villas Camelot, Aldea el Milagro	Conformación y Balastado	Mantenimiento de red Vial no pavimentada y mejoramiento del tránsito vehicular y peatonal	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de construcción	Nivelación y explanación del terreno	Fondos Municipales	L. 990,000.00	04/02/2019	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	A.&. S. ELECTRIKOS (José Ramón Castro Montoya)	Electrificación y Alumbrado Público	Mantenimiento en Electrificación y alumbrado Público Consistente en Instalación de Lámparas	Barrio Cabañas-Barrio San Ramón	Instalación de Lámparas	Mejoramiento del Sistema de alumbrado Público	Generación de Desperdicios de Accesorios eléctricos	No Hubo	Fondos Municipales	L. 207,977.96	12/04/2019	Ejecutado	N/A	29/04/2019	N/A	No Hubo	No hubo

5.	Servicios de Fontanería y Mas (Marco Tulio Castellón Rápalo)	Alcantarillado Sanitario	Mantenimiento de Pozos de Inspección de Aguas Residuales y Tubería Colector Principal	Colonia La Unión Sector la Línea	Mejoramiento de la Red Sanitaria	Mantener en óptimas condiciones el sistema de alcantarillado Sanitario	Recolección de sedimentos impuros de la red sanitaria	No Hubo	Fondos Municipales	L 60,500.00	20/01/2019	Ejecutado	L.60,500.00	29/04/2019	Acertado	No Hubo	No hubo
6.	Suministro y Construcciones SUMICON (Ramón Reyes López)	Red Vial No Pavimentada	Construcción de Drenajes de Aguas Pluviales	Colonia Ideal	Construcción de Drenajes	Drenar las Aguas Lluvias	Prevención de inundaciones	Remoción del suelo para la construcción del canal de agua lluvias	Fondos Municipales	L. 499,112.60	10/04/2019	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	No Hubo

Total.....L. 3,631,715.56

[Handwritten Signature]
Luis Beltrán López Bonilla
 Gerencia de Infraestructura

