



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

### **NOTIFICACION DEL PROYECTO**

En respuesta a la solicitud No OIP-005-03-06-2019 enviada el día 03 de Junio del presente año sobre la ejecución de proyectos y las diferentes licitaciones le doy a conocer por medio de esta tabla el avance del proyecto de construcción de un muro perimetral en CEPB Francisco Bustillo.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	M.O Fernando Suazo Gonzales
Sector	Noroeste del municipio de Cane.
Nombre del proyecto	Construcción de un muro perimetral en CEPB Francisco Bustillo.
Ubicación del proyecto	Colonia villa linda II ETAPA
Descripción del proyecto	Este proyecto se lleva a cabo por medio de un bloque de 6" varilla de 3/8 legitima, 1/8" legitima, agua, cemento, para mejorar las instalaciones del CEPB Y prevenir el bienestar de los niños.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto( principal de proyecto)	Mejorar poco a poco las instalaciones educativas de la colonia villa linda, y con esto mantener el bienestar de los estudiantes, por medio de la seguridad personal de cada uno de ellos.
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	Fernando Suazo Gonzales
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal.
Presupuesto del proyecto	Lps. 119,130.35
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2018
Estado actual del proyecto	Ejecutado en un 100.00%
Costo de finalización del proyecto	NO APLICA
Fecha de finalización	18 Junio 2019
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA
Variación en el costo total del proyecto	Lps. 11,041.55




LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

Variación en el alcance de duración del proyecto.	NO APLICA
---	-----------

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 13 días del mes de Junio del año 2019




  
Luis Fernando Martínez Ávila  
Desarrollo comunitario/proyectos

**ANEXO 1**

**ORDEN DE CAMBIO #1**  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE  
 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN C.E.P.B FRANCISCO BUSTILLO GONZALES  
 COLONIA VILLA LINDA CANE, LA PAZ  
 SR. FERNANDO SUAZO GONZALES  
 2/5/2019

No.	PRESUPUESTO DE OFERTA CONCEPTO	CONTRATADO INICIAL			TOTAL	PRESUPUESTO CONTRATADO + ORDEN DE CAMBIO			
		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD		PRESUPUESTO CONTRATADO CANTIDAD	MONTO	ESTA ORDEN DE CAMBIO CANTIDAD	MONTO
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	120.00	115.60	L. 2,312.00	115.60	L. 2,312.00	0.00	0.00
2	EXCAVACION DE MATERIAL COMUN	M3	1125.00	27.74	L. 3,467.50	27.74	L. 3,467.50	0.00	0.00
3	CIMENTACION DE MAMPONERIA	M3	1820.00	27.74	L. 22,746.80	27.74	L. 22,746.80	0.00	0.00
4	SOLETA INFERIOR DE 20X20 CMS	ML	1150.00	115.60	L. 17,340.00	115.60	L. 17,340.00	0.00	0.00
5	PARED DE BLOQUE 6"	M2	1130.00	227.46	L. 29,569.80	208.02	L. 27,042.60	-19.44	-2,527.20
6	CASTILLOS DE 15X15 CMS	ML	1135.00	137.35	L. 18,542.25	110.40	L. 14,904.00	-26.95	-3,638.25
7	SOLETA SUPERIOR DE 15X15 CMS	ML	1160.00	115.60	L. 18,496.00	111.60	L. 17,856.00	-4.00	-640.00
8	TALLADO DE ELEMENTOS	ML	140.00	166.40	L. 6,656.00	577.73	L. 23,109.20	411.33	16,453.20
	<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES CONTRATADAS</b>				<b>L. 119,130.35</b>		<b>L. 128,778.10</b>		<b>9,647.75</b>
	<b>ACTIVIDAD NUEVA</b>								
1	JAMBA DE 10X15 CMS	ML	160.00	23.23	L. 1,393.80	23.23	L. 1,393.80	23.30	1,393.80
	<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES NUEVAS</b>				<b>L. 1,393.80</b>		<b>L. 1,393.80</b>		<b>L. 1,393.80</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>L. 130,171.90</b>		<b>L. 130,171.90</b>		<b>L. 11,041.55</b>
									<b>9.27%</b>



FIRMA:  EECUTOR	FIRMA:  SUPERVISION	FIRMA:  ALCALDE MUNICIPAL CANE
NOMBRE: SR. FERNANDO SUAZO GONZALES	NOMBRE: WALTER DAVID GUZMAN 	NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO 
FECHA: 2 DE MAYO DE 2019	FECHA: 2 DE MAYO DE 2019	FECHA: 2 DE MAYO DE 2019

**PROYECTO:** ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE  
**UBICACIÓN:** CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN C.E.P. FRANCISCO BUSTILLO GONZALES  
**EJECUTOR:** COLONIA VILLA LINDA CANE, LA PAZ  
**ESTIMACION:** SR. FERNANDO SUAZO GONZALES  
**PERIODO DEL:** 25/4/2019 HASTA 17/5/2019 22.00 DIAS

No.	PRESUPUESTO DE OFERTA		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO		
	CONCEPTO						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	% AVANCE
1	TRAZADO Y MARCADO		ML	L20.00	115.60	L2,312.00	115.60	L2,312.00	0.00	0.00	115.60	L2,312.00	100.00%
2	EXCAVACION DE MATERIAL COMUN		M3	L125.00	27.74	L3,467.50	27.74	L3,467.50	0.00	0.00	27.74	L3,467.50	100.00%
3	CIMENTACION DE MAMPONERIA		M3	L820.00	27.74	L22,746.80	27.74	L22,746.80	0.00	0.00	27.74	L22,746.80	100.00%
4	SOLERA INFERIOR DE 20X20 CMS		ML	L150.00	115.60	L17,340.00	115.60	L17,340.00	0.00	0.00	115.60	L17,340.00	100.00%
5	PARED DE BLOQUE 6"		M2	L130.00	208.02	L27,042.60	208.02	L27,042.60	0.00	0.00	208.02	L27,042.60	100.00%
6	CASTILLOS DE 15X15 CMS		ML	L135.00	110.40	L14,904.00	60.00	L8,100.00	50.40	L6,804.00	110.40	L14,904.00	100.00%
7	SOLERA SUPERIOR DE 15X15 CMS		ML	L160.00	111.60	L17,856.00	0.00	0.00	111.60	L17,856.00	111.60	L17,856.00	100.00%
8	TALLADO DE ELEMENTOS		ML	L40.00	577.73	L23,109.20	0.00	0.00	577.73	L23,109.20	577.73	L23,109.20	100.00%
9	JAMBA DE 10X15 CMS		ML	L80.00	23.23	L1,893.80	0.00	0.00	23.23	L1,893.80	23.23	L1,893.80	100.00%
<b>TOTAL</b>						<b>1130,171.90</b>	<b>181,008.90</b>	<b>149,163.00</b>	<b>1130,171.90</b>	<b>100.00%</b>			

ESTIMACION 2	L49,163.00
CALIDAD DE OBRA 5%	L2,458.15
RETENCION 12.5%	L921.81
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L45,783.04</b>

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales del contrato, se procede a pagar al ejecutor

<b>EJECUTOR</b> FIRMA:  NOMBRE: SR. FERNANDO SUAZO GONZALES FECHA: 17 DE MAYO DEL 2019	<b>SUPERVISOR</b> FIRMA:  NOMBRE: WALTER DAVILA FECHA: 17 DE MAYO DEL 2019	<b>ALCALDE</b> FIRMA:  NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO FECHA: 17 DE MAYO DEL 2019	<b>TECNICO MUNICIPAL</b> FIRMA:  NOMBRE: LUIS FERNANDO FECHA: 17 DE MAYO DEL 2019
--	---	--	---



LIC. FRANCISCO BUSTILLO GONZALES  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
www.municane.org

## CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita Secretaria Municipal y encargada del Registro que obra en el archivo de ésta Alcaldía Municipal CERTIFICA: Que en el folio 14, Punto No. 12, Inciso "C" del tomo 25, del libro de Actas Municipales correspondientes al año 2019, se encuentra el preámbulo y punto de acta que literalmente dice: Acta número 448 de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de Cane, La Paz, a los QUINCE días del mes de MAYO del año DOS MIL DIECINUEVE, en el salón de sesiones, presidida por el señor Alcalde Municipal Lic. Francisco Bustillo Gonzáles, Arlene Ruby Orellana Vallecillo, Vice Alcalde y contando con la presencia de los siguientes miembros: Regidores por su orden, Alex Omar Martínez Suazo Regidor Primero, Boris Alejandro Salinas Regidor Segundo, Tito Jehovany Contreras Villatoro, Regidor Tercero, María Mercedes Romero Corea Regidor Cuarto. Así mismo se contó con la asistencia de los Miembros de la Comisión Ciudadana de Transparencia, miembros del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEM), Hipólito Chavarría Alcalde Auxiliar de la aldea Las Calabazas, Cristian David Aguilar Alcalde Auxiliar del caserío El Carrizal, José Noé Mejía Mejía, Alcalde Auxiliar de la Aldea Potrerillos. Desarrollándose la agenda de la siguiente manera: 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12 **LOS HONORABLES MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, POR EL VOTO UNANIME DE TODOS SUS MIEMBROS ACORDARON: APROBAR LA ORDEN DE CAMBIO No.1, DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN C.E.B. FRANCISCO BUSTILLO GONZALES, UBICADO EN LA COLONIA VILLA LINDA II ETAPA, CON UN MONTO DE L. 11,041.55; QUE EQUIVALE AL 9.27% DEL MONTO DEL CONTRATO, EL CUAL PROVIENE DE UNA ORDEN DE CAMBIO POSITIVA DE L. 6,805.45, Y UNA ORDEN NEGATIVA DE L. 17,847.00**

Y, para los fines que se estimen convenientes CERTIFICO la presente en el municipio de Cane, Departamento de La Paz a los VEINTIOCHO días del mes de MAYO del año DOS MIL DIECINUEVE.



  
Lorin Anel Orellana  
Secretaria Municipal



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

---





LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

