DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO 2019

	IDENTIFI	CACION DEL PROY	/ECTO		I	ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detailes del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Proyectado	Fecha de Finalización Proyectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados			
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión con apoyo de la supervisión y ejecución de la Mancomunidad Chortí	Construcción de 2 aulas en el CEB Federico C. Canales	Comunidad El Porvenir	Mejorar las condiciones educativas de los estudiantes de CEB Federico C. Canales	Consiste en la construcción de dos aulas de 6x 8m, con paredes de bloque y techo de canaleta y alluzine, piso de mosaico, librero vertical, ventanas de vidrio tipo celosias, puertas metálicas, con instalación electrica y pizarra para tiza	142 estudiantes, y 7 maestros	Nombre del albañil: Pablo Sarmiento Alvarado Ident. No. 0419-1969-00004	Fondos del comando Sur de EUA Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 400,000.00	19-nov-18	Se hizo una mejora a la acera en la esquina del lado Sur Este, se pintaron las paredes exteriores laterales y traseras que faitaban, se finalizo la instalación eléctrica (base de medidor, cajas de breikes, y focos), se instalaron las pizarras y se fabricaron e instalaron los libreros metálicos. El día viemes 15 de mayo se inauguré el proyecto. Se estima un avance aproximado del 100% del proyecto.	N/D	may-19	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A			
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Ampliación de Edificio Municipal II Etapa	Bo. San Nicolás	Mejorar la calidad de la prestación de servicios de la municipalidad	Consiste en realizar toda la etapa de acabado que se describen a continuacion: Cielo PVC - Paredes de tabla yeso - Instalación de sistema eléctrico - Instalación de puertas - Piso ceramico en suelo y paredes de baños - Instalación de sanitarios y lavabos - Molduras - Pintura - Repello y Pulido - Piso firme en gradas - Cerámica en gradas	7102 habitantes del	Maestro de obra: Juan José Arita Velásquez Ident. No. 0419-1979-00179 Con domicillo en Bo. San Francisco, San Nicolas Copan	Fondos municipales	L. 250,000.00	19-nov-18	Se finalizó la construccion de paredes de tabla yeso, se realizó la colocacion de ceramica en piso y paredes de los sanitarios, se colocó el 35% de las molduras, se hizo el piso firme en las gradas, se repelló y pulió la pared de las gradas, se esta instalando el cielo falso, se einstaló una puerta. Se estima un avance del 35% de las actividades del segundo contrato servicios de construcción. Además se instalaron las ventanas de vidrio. Se estima un avance general del 80% del proyecto en su segunda etapa	N/D	jun-19	Se presentó un retraso de 30 días en la ejecución del proyecto debido a procesos administrativos de la municipalidad por lo que se exime al contratista de responsabilidade s por no cumplir el tempo pactado en el contrato, pues es total responsabilidad de la municipalidad	No habrá	La duración del proyecto incrementará 1 mes	Retraso en los procesos administrativos de la municipalidad			

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento del sistema de agua	Casco Urbano	Mejorar la prestación del servicio de agua a los habitantes del Casco Urbano	Consiste en hacer reparaciones varias al sistema de agua, ampliaciones y la busqueda de soluciones a la falta de agua en algunos sectores del Casco Urbano	Directamente se benefician 2768 habitantes aproximadamente	GEOPETROL representada por el Sr. ALFONSO FERNANDO GIL LUTIN, con nacionalidad Guatemalteca, con N° de identificación migratoria 02-1508-201801819 y RTN 05018016884926, con domicilio en colonia Villa Florencia del municipio de San Marcos de Ocotepeque	Fondos Municipales	L. 500,000.00	19-nov-18	Se realizó parte del estudio con el el método de sondeos eléctricos verticales en la comulidad de Pueblo Nuevo y El Modelo. Estan pendientes de la entrega del informe final. Tambien se hizo la ampliacion al sistema de agua hacia El Ocotillo, ya que este caserio no contaba con el servicio desde hacemuchos meses pues les proveia el agua el municipio de Nueva Arcadia. Otra actividad realizada es la fabricacion e instalcion de tapaderas y rotulos para cajas de valvulas de control en diferentes sectores del casco urbano.	N/D	dic-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Remodelación de mangas de puente por propiedad de la Sra. Enma Casaca	Bo. San Francisco	Mejorar la seguridad vial y de los transeuntes del municipio	Consiste en la ampliacion del tramo de calle sobre el puente y la reconstrucción de las, mangas o pretiles para brindar seguridad a los que transitan por esta calle y mejorar la infraestructura social en el Casco Urbano de San Nicolas	Directamente se beneficiarán 646 habitantes del barrio San Francisco	Nombre del Albañil: Jesus Humberto Casaca Ident. No. 0419-1949-00170	Fondos Municipales	L. 150,000.00	19-nov-18	Se construyeron los pretiles, se repellaron y puliero, se coloco el gravin en la fachada de ambos pretiles como decoracion, se fabricaron e instalaron las verjas metalicas decorativas y de proteccion en el puente y se estan construyendo las aceras a ambos lados en la arteinferios de los pretiles del puente. El proyecto se encuentra en una vance efisico del 85%	N/D	jun-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mantenimiento y reparación de edificios del sector educación	Bo. San Francisco	Mejorar la infraestructura educativa del municipio	Consiste en realizar pequeñas reparaciones en la infraestructura de los diferentes centros educativos de municipio.	Directamente se beneficiarán 243 estudiantes, de los cuales 129 son del sexo femenino y 114 del sexo masculino, 17 maestros y 5 empleados de servicio civil del Instituto Héctor Mejia Lara del municipio de San Nicolas Copán	Nombre del Soldador: Edgar Jeovany Perez Aguilar Ident. No. 0419-1949-00170 con domicilio en el Bo. San José de San Nicolás Copán	Fondos Municipales	L. 20,000.00	19-nov-18	Se realizó la reparación del techo de las oficinas de secretaria, aulas y el tanque de agua en el Instituto Héctor Mejia Lara que debido a un huracan se dañó la infraestructura del centro educativo. Esta actividad se encuentra en un avance fisico del 100%	N/D	jul-19	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de parque recreativo para mujeres y niñas	Bo. San Nicolas	Fomentar la convivencia y mejorar el estado físico y emocional de las niñas y mujeres a través de la creación de un parque recreativo.	El proyecto consistirá en adaptar una serie de espacios para diferentes actividades alrededor del estadio municipal. El lugar será apropiado para diversos eventos y actividades físicas para las niñas y las mujeres. Se construirán áreas de acuerdo a las necesidades de las niñas y mujeres. El proyecto constara cor las siguientes áreas: 1. Área de ejercicios (Gimassio al aire libro) 2. Salón de conferencias 3. Baños 4. Jardineras 5. Área de juegos para niños 6. Caseta de vigilancia 7. Mirador Fotográfico: 8. Villa de atletismo	Beneficiarios Directos: Directamente se beneficiarian 1628 personas del Casco Urbano que comprenden niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultas mayores con rangos de edades entre 0 - 65 y más años (según linea de base 2015) Beneficiarios Indirectos: Indirectamente se beneficiaria las niñas y mujeres del resto del municipio, 1985 en total.	Nombre del Arquitecto: David Alejandro Chávez Banegas, mayor de edad, estado civil soltero, Arquitecto, Nacionalidad Hondureña, vecino de la ciudad de La Entrada, Municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copán, con Tarjeta de Identidad No. 0413-1992-00693	Fondos Municipales	L. 1300,000.00	19-nov-18	Se realizó la etapa de formulación de la propuesta del proyecto por lo que se contrato a un arquifecto para que hiciera el disño. Se realizó el diseño con estudio topografico y presupesto del proyecto Construcción de parque recreativo para mujeres y niñas. Esta actividad se encuentra en un avance físico del 100%	para la primera etapa se pretende que se invertirá un monto de L. 700,00.00	ago-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gastión	Aldea El Achiotal	Mejorar la infraestructura educativa del municipio	El proyecto consiste en la remodelacion y ampliacion del area que antes fuciono como cocina-bodega que será destinada para aula salon de usos multiples, también se construira un muro de contención que a lavez servira de muro perimetral en el lado Norte de la Escuela, se ampliará el area de juegos para los niños y se repará la cerca perimetral con la instalación de nueva malla ciclón.	En total son 46 alumnos y 2 maestras De los alumnos 20 son niñas y 26 varones entre los 6 y	Maestro de obra: Juan José Arita Velásquez Ident. No. 0419-1979-00179 Con domícilio en Bo. San Francisco, San Nicolas Copan	Fondos Municipales	L. 450,000.00	19-nov-18	Se inició el proyecto el 20 de mayo. Ya se construyó el muro de 26 m de largo de 2.80m de alto incluyendo la cimentación. Se está demoliendo algunas áreas del aula salon que serán readecuadas. Se hizo la etapa de cimentación del area que se, va a ampliar y se estan construyendo las paredes de la misma. Se estima un avance del 15%	N/D	ago-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Casco Urbano	Mejorar la calidad de vida de las familias en pobreza extrema	El proyecto consiste en la construcción de 14 viviendas de las dimensiones 6x6 m de bloque, piso de cemento, techo de aluzinc y canaleta, baño incluido dento de la vivienda y pila fuera de la vivienda y transpersante en la vivienda y pila fuera de la viv	En total son 14 familias para un total 58 personas.	Maestro de obra: Rigoberto Mejia -Ivan Herrera -Miguel Angel Tábora todos vecinos del municipio de San Nicolas Copan	Fondos Municipales	L. 600,000.00	19-nov-18	Se inició el proyecto el 27 de mayo. Las familias en su mayoria han nivelado sus terrenos. En cuatro vivendas se ha iniciado la etapa de cimentacion. Se estima un avance general del 3%	N/D	dic-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Lic. Nancy Murillo Dirección Técnica de Gestión Municipal