



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019

Hora : 06:10 p.m.

Pagina: 1 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	ALDEA LAS PLAYAS Y EL COBRE	12	12	469	01-2018 EXT	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	PROYECTO DE BARRIO EL ALCANTARIL QUEBRACHO, LADO EL JICARITO	SANITARIO DE AGUAS NEGRAS 2DA ETAPA	12	12	465	01-2018 EXT	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	449,946.79	0.00	0.00	449,946.79	99.00 %	53.21	0.00 %	TERMINADO	
3	PROYECTO DE BARRIO LA CANTERA, EL ALCANTARIL JICARITO LADO SANITARIO DE AGUAS NEGRAS DE CALLE 3RA ETAPA		12	12	465	01-2018 EXT	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	854,993.46	0.00	0.00	854,993.46	99.00 %	6.54	0.00 %	TERMINADO	
4	CONSTRUCCIÓN DE 1 NUEVO LAGUNA Y PARAISO MEJORAMIENTO DE OTRA PARA RIEGOS	CASERIO	12	12	469	01-2018 EXT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA ROBERTO HASBUN	ALDEA DE SAN FRANCISCO	12	12	469	01-2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	CONTINUACIÓN DE CONST DE TECHADO Y ESCENARIO DE JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN	ALDEA EL JICARITO	12	12	461	01-2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
7	ADICIÓN Y MEJORAS DE ESCUELA MARCO ANTONIO ANDINO	CASERIO EL LLANO DEL OCOTAL	12	12	461	01-2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE ESCUELA DE AGUA BLANCA	ALDEA HOYA GRANDE	12	12	461	01-2018 EXT	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	CASERIO EL CHAGUITE	12	12	461	01-2018 EXT	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019

Hora : 06:10 p.m.

Pagina: 2 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	CERCADO Y CASERÍO EL MEJORAMIE Cobre NTO DE ESCUELA DIONICIO DE HERRERA		12	12	469	01-2018 EXT	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	360,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUC ALDEA HOYA CION DE GRANDE CERCO PERIMETRA L DE CENTRO BÁSICO MIGUEL PAZ BARAHONA		12	12	469	01-2018 EXT	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	MEJORAMIE CASCO NTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CASA VIEJA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		12	12	461	01-2018 EXT	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1.00 %	346,000.00	98.00 %	EN PROCESO	
13	MEJORAMIE CASCO NTO DE EMPEDRAMIENTO DE CALLE Y CALLEJONES DEL CASCO URBANO		12	12	469	01-2018 EXT	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	PAVIMENTA CION DE BARRIO LA CANTERA, CALLE BARRIO LA CANTERA 4TA ETAPA		11	11	466	01-2018 EXT	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	900,043.46	0.00	0.00	0.00	0.00	900,043.46	47.00 %	999,956.54	52.00 %	EN PROCESO	
15	PAVIMENTA CION DE BARRIO EL QUEBRACHO, CALLE EL JICARITO BARRIO EL QUEBRACHO 2DA ETAPA		11	11	466	01-2018 EXT	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,093,126.80	0.00	776,881.88	0.00	0.00	1,870,008.68	98.00 %	29,991.32	1.00 %	TERMINADO	
16	CONSTRUC ALDEA DE CION DE SANTA INES HUELLAS VEHICULARES EN CALLE DE SANTA INES		12	12	466	01-2018 EXT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	CONFORMA EL ZARZAL-CION Y LLANO DEL MEJORAMIE OCOTAL NTO DE CALLE DESVIÓ EMPALME A LLANO DEL OCOTAL		12	12	466	01-2018 EXT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019

Hora : 06:10 p.m.

Pagina: 3 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
18	CONFORMA ALDEA EL JICARITO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE JICARITO EMPALME VIEJO A PARQUE	12	12	466	01-2018 EXT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	CONFORMA ALDEA EL JICARITO A MEJORAMIENTO CASCO URBANO NTO DE CALLE DE JICARITO A SAO	12	12	466	01-2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	CONFORMA ALDEA SAN CION Y MEJORAMIENTO OCCIDENTE NTO DE CALLE HACIA SAN ANTONIO DE OCCIDENTE	12	12	466	01-2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	CONFORMA ALDEA TABLA GRANDE Y MEJORAMIENTO DE CALLE DE LAS MESAS A TABLA GRANDE	12	12	466	01-2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	CONFORMA ALDEA LA CIENEGA Y MEJORAMIENTO NTO DE CALLE DE LA CIENEGA Y CASERIOS	12	12	466	01-2018 EXT	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	CONSTRUCCION DE ALDEA EL LIMON HUUELLAS VEHICULARES EN CALLE DE EL LIMON	12	12	466	01-2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	MEJORAMIENTO ALDEA SAN FRANCISCO NTO DE CALLE EN CASERIO NUEVA ESPERANZA	12	12	466	01-2018 EXT	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	58.00 %	29,000.00	41.00 %	EN PROCESO	
25	CONSTRUCCION DE ALDEA LAS MESAS CENTRO COMUNAL	12	12	461	01-2018 EXT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	CONSTRUCCION DE ALDEA EL JICARITO CASSETAS DE ESPERA DE TAXI Y MOTOTAXIS	12	12	461	01-2018 EXT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	CONFORMA VARIOS SECTORES Y MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO CALLES	12	12	466	04-2019	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019

Hora : 06:10 p.m.

Pagina: 4 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
28	MEJORAMIENTO DE CALLE ENTRADA HACIA ESCUELA AUGUSTO C CUELLO	ALDEA LAS MESAS	12	12	466	04-2019	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES Y EMPEDRAMIENTO EN CALLE DE HOYA GRANDE	ALDEA HOYA GRANDE	12	12	469	04-2019	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	307,896.84	0.00	0.00	307,896.84	61.00 %	192,103.16	38.00 %	EN PROCESO	
30	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO	CASERÍO LAS AGUJAS	12	12	469	04-2019	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO	CASCO URBANO	12	12	467	06-2019	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CANCHA POLIDEPORTIVA	CASERÍO LA ESTANCIA	12	12	467	06-2019	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	114,400.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA EL JICARITO	12	12	464	04-2019	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	COMPLEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE	ALDEA LA CIENEGA	12	12	461	04-2019	0.00	21,453.61	0.00	0.00	0.00	21,453.61	0.00	0.00	21,453.61	0.00	0.00	21,453.61	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	COMPLEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	ALDEA EL JICARITO	12	12	469	04-2019	0.00	251,002.91	0.00	0.00	0.00	251,002.91	0.00	0.00	251,002.91	0.00	0.00	251,002.91	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019

Hora : 06:10 p.m.

Pagina: 5 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales							9,225,000.00	2,716,856.52	0.00	0.00	0.00	11,941,856.52	1,993,170.26	0.00	3,207,175.49	0.00	0.00	5,200,345.75		6,741,510.77			

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

**MANUEL ANTONIO MARADIAGA
SANCHEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

 Contador(a)
Municipal

DENIS ADAN MONCADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

HICELA JENNEVITH AVILA CAÑADAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

 APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE

 O981J3Xhtk6YzeJLk5lpDIeGugULSLUTJTVrEch8DY5d49ZSApsoBS0UM3TfTBgDefP8rWVSmOcuP5dG5rNYwq8MBYfa1GmpA5ua6s9+RIAf3PW0JFDVe9RLQmKHS4C6sN8G7QP
 6FU70auJOF9CkEKtgY/qsnAm7OriV+HJI1HFoFoWgOxvNauZPTwnUDgcf27wqfleP8H0WvO1PF+aCK4GqE1ua1eH4exBN8CAuTdj2B/XrQ5QZiAcPRvPGC/qV99iiCtN2xCLw5b
 KYMtW83zr47Cu6GKw9hmdNtFMOPmGgef8WMXpiwaeiXn9Jr6g