



**MUNICIPALIDAD  
QUIMISTAN, SANTA BARBARA**

**Zona Metropolitana del Valle de Sula**



**MEMORANDO.**

**PARA: Edna Yolany Gonzales.  
Oficial Acceso a la Información Pública.**

**DE: Holman Emilio Sierra Ramírez.  
Coordinador Unidad Técnica Municipal**

  


**ASUNTO: Proyectos mes de Junio 2019**

**FECHA: 2/8/2019**

Por medio de la presente le estoy enviando la información de los proyectos ejecutados y en ejecución durante el mes de Junio del 2019 para ser cargados al portal único de transparencia.

**Atentamente:**



## Programas y Proyectos

Periodo del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2019

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>001</b>	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN FELIPE	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN FELIPE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>002</b>	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA ACEQUIA	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>13,960.00</b>	<b>13,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.98 %</b>
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA ACEQUIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	13,960.00	13,960.00	0.00	0.00	6.98 %
<b>003</b>	AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL TABLÓN	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL TABLÓN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>004</b>	AMPLIACIÓN DE ESCUELA, ALDEA LA ACEQUIA	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 001 001 000 23100 11-001-01 20 7	AMPLIACIÓN DE ESCUELA, ALDEA LA ACEQUIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>005</b>	CONSTRUCCION DE AULA, ALDEA SAN MIGUELITO	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 002 001 000 23100 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE ESCUELA, ALDEA SAN MIGUELITO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>006</b>	AMPLIACIÓN AL EDIFICIO DE ESCUELA, ALDEA LOS POZITOS	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 003 001 000 23100 11-001-01 20 7	AMPLIACIÓN AL EDIFICIO DE ESCUELA, LOS POZITOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>007</b>	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA, KINDER EL PORVENIR, BO. EL ESTADIO QUIMISTAN	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA, KINDER EL PORVENIR, BO. EL ESTADIO QUIMISTAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>008</b>	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIUM, INSTITUTO DR. MIGUEL PAZ BARAHONA, VILLA DE PINALEJO	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIUM, INSTITUTO DR. MIGUEL PAZ BARAHONA PINALEJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>009</b>	CONSTRUCCIÓN DE KINDER, ALDEA EL HIGUERITO	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 006 001 000 23100 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE KINDER, ALDEA EL HIGUERITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>010</b>	AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE ESCUELA, NACO S.B.	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 007 001 000 23100 11-001-01 20 7	AMPLIACION AL EDIFICIO DE ESCUELA DE NACO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>011</b>	MEJORAMIENTO JARDÍN DE NIÑOS MARCELINO PINEDA LOPEZ, BO. EL CENTRO PINALEJO	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 008 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS MARCELINO PINEDA LOPEZ, PINALEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>012</b>	CONSTRUCCIÓN DE KINDER, ARCO IRIS INFANTIL, COL. 7 DE AGOSTO PINALEJO	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 009 001 000 23100 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE KINDER ARCO IRIS INFANTIL, COL 7 AGOSTO PINALEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00 %
<b>013</b>	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, BO. SANTA ELENA-COL GUEVARA	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>10,111.00</b>	<b>10,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.74 %</b>
11 03 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BO. SANTA ELENA -COL GUEVARA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	10,111.00	10,111.00	0.00	0.00	6.74 %
<b>014</b>	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, BO. TIERRA BLANCA QUIMISTAN	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 03 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BO. TIERRA BLANCA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>015</b>	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CAMALOTE	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 03 003 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CAMALOTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %





### Programas y Proyectos

Periodo del: 01/06/2019 al 30/06/2019  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2019

Hora : 09:42 a.m.

Página: 2 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
<b>016</b>	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS HISTÓRICOS (IGLESIA CATOLICA), BO. EL CENTRO QUIMISTAN	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO (IGLESIA CATÓLICA), BO. EL CENTRO QUIMISTAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>017</b>	ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA RIO BLANCO	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA RIÓ BLANCO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>018</b>	ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, SAN JOSE DEL CACAO	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.67 %</b>
12 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, SAN JOSE DEL CACAO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	16.67 %
<b>019</b>	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL EL TABLON	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, ALDEA EL TABLON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>020</b>	MEJORAMIENTO DE PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>021</b>	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO PINALEJO	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00 %</b>
12 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO PINALEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7.00 %
<b>022</b>	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>023</b>	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA, SECTOR ESTE ESTADIO DOMINGO ORTEGA, BO. EL ESTADIO QUIMISTAN	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA, SECTOR ESTE ESTADIO DOMINGO ORTEGA, BO. EL ESTADIO QUIMISTAN	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>024</b>	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, CASCO URBANO SALIDA A TEJERAS QUIMISTAN	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, CASCO URBANO SALIDA A TEJERAS QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>025</b>	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, ALDEA EL LISTON	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, ALDEA EL LISTON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>026</b>	CONSTRUCCIÓN PLAZA TURÍSTICA, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO PINALEJO	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN PLAZA TURÍSTICA, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO PINALEJO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>027</b>	AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAGUNA DEL CARMEN	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAGUNA DEL CARMEN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>028</b>	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA VILLA DE PINALEJO	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, VILLA DE PINALEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>029</b>	AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BO. SANTA ELENA QUIMISTAN	<b>427,958.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,958.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>



### Programas y Proyectos

Periodo del: 01/06/2019 al 30/06/2019  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2019

Hora : 09:42 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BO. SANTA ELENA QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BO. SANTA ELENA QUIMISTAN	127,958.10	0.00	0.00	0.00	0.00	127,958.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>030</b>	<b>AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA BANDERAS 1 Y 2</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BANDERAS 1 Y 2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>031</b>	<b>AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA CAMALOTE</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACIÓN AL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMALOTE	450,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>032</b>	<b>MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. EL CENTRO PINALEJO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 007 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. EL CENTRO PINALEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>033</b>	<b>CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. LAS COLINAS PINALEJO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>176,525.18</b>	<b>176,525.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.31 %</b>
14 01 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. LAS COLINAS PINALEJO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	176,525.18	176,525.18	0.00	0.00	35.31 %
<b>034</b>	<b>AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. SANTA ELENA QUIMISTAN</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>25,568.00</b>	<b>25,568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.20 %</b>
14 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. SANTA ELENA	600,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	800,000.00	25,568.00	25,568.00	0.00	0.00	3.20 %
<b>035</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALDEA RIO CHIQUITO</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>1,793.00</b>	<b>1,793.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40 %</b>
14 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRICA, ALDEA RIO CHIQUITO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1,793.00	1,793.00	0.00	0.00	0.40 %
<b>036</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALDEA BRISAS DEL CAMPO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRICA, BRISAS DEL CAMPO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>037</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALDEA BRISAS DEL MAR</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>1,530.00</b>	<b>1,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.34 %</b>
14 02 003 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRICA, BRISAS DEL MAR	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.34 %
<b>038</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALDEA SANTA LUCIA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRICA, SANTA LUCIA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>039</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALDEA SAN FELIPE</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRICA, ALDEA SAN FELIPE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>040</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALDEA LAS DELICIAS (LA RUIDOSA)</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,885.00</b>	<b>1,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.63 %</b>
14 02 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRICA, LAS DELICIAS (ALDEA LA RUISOSA)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00	0.63 %





## Programas y Proyectos

Periodo del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2019

Hora : 09:42 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
<b>041</b>	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALDEA TIERRA AMARILLA	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 007 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, TIERRA AMARILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>042</b>	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALDEA LAS DELICIAS DE RIÓ BLANCO	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, LAS DELICIAS DE RIO BLANCO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>043</b>	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, (LAS CRUCITAS-SANTO DOMINGO-EL VENADO)	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>145,920.00</b>	<b>145,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.37 %</b>
14 03 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, LAS CRUCITAS-SANTO DOMINGO-EL VENADO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	145,920.00	145,920.00	0.00	0.00	58.37 %
<b>044</b>	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, (VISTA HERMOSA - VISTA BONITA-SINAI)	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>10,580.00</b>	<b>10,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.32 %</b>
14 03 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VISTA HERMOSA A VISTA BONITA (SINAI)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	10,580.00	10,580.00	0.00	0.00	1.32 %
<b>045</b>	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, (BUENOS AIRES-RIO CHIQUITO- LAS FLORES- PASO VIEJO EL LISTON)	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>246,990.00</b>	<b>246,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.06 %</b>
14 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, BUENOS AIRES, RIO CHIQUITO-LAS FLORES PASO VIEJO EL LISTON	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	246,990.00	246,990.00	0.00	0.00	29.06 %
<b>047</b>	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ( LA LAGUNA- EL SITIO- PICHINEL)	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>30,155.00</b>	<b>30,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.03 %</b>
14 03 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, LA LAGUNA AL SITIO-PICHINEL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	30,155.00	30,155.00	0.00	0.00	5.03 %
<b>048</b>	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ( EL HIGUERITO)	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EL HIGUERITO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>049</b>	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, (CASCO URBANO QUIMISTAN)	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>29,997.43</b>	<b>29,997.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00 %</b>
14 03 007 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CASCO URBANO DE QUIMISTAN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	29,997.43	29,997.43	0.00	0.00	6.00 %
<b>050</b>	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, (OCOTAL TUPIDO)	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, OCOTAL TUPIDO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>051</b>	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, (CAMALOTE)	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 009 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CAMALOTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>054</b>	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>317,673.34</b>	<b>317,673.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.17 %</b>
14 03 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,850,000.00	317,673.34	317,673.34	0.00	0.00	17.17 %
<b>055</b>	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, COL. 7 DE AGOSTO-EL CENTRO PINALEJO	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>28,756.75</b>	<b>28,756.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.55 %</b>
14 03 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, COL 7 DE AGOSTO - EL CENTRO PINALEJO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,850,000.00	28,756.75	28,756.75	0.00	0.00	1.55 %



### Programas y Proyectos

Periodo del: 01/06/2019 al 30/06/2019  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2019

Hora : 09:42 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>056</b>	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE ENTRE EL VENADO Y SANTO DOMINGO	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 013 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, ENTRE EL VENADO Y SANTO DOMINGO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>057</b>	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, BO. LOS CLAROS PINALEJO	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, BO. LOS CLAROS PINALEJO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 014 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, BO. LOS CLAROS PINALEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>058</b>	CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>140,655.77</b>	<b>140,655.77</b>	<b>0.00</b>	<b>40,200.00</b>	<b>15.63 %</b>
14 04 001 000 001 47110 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	140,655.77	140,655.77	0.00	40,200.00	15.63 %
<b>059</b>	AMPLIACIÓN AL CENTRO COMUNAL, ALDEA SAN ISIDRO	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 002 001 000 23400 15-013-01 20 3	AMPLIACIÓN AL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL, SAN ISIDRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>060</b>	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEMENTERIO, BO. EL CENTRO PINALEJO	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 004 000 001 47210 15-013-01 20 1	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEMENTERIO, BO. EL CENTRO PINALEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>061</b>	MEJORAMIENTO E ILUMINACIÓN DE CALLES, BO. EL CENTRO QUIMISTAN-PINALEJO	<b>125,892.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,892.50</b>	<b>2,875.00</b>	<b>2,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.28 %</b>
14 04 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN DE CALLES, BO. EL CENTRO QUIMISTAN Y PINALEJO	125,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	125,892.50	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2.28 %
<b>062</b>	AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, URRACO CAMALOTE	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>23,935.00</b>	<b>23,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.94 %</b>
11 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, URRACO CAMALOTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	23,935.00	23,935.00	0.00	0.00	23.94 %
<b>063</b>	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA VILLA DE PINALEJO	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 03 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, VILLA PINALEJO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>064</b>	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO (MUSEO) BO. EL CENTRO PINALEJO	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO (MUSEO), BO. EL CENTRO PINALEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>065</b>	AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA AGUA SUCIA	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 008 001 000 23400 11-001-01 20 7	AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, CANCHA DE FÚTBOL ALDEA AGUA SUCIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>066</b>	AMPLIACION DE SISTEMA AGUA POTABLE, ALDEA LA MINA	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MINA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>067</b>	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, COL. SAN JUAN QUIMISTAN	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>170,125.60</b>	<b>170,125.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56.71 %</b>
14 01 010 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, COL SAN JUAN QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	170,125.60	170,125.60	0.00	0.00	56.71 %
<b>068</b>	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BO. LAS COLMENAS MONTAÑITAS	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 009 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, BO. LAS COLMENAS MONTAÑITAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>069</b>	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, ALDEA SANTA ELENA	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>





### Programas y Proyectos

Periodo del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2019

Hora : 09:42 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 03 015 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, ALDEA SANTA ELENA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>070</b>	<b>MEJORAMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA MILPA ARADA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>175.00</b>	<b>175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.18 %</b>
14 03 010 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, MILPA ARADA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.18 %
<b>071</b>	<b>AMPLIACIÓN AL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 003 001 000 23400 15-013-01 20 3	AMPLIACIÓN AL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>072</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO, LA LAGUNA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 005 001 000 23400 15-013-01 20 1	CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO, LA LAGUNA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>073</b>	<b>MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, TRONCAL PINALEJO</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>93,950.25</b>	<b>93,950.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.66 %</b>
14 03 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, TRONCAL PINALEJO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	93,950.25	93,950.25	0.00	0.00	15.66 %
<b>074</b>	<b>TERMINACIÓN ESCUELA, ALDEA EL TRIUNFO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 7	TERMINACIÓN ESCUELA, ALDEA EL TRIUNFO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>075</b>	<b>CONTINUACIÓN CERCO PERIMETRAL, DEL CENTRO BASICO ALDEA SANTA CRUZ MINAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,473.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,473.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 011 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONTINUACION, CERCA PERIMETRAL CENTRO BASICO ALDEA SANTA CRUZ MINAS	0.00	0.00	123,473.97	0.00	0.00	123,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>076</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA, FRANCISCO BOGRAN BO. EL CENTRO QUIMISTAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>31,985.00</b>	<b>31,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.01 %</b>
11 01 012 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO ESCUELA FRANCISCO BOGRAN, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	0.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00	31,985.00	31,985.00	0.00	0.00	11.30 %
11 01 012 001 000 23400 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO ESCUELA FRANCISCO BOGRAN, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>077</b>	<b>CONTINUACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, BO. SANTA ELENA QUIMISTAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,195.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,195.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 009 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONTINUACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, BO. SANTA ELENA QUIMISTAN	0.00	0.00	208,195.04	0.00	0.00	208,195.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>078</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, ALDEA MILPA ARADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, ALDEA MILPA ARADA	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>079</b>	<b>TERMINACIÓN PARQUE INFANTIL, LA MINA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 011 001 000 23400 15-013-01 20 7	TERMINACIÓN PARQUE INFANTIL, LA MINA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>080</b>	<b>CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL, CANCHA DE FUTBOL CAMALOTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 012 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL, CANCHA DE FUTBOL ALDEA CAMALOTE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>081</b>	<b>AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. BADUARTE QUIMISTAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,741.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,741.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. BADUARTE QUIMISTAN	0.00	0.00	83,741.26	0.00	0.00	83,741.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>082</b>	<b>AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. SUPERACIÓN QUIMISTAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. SUPERACIÓN QUIMISTAN	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Programas y Proyectos

Periodo del: 01/06/2019 al 30/06/2019  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2019

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa		Devengado	Pagado			
<b>083</b>	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CORREDEROS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.00 %</b>
14 01 013 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	28.00 %
<b>084</b>	ELECTRIFICACION, ALDEA NUEVA ESPERANZA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>2,146.00</b>	<b>2,146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.48 %</b>
14 02 010 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION ALDEA NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00	0.48 %
<b>085</b>	ELECTRIFICACION, ALDEA EL SINAI	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>1,485.00</b>	<b>1,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.42 %</b>
14 02 011 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION, ALDEA EL SINAI	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.42 %
<b>086</b>	MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO, ALDEA CORREDEROS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 012 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO, ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>087</b>	TERMINACIÓN CAJA PUENTE, ALDEA SANTO DOMINGO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 016 001 000 23400 15-013-01 20 5	TERMINACION CAJA PUENTE, ALDEA SANTO DOMINGO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>088</b>	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, ALDEA QUEBRADA GRANDE	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>36,928.70</b>	<b>36,928.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.08 %</b>
14 03 017 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION, CAJA PUENTE ALDEA QUEBRADA GRANDE	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	36,928.70	36,928.70	0.00	0.00	23.08 %
<b>089</b>	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, ALDEA EL REGADILLO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>49,712.30</b>	<b>49,712.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.14 %</b>
14 03 018 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA EL REGADILLO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	49,712.30	49,712.30	0.00	0.00	33.14 %
<b>090</b>	CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA LAS PAVAS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 013 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA CONSTRUCCION DE ESCUELAS LAS PAVAS	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>091</b>	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA BUENOS AIRES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,341.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,341.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA BUENOS AIRES	0.00	0.00	144,341.33	0.00	0.00	144,341.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>092</b>	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO, MARTHA CONCEPCIÓN FIGUEROA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>12,320.00</b>	<b>12,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.32 %</b>
12 01 013 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO, MARTHA CONCEPCION FIGUEROA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	12.32 %
<b>093</b>	MEJORAMIENTO ESTADIO COMUNAL, EN LA VILLA DE PINALEJO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>276.00</b>	<b>276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.14 %</b>
12 01 014 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO ESTADIO COMUNAL, VILLA DE PINALEJO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.14 %
<b>094</b>	MEJORAMIENTO ESTADIO COMUNAL, BO. EL ESTADIO QUIMISTAN	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>1,687.50</b>	<b>1,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.11 %</b>
12 01 015 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO ESTADIO COMUNAL, BO. EL ESTADIO QUIMISTAN	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,687.50	1,687.50	0.00	0.00	2.11 %
<b>095</b>	CERCA DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 016 001 000 23400 11-001-01 20 7	CERCA DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>096</b>	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL TRIUNFO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,502.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,502.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 014 001 000 23390 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL TRIUNFO	0.00	0.00	65,502.74	0.00	0.00	65,502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>097</b>	ELECTRIFICACION ALDEA LOS CHORRITOS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,409.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,409.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 013 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION, ALDEA LOS CHORRITOS	0.00	0.00	118,409.75	0.00	0.00	118,409.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>098</b>	ELECTRIFICACION ALDEA EL PORVENIR	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 014 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION, ALDEA EL PORVENIR	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %





### Programas y Proyectos

Periodo del: 01/06/2019 al 30/06/2019  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2019

Hora : 09:42 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
<b>099</b>	MEJORAMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS (CASCO URBANO QUIMISTAN)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS, CASCO URBANO QUIMISTAN	0.00	0.00	82,228.00	0.00	0.00	82,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>100</b>	PINTADO DEL PARQUE CENTRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL, QUIMISTAN	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 06 002 001 000 23100 11-001-01 20 3	PINTADO DEL PARQUE CENTRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	31,435.00	0.00	0.00	31,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>101</b>	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA, SANTA ELENA NACO S.B	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,952.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,952.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 014 001 000 23400 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE AULA, ESCUELA SANTA ELENA NACO	0.00	0.00	201,952.45	0.00	0.00	201,952.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>102</b>	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO DE QUIMISTAN	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,185.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,185.51</b>	<b>1,473.00</b>	<b>1,473.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.91 %</b>
14 01 015 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE POTABLE, CASCO URBANO DE QUIMISTAN	0.00	0.00	61,185.51	0.00	0.00	61,185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 015 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE POTABLE, CASCO URBANO DE QUIMISTAN	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00	1.47 %
<b>103</b>	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, ALDEA LAS BASILIAS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 019 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, ALDEA LAS BASILIAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>104</b>	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>54,479.00</b>	<b>54,479.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.24 %</b>
14 04 007 001 000 23400 15-013-01 20 1	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	54,479.00	54,479.00	0.00	0.00	27.24 %
<b>105</b>	MEJORAMIENTO CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN, ALDEA BUENOS AIRES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,443.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,443.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 008 001 000 23400 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN, ALDEA BUENOS AIRES	0.00	0.00	87,443.03	0.00	0.00	87,443.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>106</b>	MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS, ALDEA RIO CHIQUITO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 009 001 000 23400 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS, ALDEA RIO CHIQUITO	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>107</b>	MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE SANTOS GUARDIOLA, ALDEA MILPA ARADA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 010 001 000 23400 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE SANTOS GUARDIOLA, MILPA ARADA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>TOTAL:</b>		<b>23,253,850.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,540,908.08</b>	<b>200,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>28,294,758.68</b>	<b>1,746,653.82</b>	<b>1,746,653.82</b>	<b>0.00</b>	<b>66,600.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/06/2019

Fecha Final: 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Tipo:

Tipo Presupuesto:

Os+js/j9JmeComE1JR7GHw0y8h8VQX4zNkCv6MCF67Woux7BQc8z26d4G6AF9QCllc+Iqsh6gM6AGhaUNBIn6yy8Tf97vUs1CDAGXCa7R9vBFv1JDDWnWcnZ5OSAGT9Ulu1Evelpd+xy0m2MghmgdD7SaMg/kBEUGSujBYAVQk3mqz2h9XGqrfGDZ9/dphDilYDUocclfOaLlvU1vJHzpbeukU1Y92n23ZUhrTqvNssgnaSL7zNPvSIQaPK196f22bVnWwagdlFIAO9YrBPonVHJ+7XvdH4wO4gVLz0JkvCmlrLzmm52ISSC/LA91XuSf/99It6u4ILZEPY+ZvIda)y8jShQE1+IP9KW4H6g==