



TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2015
USUARIO: HERMES.RUIZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 30/06/2015
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2015

Hora : 10:36 a.m.

Página: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Empedrado de calles de Talgua Centro	Barrio El Centro	11	11	47210	23	290,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	9.00 %	536,000.00	90.00 %	EN PROCESO	
2	Construccion de Escuela de Salitron Talgua	Salitron Talgua	11	11	47210	23	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Proyecto de Agua Potable de Lajitas Talgua	Lajitas Talgua	15	12	47110		0.00	100,949.15	0.00	0.00	0.00	100,949.15	92,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,551.00	91.00 %	8,398.15	8.00 %	EN PROCESO	
4	Proyecto de Electrificación de la Comunidad del Ocotol	El Ocotol Talgua	11	11	47210	23	150,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00	403,000.00	73.00 %	147,000.00	26.00 %	EN PROCESO	
5	Construccion de tres aulas centro Basico Miguel Morazan de Talgua	Talgua Lempira	22	22			0.00	203,045.22	0.00	41,715.28	0.00	244,760.50	0.00	0.00	173,217.35	0.0067,685.00		240,902.35	98.00 %	3,858.15	1.00 %	EN PROCESO	
6	Cnstruccion de Escuela Cafetalera Talgua	Cafetalera Talgua	19	11	47110	23	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	46.00 %	21,250.00	53.00 %	TERMINADO	
7	Proyecto de Agua Potable de Salitron Talgua	Salitron Talgua	11	11	47110	23	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	163,560.00	0.00	0.00	163,560.00	81.00 %	36,440.00	18.00 %	EN PROCESO	
8	Construccion de Cancha Multiusos de San Ramon Talgua	San Ramon Talgua	19	11	47210	23	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	80,325.69	0.00	0.00	80,325.69	80.00 %	19,674.31	19.00 %	EN PROCESO	
9	Proyecto de Electrificación de Cacerillo Llano Redondo	Llano Redondo Talgua	11	11	47210	23	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00	95.00 %	17,000.00	4.00 %	EN PROCESO	
10	Proyecto de Electrificación de Cacerillo El Remolino Talgua	El Remolino Talgua	11	11	47210	23	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	78.00 %	75,000.00	21.00 %	EN PROCESO	
11	Construccion de Escuela en la Comunidad de Lajitas Talgua	Lajitas Talgua	11	11	47110	23	0.00	352,522.18	0.00	100,000.00	0.00	452,522.18	0.00	0.00	397,335.56	0.00	0.00	397,335.56	87.00 %	55,186.62	12.00 %	EN PROCESO	
12	Construccion de Proyecto de Agua potable de Talgua Centro	Talgua Lempira	11	11	47110	23	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	284,200.00	0.00	0.00	284,200.00	31.00 %	615,800.00	68.00 %	EN PROCESO	



TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2015
USUARIO: HERMES.RUIZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 30/06/2015
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2015

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	Construccion de Escuela de Higuato Talgua	Higuato Talgua	19	11	47110	23	0.00	130,000.00	0.00	0.00	5,215.28	124,784.72	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	74,300.00	59.00 %	50,484.72	40.00 %	EN PROCESO	
14	Construccion de cancha Multiusos de Talgua	Talgua Lempira	19	11	47210	23	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	82,298.00	0.00	0.00	82,298.00	82.00 %	17,702.00	17.00 %	EN PROCESO	
15	Proyecto de Electrificacion de caserillo El Cospa	El Cospa	11	11	47210	23	150,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
16	Reconstruccion de Templo Catolico de Talgua Lempira	Talgua Lempira	11	11	47110	23	0.00	0.00	0.00	671,418.60	0.00	671,418.60	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14.00 %	571,418.60	85.00 %	EN PROCESO	
Totales							2,040,000.00	2,732,516.55	0.00	963,133.88	5,215.28	5,730,435.15	92,551.00	0.00	3,394,986.60	0.0067,685.00	3,555,222.60	2,175,212.55					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk74N7Bm+zOsFBO5v7ZSO3t4XjvoLN5nj9h0PNX+Vaa0Jq4XWYDP28EA+AeMnA7mfeajA+RwcUkrW0sDu1ySaW/Bnw55BsjpH10LudoGDArWRvXjYRS2+kK/GhG0WkU8TaYQAqGt3YPEGqqlGkxcNblS4wuLFH0M1m8OhSZKFJ7Wrcy8 uLR/21byCXeLVH3dZY=