



ALCALDIA MUNICIPAL

Choluteca, Honduras, C.A.

MEMORANDO

PARA : CARLOS GUTIERREZ
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA
INSTITUTO DE ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PORTAL ÚNICO DE TRANSPARENCIA

DE : P.M. GLADIS GONZALES DE CÁRDENAS
CONTADORA MUNICIPAL.

ASUNTO: "LO QUE SE LE INDICA"

FECHA : 21 DE AGOSTO 2019



Por medio de la presente le estamos entregando copias de Proyectos Trimestrales
año 2017 según Oficio OIP-AMCH-053-16082019.

Atentamente, me suscribo de usted.

Cc: Archivo

"Choluteca Avanza con Transparencia y Solidaridad"



Choloteca, CHOLUTECA
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/08/2019

Hora : 03:12 p.m.

Página: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
												Propios	Préstamos	Transferencias	ERP Otros								
1	CONSTRUCCION MURO CHOLUTECA CUNCA ADULTO MAYOR		01	11	03-02-461	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	102,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	102,812.80	99.00 %	187.20	0.00 %	TERMINADO		
2	RECONSTRUCCION DE LA AULA ESCOLAR INST. INTAEL SUR	GUADALUPE CHOLUTECA	12	12	03-01-775	1	0.00	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00	255,873.98	0.00	554,502.87	0.00	0.00	810,376.85	74.00 %	284,623.15	25.00 %	EN PROCESO	
3	REPARACION ESCOLAR CUBIERTA ESCENARIOS Y BAÑOS EN C.B.E FRANCISCO MORAZAN	SAN MARTIN CHOLUTECA	11	11	03-01-461	1	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	161,335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	161,335.03	26.00 %	438,664.97	73.00 %	EN PROCESO	
4	REPARACION ESCUELA N.º 10000 SANTOS GUARDIOLA UBICADO EN 4TO. BATALLON	JOSETRINCHERA CHOLUTECA	12	12	03-01-775	1	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	113,965.70	0.00	0.00	113,965.70	99.00 %	34.30	0.00 %	TERMINADO	
5	CONSTRUCCION ESCENARIO ESCENARIOS Y BAÑOS EN C.B.E FRANCISCO MORAZAN	COL. MANUEL FERNANDEZ ESCENARIOS CHOLUTECA	12	12	03-01-775	1	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	144,058.78	0.00	0.00	144,058.78	99.00 %	941.22	0.00 %	TERMINADO	
6	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE NIÑOS	CUESTA DE LA SIERRA JULIA, PIONTESA CHOLUTECA	12	12	03-01-775	1	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	12,305.00	0.00	0.00	12,305.00	94.00 %	695.00	5.00 %	TERMINADO	
7	REMODELACION DE LA ESCUELA MINAS DEL CARRIZO, CHOLUTECA	MINAS DEL CARRIZO, CHOLUTECA	12	12	03-01-775	1	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	147,010.16	0.00	0.00	147,010.16	99.00 %	989.84	0.00 %	TERMINADO	
8	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COL. VICTOR ARGENALEL EDEN, TELMO RUIZ Y SAN MARTIN, CHOLUTECA	11,12	11	03-03-463, 06-01-775	22	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	1,474,173.34	0.00	312,085.01	0.00	0.00	1,786,258.35	34.00 %	3,413,741.65	65.00 %	EN PROCESO	
9	DONACION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	B.º SAGRADO DE SAN FRANCISCO DEL PALOMAR, CHOLUTECA	11	11	03-03-463	22	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	24,749.48	0.00	0.00	0.00	0.00	24,749.48	1.00 %	1,475,250.52	98.00 %	EN PROCESO	



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/08/2019

Hora : 03:12 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fianciamiento	Fuente de Fianciamiento	Código Presupuestario	Nº Anual Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	CONSTRUCCION ALDEA DE TAPARRÉ, CHOLUTECA CERCA PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL		11	11	03-05-487/03-09-487	22	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	339,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,372.00	40.00 %	500,628.00	59.00 %	EN PROCESO	
11	CONSTRUCCION TEGCHO CANCHA DEPORTIVA INST. TECNICO VOCACIONAL DEL SUR	COL. MANUEL FERNANDEZ, CHOLUTECA	12	12	03-01-775	22	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00	432,201.79	0.00	0.00	432,201.79	99.00 %	798.21	0.00 %	TERMINADO	
12	REPARACION MURO ESTADIO FAUSTO FLORES LAGOS	EL ESTADIO, CHOLUTECA	11	11	03-05-487/06-01-775	22	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,080,128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,128.64	65.00 %	569,871.36	34.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA C.E.B SAUL JUAREZ	COL. MARCELO CHAMPADAT, CHOLUTECA	12	12	03-01-775/06-01-775	22	734,700.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	954,700.00	4,500.00	0.00	543,222.80	0.00	0.00	547,722.80	57.00 %	406,977.20	42.00 %	EN PROCESO	
14	NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOL	CAMPAMENTO DE LA CAJACA, CHOLUTECA	11	11	03-09-467/06-01-466	22	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.00	71.00 %	3,444.00	28.00 %	TERMINADO	
15	APERTURA DE CAMPO DE FUTBOL	CHILCAS SAN RAMON, CHOLUTECA	11	11	03-09-467	22	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	34,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,155.00	97.00 %	845.00	2.00 %	TERMINADO	
16	TERRENO PIZCAMPO DE FUTBOL DEPORTIVO JUNIOR BARCA	SAN JOSE RIO ABAD, CHOLUTECA	12	12	06-01-775	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60.00 %	40,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
17	CONSTRUCCION TEGCHO CANCHA INST. INTAE-SUR	GUADALUPE, CHOLUTECA	11	11	03-01-461/03-05-467	1-22	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	351,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	351,793.70	78.00 %	98,206.30	21.00 %	TERMINADO	
18	MANTENIMIENTO PARQUES Y AREAS VERDES (ILUMINACION)	CHOLUTECA	11,12	12	03-09-467/06-01-775	22	2,006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,000.00	18,571.20	0.00	289,888.67	0.00	0.00	308,459.87	15.00 %	1,697,540.13	84.00 %	EN PROCESO	
19	CONSTRUCCION PLAZA DE LA SOLIDARIDAD O ESTADIO FAUSTO FLORES LAGOS	EL ESTADIO	11	11	03-09-467	22	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	135,685.09	0.00	0.00	0.00	0.00	135,685.09	7.00 %	1,764,314.91	92.00 %	EN PROCESO	



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/08/2019
Hora : 03:12 p.m.
Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
20	MANTENIMI ENTO DE PUZZAS Y KIOSKO	GUADALUPE, CABANAS CHOLUTECA	11	11	03-09-775-03-22-09-467		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	135,856.37	0.00	45,130.00	0.00	0.00	180,886.37	97.00 %	4,013.63	2.00 %	EN PROCESO	
21	ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA PARTICIPACION CIUDADANA	CABANAS NUEVA ESPERANZA, CERRCA BALDA NDO LAS BRISAS, CHOLUTECA	11	11	03-02-465/775-22-06-01-775		4,277,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	4,277,000.00	294,217.10	0.00	0.00	0.00	294,217.10	6.00 %	3,982,782.90	93.00 %	EN PROCESO	
22	MANTENIMI ENTO DE ALCANTARILLA LADO PLUMAL	GUADALUPE, CRUZ ARENAS CENTRO CABANAS TAMARI NDO LIBERTAD, CHOLUTECA	11	11	06-01-466/775-22-06-01-775		1,662,773.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662,773.87	341,840.39	0.00	0.00	0.00	0.00	341,840.39	20.00 %	1,320,933.48	79.00 %	EN PROCESO	
23	CONSTRUCCION DE LETRINAS	BRISAS DEL RIO 21 DE OCTUBRE, SANTA ROSA DE SAMPIE SACA TUSTAL TAPA CI DE LINACA, CHOLUTECA	11	11	03-02-469/775-22-1-09-467		1,282,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482,000.00	1,791,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,746.88	39.00 %	2,700,253.12	60.00 %	EN PROCESO	
24	MATERIAL PIRELLENO Y NIVELACION DE TERRENO	BRISAS DEL RIO 21 DE OCTUBRE, SANTA ROSA DE SAMPIE SACA TUSTAL TAPA CI DE LINACA, CHOLUTECA	11	11	06-01-775-22-06-01-775		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,905.00	84.00 %	3,095.00	15.00 %	TERMINADO	
25	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA	BRISAS DEL RIO 21 DE OCTUBRE, SANTA ROSA DE SAMPIE SACA TUSTAL TAPA CI DE LINACA, CHOLUTECA	11	11	03-02-775-22-03-02-775		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	288,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	288,944.50	99.00 %	55.50	0.00 %	TERMINADO	
26	BOMBA Y TANQUE DE AGUA PROFUNDO	BRISAS DEL RIO 21 DE OCTUBRE, SANTA ROSA DE SAMPIE SACA TUSTAL TAPA CI DE LINACA, CHOLUTECA	11	11	03-02-464-22-03-02-464		172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	171,034.03	0.00	0.00	0.00	0.00	171,034.03	99.00 %	965.97	0.00 %	TERMINADO	
27	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA	BRISAS DEL RIO 21 DE OCTUBRE, SANTA ROSA DE SAMPIE SACA TUSTAL TAPA CI DE LINACA, CHOLUTECA	11	11	03-02-464-22-03-02-464		61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	60,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	60,728.30	99.00 %	271.70	0.00 %	TERMINADO	
28	MANTENIMI ENTO RELLENO SANITARIO	BRISAS DEL RIO 21 DE OCTUBRE, SANTA ROSA DE SAMPIE SACA TUSTAL TAPA CI DE LINACA, CHOLUTECA	11	11	06-01-775-22-06-01-775		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	62,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,790.00	62.00 %	37,210.00	37.00 %	EN PROCESO	



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/08/2019

Hora : 03:13 p.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendientes de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
29	PROYECTO DE ELECTRIFICACION	Bº SAGRADO	11	06-01-484/775	22	11,000,000.00	747,255.33	0.00	0.00	0.00	11,747,255.33	1,334,695.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,695.88	11.00 %	10,412,559.45	88.00 %	EN PROCESO	
30	PAVIMENTACION DE CALLES	VENEZIA, SAN LUIS LA CRUZ, LOS FUERTES EL ESTADIO, VALL E GUADALUPE, LOS GRANEROS, S UYAPA, CENTRO CORBETA, CHOLUTECA	11	06-01-466/775	22	11,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690,000.00	2,166,806.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,806.09	18.00 %	9,523,193.91	81.00 %	EN PROCESO	
31	REPARACION DE CALLES	Bº LAS ARENAS, LAS COLINAS, CORBETA, LOS FUERTES, LOTIFICACION CARRANZA, N U EVA, ESPERANZA, M ARCELINO CHAMPAÑAT, LOS LLANOS, SAN LUIS LA CUMBRE, CHOROTEGA, ALEGRIA, CHOLUTECA	11.12	06-01-466/775	22	10,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550,000.00	2,537,357.80	0.00	1,832,554.06	0.00	0.00	4,369,911.86	41.00 %	6,180,088.14	58.00 %	EN PROCESO	
32	BACHEO DE CALLES Y PAVIMENTACION DE CALLES	Bº EL CENTRO, VICENTE WILLIAMS, FRENTE KINDER, NATALIA, TAMARINDO, LOS MANGOS, CORBETA, LOS CIBALOS, FUERTES, CHOLUTECA	11	06-01-466/775	22	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	330,731.54	0.00	0.00	0.00	0.00	330,731.54	8.00 %	3,669,268.46	91.00 %	EN PROCESO	
33	APERTURA Y REPARACION DE CALLES	PORTILLO DEL VIENTO, AGUA LINACA, SANTU ARO DE SAN RAMON, AGUA FRIA, CHILCAS, GUAPINOL DE SAN MARTIN, CHOLUTECA	11	06-01-466/775	22	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	190,621.88	0.00	0.00	0.00	0.00	190,621.88	4.00 %	4,309,378.32	95.00 %	EN PROCESO	



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/08/2019
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones (Disminuciones)	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados (Préstamos, Transferencias, ERP, Otros)	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
34	MATERIALES PARA PUENTE DE AGUA CALIENTE DE UNACA, CHOLUTECA		11	11	06-01-466	22	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	135,335.30	135,335.30	99.00 %	654.70	0.00 %	TERMINADO	
35	CONSTRUCCION DE ROTONDA Y PASO DE ANGELES EL ANGEL		11	11	06-01-775/486	22	10,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010,000.00	339,223.47	339,223.47	3.00 %	9,670,776.53	96.00 %	EN PROCESO	
36	CONSTRUCCION DE ROTONDA Y PASO DE LA ENFERMERIA		11	11	06-01-466/775	22	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	243,214.74	243,214.74	59.00 %	168,785.26	40.00 %	EN PROCESO	
37	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE ALEGRIA TAMBORE, CHOLUTECA		11	11	06-01-775	22	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	385,423.65	385,423.65	38.00 %	614,576.35	61.00 %	EN PROCESO	
38	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION MUNICIPAL		11	11	06-01-775	22	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	219,854.38	219,854.38	36.00 %	380,045.62	63.00 %	EN PROCESO	
39	CONSTRUCCION DE IGLESIA CRISTIANA		11	11	06-01-775	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	221,758.72	221,758.72	73.00 %	78,241.28	26.00 %	TERMINADO	
40	CEMENTO PARA TEMPLO EVANGELICO O ARCA DE SALVACION		11	11	06-01-466	22	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	12,300.00	12,300.00	94.00 %	700.00	5.00 %	TERMINADO	
41	REPARACION DE IGLESIA Y CONSTRUCCION DE COCINA, DEGRASADORA, CERRAJERIA, PERIMETRO Y BAÑOS		11	11	06-01-461	22	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	111,628.00	111,628.00	98.00 %	1,372.00	1.00 %	TERMINADO	
42	REPARACION DE TUBERIA CALIENTE DE IGLESIA UNACA, CHOLUTECA		12	11	06-01-461	22	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	223,150.00	223,150.00	99.00 %	850.00	0.00 %	TERMINADO	



Choluteca, CHOLUTECA
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Informe de Proyectos
Forma 10

Emisión: 10/07/2017
 Hora : 02:23 p.m.
 Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más		Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP					
Totales						77,377,473.8	6,485,255.33	0.00	103,000.00	103,000.00	83,862,729.215,617,970	0.00	4,486,924.84	0.00	0.00	20,104,894.92	63,757,834.28			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLADIS ESMERALDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDUARDO ANTONIO PARADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhK55GU+4aT+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedrLjB4Ya8C/nFzacAcGshwVBbKxmReBrab51FwX3JmndJ04TFyk+KvGrhb2zxR1+E3Y3WPMvt58PrDx+3r+EL4a
 fyRgOMVozzPKY6DC3KozEIWZQ8Zin1OIRByXsXdUe1L0/p8dwlseT8Nuha95bsqGP8PCWLDen4toXqzEa662ek1R7KjN9FaPip2ghocXO+OBVidVxCsBxg1JJ9akiQywKX
 U91TXf6BHqKMDZa