




ALCALDIA MUNICIPAL

Choluteca, Honduras, C.A.

MEMORANDO

PARA : CARLOS GUTIERREZ
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA
INSTITUTO DE ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PORTAL ÚNICO DE TRANSPARENCIA

DE : P.M. GLADIS GONZALES DE CÁRDENAS
CONTADORA MUNICIPAL.



ASUNTO: "LO QUE SE LE INDICA"

FECHA : 21 DE AGOSTO 2019

Por medio de la presente le estamos entregando copias de Proyectos Trimestrales año 2017 según Oficio OIP-AMCH-053-16082019.

Atentamente, me suscribo de usted.

Cc: Archivo

"Choluteca Avanza con Transparencia y Solidaridad"

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2017

Hora : 03:04 p.m.

Página: 1 de 6




No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Punto de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuestal	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	REPARACION SAN MARTIN AULA ESCOLAR COCOA ESC ENHARIO Y BAÑOS EN C.B.E. FRANCISCO MORAIZAN	CHOLUTECA	11	11	03-01-461	1	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	161,335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	161,335.03	26.00 %	438,664.97	73.00 %	EN PROCESO	
2	REPARACION LA N ESC. JOSETRINCHERA, SANTOS CHOLUTECA GUARDACHULA UBICADO EN 4TO. BATALLON		12	12	03-01-775	1	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	113,965.70	0.00	0.00	113,965.70	99.00 %	34.30	0.00 %	TERMINADO	
3	CONSTRUC CION CERCA PERIMETRA L CANCHA DE FUTBOL	CHOLUTECA	11	11	03-05-467/03- 09-467	22	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	339,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,372.00	40.00 %	500,628.00	59.00 %	EN PROCESO	
4	CONSTRUC COL CION MARCELO CANCHA CHAMPANAT, POLIDEPORTIVA C.E.B SAUL JUAREZ	CHOLUTECA	12	12	03-01-775,06- 01-775	22	734,700.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	954,700.00	4,500.00	0.00	543,222.80	0.00	0.00	547,722.80	57.00 %	406,977.20	42.00 %	EN PROCESO	
5	APERTURA DE CAMPO DE FUTBOL	CHOLUTECA	11	11	03-09-467	22	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	34,155.00	0.00	11,662.00	0.00	0.00	45,817.00	33.00 %	89,183.00	66.00 %	EN PROCESO	
6	MANTENIMI ENTO PARQUES Y AREAS VERDES (ILUMINACIO N)	CHOLUTECA	11,12	12	03-09-467/775,22 06-01-775	22	2,006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,000.00	18,571.20	0.00	289,888.67	0.00	0.00	308,459.87	15.00 %	1,697,540.13	84.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUC B* EL ESTADIO DE LA SOLIDARIDA D'EL MAESTRO*	CHOLUTECA	11	11	03-09-467,06- 01-466	22	1,900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	135,685.09	0.00	426,393.07	0.00	0.00	562,078.16	28.00 %	1,437,921.84	71.00 %	EN PROCESO	
8	MANTENIMI B* ENTO GUADALUPE, CABAÑAS EL CENTRO, CHOLUTECA	CHOLUTECA	11	11	03-09-775, 03-22,11 09-467,06-01- 466	22,11	515,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	135,856.37	0.00	197,299.63	0.00	0.00	333,156.00	58.00 %	231,844.00	41.00 %	EN PROCESO	
9	ALCANTARILLO LADO SANTARIO CON LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA NOS, ESTRUE BRISAS, ISTOCALAS COLUMAS EL ATERRIZAJE EL ESTRUE A CEIBA NUEVA ESPERANZA, CHOLUTECA	CHOLUTECA	11	11	03-02-465/775,22,1,14, 06-01-775,06- 01-466	22,1,14, 1	277,000.00	123,000.00	0.00	0.00	103,000.00	4,297,000.00	517,597.31	0.00	198,005.81	0.00	0.00	716,003.12	16.00 %	3,580,996.88	83.00 %	EN PROCESO	

20/11/2017 03:04:25 p.m.



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2017
Hora : 03:04 p.m.
Pagina: 2 de 6

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	MANTENIMI ENTO DE ALCANTARILL LADO PLUMAL	GUADALUPEL Cruz Arenas CENTRO, CA MAS TAMARE NO LIBERTA D LAS ACACIAS Y FELICIDAD, CH OLUTeca	11.12	11	06-01-468/775	22	1,662,773.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662,773.87	841.91	0.00	73,576.45	0.00	0.00	561,418.36	33.00 %	1,101,355.51	66.00 %	EN PROCESO	
11	MATERIAL RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO	Bº ALEGRA, CHOLUTECA	11	11	06-01-775	22	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,905.00	84.00 %	3,095.00	15.00 %	TERMINADO	
12	MANTENIMI ENTO RELLENO SANITARIO	CHOLUTECA	11	11	06-01-775	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	62,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,790.00	62.00 %	37,210.00	37.00 %	EN PROCESO	
13	PROYECTO ELECTRIFIC ACION	Bº SAGRADO CORAZON, TEL MO RUIZ COL JAVIER SORIANO, SAN JORGE, SALAZ AROCOTILLO, PITAL DE PAVANA, GUAP INOLQUEBRA CHALCERRO VERDE, GUACI MALLAS MINAS, PTAS DE LINACALICAN TO, PORTILLO DEL VIENTO, CHOLUTECA	11.12	11	06-01-481/775	22	11,000,000.00	747,255.33	0.00	0.00	0.00	11,747,255.33	1,800,187.57	0.00	132,409.20	0.00	0.00	1,932,596.77	16.00 %	9,814,658.56	83.00 %	EN PROCESO	
14	CONSTRUC CION MURO CLINICA ADULTO MAYOR	Bº LA CRUZ, CHOLUTECA	01	11	03-02-461		0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	102,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	102,812.80	99.00 %	187.20	0.00 %	TERMINADO	
15	RECOSTRU CCION DE TECHADO AULA, ESCOLAR INST. INTAE- SUR	GUADALUPE, CHOLUTECA	12	12	03-01-775	1	0.00	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00	255,873.98	0.00	554,502.87	0.00	0.00	810,376.85	74.00 %	284,623.15	25.00 %	EN PROCESO	
16	CONSTRUC CION ESCENARIO ISNT, TECNICO VOCACIONA L DEL SUR	Bº MANUEL FERNANDEZ, CHOLUTECA	12	12	03-01-775	1	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	144,058.78	0.00	0.00	144,058.78	99.00 %	941.22	0.00 %	TERMINADO	
17	MATERIALE S PICONST RUCION DE NIÑOS	CUESTA DE LA JULIA, CHOLUTECA	12	12	03-01-775	1	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	12,305.00	0.00	0.00	12,305.00	94.00 %	695.00	5.00 %	TERMINADO	
18	REMODELA CION ESCUELA	MINAS DEL CARRIZO, CHOLUTECA	12	12	03-01-775	1	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	147,010.16	0.00	0.00	147,010.16	99.00 %	989.84	0.00 %	TERMINADO	

20/11/2017 03:04:26 p.m.



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2017

Hora : 03:04 p.m.

Página: 3 de 6

Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Punto de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otras	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminada	Observaciones
19	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	COL VICTOR ARGONALEZ EN EL RUAZ Y SAN MARTIN CHOLUTECA	11,12	11	03-03-463, 06-22-01-775		5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	1,474,173.34	0.00	428,085.01	0.00	0.00	1,502,258.35	36.00 %	3,227,741.65	63.00 %	EN PROCESO	
20	DONACION DE MATERIALES DEL PREPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	S ^o SAGRADO DE SAN FRANCISCO DEL PALMAR CHOLUTECA	11	11	03-03-463	22	1,500,000.00	0.00	570,361.75	0.00	0.00	929,638.25	471,602.48	0.00	0.00	0.00	0.00	471,602.48	50.00 %	458,035.77	49.00 %	EN PROCESO	
21	CONSTRUCCION DE TECHADO CANCHA DEPORTIVA INST. TECNICO VOCACIONAL DEL SUR	COL MANUEL FERNANDEZ CHOLUTECA	12	12	03-01-775	22	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00	432,201.79	0.00	0.00	432,201.79	99.00 %	798.21	0.00 %	TERMINADO	
22	REPARACION DEL MURO ESTADIO FAUSTO FLORES LAGOS	S ^o EL ESTADIO CHOLUTECA	11	11	03-05-467/06-01-775	22	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,080,128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,128.64	65.00 %	569,871.36	34.00 %	EN PROCESO	
23	NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOL	COYOL DE LINACA CHOLUTECA	11	11	03-09-467, 06-22-01-466	22	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.00	71.00 %	3,444.00	28.00 %	TERMINADO	
24	TERRENO DE CAMPO DE FUTBOL JUNIOR BARCA	SAN JOSE RIO ABAJO CHOLUTECA	12	12	06-01-775	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60.00 %	40,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
25	CONSTRUCCION DE TECHADO CANCHA INST. INTAE-SUR	S ^o GUADALUPE CHOLUTECA	11	11	03-01-461, 03-05-467	1,22	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	351,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	351,793.70	78.00 %	98,206.30	21.00 %	TERMINADO	
26	CONSTRUCCION DE LETRINAS	BRISAS DEL RIO 21 DE OCTUBRE, SAN TA ROSA DE SAMPLE, SACA TUSTAL, TAPACI DE LINACA CHOLUTECA	11	11	03-02-469/775	22, 1	1,292,000.00	3,501,584.40	0.00	0.00	0.00	4,793,584.40	1,791,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,746.88	37.00 %	3,001,837.52	62.00 %	EN PROCESO	
27	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA	JAGUAS, CHOLUTECA	11	11	03-02-775	22	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	298,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	298,944.50	99.00 %	55.50	0.00 %	TERMINADO	



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2017
Hora : 03:04 p.m.
Pagina: 4 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Activo	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
28	BOMBATEO TANQUE DE AGUA PROFUNDO	NAMAJE DE UNACA, CHOLUTECA	11	11	03-02-464	22	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	171,034.03	0.00	0.00	0.00	0.00	171,034.03	99.00 %	965.97	0.00 %	TERMINADO	
29	CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA	AGUA CAJENTE DE UNACA, CHOLUTECA	11	11	03-02-464	22	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	60,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	60,728.30	99.00 %	271.70	0.00 %	TERMINADO	
30	PAVIMENTACION DE CALLES	B* VENEZIA, SAN LUIS LA CRUZ, LOS FUERTES, EL ESTADIO, VALL E. GUADALUPE, LOS GRANEROS, S. LUYAPA, CENTRO, CORBETAS, LAS COLINAS, CABANAS, CAMPO LUNA, CHOLUTECA	11,12	11	06-01-466/775	22	11,440,000.00	0.00	228,144.75	0.00	0.00	11,211,855.25	2,166,809.09	0.00	1,846,860.69	0.00	0.00	3,813,666.78	34.00 %	7,398,188.47	65.00 %	EN PROCESO	
31	REPARACION DE CALLES	B* LAS ARENAS, LAS COLINAS, CORBETAS, LOS FUERTES, LOTIFICACION, CARRANZA, NUEVA ESPERANZA, MARCELINO CHAMPARAT, LOS LLANOS, SAN LUIS LA CRUZ, CHOROTEGA, ALEGRIA, COL. VILLAS GRAN AMOR, PORVE MIRLOS, MANGOS, VALL E. SAN LUIS, PROVIDENCIA, CHOLUTECA	11,12	11	06-01-466/775	22	10,550,000.00	313,408.00	0.00	0.00	0.00	10,863,408.00	2,537,357.80	0.00	3,121,178.38	0.00	0.00	5,658,536.18	52.00 %	5,204,871.82	47.00 %	EN PROCESO	
32	BACHEO DE CALLES	B* EL CENTRO (CALLE VICENTE WILLIAMS, FRENTE KINDER, NATALIA), TAMARINDO, LOS MANGOS, CORBETAS, LOS FUERTES, CABANAS, SAN LUIS EL ATERRIZAJE, BOULEVARD CHOROTEGA Y WEDDLE, CHOLUTECA	11,12	11	06-01-466/775	22	4,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010,000.00	448,876.84	0.00	185,513.25	0.00	0.00	634,390.09	15.00 %	3,375,609.91	84.00 %	EN PROCESO	

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2017

Hora : 03:04 p.m.

Página: 5 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Códigos Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
33	APERTURA Y REPARACIÓN DE CALLES	PORTILLO DEL 11 DE VIENTOAGUA N DE LINACA, SANTU ARIO DE SAN RAMON, AGUA FRIA, CHILCAS, GUAYNOL DE SAN MARTIN, GUASI BOL, SAN MARTIN AL GORZANILLA REDONDA, CHOLUTEC	11	11	06-01-466/775	22	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	287,256.43	0.00	73,468.70	0.00	0.00	340,725.13	7.00 %	4,159,274.87	92.00 %	EN PROCESO	
34	MATERIALES DE PUENTE	AGUA CAJENTE DE LINACA, CHOLUTEC	11	11	06-01-466	22	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	135,771.20	0.00	0.00	0.00	0.00	135,771.20	99.00 %	228.80	0.00 %	TERMINADO	
35	CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA Y PASO DE ANGELES	8º EL HOSPITAL, CHOLUTEC	11	11	06-01-775/466	22,11	1,010,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	356,887.01	0.00	0.00	0.00	0.00	356,887.01	32.00 %	753,112.99	67.00 %	EN PROCESO	
36	CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA Y PASO DE LA ENFERMERIA	8º EL HOSPITAL, CHOLUTEC	11	11	06-01-466/775	22,11	412,000.00	841,532.44	0.00	0.00	0.00	1,253,532.44	670,676.98	0.00	0.00	0.00	0.00	670,676.98	53.00 %	582,855.46	46.00 %	EN PROCESO	
37	MANTENIMIENTO DE BOULEVARE ARDO, SAGRES ENRIQUE WEDDELE, OUCORAZON, CHOLUTEC	8º ALEGRIA, TAMBORE, CHOLUTEC	11	11	06-01-775/466	22	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	420,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	420,370.25	38.00 %	679,629.75	61.00 %	EN PROCESO	
38	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	8º EL CENTRO, CHOLUTEC	11	11	06-01-775	22	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	219,954.38	0.00	0.00	0.00	0.00	219,954.38	36.00 %	380,045.62	63.00 %	EN PROCESO	
39	CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CRISTIANA	SAN RAFAEL, CHOLUTEC	11	11	06-01-775	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	221,758.72	0.00	0.00	0.00	0.00	221,758.72	73.00 %	78,241.28	26.00 %	TERMINADO	
40	CEMENTO PIEMBALDO TEMPLO EVANGELICO ARCA DE SALVACION	CIUDAD NUEVA, ZAR, CHOLUTEC	11	11	06-01-466	22	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	94.00 %	700.00	5.00 %	TERMINADO	
41	REPARACIÓN DE IGLESIA Y CONSTRUCCIÓN DE COCINA BOGGA, SACRISTIA, CERRAMIENTA Y BANCOS	JICARAL, CHOLUTEC	11	11	06-01-461	22	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	111,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,628.00	98.00 %	1,372.00	1.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2017

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
42	REPARACION TECNICO CALIENTE DE DE IGLESIA LINACA CHOL UTECA		12	11	06-01-461	22	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	223,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,150.00	99.00 %	850.00	0.00 %	TERMINADO	
43	REPARACION DE LAS ARENAS CHOL UTECA		11	11	06-01-775	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12.00 %	88,000.00	88.00 %	EN PROCESO	
44	MANTENIMIENTO DEL CENTRO CASA CENTRO CHOL DE LA CULTURA UTECA		11	11	06-01-775	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	24.00 %	38,000.00	76.00 %	EN PROCESO	
Totales							68,817,473.8	8,211,780.17	798,506.50	103,000.00	103,000.00	76,230,747.517,599,384	0.00	8,791,607.96	0.00	0.00	0.00	26,390,992.79		49,839,754.75			

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

GLADIS ESMERALDA GONZALES

Nombre Completo


Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDUARDO ANTONIO PARADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE

O981J3Xhtk55GU+4aTi+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedrLjb4Ya8C/nFzacAcGshwVBbKxmRoBragb51FwX3f1lndJ04TFyk+kVGrhb2zxR1+E3Y3WHT01SY4+7YJoiBCKb+Hg72YM0UQS2x8ye4jc4m3xx7ArFoWzR/cbqJJuPFh05un9YvmSQn/odkivj909wWzPowtgPnzqm2oLKfKG5eGGIDKln+dLIDIPESCpRclpswTWK6vf1Yzr7GWkoo03B7BVfczG /y5hmsjZr8wFxbdlhc/hbs3ewWmVfywed8LYv0giBh+gPzsMzE

20/11/2017 03:04:28 p.m.

6