



ALCALDIA MUNICIPAL

Choluteca, Honduras, C.A.

MEMORANDO

PARA : CARLOS GUTIERREZ
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA
INSTITUTO DE ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PORTAL ÚNICO DE TRANSPARENCIA

DE : P.M. GLADIS GONZALES DE CÁRDENAS
CONTADORA MUNICIPAL.



ASUNTO: "PROTECTOS"

FECHA : 23 DE AGOSTO 2019

Por medio de la presente le estamos entregando copias de Proyectos Trimestrales año 2018 según Oficio OIP-AMCH-053-16082019.

Atentamente, me suscribo de usted.

Cc: Archivo

"Choluteca Avanza con Transparencia y Solidaridad"



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2018
Hora : 09:51 a.m.
Pagina: 1 de 6

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Punto de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	CONSTRUCCION HOSPITAL COMUNITARIO EN LA ZONA DE LA ENFERMERIA	B' EL CHOLUTEC	11	11	06-01-775/466 03-09-467	22,10	354,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	444,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	444,558.50	88.00 %	59,441.50	11.00 %	EN PROCESO
2	RECONSTRUCCION DE CALLES EN LA ZONA DE LA ENFERMERIA	B' EL CHOLUTEC	11	11	06-01-775/466 03-09-467	22	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	405,239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	405,239.09	12.00 %	2,744,760.91	87.00 %	EN PROCESO
3	MANTENIMIENTO DE LAS CALLES EN LA ZONA DE LA ENFERMERIA	B' EL CHOLUTEC	11,12	11	06-01-775/466 03-09-467	22,071,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	102,868.52	0.00	0.00	0.00	0.00	102,868.52	8.00 %	947,131.48	90.00 %	EN PROCESO
4	MANTENIMIENTO DE LAS CALLES EN LA ZONA DE LA ENFERMERIA	B' EL CHOLUTEC	11,12	11	06-01-775 07,10	22,305,000.00	76,858.98	0.00	0.00	0.00	0.00	381,658.98	172,406.10	0.00	144,359.03	0.00	0.00	316,965.13	83.00 %	64,693.85	16.00 %	EN PROCESO
5	REPARACION DE LAS CALLES EN LA ZONA DE LA ENFERMERIA	B' EL CHOLUTEC	12	12	06-01-775/466 03-09-467	22,3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	117,696.30	0.00	35,599.50	0.00	0.00	153,295.80	5.00 %	2,896,704.20	94.00 %	EN PROCESO

13/08/2018 09:51:30 a.m.



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2018
Hora : 09:51 a.m.
Pagina: 2 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nte	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
6	REPARACIÓN DE CALLES	COL. JULIO MENDENCIA, ATERRIJUE, ISTO NA, COL. FELICIDAD, MORAZAN, NUEVA ESPERANZA, SAN JORGE, COL. TAYANALLAS, COLINAS, BELLA VISTA, CORBETAL, GRANEROS, SAN LUIS, PORVENIR, SAN JUAN BOSCO, CAMPO O LUNALLOS, FUERTES, SANTA LUCIA, CAMPO SOL, SAN FRANCISCO DEL PALOMAR, EL ESTADIO, SAGRADO, CORAZON, CHOLUTECA	12,11,13	12	06-01-775/466	22	7,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550,000.00	2,629,866.06	812,894.56	1,131,005.33	0.00	0.00	4,373,765.95	57.00 %	3,178,234.05	42.00 %	EN PROCESO
7	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	B* SAN LUIS, LA CEBRA, ATERRIJUE, CORBETALA, CEBALLOS, FUERTES, PROVIDENCIA, EL HOSPITAL, EL ESTRUENDO, SAN JUAN BOSCO, VALLE, CHOLUTECA	11	11	06-01-775/466	22	10,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050,000.00	4,821,978.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821,978.06	47.00 %	5,228,021.94	52.00 %	EN PROCESO
8	MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES (PLAZA DE LA MUJER, VALLE Y CABAÑAS)	B* EL CENTRO, CABAÑAS, CHOLUTECA	11,12	11	06-01-775/466, 22, 10	03-09-467	1,257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,000.00	324,927.04	0.00	29,889.18	0.00	0.00	354,816.22	28.00 %	902,183.78	71.00 %	EN PROCESO
9	MANTENIMIENTO DE MERCADO CONCEPCION	B* CABAÑAS, CHOLUTECA	11	11	06-01-775/466	22, 10	1,410,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	231,161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	231,161.43	15.00 %	1,218,838.57	84.00 %	EN PROCESO
10	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA "EL MAESTRO"	B* EL CENTRO, CHOLUTECA	11	11	06-01-775/466, 22, 10	03-09-467	1,890,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,090,000.00	1,747,293.06	0.00	45,818.72	0.00	0.00	1,793,111.78	85.00 %	296,888.22	14.00 %	EN PROCESO

13/08/2018 09:51:31 a.m.



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ

Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2018
Hora : 09:51 a.m.
Página: 3 de 6

Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario Acta o	Nº	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monta Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	ALCANTARILLADO ESPERANZAL SANTAROS CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOVENDO LA MUDANZA DE LA MENTE Y EL ESPERANZAL SANTAROS DEL SUR ESTADOS ORIENTALES DEL SUR DE CHOLUTECA	11	11	06-01-775-03-22-02-775/465	22	074,550,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,000.00	675,724.39	0.00	0.00	0.00	0.00	675,724.39	14.00 %	3,974,275.61	85.00 %	EN PROCESO	
12	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN PLAZA DE LA SOLIDARIDAD	11	11	06-01-775-03-22-09-467	10	22,074,344,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	437,127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	437,127.85	96.00 %	16,872.15	3.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUCCIÓN PLAZA HOSPITAL EL ANGEL	11	11	06-01-775	22	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,641.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,641.98	76.00 %	2,358.02	23.00 %	EN PROCESO	
14	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL JORGE CHILCAS SAN RAMON CHOLUTECA	11	11	03-05-467-05-22-01-775/466, 0304, 10-05-775	22	315,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,500.00	224,895.02	0.00	25,066.10	0.00	0.00	249,981.12	76.00 %	78,518.88	23.00 %	EN PROCESO	
15	REPARACIÓN DE SAN RAMON DE RIO ARRIBA, ESCUELA Y CHOLUTECA PINTADO	12	12	06-01-775, 03-22-01-775	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	136,627.74	0.00	0.00	136,627.74	91.00 %	13,372.26	8.00 %	EN PROCESO	
16	CONSTRUCCIÓN DE 15 DE SEPTIEMBRE, KINDER SUYAPA LANEZ	11	11	03-01-775	22	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	237,095.09	0.00	0.00	0.00	0.00	237,095.09	98.00 %	2,904.91	1.00 %	EN PROCESO	
17	CONSTRUCCIÓN DE EBENEZER, CERCA PERIMETRAL KINDER MARIA FUMERO	11	11	03-01-775	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,820.82	0.00	0.00	0.00	0.00	49,820.82	99.00 %	179.18	0.00 %	EN PROCESO	
18	CONSTRUCCIÓN DE COL. MANUEL FERNANDEZ, ESCENARIO CHOLUTECA INST. TECNICO VOCACIONAL DEL SUR	11	11	03-05-775	04	0.00	157,141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	157,141.94	144,058.78	0.00	0.00	0.00	0.00	144,058.78	91.00 %	13,083.16	8.00 %	EN PROCESO	
19	CONSTRUCCIÓN DE COL. JULIO MIDENCE, JARDIN DE NIÑOS MERCEDES VEROY	11	11	03-01-775	22	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	201,308.57	0.00	0.00	0.00	0.00	201,308.57	98.00 %	3,691.43	1.00 %	EN PROCESO	

13/08/2018 09:51:31 a.m.



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2018
Hora : 09:51 a.m.
Pagina: 4 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
20	MANTENIM B° EL ESTADOL CHOLUTECA ENTO ESTADIO FAUSTO FLORES LAGOS		11	11	03-05-775, 06-04-22	01-775	250,000.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00	532,896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	532,896.14	98.00 %	10,303.86	1.00 %	EN PROCESO	
21	CONSTRUC HATO NUEVO, CHOLUTECA CON CANCHA MULTUSO HATO NUEVO		11	11	03-05-775	22	4,500,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	98.00 %	10,000.00	1.00 %	EN PROCESO	
22	CONSTRUC B° LA LIBERTAD, CHOLUTECA CON TECN CANCHA MULTUSO ESC. 18 DE NOVIEMBRE		11	11	03-05-467, 06-22	01-775	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	827,917.33	0.00	0.00	0.00	0.00	827,917.33	96.00 %	32,082.67	3.00 %	EN PROCESO	
23	CONSTRUC COL MANUEL FERNANDEZ, CHOLUTECA CON DE GRADERIAS CHOLUTECA CANCHA DEPORTIVA INST. TECNICO VOCACIONAL DEL SUR		11	11	06-01-775	22	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	273,432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	273,432.91	99.00 %	1,567.09	0.00 %	EN PROCESO	
24	RECONSTR COL MARCELINO CHANPARAT, CHOLUTECA CON CANCHA POLIDEPOR TIVA 2DA. ETAPA C.E.B. SAUL AMADOR JUAREZ		11	11	06-01-775	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	196,788.93	0.00	0.00	0.00	0.00	196,788.93	98.00 %	3,211.07	1.00 %	EN PROCESO	
25	CONSTRUC B° SANTA ROSA DE SAMPILE, COL. OMBAS UNIDAS, SAN RAMON RIO ARRIBA DE LINACA, GUAPI NOL DE SAN RAMON, CHOLUTECA		11	11	03-02-775/469, 06-01-466	22-04	800,000.00	6,047,284.60	0.00	0.00	0.00	6,847,284.60	605,981,910.23	0.00	0.00	0.00	0.00	605,981,910.23	8.00 %	6,248,374.37	91.00 %	EN PROCESO	
26	PERFORAC OCOTILLO Y GUAJQUEME DE SAN RAMON DE LINACA, CHOLUTECA ON DE 1 POZO		11	11	03-02-464	22	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	180,400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	180,400.50	98.00 %	3,599.50	1.00 %	EN PROCESO	



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ

Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2018
Hora : 09:51 a.m.
Pagina: 5 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definido		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
27	PROYECTO DE ELECTRIFICACION	SALAZAR DE SAN RAMON DE ACHALAGUA CALIENTE LAS PITAS DE LINACAMINAS DE PAVANAMARA RION PCOTALLAS LAUTAS LAS MESAS GUANA CASTE SAN RAMON RIO ARRIBA GUALI QUEME MALAL AYAAPIENTAL DE LINACA, CHOLUTECA	11	11	06-01-775/48110	22,07,9,800,000,00	849,981.45	0.00	0.00	0.00	10,448,981.45	1,623,741.44	0.00	0.00	0.00	1,823,741.44	15.00 %	8,826,240.01	84.00 %	EN PROCESO	
28	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	COL. NUEVA EDEN COL. 21 DE OCTUBRE LAS DELICIAS SAN FRANCISCO DEL PALOMAR, RICARDO SORIANO, SAG RADO CORAZON, TELMO RUZ EL EDEN, SAN JORGE, RICARDO ANDINO, LIMON AL JOCOMICO, CHOLUTECA	11	11	06-01-775, 03-463	22,071,850,000,00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	616,012.80	0.00	0.00	0.00	616,012.80	26.00 %	1,733,987.20	73.00 %	EN PROCESO	
29	MEJOR Y MANTENIMIENTO TERMINAL DE TRANSPORT E	B' EL ATERRIAJE	11	11	06-01-775	22,240,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	14.00 %	205,000.00	85.00 %	EN PROCESO	
30	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA	SAN RAMON ARRIBA CHOLUTECA	11	11	06-01-775	22,910,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	909,349.05	0.00	0.00	0.00	909,349.05	99.00 %	650.95	0.00 %	EN PROCESO	
31	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL	COL. TELMO RUZ CHOLUTECA	11	11	06-01-461	22,04,200,000,00	349,981.45	0.00	0.00	0.00	549,981.45	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	93.00 %	37,981.45	6.00 %	EN PROCESO	
32	CONSTRUCCION OBRAS ADICIONALES IGLESIA CATOLICA	CAPULIN DEL TRAPICHE, CHOLUTECA	11	11	06-01-775	22,110,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	106,902.50	0.00	0.00	0.00	106,902.50	97.00 %	3,097.50	2.00 %	EN PROCESO	
33	INSTALACION DE BOMBA	PORTILLO DEL VIENTO A LOS HATILLOS DEL LINACA, CHOLUTECA	11	11	03-02-464	22,2,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,231.00	0.00	0.00	0.00	1,231.00	61.00 %	768.00	38.00 %	TERMINADO	

13/08/2018 09:51:32 a.m.



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Emisión: 13/08/2018
Hora : 09:51 a.m.
Pagina: 6 de 6

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Inversión	Fuente de Inversión	Código	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monta Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales						\$1,911,000.00	8,900,548.42	0.00	0.00	0.00	60,811,548.419,895,049.2	612,894.56	1,548,585.60	0.00	0.00	22,056,529.65	38,755,018.77					

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)

Municipal

GLADIS ESMERALDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDUARDO ANTONIO PARADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,

PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO TRIMESTRE

O981J3Xhtk55GU+4aTi+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedrLjb4Ya8C/nFzacAcGshwVBbKxmRoBragb51FwX3f1lndJ04TFyk+kVGhrb11X3YyOnx4ruqLhLHLK9s9fT0J//
xHUhalVa7gq5Xp+HlnRsZfzpJiB0V4INDwsmHeSWi0vi7OxyK3pDheyjr+nmQfpwgY7WanasQIQAIHplei7leYH3gQd815Nq1A1hkUNJ3bMZp2Rw3eVZG4giOe+4PK4ga9Y
zwij10hUIHv5f3M30OjvKhaSRVZacWoe1gBlxiEO44yM+nLHJLjzYFnoQ7vkGE+UJgi6gQ==