



ALCALDIA MUNICIPAL

Choluteca, Honduras, C.A.

MEMORANDO

PARA : CARLOS GUTIERREZ
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA
INSTITUTO DE ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PORTAL ÚNICO DE TRANSPARENCIA

DE : P.M. GLADIS GONZALES DE CÁRDENAS
CONTADORA MUNICIPAL.



ASUNTO: "PROTECTOS"

FECHA : 23 DE AGOSTO 2019

Por medio de la presente le estamos entregando copias de Proyectos Trimestrales
año 2018 según Oficio OIP-AMCH-053-16082019.


Atentamente, me suscribo de usted.

Cc: Archivo

"Choluteca Avanza con Transparencia y Solidaridad"



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/06/2018
Hora : 10:54 a.m.
Pagina: 1 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CHOLUTECANO Y PASADIZO DE LA ENFERMERIA		11	11	06-01-775/466-03-09-467	22	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	315,828.55	0.00	0.00	0.00	0.00	315,828.55	89.00 %	38,171.45	10.00 %	EN PROCESO	
2	BACHEO DE 8" CALLES ATERRAZAJE, PAVIMENTA BOULEVARD ENRIQUE WEDDLE, CHOLUTECANO, LOS MANGOS, EL CENTRO, TAMARA RINDO, CABANAS, LA CRUZ, CORBET A, GUADALUPE EL HOSPITAL, ALLEGRIA Y CAMPO SOL CHOLUTECA		11	11	06-01-775/466-22-07-11-050-000-00	22	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	215,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	215,122.63	6.00 %	2,934,877.37	93.00 %	EN PROCESO	
3	MANTENIMIENTO DE CALLES DELICIAS, ALCANTARILLO CIUDAD LADO PLUVIAL, NUEVALAS COLINAS, EL CENTRO, CABANAS, LA LIBERTAD, GUADALUPE, ESTRUENDO, BRISA DEL SUR, NUEVA ESPERANZA, L OTIFICACION CARRANZA, JARINAS, JULIO MICHENCE, LOS GRANEROS, LOS MANGOS, CHOLUTECA		11,12	11	06-01-775/466-22-07-11-050-000-00	22	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	87,066.53	0.00	0.00	0.00	0.00	87,066.53	8.00 %	962,933.47	91.00 %	EN PROCESO	
4	MANTENIMIENTO DE LOS MANGOS, EL BOULEVARD CENTRO, ENRIQUE WEDDLE Y CONOJON		11,12	11	06-01-775-22-07-11-050-000-00	22	25,789.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25,789.13	90,038.10	0.00	144,559.03	0.00	0.00	234,597.13	97.00 %	6,192.00	2.00 %	EN PROCESO	
5	REPARACION DE CALLES Y CAMINOS DE CARLOS SAN JOSE DE LA LINDA, ZAPOTE DE LINACA, HATO NUEVO, UNION DE LINACA, MINAS DEL CARREZAL, CHOLUTECA		12	12	06-01-775/466-22-07-11-050-000-00	22	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	63,282.30	0.00	35,599.50	0.00	0.00	98,881.80	3.00 %	2,951,118.20	96.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2018
Hora : 10:54 a.m.
Pagina: 2 de 5

Moneda: Lempiras (L)													Presupuesto Ejecutado				Presupuesto (%) Ejecutado		Monte Pendiente de Ejecución		En Proceso/ Terminado		Observaciones
Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
6	REPARACION DE CALLES	COL. JULIO MENDIACEATE, COL. FELICIDAD, MO. RAZAN NUEVA, ESPERANZA, AN. JORGE, COL. TAWAN, LAS COLINAS, BELL. A. VISTA, CORBET A. GRANEROS, SAN LUIS, CHOLUTeca	12,11,13	12	06-01-775/466	22	7,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550,000.00	2,005,871.21	812,894.56	1,131,005.33	0.00	0.00	3,749,871.10	49.00 %	3,800,128.90	50.00 %	EN PROCESO	
7	PAVIMENTACION DE CALLES	B* SAN LUIS, LA CEIBA, ATERRIAJE, C. ORBETAL, LA CEIBA, LOS FUERTES, PROVIDENCIA, CHOLUTeca	11	11	06-01-775/466	22	10,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050,000.00	1,733,777.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,777.57	17.00 %	8,316,222.43	82.00 %	EN PROCESO	
8	MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES (PLAZA DE LA MUJER, VALLE Y CABANAS)	B* EL CENTRO, CABANAS, CHOLUTeca	11,12	11	06-01-775/466	22	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	81,134.13	0.00	28,869.16	0.00	0.00	111,023.31	43.00 %	145,976.69	56.00 %	EN PROCESO	
9	MANTENIMIENTO DE MERCADO CONCEPCION	B* CABANAS, CHOLUTeca	11	11	06-01-775/466	22	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	204,980.82	0.00	0.00	0.00	0.00	204,980.82	14.00 %	1,205,019.18	85.00 %	EN PROCESO	
10	CONSTRUCCION DE PLAZA "EL MAESTRO"	B* EL CENTRO, CHOLUTeca	11	11	06-01-775/466	22	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	768,037.22	0.00	45,818.72	0.00	0.00	813,855.94	58.00 %	586,144.06	41.00 %	EN PROCESO	
11	ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA PARTICIPACION CIUDADANA	B* LA ESPERANZA, LOS MANGOS, LAS COLINAS, ESTRUENDO, PROVIDENCIA, JULIO MENDIACEATE, VENECIA, ESPERANZA, BARRISAS DEL SUR, ESTIBIS, CHOLUTeca	11	11	06-01-775	03-22	074,550,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,850,000.00	487,379.68	0.00	0.00	0.00	0.00	487,379.68	10.00 %	4,162,620.32	89.00 %	EN PROCESO	
12	MANTENIMIENTO DE PLAZA GUADALUPE DE LA SOLIDARIDAD	B* CHOLUTeca	11	11	06-01-775	03-22	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	322,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	322,961.68	99.00 %	1,038.32	0.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUCCION DE PLAZA HOSPITAL EL ANGEL	B* CHOLUTeca	11	11	06-01-775	22	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,641.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,641.98	76.00 %	2,358.02	23.00 %	EN PROCESO	

22/06/2018 10:54:22 a.m.



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Emisión: 22/06/2018
Hora : 10:54 a.m.
Pagina: 3 de 5

Moneda: Lempiras (L)

Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	CONSTRUC ZAPOTE DE COCA Y REPARACIÓN HATILLOS # 2 N CAMPO DE FÚTBOL DE JORGE CHILCAS SAN RAMON CHOLUTECA	11	11	03-05-467-06-01-775	22	04115,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	87,382.85	0.00	25,068.10	0.00	0.00	112,468.95	96.00 %	4,031.05	3.00 %	EN PROCESO	
15	REPARACIÓN SAN RAMON DE RRO ARRIBA ESCUELA Y CHOLUTECA PINTADO	12	12	06-01-775-03-01-775	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	136,627.74	0.00	0.00	136,627.74	91.00 %	13,372.26	8.00 %	EN PROCESO	
16	CONSTRUC B° 15 DE SEPTIEMBRE, KINDEY CHOLUTECA	11	11	03-01-775	22	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	237,095.09	0.00	0.00	0.00	0.00	237,095.09	98.00 %	2,904.91	1.00 %	EN PROCESO	
17	CONSTRUC COL EBENEZER, CHOLUTECA CERCA PERIMETRIA L KINDEY MARSA FUMERO	11	11	03-01-775	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,820.82	0.00	0.00	0.00	0.00	49,820.82	99.00 %	179.18	0.00 %	EN PROCESO	
18	CONSTRUC COL MANUEL DE FERNANDEZ ESCENARIO CHOLUTECA INST. TECNICO VOCACIONAL DEL SUR	11	11	03-05-775	04	0.00	157,141.94	0.00	0.00	0.00	157,141.94	144,058.78	0.00	0.00	0.00	0.00	144,058.78	91.00 %	13,083.16	8.00 %	EN PROCESO	
19	CONSTRUC COL JULIO CION AULA MIDECE, JARDIN DE CHOLUTECA NIÑOS MERCEDES VEROY	11	11	03-01-775	22	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	201,308.57	0.00	0.00	0.00	0.00	201,308.57	98.00 %	3,691.43	1.00 %	EN PROCESO	
20	MANTENIMI B° EL EXITO ESTADIO CHOLUTECA FAUSTO FLORES LAGOS	11	11	03-05-775-06-04-22-01-775	22	250,000.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00	532,696.14	0.00	0.00	0.00	0.00	532,696.14	98.00 %	10,303.86	1.00 %	EN PROCESO	
21	CONSTRUC HATO NUEVO, CHOLUTECA CANCHA MULTUSO HATO NUEVO	11	11	03-05-775	22	04500,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	98.00 %	10,000.00	1.00 %	EN PROCESO	
22	CONSTRUC B° LA LIBERTAD, CHOLUTECA CANCHA MULTUSO ESC. 18 DE NOVIEMBRE	11	11	03-05-467-06-01-775	22	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	827,917.33	0.00	0.00	0.00	0.00	827,917.33	96.00 %	32,082.67	3.00 %	EN PROCESO	
23	CONSTRUC COL MANUEL DE FERNANDEZ GRADERIAS CHOLUTECA CANCHA DEPORTIVA INST. TECNICO VOCACIONAL DEL SUR	11	11	06-01-775	22	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	273,432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	273,432.91	99.00 %	1,567.09	0.00 %	EN PROCESO	

22/06/2018 10:54:23 a.m.



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada) Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2018
Hora : 10:54 a.m.
Pagina: 4 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
								0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	196,788.93	0.00	0.00	0.00	196,788.93	98.00 %	3,211.07	1.00 %	EN PROCESO	
24	RECONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA COMUNIDAD C.E.B. SAJA AMADOR JUAREZ	COL. MARCELO CHANPAAT, CHOLUTECA	11	11	06-01-775	22	200,000.00				0.00	200,000.00	196,788.93	0.00	0.00	0.00	196,788.93	98.00 %	3,211.07	1.00 %	EN PROCESO	
25	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	COL. SANTA ROSA DE SAMPLER, COL. ONAS, UNIDAS SAN RAMON RIO ARRIBA DE LINACA GUAPI MOL DE SAN RAMON, CHOLUTECA	11	11	03-02-775/469.06-01-466	22.04	800,000.00	6,047,284.60	0.00	0.00	0.00	8,847,284.60	598,910.23	0.00	0.00	0.00	598,910.23	8.00 %	6,248,374.37	91.00 %	EN PROCESO	
26	PERFORACIÓN DE 1 PODO	OCOTILLO Y QUALQUEME DE SAN RAMON DE LINACA, CHOLUTECA	11	11	03-02-464	22	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	180,400.50	0.00	0.00	0.00	180,400.50	98.00 %	3,599.50	1.00 %	EN PROCESO	
27	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	SALAZAR DE SAN RAMON, QUEBRACHAL, AGUA CALIENTE, LAS PITAS DE LINACA, MINAS DE PAVANA, MARA NON, PICOTAL, LAS LAUTAS, LAS MESAS, GUANA CASTE, GRANDE, SAN RAMON RIO ARRIBA, GUAPI, QUEME, CHOLUTECA	11	11	06-01-775/481	22.07	9,600,000.00	849,981.45	0.00	0.00	0.00	10,449,981.45	1,806,896.24	0.00	0.00	0.00	1,806,896.24	15.00 %	8,643,085.21	84.00 %	EN PROCESO	
28	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS DEL PALMAR, RICARDO SORIANO, SAG RADO, CORAZON, TELMO RUIZEL, EDEN, SAN JORGE, RICARDO ANDINO, LIMON ALJOCOMICO, CHOLUTECA	COL. NUEVA EDEN, COL. 21 DE OCTUBRE, LAS DELICIAS, SAN FRANCISCO	11	11	06-01-775, 03-22	07	1,850,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	616,012.80	0.00	0.00	0.00	616,012.80	26.00 %	1,733,987.20	73.00 %	EN PROCESO	

22/06/2018 10:54:24 a.m.



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Emisión: 22/06/2018
Hora : 10:54 a.m.
Pagina: 5 de 5

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
29	MEJOR Y MANTENIM ENTO TERMINAL DE TRANSPOR T E	B' EL ATERRIZAJE	11	11	06-01-775	22	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	14.00 %	205,000.00	85.00 % EN PROCESO
30	CONSTRUC CION IGLESIA CATOLICA	SAN RAMON ARRIBA CHOLUTECA	11	11	06-01-775	22	910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	909,349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	909,349.05	99.00 %	650.95	0.00 % EN PROCESO
31	CONSTRUC CION CENTRO COMUNAL	COL TELMO RUZ, CHOLUTECA	11	11	06-01-461	22,04	200,000.00	348,981.45	0.00	0.00	0.00	548,981.45	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	93.00 %	37,981.45	8.00 % EN PROCESO
32	CONSTRUC CION OBRAS ADICIONALE S IGLESIA CATOLICA	CAPULIN DEL TRAPICHE, CHOLUTECA	11	11	06-01-775	22	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	106,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	106,902.50	97.00 %	3,097.50	2.00 % EN PROCESO
Totales							50,109,000.00	8,339,678.57	0.00	0.00	0.00	58,448,678.57	514,004.195	612,894.56	1,548,585.60	0.00	0.00	16,165,675.30		42,283,003.27

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

GLADIS ESMERALDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDUARDO ANTONIO PARADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

O981J3Xhtk55GU+4aTi+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedLjb4Ya8C/nFzacAcGshwVBbXmRoBragb51FwX3f1lfdJ04TFyk+KVGhrb11X3YyOrx4rjVZ4PhGbyrv0j29BTN
HKPm7dane0XK3DEcbEp/YoGuRlaYlxDa51dcyJ3DcpryRLHe4ipld4jllIPSC8v3z/wcXRPwGJbpYhGhO/0XMcxAvfLzt3Ro4QbHTNUXST4LbdXw4EavLNMQ33I+0Y/rdHdJ8p
DrNviEVkUIdsyA8juBaA4avi2/AhYTr9nJ2VmFmVQOc/85N0ka

22/06/2018 10:54:25 a.m.