



ALCALDIA MUNICIPAL

Choluteca, Honduras, C.A.

MEMORANDO

PARA : CARLOS GUTIERREZ
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA
INSTITUTO DE ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PORTAL ÚNICO DE TRANSPARENCIA

DE : P.M. GLADIS GONZALES DE CÁRDENAS
CONTADORA MUNICIPAL.



ASUNTO: "PROTECTOS"

FECHA : 23 DE AGOSTO 2019

Por medio de la presente le estamos entregando copias de Proyectos Trimestrales
año 2018 según Oficio OIP-AMCH-053-16082019.

Atentamente, me suscribo de usted.

Cc: Archivo

"Choluteca Avanza con Transparencia y Solidaridad"



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2018
Hora : 09:34 a.m.
Página: 1 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Punto de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Préstamos, Transferencias, ERP, Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCION DE EL CENRO HOSPITAL CHOLUTECA PASADO DE LA ENTRENAMIENTO		11	11	06-01-775/466.22.10.03-09-467	354,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	444,558.50	445,248.59	88.00 %	58,751.41	11.00 %	EN PROCESO	
2	BACHO DE B' CALLES ATERRIZAJE, PAVIMENTA, ENRIQUECIMIENTO, MANOS EL CENTRO, TAMA RINDO, CASAR AS LA CRUZ CORBET A, GUADALUPE EL HOSPITAL, ALA Y CAMPO SOL, DZOTICA, BOULE VARD, QUINTIN SORIANO, CHOLUTECA		11	11	06-01-775/466.22	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	405,239.09	419,839.09	13.00 %	2,730,160.91	86.00 %	EN PROCESO	
3	MANTENIMIENTO DE LAS DEJAS, ALCANTARILLO, LADO PLUMAL, NUEVALAS, COLINAS EL CENTRO, CABANAS, LA LIBERTAD, GUADALUPE, ESTRUENDO, BRISA DEL SUR, NUEVA ESPERANZA, OTIFICACION, CARRANZA, ARNAS, JULIO, MOENCE, LOS GRANEROS, LOS S MANGOS, COL, MANUELINO, CHAMPARAT, G RACIAS A CRISTO, CHOLUTECA		11.12	11	06-01-775/466.22.07.10	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	102,868.52	102,868.52	9.00 %	947,131.48	90.00 %	EN PROCESO	
4	MANTENIMIENTO DE LOS ENTO, MANGOS, EL BOULEVARD, CENTRO, ENRIQUECIMIENTO, CHOLUTECA, WEDDLE Y CONO KON		11.12	11	06-01-775.22.07.10	305,000.00	78,658.98	0.00	0.00	0.00	381,658.98	172,406.10	318,965.13	83.00 %	64,693.85	18.00 %	EN PROCESO	



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2018

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 2 de 6

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
5	REPARACIÓN Y APERTURA DE CALLES Y CAMINOS DE LINACAHATO NUEVO LIMON DE LINACA MINAS DEL CARRIZALZAPOTE DE LINACA RIO ASAJUJO, PORTILLO DEL VIENTO, GUACIMO, CHOLUTECA		12	12	06-01-775/466	22	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	117,896.30	0.00	510,952.94	0.00	0.00	628,849.24	20.00 %	2,421,350.76	79.00 %	EN PROCESO	
6	REPARACIÓN DE CALLES MOLENCEATE RIZAJE, JUSTO KA, COL. FELICIDAD, MO RAZAN, NUEVA ESPERANZAS AN JORGE, COL. TAYAN LAS COLINAS, BELLA VISTA, CORBET A, GRANEROS, SAN LUIS, PORVENIR, SAN JUAN BOSCO, CAMPO LUNALLOS, FUERTES, SANTA LUCIA, CAMPO SOL, SAN FRANCISCO DEL PALOMAR, EL ESTADIO, SAGRADO, CORAZON, CHOLUTECA		12,11,13	12	06-01-775/466	22	7,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550,000.00	2,629,866.06	612,894.56	1,835,631.74	0.00	0.00	5,078,392.36	67.00 %	2,471,607.64	32.00 %	EN PROCESO	
7	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Bº SAN LUIS, LA CEBIA, ATERREZAJE, CORBETA LA CEBALLOS, FUERTES, PROVIDENCIA, EL HOSPITAL, EL ESTRUENDO, SAN JUAN BOSCO, VALLE, CHOLUTECA		11	11	06-01-775/466	22	10,050,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,050,000.00	4,821,978.06	0.00	225,110.92	0.00	0.00	5,047,088.98	35.00 %	9,002,911.02	64.00 %	EN PROCESO	
8	MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES (PLAZA DE LA MUJER, VALLE Y CABANAS)		11,12	11	06-01-775/466	22	1,257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,000.00	324,927.04	0.00	28,889.18	0.00	0.00	354,816.22	28.00 %	902,183.78	71.00 %	EN PROCESO	

01/11/2018 09:34:51 a.m.



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora : 09:34 a.m.
Pagina: 3 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestal	Nº Anual Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Montos Pendientes de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
9	MANTENIMI B° CABAÑAS, ENTO MERCADO CONCEPCION	CHOLUTECA	11	11	06-01-775/481	22,10	1,410,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	231,181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	231,181.43	15.00 %	1,218,838.57	84.00 %	EN PROCESO	
10	CONSTRUC B° EL CENTRO, 11 CON PLAZA CHOLUTECA "EL MAESTRO"		11	11	06-01-775/466,22,10	2,488,897.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688,897.00	1,924,463.88	0.00	604,377.16	0.00	0.00	2,528,841.04	94.00 %	160,055.96	5.00 %	EN PROCESO	
11	ALCANTARILLAS LA LADO ESPERANZALLOS SANTARDO CON LA MANGOS LAS PARTICIPACION COLINAS, ESTR ION, UENDO, PROV CIUDADANA DENCIA JULIO MIDENCE, VEN EGAL ESPERANZA NZA, BRISAS DEL SURLESTRIBIS, P ORVENIR LAS DEJOSAS, CHOLUTECA		11	11	06-01-775, 03-22	074,550,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00	703,869.72	0.00	0.00	0.00	0.00	703,869.72	15.00 %	3,946,130.28	84.00 %	EN PROCESO	
12	MANTENIMI B° ENTO Y CONSTRUC CON PLAZA DE LA SOLIDARDA D	GUADALUPE, CHOLUTECA	11	11	06-01-775, 03-22	07,344,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	437,127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	437,127.85	96.00 %	16,872.15	3.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUC B° EL CON PLAZA HOSPITALCH EL ANGEL CHOLUTECA		11	11	06-01-775	22	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,641.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,641.98	76.00 %	2,358.02	23.00 %	EN PROCESO	
14	CONSTRUC ZAPOTE DE CON Y REPARACION HATILLOS # 2 N CAMPO PAVANA, SAN DE FUTBOL JORGE, CHILCAS SAN RAMON, CHOLUTECA		11	11	03-05-467, 06-22	375,927.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,427.00	224,895.02	0.00	86,013.10	0.00	0.00	310,908.12	80.00 %	76,518.88	19.00 %	EN PROCESO	
15	REPARACION SAN RAMON N DE ESCUELA Y PINTADO		12	12	06-01-775, 03-22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	136,627.74	0.00	0.00	136,627.74	91.00 %	13,372.26	8.00 %	EN PROCESO	
16	CONSTRUC B° 15 DE CON SEPTIEMBRE, KINDER CHOLUTECA SUTAPA LAINEZ		11	11	03-01-775	22	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	237,095.09	0.00	0.00	0.00	0.00	237,095.09	98.00 %	2,904.91	1.00 %	EN PROCESO	
17	CONSTRUC COL EBEN- CON CHOLUTECA CERCA PERIMETRIA L KINDE MARIA FUMERO		11	11	03-01-775	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,820.82	0.00	0.00	0.00	0.00	49,820.82	99.00 %	179.18	0.00 %	EN PROCESO	
18	CONSTRUC COL MANUEL CON DE FERNANDEZ, ESCENARIO CHOLUTECA INST. TECNICO VOCACIONA L DEL SUR		11	11	03-05-775	04	0.00	157,141.94	0.00	0.00	0.00	157,141.94	144,058.78	0.00	0.00	0.00	0.00	144,058.78	91.00 %	13,083.16	8.00 %	EN PROCESO	

01/11/2018 09:34:52 a.m.



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2018
Hora : 09:34 a.m.
Pagina: 4 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Utilización	Nº Fondo de Finanzamiento	Punto de Finanzamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
19	CONSTRUC COL JULIO CION AULA MEDINCEL JARDIN DE NIÑOS MERCEDES VILROY	11	11	03-01-775	22	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	201,308.57	0.00	0.00	0.00	0.00	201,308.57	98.00 %	3,891.43	1.00 %	EN PROCESO	
20	MANTENIM B' EL INTD ESTADIO FAUSTO FLORES LAGOS	11	11	03-05-775, 06-04-22 01-775	22	250,000.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00	532,696.14	0.00	0.00	0.00	0.00	532,696.14	98.00 %	10,303.86	1.00 %	EN PROCESO	
21	CONSTRUC HATO NUEVO, CON CANCHA MULTUSO HATO NUEVO	11	11	03-05-775	22	4,500,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	98.00 %	10,000.00	1.00 %	EN PROCESO	
22	CONSTRUC B' LA LIBERTAD, CON CANCHA MULTUSO ESC. 18 DE NOVIEMBRE	11	11	03-05-467, 06-22 01-775	22	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	827,917.33	0.00	0.00	0.00	0.00	827,917.33	96.00 %	32,082.67	3.00 %	EN PROCESO	
23	CONSTRUC COL MANUEL CION DE FERNANDEZ GRADERAS CANCHA DEPORTIVA INST. TECNICO VOCACIONAL DEL SUR	11	11	06-01-775	22	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	273,432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	273,432.91	99.00 %	1,567.09	0.00 %	EN PROCESO	
24	RECONSTR COL MARCELINO CANCHA CHAMPARAT, POLIDEPORTIVA 2DA ETAPA C.E.B. SAUL AMADOR JUAREZ	11	11	06-01-775	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	196,788.93	0.00	0.00	0.00	0.00	196,788.93	98.00 %	3,211.07	1.00 %	EN PROCESO	
25	CONSTRUC B' SANTA ROSA DE SAMPLE, COL ONIAS UNIDAS SAN RAMON RIO ARRIBA DE LINACA GUAPI NOL DE SAN RAMON, CHOLUTECA	11	11	03-02-775, 469, 06-01-466	22, 04	800,000.00	6,047,284.60	0.00	0.00	0.00	6,847,284.60	598,910.23	0.00	0.00	0.00	0.00	598,910.23	8.00 %	6,248,374.37	91.00 %	EN PROCESO	
26	PERFORACION DE 1 POZO OCOTILLO Y GUALQUEME DE SAN RAMON DE LINACA, CHOLUTECA	11	11	03-02-464	22	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	180,400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	180,400.50	98.00 %	3,599.50	1.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2018
Hora : 09:34 a.m.
Pagina: 5 de 6

Municipalidad de Temuco (Chile)																						
No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
27	PROYECTO DE ELECTRIFICACION	SALAZAR DE SAN RAMON ABAJO QUEBRACHA AGUA CALIENTE LAS PITAS DE LINACA MINAS DE PAVANA MARRA NON PICOTAL AS LAJITAS LAS MESAS GUANA CASTE GRANDE SAN RAMON RIO ARRIBA GUALI QUEJUE MALAL AYA APITAL DE LINACA CHOLUTECA	11	11	06-01-775/48110	22,07,9,800,000.00	849,981.45	0.00	0.00	0.00	10,449,981.45	1,623,741.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,741.44	15.00 %	8,826,240.01	84.00 %	EN PROCESO	
28	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	COL. NUEVA EDEN, COL. 21 DE OCTUBRE LAS DELICIAS SAN FRANCISCO DEL PALOMAR, RICARDO SORIANO SAG RADO CORAZON, TELMO RUIZ EL EDEN, SAN JORGE, RICARDO ANDINO LIMON AL JOCOMICO, COL. UNIDAS Y LOS COLORADOS, CHOLUTECA	11	11	06-01-775, 03-22-03-463	22,071,850,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	616,012.80	0.00	144,000.00	0.00	0.00	760,012.80	32.00 %	1,589,987.20	87.00 %	EN PROCESO	
29	MEJOR Y MANTENIMIENTO TERMINAL DE TRANSPORTE	8° EL ATERRIZAJE	11	11	06-01-775	22	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	14.00 %	205,000.00	85.00 %	EN PROCESO	
30	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA	SAN RAMON ARRIBA CHOLUTECA	11	11	06-01-775	22	910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	909,349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	909,349.05	99.00 %	650.95	0.00 %	EN PROCESO	
31	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	COL. TELMO RUIZ CHOLUTECA	11	11	06-01-461	22,04	200,000.00	349,981.45	0.00	0.00	0.00	549,981.45	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	93.00 %	37,981.45	6.00 %	EN PROCESO	
32	CONSTRUCCION DE OBRAS ADICIONALES IGLESIA CATOLICA	CAPULIN DEL TRAPICHE CHOLUTECA	11	11	06-01-775	22	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	106,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	106,902.50	97.00 %	3,097.50	2.00 %	EN PROCESO	
33	INSTALACION DE BOMBA	PORTILLO DEL VIENTO A LOS HATILLOS DEL LINACA, CHOLUTECA	11	11	03-02-464	22	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.00	61.00 %	769.00	38.00 %	TERMINADO	

01/11/2018 09:34:54 a.m.

5



Choluteca, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2018
Hora : 09:57 a.m.
Pagina: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							52,570,824.0	12,900,548.42	0.00	0.00	0.00	0.00	85,471,372,420,100,365.64		612,894.56	3,732,451.80	0.00	0.00	24,445,712.10		41,025,660.32				

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)

Municipal

GLADYS ESMERALDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDUARDO ANTONIO PARADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE

O981J3Xhtk55GU+4aTi+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedrLjb4Ya8CnFzacAcGshwVBbKxmRoBragb51FwX3f1lndJ04TFyk+kVGrbh11X3YyOrx4rkVcSOMn4ZeZf238Dmp
qlaRLy98zbH476OS3VxmY0YBtwE4GyyZH9Kf6727eQXpP1QT9xOICP/jk3AH3FkaWAmOnic5DQeM1TivSpxl2TmLrhjMIA0ELxFn420n3Mshlqu9TgmOLhIRFRIDMRNSOTQ
TNak5J3vktAvRsluT2RPFjBN5x8+o6Mi+72IEI4eQ1Y4r7APOvbmX7oCbr1+SYHctwLRX0+d7Tm88OICVDZnCoPe3ZwQ=