

**DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECRIFICACION
RURAL Tel. 22352957**

**MEMORANDO
FOSODE-233-2019**

Para: Lic. LUIS FERNANDO CRUZ
Jefe Unidad de Transparencia

De: Lic. MARIO RICARDO CARDONA
Director FOSODE

Asunto: Informacion Portal de Transparencia


Fecha: 08 de agosto 2019



Por este medio, remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de Mayo del año en curso, por esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,

CC: Archivo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Delicias
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Delicias, Aldea: san Cristobal, Municipio: Vallecillo, Departamento: Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Prestamo BCIE-1736 • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 4,770.00 Prestamo BCIE-1736: L. 10,110,440.49 Municipalidad: L. 178,313.03
Fecha de Aprobación	28 de junio 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,193,523.52 \$ 48,367.00
Fecha de Finalización	julio 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6779

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	San Pedro
Ubicación del Proyecto	Colonia: San Pedro, Municipi Catacamas, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 422,036.80 ENEE: L. 4,770.00 Municipalidad: L. 177,509.28
Fecha de Aprobación	18 de junio 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 604,316.08 \$. 24,489.64
Fecha de Finalización	julio 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6764

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

Pos?

Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Villa Nueva
Ubicación del Proyecto	Colonia: Villa Nueva Sector #4 Municipio: MDC Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14, 937.98 Municipalidad: L. 10,195.62
Fecha de Aprobación	15 de noviembre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 25,133.60 \$ 1,020.33
Fecha de Finalización	julio 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6779

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RURAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Micelly y Boco del Toro
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Micelly y Coco del Toro Municipio: San Francisco, Departamento: Atlántida
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 2,022,108.96 ENEE: L. 42,357.60 Municipalidad: L. 638,359.33
Fecha de Aprobación	11 de septiembre 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 2,702,825.20 \$ 109,492.20
Fecha de Finalización	julio 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6779

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RURAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Mosonte
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Mosontes Aldea: Lazapita, Municipio: Maraita, Departamento: Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 4,770.00 Municipalidad: L. 129,379.27
Fecha de Aprobación	10 de enero 2019
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 172,963.05 \$ 7,008.82
Fecha de Finalización	julio 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6779

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Maraita
Ubicación del Proyecto	Aldea: Lazapita, Municipio: Maraita, Departamento: Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 4,770.00 Municipalidad: L. 229,490.96
Fecha de Aprobación	19 de enero 2019
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 234,260.96 \$ 9,492.74
Fecha de Finalización	julio 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6779

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Los Cocos
Ubicación del Proyecto	Caserío: Los Cocos Guanacare Municipio: El Corpus, Departamento: Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 24,040.80 ENEE: L. 1,223,117.78 Municipalidad: L. 451,691,73
Fecha de Aprobación	17 de julio 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,698,850.31 \$. 68,900.99
Fecha de Finalización	julio 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6779

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RURAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Cementerio
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Bo. El Cementerio "Hogar Monte de Carmelo" Municipio: Lepaterique, Departamento: Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 7,155,00 Municipalidad: L. 125,279.36
Fecha de Aprobación	08 de junio 2019
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 132,434.36 \$ 5,366.52
Fecha de Finalización	julio 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6779

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo

