



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE JULIO 2019

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing..Mauricio Avalos y Rosandra Lara	Salud	Construccion de Policlinico en el Casco Urbano	Bario Las Delicias Lepaera	Mejorar la atencion en Salud a los pacientes que lo requieren de diferentes municipios de la mancomunidad	El proyecto Consiste en la Construccion de un Policlinico Barrio Las Delicias de Lepaera en el local que ocupa actualmente la Clinica Materno Infantil ,se esta construyendo area de Quirofano,LABoratorio Clinica,Recepcion, Vacunacion, Sanitarios .	Por el momento el proyecto esta en su etapa de media ejecucion ,en un 78% de avance fisico ,pero ya la obra lleva un buen avance en su aporte presupuestario en la parte financiera si no se han pagado todos los materiales pero en la fisica el proyecto lleva un avance significativo	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion y en el proyecto mismo.y a la vez se esta trabajando en la parte de sanamiento basico porque existen conexiones que es necesario hacerlas fuera de lo que es La Clinica Materno ya que no puede ir en el mismo sistema	En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se esta construyendo en terreno Municipal	Fondos Municipales	Lps.100,000.00	Diciembre de 2018	En proceso 23.97% y un 90% de avance fisico	L. 100,000.00	Abril de 2019	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva un avance significativo en lo fisico ya que lleva un 90% no igual en lo financiero,ya que el proyecto se paga en la medida que llegan las transferencias.	La unica Variacion existente por el momento es la fecha de culminacion de la obra fisica ya que tenia que concluirse en Abril ya en estas segunda etapa	No existen cambios hasta esta etapa del proyecto.solamente en cuanto a la fecha de culminacion de la obra.
2	Ing. Mauricio Avalos.	Infraestructura	Construccion de Adiciones y mejoras al estadio Municipal Juan Orlando Hernandez	Lepaera Lempira	Mejoramiento de Infraestructura del Estadio Municipal para que los jovenes practiquen el deporte	El Proyecto consiste en brindarle mantenimiento a las instalaciones del estadio Municipal Juan Orlando Hernandez en lo que corresponde a la infraestructura fisica del estadio.	Por la mejora de las condiciones en la infraestructura del Estadio Juan Orlando Hernandez	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.100,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 13.71%	L. 100,000.00	Diciembre de 2019	En relacion a lo planificado Es muy poco el avance	Lo que afecta grandemente es la lentitud con la que viene las Trasnferencia es por eso que existe variacion en los proyectos	No existen cambio reportados hasta el momento,solamente en la infraestructura fisica.

3	Ing. Mauricio Avalos, Ing. Oscar Alfaro.	Agua y Saneamiento	Implementación de un Nuevo proyecto del Sistema de Agua en Casco Urbano	Casco Urbano, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida en el Casco Urbano de Lepaera Lempira	El Proyecto Consiste en darle Continuidad al proyecto de agua potable del municipio de Lepaera ,se reconstruye toda la red de distribución de agua. quedara un proyecto completamente nuevo.	El presente proyecto esta en ejecución ,se esta reportando la tercera etapa, se estan haciendo trabajos ya de colocación de tubería nueva.	Apertura de Zanjas y levantamiento de capa vegetativa, levante de polvo.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.1,639,351.95	Diciembre de 2018	En Proceso 38.76%+10.52 de Julio	Lps1,639,351.95	Diciembre de 2019	Ya se esta avanzando considerablemente en su obra física el cual tiene un 78%	Por el momento la única variación en lo que va del mes de Julio es que solo se ha ejecutado un 10.52% + 38.76% del mes de Mayo de Proyecto de acuerdo a lo acordado a ejecutarse	No Hay Cambios visibles. solo que a obra ya lleva un buen avance
4	Ing. Mauricio Avalos Municipalidad de Lepaera,	Infraestructura	Construcción de Adiciones y mejoras en la Plaza la Amistad	Barrio Centro Lepaera	Mejorar la Infraestructura de la Plaza la Amistad, Lepaera	En este momento el proyecto lleva un avance considerable, ya se esta culminado con el escenario, la iluminación del Mismo	el presente proyecto es permanente ya que la plaza se esta dando constante mantenimiento por ser una area publica ,las personas dañan	No hubo contaminación visible para la ejecución de la obra ya que los desechos se botan rapidamente	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.152,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 15.80%+11.18 % de Julio	L.152,000.00	Diciembre de 2019	Este es un proyecto que se le da mantenimiento continuo y siempre al terminar cada etapa seguidamente inicia la otra.	No hay variaciones por el momento.	No hay Cambios
5	Ing. Mauricio Avalos	Sector Educacion	Construcción de Aulas Escolares	Colonia San Jose, Plan Grande	Construcción estructura física del Centro de educación de la Colonia San Jose en la comunidad de Plan Grande a través del involucramiento de los padres de familia contribuyendo al bienestar de los alumnos.	El proyecto consiste en la Construcción de 2 Aulas Escolares en Colonia San Jose ,Plan Grande	El proyecto es solicitado por los padres de familia ,maestros de la comunidad	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, ya que las actividades propias del proyecto se realizan cuando no hay alumnos en las aulas de clase, además la escuela esta en un area muy retirada de la comunidad	Fondos Municipales	Lps.200,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 56.92%+21.27 +17.49% en lo que corresponde al mes de Julio	Lps.200,000.00	Octubre de 2019	En relación de lo planificado el proyecto esta en su etapa de ejecución	No hay variación en el costo del proyecto porque esta en proceso	No hay cambios
6	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Educacion	Construcción de Aulas Escolares	Laguna de Pajapas	Mejorar las condiciones físico Pedagógicas de la escuela de la comunidad de Laguna de Pajapas para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en la Construcción de 2 aulas Escolares en la comunidad de Laguna de Pajapas ,mejorando así la asistencia de los niños a clase	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construcción.	Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	LPs.150,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 20.53% en el mes de Mayo +38.30% de avances en el mes de Julio	Lps.150,000.00	jun-19	La obra física de este proyecto lleva un excelente avance lo cual es necesario para que los niños y maestros le den el uso adecuado	No existe por el momento ninguna variación solamente en la fecha de culminación de la obra física	No existen cambios. solo en fecha de culminación de la obra

7	Ing. Mauricio Avalos	Infraestructura	Mejoras y Adiciones al edificio Municipal	Barrio Centro Lepaera	Mejorar las condiciones y la presentación física de la municipalidad de Lepaera para brindar una buena atención a todo tipo de personas que visitan el edificio municipal diariamente.	El Proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura física de la municipalidad, a través de la reparación de baños, oficinas, área externa e interna a través del pintado, reparación de instalaciones eléctricas e hidráulicas etc.	El Proyecto lleva un avance significativo, se ha avanzado en la pintura del edificio, la cancha municipal, mejorando las instalaciones eléctricas, mejorando oficinas, el sistema de agua interno.	Remoción de estructura vieja, ocasionando polvo y un poco de contaminación al medio ambiente	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.140,449.51	Diciembre de 2018	En ejecución 16.93%	Lps.140,449.51	Diciembre de 2019	En relación de lo planificado podemos mencionar que el proyecto lleva un buen avance ya que se han logrado realizar varias adiciones y mejoras al edificio municipal	No hay variación por el momento en el costo total de la obra	No hay cambios en el proyecto.
7	Ing. Mauricio Avalos	Agua y Saneamiento	Construcción de Proyecto de Agua	El Aguacatal	Mejorar las condiciones de vida de la población de la comunidad de Aguacatal a través del abastecimiento de un proyecto de Agua.	El Proyecto consiste en la Construcción de un Sistema de Agua Potable de la comunidad de Aguacatal en el cual se hará todo un trabajo de construcción de la obra línea de conducción y red de distribución.	El proyecto lleva un buen avance en su obra física, también en lo financiero lleva un avance significativo	Excavación de terreno para colocación de tubería nueva	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps. 50,000.00	Diciembre de 2018	En ejecución 37.46%	Lps.50,000.00	Diciembre de 2019	En relación de lo planificado es necesario mencionar que el proyecto lleva un buen avance tanto financiero como físico	No hay variación por el momento en el costo total de la obra	No hay cambios en el proyecto.
8	Ing. Mauricio Avalos.	Deportes	Construcción de cancha de Fútbol de la Aldea la Libertad	La Libertad ,Lepaera, Lempira	Mejorar las condiciones de los sitios de recreación en la comunidad de La Libertad	El Proyecto consiste en la Construcción de la Cancha de fútbol en la comunidad de la Libertad, cuenta la práctica de deportes sanos para mejorar la recreación de niños y jóvenes	Debido a que en esta comunidad no existe una cancha pública para práctica de deportes de los jóvenes y así poder realizar eventos deportivos	Generación de polvo por las actividades de Colocación de cerca y plantel de la cancha	En esta área no se ha dañado el medio ambiente, solo se cortaron algunos árboles pequeños, que era necesario por el espacio que ocupaban.	Fondos Municipales	Lps.280,794.11	Diciembre de 2018	en Proceso 67.77%+15.55 % de este mes de Julio	Lps.280,794.11	Septiembre de 2019	En relación de lo planificado el proyecto ya se finalizó su obra física y lo financiero está en proceso	No hay variaciones por el momento	No hay cambios por el momento


Rosandra Lara Castro
 Jefe Unidad Técnica de Gestión Municipal

