



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A AGOSTO 2019

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mejoramiento de escuela Manuel Bonilla, aldea El Achiotal	Se colocó toda la cerámica en el aula salón 83m ² . Se tallaron o repellaron las columnas de la cerca perimetral que se construyó, se relleno con material selecto y se niveló el terreno de la ampliación del área de juegos y se construyeron los 154m ² con una loza de concreto de 5 cm de espesor. Se hizo adendum a contrato del albañil para que se construyan 43 m ² de losa de concreto frente al aula, y los padres de familia pagaran el resto de actividades que haga el albañil mas el cemento que se necesite. El adendum también incluye 53 m ² de piso firme dentro del aula que no estaban contemplados en el contrato inicial porque ya existía un piso en la parte del aula existente pero no estaba nivelado. La municipalidad hará las actividades de instalación de malla ciclón con marco de tubo HG frente al área de juegos y reforzará con tubo HG la cerca del costado Norte, también se instalara un canal de PVC en ambas caídas de agua del techo, también la fabricación e instalación de ventanales y puertas y la instalación eléctrica. Se estima una avance aproximado del 90% del proyecto	400,000.00	32,719.96	415,764.78	(15,764.78)
2	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Se construyó pared de tabla yeso más instalación de puerta con su respectivo llavín. en el antiguo salón de reuniones para crear la oficina del Departamento Municipal de Justicia. También se colocó la cerámica en gradas principales de acceso a segunda planta.	96,017.73	4,489.00	36,308.00	59,709.73
3	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	Se continúa la construcción de viviendas de 10 familias, 9 ya tienen techo, 3 están con piso terminado 1 finalizando las paredes. Se estima un avance general del 85%	700,000.00	44,185.00	184,207.50	515,792.50
4	Construccion de letrinas en todo el municipio	Se dio inicio al proyecto de construccion de letrinas aboneras en aldea El Sisin	252,500.00	146,145.00	310,442.68	(57,942.68)
5	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Limpieza de cunetas y quebradas en calles	700,000.00	25,130.00	454,430.00	245,570.00

6	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas	Se realizó la reparacion de algunas sillas que estaban en mal estado y se hizo la reparacion del sistema eléctrico	100,000.00	4,010.00	30,841.00	69,159.00
7	Construccion de parque recreativo para mujeres y niñas en sector Estadio Municipal Las Ranas, barrio San Nicolas	Las actividades a realizar en esta primera etapa es la Construcción de la pista o villa de atletismo con losa de concreto y la construcción del área de ejercicios donde instalarán diferentes máquinas para hacer ejercicio a intemperie. Dio inicio el proyecto con las actividades de limpieza general y nivelación de terreno alrededor del campo donde se construirá la pista o villa de atletismo. Se ha colocado el encofrado según el área que se va fundiendo. Se construyeron los 772 m ² de losa de concreto, con un ancho de 2 ml. También se construyó muro de mampostería en el lado Norte del campo, al costado derecho del portón de ingreso al campo de 27.02 m ³ con cama de arena.	350,000.00	16,973.15	66,044.15	283,955.85
8	Reconstruccion de mangas de puentes en el casco urbano	Se llevó a cabo el convenio con el fondo cafetero nacional para la reparacio de tramos carreteros en area rural	200,000.00	3,418.00	112,813.68	87,186.32
9	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Instalacion de alcantarillas en tramos de carreteras	1,145,585.00	68,500.00	808,077.50	337,507.50
TOTAL					6,402,185.26	2,940,683.90



[Handwritten Signature]
P.M y C.P. Denia Iveth Mejía
Departamento de presupuesto