



**MUNICIPALIDAD**  
**QUIMISTAN, SANTA BARBARA**  
Zona Metropolitana del Valle de Sula



**MEMORANDO.**

**PARA: Elvin Alexander Gomez**  
**Oficial Acceso a la Información Pública.**

**DE: Holman Emilio Sierra Ramírez.**  
**Coordinador Unidad Técnica Municipal**



**ASUNTO: Proyectos mes de Agosto 2019**

**FECHA: 03 de Septiembre del 2019**

---

Por medio de la presente le estoy enviando la información de los proyectos ejecutados y en ejecución durante el mes de Agosto del 2019 para ser cargados al portal único de transparencia.

**Atentamente:**



## Programas y Proyectos

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019  
Hora : 01:20 p.m.  
Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa		Devengado	Pagado			
<b>016</b>	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS HISTÓRICOS (IGLESIA CATOLICA), BO. EL CENTRO QUIMISTAN	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00 %</b>
12 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO (IGLESIA CATÓLICA), BO. EL CENTRO QUIMISTAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30.00 %
<b>017</b>	ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA RIO BLANCO	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA RIÓ BLANCO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>018</b>	ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, SAN JOSE DEL CACAO	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, SAN JOSE DEL CACAO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>019</b>	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL EL TABLON	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.20 %</b>
12 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, ALDEA EL TABLON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	4.20 %
<b>020</b>	MEJORAMIENTO DE PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>27,380.00</b>	<b>27,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.69 %</b>
12 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	27,380.00	27,380.00	0.00	0.00	13.69 %
<b>021</b>	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO PINALEJO	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO PINALEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>022</b>	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00 %</b>
12 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	30.00 %
<b>023</b>	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA, SECTOR ESTE ESTADIO DOMINGO ORTEGA, BO. EL ESTADIO QUIMISTAN	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA, SECTOR ESTE ESTADIO DOMINGO ORTEGA, BO. EL ESTADIO QUIMISTAN	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>024</b>	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, TEJERAS QUIMISTAN	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, CASCO URBANO SALIDA A TEJERAS QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>025</b>	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, ALDEA EL LISTON	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>97,915.81</b>	<b>97,915.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.28 %</b>
13 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, ALDEA EL LISTON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	97,915.81	97,915.81	0.00	0.00	65.28 %
<b>026</b>	CONSTRUCCIÓN PLAZA TURÍSTICA, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO PINALEJO	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN PLAZA TURÍSTICA, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO PINALEJO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>027</b>	AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAGUNA DEL CARMEN	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>101,574.79</b>	<b>101,574.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67.72 %</b>
14 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAGUNA DEL CARMEN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	101,574.79	101,574.79	0.00	0.00	67.72 %
<b>028</b>	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA VILLA DE PINALEJO	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>140,225.73</b>	<b>140,225.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.11 %</b>
14 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, VILLA DE PINALEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	140,225.73	140,225.73	0.00	0.00	70.11 %
<b>029</b>	AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BO. SANTA ELENA QUIMISTAN	<b>427,958.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,958.10</b>	<b>43,987.50</b>	<b>43,987.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.28 %</b>



## Programas y Proyectos

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BO. SANTA ELENA QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	43,987.50	43,987.50	0.00	0.00	14.66 %
14 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BO. SANTA ELENA QUIMISTAN	127,958.10	0.00	0.00	0.00	0.00	127,958.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>030</b>	<b>AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA BANDERAS 1 Y 2</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BANDERAS 1 Y 2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>031</b>	<b>AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA CAMALOTE</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACIÓN AL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO, CAMALOTE	450,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>032</b>	<b>MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. EL CENTRO PINALEJO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 007 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. EL CENTRO PINALEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>033</b>	<b>CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. LAS COLINAS PINALEJO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>190,711.89</b>	<b>190,711.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.14 %</b>
14 01 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. LAS COLINAS PINALEJO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	190,711.89	190,711.89	0.00	0.00	38.14 %
<b>034</b>	<b>AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. SANTA ELENA QUIMISTAN</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.13 %</b>
14 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. SANTA ELENA QUIMISTAN	600,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	800,000.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.13 %
<b>035</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALDEA RIO CHIQUITO</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA RIO CHIQUITO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>036</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALDEA BRISAS DEL CAMPO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, BRISAS DEL CAMPO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>037</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALDEA BRISAS DEL MAR</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>389,133.93</b>	<b>389,133.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59.87 %</b>
14 02 003 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, BRISAS DEL MAR	450,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	650,000.00	389,133.93	389,133.93	0.00	0.00	59.87 %
<b>038</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALDEA SANTA LUCIA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, SANTA LUCIA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>039</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALDEA SAN FELIPE</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAN FELIPE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>040</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALDEA LAS DELICIAS (LA RUIDOSA)</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, LAS DELICIAS (ALDEA LA RUISOSA)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Programas y Proyectos

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019  
Hora : 01:20 p.m.  
Pagina: 4 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
041	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALDEA TIERRA AMARILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, TIERRA AMARILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
042	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALDEA LAS DELICIAS DE RÍO BLANCO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	6.95 %
14 02 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, LAS DELICIAS DE RIO BLANCO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	6.95 %
043	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, (LAS CRUCITAS-SANTO DOMINGO-EL VENADO)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, LAS CRUCITAS-SANTO DOMINGO-EL VENADO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
044	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, (VISTA HERMOSA - VISTA BONITA-SINAI)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	43,513.00	43,513.00	0.00	0.00	5.44 %
14 03 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VISTA HERMOSA A VISTA BONITA (SINAI)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	43,513.00	43,513.00	0.00	0.00	5.44 %
045	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, (BUENOS AIRES-RIO CHIQUITO- LAS FLORES- PASO VIEJO EL LISTON)	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	5,335.00	5,335.00	0.00	0.00	0.63 %
14 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, BUENOS AIRES, RIO CHIQUITO-LAS FLORES PASO VIEJO EL LISTON	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	5,335.00	5,335.00	0.00	0.00	0.63 %
047	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ( LA LAGUNA- EL SITIO- PICHINEL)	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	406,399.30	406,399.30	0.00	0.00	67.73 %
14 03 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, LA LAGUNA AL SITIO-PICHINEL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	406,399.30	406,399.30	0.00	0.00	67.73 %
048	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ( EL HIGUERITO)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	177,400.00	177,400.00	0.00	0.00	70.96 %
14 03 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EL HIGUERITO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	177,400.00	177,400.00	0.00	0.00	70.96 %
049	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, (CASCO URBANO QUIMISTAN)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	17,065.00	17,065.00	0.00	0.00	3.41 %
14 03 007 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CASCO URBANO DE QUIMISTAN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	17,065.00	17,065.00	0.00	0.00	3.41 %
050	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, (OCOTAL TUPIDO)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	117,100.00	117,100.00	0.00	0.00	97.58 %
14 03 008 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, OCOTAL TUPIDO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	117,100.00	117,100.00	0.00	0.00	97.58 %
051	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, (CAMALOTE)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 009 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CAMALOTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,850,000.00	435,210.34	435,210.34	0.00	0.00	23.52 %
14 03 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,850,000.00	435,210.34	435,210.34	0.00	0.00	23.52 %
055	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, COL. 7 DE AGOSTO-EL CENTRO PINALEJO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,850,000.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.23 %
14 03 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, COL 7 DE AGOSTO - EL CENTRO PINALEJO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,850,000.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.23 %



## Programas y Proyectos

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>056</b>	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE ENTRE EL VENADO Y SANTO DOMINGO	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 013 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, ENTRE EL VENADO Y SANTO DOMINGO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>057</b>	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, BO. LOS CLAROS PINALEJO	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, BO. LOS CLAROS PINALEJO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 014 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, BO. LOS CLAROS PINALEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>058</b>	CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,977.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,149,977.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,200.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 001 000 001 47110 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	900,000.00	0.00	249,977.64	0.00	0.00	1,149,977.64	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00 %
<b>059</b>	AMPLIACIÓN AL CENTRO COMUNAL, ALDEA SAN ISIDRO	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 002 001 000 23400 15-013-01 20 3	AMPLIACIÓN AL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL, SAN ISIDRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>060</b>	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEMENTERIO, BO. EL CENTRO PINALEJO	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 004 000 001 47210 15-013-01 20 1	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CEMENTERIO, BO. EL CENTRO PINALEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>061</b>	MEJORAMIENTO E ILUMINACIÓN DE CALLES, BO. EL CENTRO QUIMISTAN-PINALEJO	<b>125,892.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,892.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 006 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN DE CALLES, BO. EL CENTRO QUIMISTAN Y PINALEJO	125,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	125,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>062</b>	AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, URRACO CAMALOTE	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, URRACO CAMALOTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>063</b>	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA VILLA DE PINALEJO	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 03 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, VILLA PINALEJO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>064</b>	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO (MUSEO) BO. EL CENTRO PINALEJO	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>44,420.00</b>	<b>44,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.42 %</b>
12 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO (MUSEO), BO. EL CENTRO PINALEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	44,420.00	44,420.00	0.00	0.00	44.42 %
<b>065</b>	AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA AGUA SUCIA	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 008 001 000 23400 11-001-01 20 7	AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, CANCHA DE FUTBOL ALDEA AGUA SUCIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>066</b>	AMPLIACION DE SISTEMA AGUA POTABLE, ALDEA LA MINA	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MINA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>067</b>	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, COL. SAN JUAN QUIMISTAN	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>36,537.50</b>	<b>36,537.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.18 %</b>
14 01 010 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, COL SAN JUAN QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	36,537.50	36,537.50	0.00	0.00	12.18 %
<b>068</b>	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BO. LAS COLMENAS MONTAÑITAS	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 009 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, BO. LAS COLMENAS MONTAÑITAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>069</b>	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, ALDEA SANTA ELENA	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>



## Programas y Proyectos

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 03 015 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, ALDEA SANTA ELENA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>070</b>	<b>MEJORAMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA MILPA ARADA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,460.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 010 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, MILPA ARADA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	14,460.00	0.00 %
<b>071</b>	<b>AMPLIACIÓN AL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 003 001 000 23400 15-013-01 20 3	AMPLIACIÓN AL EDIFICIO DEL CENTRO COMUNAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>072</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO, LA LAGUNA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 005 001 000 23400 15-013-01 20 1	CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO, LA LAGUNA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>073</b>	<b>MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, TRONCAL PINALEJO</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, TRONCAL PINALEJO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>074</b>	<b>TERMINACIÓN ESCUELA, ALDEA EL TRIUNFO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>13,505.00</b>	<b>13,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.51 %</b>
11 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 7	TERMINACIÓN ESCUELA, ALDEA EL TRIUNFO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	13,505.00	13,505.00	0.00	0.00	13.51 %
<b>075</b>	<b>CONTINUACIÓN CERCO PERIMETRAL, DEL CENTRO BASICO ALDEA SANTA CRUZ MINAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,473.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,473.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 011 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONTINUACION, CERCA PERIMETRAL CENTRO BASICO ALDEA SANTA CRUZ MINAS	0.00	0.00	123,473.97	0.00	0.00	123,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>076</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA, FRANCISCO BOGRAN BO. EL CENTRO QUIMISTAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>36,849.87</b>	<b>36,849.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.08 %</b>
11 01 012 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO ESCUELA FRANCISCO BOGRAN, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	0.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 012 001 000 23400 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO ESCUELA FRANCISCO BOGRAN, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00	36,849.87	36,849.87	0.00	0.00	21.30 %
<b>077</b>	<b>CONTINUACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, BO. SANTA ELENA QUIMISTAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,195.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,195.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 009 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONTINUACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, BO. SANTA ELENA QUIMISTAN	0.00	0.00	208,195.04	0.00	0.00	208,195.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>078</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, ALDEA MILPA ARADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, ALDEA MILPA ARADA	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>079</b>	<b>TERMINACIÓN PARQUE INFANTIL, LA MINA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 011 001 000 23400 15-013-01 20 7	TERMINACIÓN PARQUE INFANTIL, LA MINA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>080</b>	<b>CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL, CANCHA DE FUTBOL CAMALOTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 012 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL, CANCHA DE FUTBOL ALDEA CAMALOTE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>081</b>	<b>AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. BADUARTE QUIMISTAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,741.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,741.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. BADUARTE QUIMISTAN	0.00	0.00	83,741.26	0.00	0.00	83,741.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>082</b>	<b>AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. SUPERACIÓN QUIMISTAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. SUPERACIÓN QUIMISTAN	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



### Programas y Proyectos

Periodo del: al  
Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>083</b>	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CORREDEROS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 013 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>084</b>	ELECTRIFICACION, ALDEA NUEVA ESPERANZA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>162,436.16</b>	<b>162,436.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.10 %</b>	
14 02 010 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION ALDEA NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	162,436.16	162,436.16	0.00	0.00	36.10 %	
<b>085</b>	ELECTRIFICACION, ALDEA EL SINAI	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>239,889.86</b>	<b>239,889.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68.54 %</b>	
14 02 011 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION, ALDEA EL SINAI	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	239,889.86	239,889.86	0.00	0.00	68.54 %	
<b>086</b>	MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO, ALDEA CORREDEROS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
14 02 012 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO, ALDEA CORREDEROS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>087</b>	TERMINACIÓN CAJA PUENTE, ALDEA SANTO DOMINGO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
14 03 016 001 000 23400 15-013-01 20 5	TERMINACION CAJA PUENTE, ALDEA SANTO DOMINGO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>088</b>	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE, ALDEA QUEBRADA GRANDE	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>0.00 %</b>	
14 03 017 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION, CAJA PUENTE ALDEA QUEBRADA GRANDE	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00 %	
<b>089</b>	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, ALDEA EL REGADILLO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
14 03 018 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA EL REGADILLO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>090</b>	CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA CONSTRUCCION DE ESCUELAS LAS PAVAS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
11 01 013 001 000 23400 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA CONSTRUCCION DE ESCUELAS LAS PAVAS	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>091</b>	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA BUENOS AIRES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,341.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,341.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
11 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA BUENOS AIRES	0.00	0.00	144,341.33	0.00	0.00	144,341.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>092</b>	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO, MARTHA CONCEPCIÓN FIGUEROA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>20,489.50</b>	<b>20,489.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.49 %</b>	
12 01 013 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO, MARTHA CONCEPCION FIGUEROA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	20,489.50	20,489.50	0.00	0.00	20.49 %	
<b>093</b>	MEJORAMIENTO ESTADIO COMUNAL, EN LA VILLA DE PINALEJO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>336.00</b>	<b>336.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.17 %</b>	
12 01 014 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO ESTADIO COMUNAL, VILLA DE PINALEJO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.17 %	
<b>094</b>	MEJORAMIENTO ESTADIO COMUNAL, BO. EL ESTADIO QUIMISTAN	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>63,505.92</b>	<b>63,505.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79.38 %</b>	
12 01 015 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO ESTADIO COMUNAL, BO. EL ESTADIO QUIMISTAN	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	63,505.92	63,505.92	0.00	0.00	79.38 %	
<b>095</b>	CERCA DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
12 01 016 001 000 23400 11-001-01 20 7	CERCA DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>096</b>	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL TRIUNFO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,502.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,502.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
14 01 014 001 000 23390 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL TRIUNFO	0.00	0.00	65,502.74	0.00	0.00	65,502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>097</b>	ELECTRIFICACION ALDEA LOS CHORRITOS	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,409.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,409.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
14 02 013 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION, ALDEA LOS CHORRITOS	0.00	0.00	118,409.75	0.00	0.00	118,409.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>098</b>	ELECTRIFICACION ALDEA EL PORVENIR	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
14 02 014 001 000 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION, ALDEA EL PORVENIR	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



## Programas y Proyectos

Periodo del: al  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019  
Hora : 01:20 p.m.  
Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>099</b>	MEJORAMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS (CASCO URBANO QUIMISTAN)	0.00	0.00	82,228.00	0.00	0.00	82,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS, CASCO URBANO QUIMISTAN	0.00	0.00	82,228.00	0.00	0.00	82,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>100</b>	PINTADO DEL PARQUE CENTRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL, QUIMISTAN	0.00	0.00	31,435.00	0.00	0.00	31,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 06 002 001 000 23100 11-001-01 20 3	PINTADO DEL PARQUE CENTRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	31,435.00	0.00	0.00	31,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>101</b>	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA, SANTA ELENA NACO S.B	0.00	0.00	201,952.45	0.00	0.00	201,952.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 014 001 000 23400 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE AULA, ESCUELA SANTA ELENA NACO	0.00	0.00	201,952.45	0.00	0.00	201,952.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>102</b>	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO DE QUIMISTAN	0.00	0.00	161,185.51	0.00	0.00	161,185.51	2,091.00	2,091.00	0.00	0.00	1.30 %
14 01 015 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE POTABLE, CASCO URBANO DE QUIMISTAN	0.00	0.00	61,185.51	0.00	0.00	61,185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 015 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE POTABLE, CASCO URBANO DE QUIMISTAN	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,091.00	2,091.00	0.00	0.00	2.09 %
<b>103</b>	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, ALDEA LAS BASILIAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65.00 %
14 03 019 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, ALDEA LAS BASILIAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65.00 %
<b>104</b>	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	39,275.00	39,275.00	0.00	0.00	19.64 %
14 04 007 001 000 23400 15-013-01 20 1	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	39,275.00	39,275.00	0.00	0.00	19.64 %
<b>105</b>	MEJORAMIENTO CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN, ALDEA BUENOS AIRES	0.00	0.00	87,443.03	0.00	0.00	87,443.03	37,653.24	37,653.24	0.00	0.00	43.06 %
14 04 008 001 000 23400 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN, ALDEA BUENOS AIRES	0.00	0.00	87,443.03	0.00	0.00	87,443.03	37,653.24	37,653.24	0.00	0.00	43.06 %
<b>106</b>	MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS, ALDEA RIO CHIQUITO	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	32,010.09	32,010.09	0.00	0.00	29.10 %
14 04 009 001 000 23400 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS, ALDEA RIO CHIQUITO	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	32,010.09	32,010.09	0.00	0.00	29.10 %
<b>107</b>	MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE SANTOS GUARDIOLA, ALDEA MILPA ARADA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	45,462.05	45,462.05	0.00	0.00	45.46 %
14 04 010 001 000 23400 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE SANTOS GUARDIOLA, MILPA ARADA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	45,462.05	45,462.05	0.00	0.00	45.46 %
<b>TOTAL:</b>		<b>23,253,850.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,990,885.72</b>	<b>200,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>28,744,735.32</b>	<b>3,118,828.48</b>	<b>3,118,828.48</b>	<b>0.00</b>	<b>89,760.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/08/2019

Fecha Final: 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+jsf9jmeComE1JR7GHw0y8H8VQ/4zNkCvbmCF67Weu7BQc8z26B4G6AF9zGTDaZnqOXH2WYyn3NmYo/s6EA0ZV4tJ5ZMW+r+ogAx06NchgM9E3oidhBAs1.3VOYsXpa5Ppyh9M8gPWU+gvGYGZNmrc3UK/+hG+Mj0i+ZEFdR47n5PusD740mF5nJEdza1TnykXdfQJr83xROscSM8TwrZdkSDrUBcGSse97ZC4vnJADKatJ/16G4V+oUsWHYAMTs93qjGw3rj8ChjrHhXTYXUFFYHEAHDc9PV2Hk66dHkVpQclka0/SUUBWub+3WwM2E6xkF5TnxvYeiXQhtk7Cp6CUvutsY=