



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES DE SEPTIEMBRE 2019

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion de acueducto	El Guarumo	350	10/06/2019	6 Meses	Levis	113-2019	331,553.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion de acueducto	EL Espino	250	10/06/2019	6 Meses	Levis	114-2019	247,385.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario, sector los Wakis	Barrio Arriba	520	24/08/2019	un mes	Construmar	118-2019	223,871.34	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario	La Guama	220	07/08/2019	2 meses	Argos, la ferre, cardenas, la ferre, zelaya, moncada	127111-13, 127117-19	889,775.27	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario	La Zarcita, San Jose y la Milagro	340	08/08/2019	2 meses	Victoria Santos	124-2019	400,601.46	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Construccion de acueducto	Llanitos el Zarzal	120	12/08/2019	3 meses	Levis	173-2019	292,716.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construccion de acueducto	Quebrada de Agua	150	12/08/2019	3 meses	Julio Castellanos	174-2019	379,413.00	70%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



8	Construccion de sistema de agua potable	Carboneras El Plan	120	10/09/2019	2 meses	Levis Danery Castellanos	192-2019	166,293.24	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Construccion de sistema de agua potable	El Roblito	130	11/09/2019	4 meses	Levis Danery Castellanos	217-2019	480,931.58	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Construccion de sistema de agua potable	Las Anonas	120	19/09/2019	4 meses	Victoria Santos	223-2019	971,350.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Construccion de sistema de agua potable	El Zorzal	150	19/09/2019	4 meses	Julio Armando Cano	224-2019	677,300.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

