

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 1

### Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte

The screenshot shows the SI QCS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SI QCS logo and a breadcrumb trail: Inicio > Planificación del Programa > Planificación del Proyecto > Invitación y Calificación > Adjudicación > Contratación > Gestión de los Contratos > Inicio de Ejecución > Avances. The 'Planificación del Programa' tab is active, showing sub-tabs for 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The main content area displays project information in two columns. The left column includes: Código: BID 2017/BL-HO; BIP: (blank); Sector: Sector Infraestructura; Descripción: Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Segundo Anillo Periférico entre el Puente Rio Chamelecón e Intersección Gala en SPS, dando solución a problemas de congestamiento y agilizar el acceso a Puerto Corón; Fecha de Aprobación: 27/02/2009; Fecha de Recepción: 19/12/2014. The right column includes: Nombre del Programa: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CORREDOR LOGÍSTICO-SAN PEDRO SULA; Ubicación del Programa: Segundo Anillo Periférico entre la Cabecera Norte del Rio Chamelecón e Intersección Gala; Costo Estimado: 22,000,000.00; Moneda: Dólar; Sub-Sector: Sub sector Vial; Propósito: Rehabilitación. Below this information are two tables. The first table, 'Datos del Funcionario', lists: Nombre: Esther Aleman; Teléfono: 22-22-35-14; Puesto: Directora de Transporte; Entidad: INVEST-H | MCA-Honduras; Correo: ea@leman@mcahonduras.hn. The second table, 'Fuentes de Financiamiento', is a table with columns: Fuente de Financiamiento, Monto, Moneda, and Tasa. It lists: Fondos Nacionales (Monto: 2,000,000.00, Moneda: Dólar, Tasa: 18.90) and Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Monto: 20,000,000.00, Moneda: Dólar, Tasa: 18.90). A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below the tables. The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with various application icons and a system tray.

Datos del Funcionario	
Nombre: Esther Aleman	Teléfono: 22-22-35-14
Puesto: Directora de Transporte	Entidad: INVEST-H   MCA-Honduras
Correo: ea@leman@mcahonduras.hn	

Fuente de Financiamiento	Monto	Moneda	Tasa
Fondos Nacionales	2,000,000.00	Dólar	18.90
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	20,000,000.00	Dólar	18.90

[Ver información de respaldo](#)

## Préstamo BID 2017/BL-HO

### Componente 1

#### Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte

The screenshot displays the SISQCS web application interface. At the top, there is a navigation menu with tabs for 'Planificación del Programa', 'Identificación del Proyecto' (selected), 'Evaluación y Calificación', 'Aprobación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Proceso de Elección', and 'Avances'. Below this, there are sub-tabs for 'Desembolsos y Montos', 'Estado', and 'Mapa'.

**Project Information:**

- Código:** LPN-01-2017-2014
- Nombre del Proyecto:** COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL TRAMO EXISTENTE: CABECERA NORTE PUENTE RIO CHAMELECÓN – TOYOTA – ESTADIO OLÍMPICO – INTERSECCION BOULEVARD DEL NORTE (INCLUYE PUENTES PEATONALES)
- Departamento:** PUBLICADO
- Estado:** PUBLICADO

**Budget and Description:**

- Presupuesto:** L. 40,000,000.00
- Descripción:** El proyecto consiste en llevar a cabo el mantenimiento mayor del tramo existente: Cabecera Norte Puente Rio Chamelecón – Toyota – Estadio Olímpico – Intersección Boulevard del Norte, que corresponde al Segundo Anillo Vial de San Pedro Sula, mismo que tiene una longitud de 18.00 km. Conforme al siguiente detalle: Las obras de mantenimiento mayor a ejecutar en este tramo, conforme a la priorización que defina el supervisor incluyen principalmente: sellado de grietas, sustitución de losas dañadas donde el pavimento es de concreto hidráulico, bacheo y colocación de un White topping en el tramo donde el pavimento es de concreto asfáltico en los sitios que presentan mayor deterioro, mejoramiento de obras de drenaje menor, drenaje pluvial, drenaje de aguas negras, la señalización horizontal en todos los tramos con pintura termoplástica y colocación de vialistas y la construcción de dos puentes peatonales estos últimos conforme a planos.
- Fecha de Aprobación:** 27/01/2015
- Fecha de Recepción:** 29/12/2014
- Fecha de Registro:** 16/10/2014

**Project Data Tables:**

Datos del Funcionario	
Nombre: Juana Lambur	Teléfono: 97770024
Puesto: Coordinador de Préstamo	Entidad: INVEST-H   MCA-Honduras
Correo: jlambur@mcahonduras.hn	

Fuente de Financiamiento	Monto	Moneda	Tasa
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	20,000,000.00	Dólar	18.50

Código Departamento	Departamento	Código Municipal	Municipio	KM
05	Cortés	01	San Pedro Sula	18

[Ver información de respaldo](#)

The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with various application icons and a system tray on the right displaying the date and time as 14/01/2015, 08:07 p.m.

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 1

### Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte

The screenshot shows the SI QCS web portal interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, **Invitación y Calificación** (highlighted), Adjudicación, Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Análisis. Below the menu, there are sub-menus for Desempeños y Mantos, Gráficos, and Mapa.

The main content area displays the following information:

- Número de Calificación:** LPN-01-2017-2014
- Nombre:** COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL TRAMO EXISTENTE: CABECERA NORTE PUENTE RIO CHAMELECON - TOYOTA - ESTADIO OLIMPICO - INTERSECCION BOULEVARD DEL NORTE (INC. UYE PUENTES PEATONALES)
- Tipo de proceso:** Licitación Pública Nacional
- Fecha de Actualización:** 10/01/2015
- Fecha en que se Genera:** 10/01/2015
- Información:**

Below the main information, there are two tables:

Datos del Firmante	
Nombre: Esther Alemán / Ingrid Ordoñez	Teléfono: 2232-2514
Puesto: Directora Transporte/Especialista Adquisición	Entidad: INVEST-H   MCA-Honduras
Correo: ealeman@mcahonduras.hn	

Ofertante	
ETERNA	
PRODECON	
Empresa Constructora DIEK	
Cordon Heavy Equipment S. de R.L.	

At the bottom of the page, there is a button labeled "Ver información de respaldo". The page footer contains the text "NSF P".

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 1

### Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte



Contenido

Planificación del Programa	Planificación del Proyecto	Institución y Contratación	<b>Adjudicación</b>	Contratación	Gestión de los Contratos	Inicio de Ejecución	Avances
Desembolsos y Montos	Gastos	Mapa					

No. de Adjudicación: LPN-OJ-2017-2014  
Nombre: COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL TRAMO EXISTENTE: CABECERA NORTE PUENTE RIO CHAMELECÓN - TOYOTA - ESTADIO OLÍMPICO - INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INCLUYE PUEBLES PEATONALES)  
Costo: L.37,482,681.72  
Fecha de Recepción: 10/01/2015

Estado del Proceso: Cerrado  
Fecha de Registro: 14/04/2015  
Estado: PUBLICADO

Consultores	
Nacionales:	4
Internacionales:	

Firmas que tacharon	
Nacionales:	
Internacionales:	

[Ver información de respaldo](#)



INSEP



# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 1

### Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte

The screenshot displays the SISOCS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SISOCS logo and a menu icon. Below the navigation bar, there is a progress bar with several stages: 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Inversión y Calificación', 'Aprobación', 'Contratación' (highlighted in yellow), 'Gestión de los Contratos', 'Medio de Ejecución', and 'Avances'. Underneath the progress bar, there are sub-sections for 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The main content area displays project details in two columns. The left column includes 'No. de Contratación: 2015-05/277', 'Nombre: COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL TRAMO EXISTENTE: CABECERA NORTE PUENTE RIO CHAMELECÓN - TOYOTA - ESTADIO OLÍMPICO - INTERSECCION BOULEVARD DEL NORTE (INCLUYE PUENTES PEATONALES)', 'Entidad: INVEST-H | MCA-Honduras', 'Empresa: PRODECON', and 'Alcance: El proyecto consiste en llevar a cabo el Mantenimiento Mayor del tramo existente: Cabecera Norte Puente Río Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte, que corresponde al Segundo Anillo Vial de San Pedro Sula, mismo que tiene una longitud de 18.00 Km. Conforme al siguiente detalle: Tramo: Cabecera Norte Puente Río Chamelecón - Toyota L = 5.75 Km. Tramo: Toyota - Estadio Olímpico L = 2.81 Km. Tramo: Estadio Olímpico - 6Ta Calle L = 3.94 Km. Tramo: 6Ta Calle - Intersección Boulevard del Norte L = 5.5 Km.' The right column includes 'Fecha de Inicio: 21/05/2015', 'Fecha Final: 20/11/2015', 'Fecha de Recepción: 16/05/2015', 'Fecha de Registro: 16/05/2015', 'Estado: PUBLICADO', 'Costo L: 37,482,681.72', and 'Costo Equivalente S: 1,709,758.96'. Below the details, there is a button labeled 'Ver información de respaldo'. At the bottom of the screenshot, there is a taskbar with various application icons and a system tray showing the date and time as 14/06/2015.

No. de Contratación:	2015-05/277	Fecha de Inicio:	21/05/2015
Nombre:	COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL TRAMO EXISTENTE: CABECERA NORTE PUENTE RIO CHAMELECÓN - TOYOTA - ESTADIO OLÍMPICO - INTERSECCION BOULEVARD DEL NORTE (INCLUYE PUENTES PEATONALES)	Fecha Final:	20/11/2015
Entidad:	INVEST-H   MCA-Honduras	Fecha de Recepción:	16/05/2015
Empresa:	PRODECON	Fecha de Registro:	16/05/2015
Alcance:	El proyecto consiste en llevar a cabo el Mantenimiento Mayor del tramo existente: Cabecera Norte Puente Río Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte, que corresponde al Segundo Anillo Vial de San Pedro Sula, mismo que tiene una longitud de 18.00 Km. Conforme al siguiente detalle: Tramo: Cabecera Norte Puente Río Chamelecón - Toyota L = 5.75 Km. Tramo: Toyota - Estadio Olímpico L = 2.81 Km. Tramo: Estadio Olímpico - 6Ta Calle L = 3.94 Km. Tramo: 6Ta Calle - Intersección Boulevard del Norte L = 5.5 Km.	Estado:	PUBLICADO
		Costo L:	37,482,681.72
		Costo Equivalente S:	1,709,758.96

[Ver información de respaldo](#)

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 1

### Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte

The screenshot shows a web browser window with the URL www.sopravinet.com. The page features a navigation menu with the following items: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Inscripción y Calificación, Adjudicación, Contratación, Bando de los Contratos, Inicio de Ejecución (highlighted in yellow), and Avances. Below the menu, there are sub-menus for 'Desarrollos y Monos' (containing Gráficos and Mapa) and 'Inicio de Ejecución'.

**Datos de contacto del consultor a cargo del diseño del proyecto**

Nombre:	Napoleon Bográn	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Florencia Norte, Blvd. Surypa, No. 4002	Monto de la Garantía:	0.00
Teléfono Fijo:	2332-3985	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	clisa@amnetlgu.com	Fecha de Vencimiento:	

**Datos de contacto del representante del contratista**

Nombre:	Sonia Gomez	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Gógrán 9 calle, 300m al este del Hospital del	Monto de la Garantía:	6,877,556.28
Teléfono Fijo:	25512733	Estado de la Garantía:	Vigente sin modificaciones
Correo Electrónico:	ingenieri@prodeconhn.com	Fecha de Vencimiento:	19/12/2015

**Datos de Contacto del Representante del Supervisor**

Nombre:	Amicar Rene Giron	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Tepeyac 852, lote 2 No. 1601 Ca fe Valle	Monto de la Garantía:	0.00
Teléfono Fijo:	22392050	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	proyectochamelecón.mca@gmail.com	Fecha de Vencimiento:	21/05/2015

**Datos de Ubicación del Proyecto**

Ubicación aproximada del proyecto (Latitud):	0.000000	Fecha de Inicio:	
Ubicación aproximada del proyecto (Longitud):	0.000000		

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 1

### Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte – Supervisión

The screenshot displays the SIOCS (Sistema de Información de Obras y Servicios) web application. The browser address bar shows 'www.sopravi.net'. The application header features the SIOCS logo and a navigation menu with the following items: 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Selección y Calificación', 'Aprobación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. Below the navigation menu, there are sub-menus for 'Desempeños y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The main content area is divided into two columns of project information. The left column includes: 'Código: BID 1017/BL-HO', 'BIP:', 'Sector: Sector Infraestructura', 'Descripción: Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Segundo Anillo Periférico entre el Puente Río Chamelecón e Intersección Gala en SPS, dando solución a problemas de congestión y agilizar el acceso a Puerto Corón', 'Fecha de Aprobación: 27/02/2009', and 'Fecha de Recepción: 29/12/2014'. The right column includes: 'Nombre del Programa: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CORREDOR LOGÍSTICO-SAN PEDRO SULA', 'Ubicación del Programa: Segundo Anillo Periférico entre la Cabeera Norte del Río Chamelecón e Intersección Gala', 'Costo Estimado: 22,000,000.00', 'Moneda: Dólar', 'Sub-Sector: Sub sector Vial', and 'Propósito: • Rehabilitación'. Below this information, there are two tables. The first table, titled 'Datos del Interlocutor', lists contact information for Esther Aleman, Directora de Transporte, at INVEST-H | MCA-Honduras. The second table, titled 'Fuente del Financiamiento', shows funding from 'Fondos Nacionales' (2,000,000.00) and 'Banco Interamericano de Desarrollo (BID)' (20,000,000.00), both in US Dollars. A 'Ver información de respaldo' button is located below the tables. The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with various application icons and the system clock indicating 11:54 AM on 11/04/2017.

Datos del Interlocutor	
Nombre: Esther Aleman	Teléfono: 22-82-85-14
Puesto: Directora de Transporte	Entidad: INVEST-H   MCA-Honduras
Correo: e.aleman@mcahonduras.hn	

Fuente del Financiamiento			
	Saldo	Moneda	Usd
Fondos Nacionales	2,000,000.00	Dólar	18.90
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	20,000,000.00	Dólar	18.90

[Ver información de respaldo](#)

N.S.F.

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 1

### Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte – Supervisión

The screenshot displays the SI QCS web application interface. At the top, there is a navigation menu with tabs for 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto' (selected), 'Inventarios y Cálculo', 'Adjudicación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avenidas'. Below the navigation menu, there are sub-tabs for 'Descripción y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The main content area is divided into several sections:

- Metadata:**
  - Código:** CD-01-2017-2014
  - Nombre del Proyecto:** SUPERVISION COMPONENTE 1 MANTENIMIENTO MAYOR TRAMO: CHAMELECÓN - TOYOTA - ESTADIO OLIMPICO - INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA), INCLUYE PUENTES PEATONALES
  - Departamento:** Cortés
  - Estado:** PUBLICADO
- Financials:**
  - Presupuesto:** L. 3.913,000.00
  - Descripción:** E proyecto consiste en llevar a cabo el mantenimiento mayor del tramo existente: Cabecera Norte Puente Rio Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte, que corresponde al Segundo Anillo Vial de San Pedro Sula, mismo que tiene una longitud de 18.00 km. Conforme al siguiente detalle: Las obras de mantenimiento mayor a ejecutar en este tramo, conforme a la priorización que define el supervisor incluyen principalmente: sellado de grietas, sustitución de losas dañadas donde el pavimento es de concreto hidráulico, bacheo y colocación de un White topping en el tramo donde el pavimento es de concreto asfáltico en los sitios que presentan mayor deterioro, mejoramiento de obras de drenaje menor, drenaje pluvial, drenaje de aguas negras, la señalización horizontal en todos los tramos con pintura termoplástica y colocación de vialetas y la construcción de dos puentes peatonales estos últimos conforme a planos.
  - Fecha de Aprobación:** 27/01/2015
  - Fecha de Recepción:** 15/01/2015
  - Fecha de Registro:** 14/04/2015
- Staff Information:**
  - Nombre:** Juana Lambur
  - Teléfono:** 97770024
  - Entidad:** INVEST-H | MCA-Honduras
  - Correo:** jlambur@mca honduras.hn
- Location Data:**

Código Departamento	Departamento	Código Municipal	Municipio	#M
05	Cortés	01	San Pedro Sula	18

At the bottom of the page, there is a button labeled 'Ver información de respaldo'.



# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 1

### Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte – Supervisión

The screenshot shows the SI QCS web portal interface. At the top, there is a navigation menu with tabs: 'Planificación de Proyectos', 'Planificación del Proyecto', 'Iniciación y Contratación', 'Adquisición', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Análisis'. Below the menu, the project details are displayed in a structured layout.

**Información:**

Número de Calificación:	CO-01-2017-2014	Entidad Ejecutora:	INVEST-H   MCA-Honduras
Nombre:	SUPERVISION COMPONENTE 1 MANTENIMIENTO MAYOR TRAMO: CHAMELECÓN - TOYOTA - ESTADIO OLIMPICO - INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA). INCLUYE PUENTES PEATONALES	Estatus del Proceso:	Cerrado
Tipo de proceso:	Contratación Directa	Tipo de Contrato:	Mantenimiento
Fecha de Actualización:	08/01/2015	Fecha Ingreso de la Información:	16/05/2015
Fecha en que se Genera:	10/01/2015	Estado:	PUBLICADO

**Datos del Contratista:**

Nombre:	Esther Alemán / Ingrid Ordóñez	Teléfono:	2232-3514
Puesto:	Directora Transporte/Especialista Adquisición	Entidad:	INVEST-H   MCA-Honduras
Correo:	saleman@mcahonduras.hn		

**Oficinas:**

- Consortio ASP Consultores- INCOISA
- GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L
- VELNEC
- VORSEV: Sucursal Guatemala
- Asociación de Consultores en Ingeniería
- Admisión Cal y Mayor - Gatea

[Ver información de respaldo](#)

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 1

### Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte – Supervisión

The screenshot shows the SIOQCS web application interface. At the top, there is a navigation menu with tabs: 'Planificación de Programas', 'Planificación de Proyectos', 'Invitación y Contratación', 'Adjudicación' (highlighted), 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. Below the menu, there are sub-tabs: 'Contratos y Múltiplos', 'Subproyectos', and 'Mapa'. The main content area displays project information:

No. de Adjudicación:	CD-01-2017-2014	Estado del Proceso:	Cerrado
Nombre:	SUPERVISIÓN COMPONENTE 1 MANTENIMIENTO MAYOR TRAMO: CHAMELECÓN - TOYOTA - ESTADIO OLÍMPICO - INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA), INCLUYE PUENTES PEATONALES	Fecha de Registro:	14/04/2015
Costo:	L.3.913.000.00	Estado:	PUBLICADO
Fecha de Recepción:	10/01/2015		

Below the information, there are two summary boxes:

Ejecuciones	
Nacionales:	
Internacionales:	

Ejecuciones por Múltiplos	
Nacionales:	10
Internacionales:	6

A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below the summary boxes. The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with various application icons and a system tray on the right.

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 1

### Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte – Supervisión

The screenshot shows the SISQCS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SISQCS logo and a menu with the following items: Planificación del Proyecto, Planificación del Proyecto, Inversión y Clasificación, Adjudicación, **Contratación** (highlighted), Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below the navigation bar, there is a section for 'Dudas:' and a table of project details.

No. de Contratación:	2015-04/278	Fecha de Inicio:	05/04/2015
Nombre:	SUPERVISION COMPONENTE 1 MANTENIMIENTO MAYOR TRAMO: CHAMELECÓN - TOYOTA - ESTADIO OLIMPICO - INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA) INCLUYE PUENTES PEATONALES	Fecha Final:	24/11/2015
Entidad:	INVEST-H   MCA-Honduras	Fecha de Recepción:	07/04/2015
Empresa:	Consortio ASP Consultores- INCOISA	Fecha de Registro:	14/04/2015
Alcance:	Los servicios consisten en revisar la información existente del proyecto, realizar la verificación en campo de las cantidades de obra licitadas del proyecto, las que consisten principalmente en: sellado de grietas y sustitución de losas dañadas donde el pavimento es de concreto hidráulico, bacheo y colocación de un White Topping en el tramo donde el pavimento es de concreto asfáltico, mejoramiento de obras de drenaje menor, drenaje pluvial, drenaje de aguas negras, señalización horizontal en todos los tramos con pintura termoplástica y colocación de vialitas y la construcción de dos puentes peatonales.	Estado:	PUBLICADO
		Costo L:	3,904,448.03
		Costo Equivalente \$:	179,082.58

Below the table, there is a button labeled 'Ver información de respaldo'.

The bottom of the screenshot shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock displaying 8:30 AM on 24/08/2015.

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote I

### Cabecera Norte Puente Río Bemejo Intersección Boulevard del Norte

The screenshot shows the SI QCS web portal interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, Adjudicación, Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below the menu, there are two columns of project information. The left column contains: Código: BID 2017/BL-HO; BIP: Sector Infraestructura; Descripción: Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Segundo Anillo Periférico entre el Puente Río Chamelecón e Intersección Gala en SP5, dando solución a problemas de congestión y agilizar el acceso a Puerto Cortés; Fecha de Aprobación: 27/02/2009; Fecha de Recepción: 25/12/2014. The right column contains: Nombre del Programa: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CORREDOR LOGÍSTICO-SAN PEDRO SULA; Ubicación del Programa: Segundo Anillo Periférico entre la Cabecera Norte del Río Chamelecón e Intersección Gala; Costo Estimado: 22,000,000.00; Moneda: Dólar; Sub-Sector: Sub sector Vial; Propósito: Rehabilitación. Below the project information, there are two tables. The first table, titled 'Datos del Funcionario', lists: Nombre: Esther Aleman; Teléfono: 22-92-95-14; Puesto: Directora de Transporte; Entidad: INVEST-H | MCA-Honduras; Correo: ealeman@mcahonduras.hn. The second table, titled 'Fuente de Financiamiento', lists: Fondos Nacionales (Monto: 2,500,000.00, Moneda: Dólar, Tasa: 18.90) and Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Monto: 20,000,000.00, Moneda: Dólar, Tasa: 18.90). At the bottom of the page, there is a button labeled 'Ver información de respaldo'. The footer of the page displays 'INSEP' and the date '14/06/2015'.

**Planificación del Programa** | Planificación del Proyecto | Invitación y Calificación | Adjudicación | Contratación | Gestión de los Contratos | Inicio de Ejecución | Avances

Desembolsos y Montos | Gráficos | Mapa

**Código:** BID 2017/BL-HO  
**BIP:** Sector Infraestructura  
**Descripción:** Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Segundo Anillo Periférico entre el Puente Río Chamelecón e Intersección Gala en SP5, dando solución a problemas de congestión y agilizar el acceso a Puerto Cortés.  
**Fecha de Aprobación:** 27/02/2009  
**Fecha de Recepción:** 25/12/2014

**Nombre del Programa:** PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CORREDOR LOGÍSTICO-SAN PEDRO SULA  
**Ubicación del Programa:** Segundo Anillo Periférico entre la Cabecera Norte del Río Chamelecón e Intersección Gala  
**Costo Estimado:** 22,000,000.00  
**Moneda:** Dólar  
**Sub-Sector:** Sub sector Vial  
**Propósito:** Rehabilitación

Datos del Funcionario	
Nombre: Esther Aleman	Teléfono: 22-92-95-14
Puesto: Directora de Transporte	Entidad: INVEST-H   MCA-Honduras
Correo: ealeman@mcahonduras.hn	

Fuente de Financiamiento	Monto	Moneda	Tasa
Fondos Nacionales	2,500,000.00	Dólar	18.90
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	20,000,000.00	Dólar	18.90

[Ver información de respaldo](#)

INSEP

14/06/2015

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote I

### Cabecera Norte Puente Río Bemejo Intersección Boulevard del Norte

The screenshot shows the SI QCS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SI QCS logo and a menu icon. Below the navigation bar, there is a progress bar with several stages: 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Institución y Calificación', 'Adjudicación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. The 'Planificación del Proyecto' stage is currently selected and highlighted in yellow. Below the progress bar, there are two tabs: 'Desempeños y Métricas' and 'Mapa', with 'Mapa' being the active tab. The main content area displays project information in a key-value format. On the left, there are fields for 'Código', 'Nombre del Proyecto', 'Departamento', and 'Estado'. On the right, there are fields for 'Presupuesto', 'Descripción', 'Fecha de Aprobación', 'Fecha de Recepción', and 'Fecha de Registro'. Below this information, there are two tables. The first table, titled 'Datos del Funcionario', lists the name, phone number, position, and email of the project coordinator. The second table, titled 'Detalle de Financiamiento', shows the amount and rate of financing. At the bottom of the page, there is a button labeled 'Ver información de respaldo'. The browser's taskbar and system tray are visible at the very bottom of the screenshot.

**Código:** LPI-01-2017-2013

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2, LOTE I: DE LA ESTACIÓN 13+600-INTERSECCION CON EL BOULEVARD DEL NORTE, L=4.4KM, INCLUYE PUENTE RIO BLANCO. LOTE II: DE LA 6TA CALLE NOROESTE-A LA ESTACIÓN 13+600, L=1.1KM, INCLUYE PUENTE RIO BERMEJO

**Departamento:** PUBLICADO

**Estado:** PUBLICADO

**Presupuesto:** L. 415,092,200.00

**Descripción:** Proyecto ubicado en la Ciudad de SPS, en una zona con topografía plana, el Lote I: tiene una longitud de 4.4 Km. , y un Puente sobre el Río Bemejo, con una longitud de 120m. Lote II: Tiene una longitud de 1.1 Km, incluye el Puente sobre el Río Bemejo. Ambos lotes se construirán con una sección transversal de 8.2m de ancho de superficie de rodadura de concreto hidráulico y hombros entre 1.5m y 2m, incluye la colocación de una cama drenante de 30 cm y un relleno compactado. Además incluye obras de drenaje menor, obras urbanísticas, señalización horizontal y vertical y obras de mitigación ambiental.

**Fecha de Aprobación:** 07/07/2014

**Fecha de Recepción:** 29/12/2014

**Fecha de Registro:** 29/12/2014

Datos del Funcionario	
Nombre: Juana Lambur	Teléfono: 97770024
Puesto: Coordinador de Préstamo	Entidad: INVEST-H   MCA-Honduras
Correo: jlambur@mcahonduras.hn	

Detalle de Financiamiento	Monto	Porcentaje	Tasa
	0.00		0.00

Código Departamento	Departamento	Código Municipio	Municipio	Zona
05	Corces	01	San Pedro Sula	5.5

[Ver información de respaldo](#)

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote I

### Cabecera Norte Puente Río Bemejo Intersección Boulevard del Norte

The screenshot shows a web browser window displaying the SIQCS (Sistema de Información de Calidad de Servicio) application. The page title is 'www.sopravi.net/siqcs'. The main content area features a navigation menu with tabs for 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Presupuesto y Calificación' (highlighted), 'Adjudicación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. Below the navigation menu, there are sub-tabs for 'Desempeños y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The main content area displays project information in two columns. The left column includes: 'Número de Calificación: LPI-01-2017-2013', 'Nombre: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2 LOTE I: DE LA ESTACION 13+600-INTERSECCIÓN CON EL BOULEVARD DEL NORTE L=4.4KM. LOTE II: DE LA 6TA CALLE NOROESTE-A LA ESTACION 13+600, L=1.1KM.', 'Tipo de proceso: Licitación Pública Internacional', 'Fecha de Actualización: 29/12/2014', and 'Fecha en que se Genera 29/12/2014'. The right column includes: 'Entidad Ejecutora: INVEST-H | MCA-Honduras', 'Estatus del Proceso: Cerrado', 'Tipo de Contrato: Construcción', 'Fecha Ingreso de la Información: 08/05/2015', and 'Estado: PUBLICADO'. Below the project information, there are two tables. The first table, titled 'Datos del Funcionario', lists: 'Nombre: Esther Aleman / Ingrid Ordoñez', 'Teléfono: 2232-2514', 'Puesto: Directora Transporte/Especialista Adquisición', 'Entidad: INVEST-H | MCA-Honduras', and 'Correo: ealeman@mcahonduras.hn'. The second table, titled 'Ofertantes', lists: 'ASTALDI', 'Santos y Compañía', 'PRODECON', 'ETERNA, S.A.', 'CONSTRUCTORA MECO', and 'CONCAY S.A.'. At the bottom of the page, there is a button labeled 'Ver información de respaldo'. The browser's taskbar at the bottom shows the Windows Start button, several application icons, and the system tray with the date '11/09/2015' and time '11:51 am'.

**Planificación del Programa** | **Planificación del Proyecto** | **Presupuesto y Calificación** | Adjudicación | Contratación | Gestión de los Contratos | Inicio de Ejecución | Avances

Desempeños y Montos | Gráficos | Mapa

**Número de Calificación:** LPI-01-2017-2013  
**Nombre:** CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2 LOTE I: DE LA ESTACION 13+600-INTERSECCIÓN CON EL BOULEVARD DEL NORTE L=4.4KM. LOTE II: DE LA 6TA CALLE NOROESTE-A LA ESTACION 13+600, L=1.1KM.  
**Tipo de proceso:** Licitación Pública Internacional  
**Fecha de Actualización:** 29/12/2014  
**Fecha en que se Genera** 29/12/2014

**Entidad Ejecutora:** INVEST-H | MCA-Honduras  
**Estatus del Proceso:** Cerrado  
**Tipo de Contrato:** Construcción  
**Fecha Ingreso de la Información:** 08/05/2015  
**Estado:** PUBLICADO

Datos del Funcionario:	
Nombre: Esther Aleman / Ingrid Ordoñez	Teléfono: 2232-2514
Puesto: Directora Transporte/Especialista Adquisición	Entidad: INVEST-H   MCA-Honduras
Correo: ealeman@mcahonduras.hn	

Ofertantes:
ASTALDI
Santos y Compañía
PRODECON
ETERNA, S.A.
CONSTRUCTORA MECO
CONCAY S.A.

[Ver información de respaldo](#)

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote I

### Cabecera Norte Puente Río Bemejo Intersección Boulevard del Norte



Ciudadano

Planificación del Programa	Planificación del Proyecto	Invitación y Calificación	<b>Adjudicación</b>	Contratación	Gestión de los Contratos	Inicio de Ejecución	Avances
Desembolsos y Montos	Gastos	Mapa					

No. de Adjudicación: LPI-01-2017-2013  
Nombre: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2, LOTE I: DE LA ESTACION 13+600-INTERSECCIÓN CON EL BOULEVARD DEL NORTE, L=4.4KM. LOTE II: DE LA 6TA CALLE NOROESTE-A LA ESTACION 13+600, L=1.1KM.  
Costo: L.281,505,680.50  
Fecha de Recepción: 29/12/2014

Estado del Proceso: Cerrado  
Fecha de Registro: 29/12/2014  
Estado: PUBLICADO

Consultores	
Nacionales:	3
Internacionales:	3

Firmas y sellados	
Nacionales:	3
Internacionales:	3

[Ver información de respaldo](#)



# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote I

### Cabecera Norte Puente Río Bemejo Intersección Boulevard del Norte



No. de Contratación:	2014-12/274	Fecha de Inicio:	04/08/2014
Nombre:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2 LOTE I: DE LA ESTACIÓN 13+600(200M ADELANTE DE LA CABECERA NORTE DEL PUENTE RÍO BERMEJO)-INTERSECCIÓN CON EL BOULEVARO DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA) -4.4KM	Fecha Final:	04/11/2015
Entidad:	INVEST-H   MCA-Honduras	Fecha de Recepción:	29/12/2014
Empresa:	PRODECON	Fecha de Registro:	29/12/2014
Alcance:	La obra a construir tiene una longitud de 4.4 Km y consiste en una sección transversal de 6.2m de ancho de superficie de rodadura y hombros entre 1.5m y 2m. Incluye colocación de una cama drenante de 30cm y un relleno compactado.	Estado:	PUBLICADO
		Costo L:	200,005,120.33
		Costo Equivalente \$:	9,539,134.27

[Ver información de respaldo](#)





Préstamo BID 2017/BL-HO

Componente 2 Lote I

Cabecera Norte Puente Río Bemejo Intersección Boulevard del Norte



Gestor

Planificación del Programa    Planificación de Proyecto    Inversión y Contratos    Adjudicación    Contratación    **Orden de Compra**    Inicio de Ejecución    Avances

Operaciones y Muevas    Gráficos    Mapa

Fecha de Modificación del Contrato	Número de Modificación	Tipo Modificación	Importe Actualizado del Contrato en U.S.D.	Documento
	1	Orden de Cambio	200.005.120	<a href="#">Ver información de respaldo</a>



INSEP



# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote I

### Cabecera Norte Puente Río Bemejo Intersección Boulevard del Norte

The screenshot shows a web browser window with the URL www.soptravi.net. The page features a header with the logo 'SI QCS' and navigation tabs for 'Descargas y Muestras', 'Gráficos', and 'Mapas'. The main content is organized into sections for contact information and project location.

**Datos de contacto del consultor a cargo del diseño del proyecto**

Nombre:	Napoleón Bogran	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, No. 40C2	Monto de la Garantía:	0.00
Teléfono Fijo:	2232-3965	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	cinsa@amnetgu.com	Fecha de Vencimiento:	21/02/2015

**Datos de contacto del representante del contratista**

Nombre:	Sonia Gamez	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Bogran 9 calle, 300m al este del Hospital del	Monto de la Garantía:	31.188.909,40
Teléfono Fijo:	25512733	Estado de la Garantía:	Vigente sin modificaciones
Correo Electrónico:	ingenieri@prodeconhn.com	Fecha de Vencimiento:	30/11/2015

**Datos de Contacto del Representante del Supervisor:**

Nombre:	José Saybe	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. 1da calle noroeste entre 16 y 17 ave, No. 116.	Monto de la Garantía:	53,450.80
Teléfono Fijo:	25572575	Estado de la Garantía:	Vigente sin modificaciones
Correo Electrónico:	sps@saybeyasociados.com	Fecha de Vencimiento:	20/11/2015

**Datos de Ubicación del Proyecto**

Ubicación aproximada del proyecto (Latitud):	15.537822	Fecha de Inicio:	04/08/2014
Ubicación aproximada del proyecto (Longitud):	-88.067852		

[Resumen de Proyecto](#)

The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with various application icons and a system tray displaying the time as 10:34 p.m. on 11/18/2014.

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote I Supervisión

### Cabecera Norte Puente Río Bemejo Intersección Boulevard del Norte

The screenshot shows the SI QCS web application interface. At the top, there is a navigation menu with tabs for 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Institución y Calificación', 'Ajustación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. Below the navigation menu, there are two main sections: 'Datos del Proyecto' and 'Datos del Contratista'. The 'Datos del Proyecto' section contains the following information:

- Código:** BID 2017/BL-HO
- BIP:**
- Sector:** Sector Infraestructura
- Descripción:** Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Segundo Anillo Periférico entre el Puente Río Chamelecón e Intersección Ga a er SPS, dando solución a problemas de congestión y agilizar el acceso a Puerto Cortés.
- Fecha de Aprobación:** 27/02/2009
- Fecha de Recepción:** 29/12/2014

The 'Datos del Contratista' section contains the following information:

- Nombre del Programa:** PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CORREDOR LOGISTICO-SAN PEDRO SULA
- Ubicación del Programa:** Segundo Anillo Periférico entre la Cabecera Norte del Río Chamelecón e Intersección Ga a er SPS
- Costo Estimado:** 22,000,000.00
- Moneda:** Dolar
- Sub-Sector:** Sub sector Vial
- Propósito:** Rehabilitación

Below the project details, there are two tables. The first table, 'Datos del Contratista', lists contact information for Esther Aleman, including her name, phone number (22-32-35-14), position (Directora de Transporte), entity (INVEST-H | MCA-Honduras), and email (ealeman@mcahonduras.hn). The second table, 'Fuente de Financiamiento', lists the funding sources:

Fuente de Financiamiento	Monto	Moneda	Tasa
Fondos Nacionales	2,000,000.00	Dolar	18.90
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	10,000,000.00	Dolar	18.90

At the bottom of the page, there is a button labeled 'Ver información de respaldo'.

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote I Supervisión

### Cabecera Norte Puente Río Bemejo Intersección Boulevard del Norte

The screenshot displays the SIQCS (Sistema de Información de Calidad de Servicio) web application. The interface includes a navigation menu with tabs for 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Institución y Contratación', 'Aprobación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Índice de Ejecución', and 'Avances'. The 'Planificación del Proyecto' tab is active, showing project details for 'Componente 2 Lote I Supervisión'.

**Código:** LPI-01-2017-2013  
**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2, LOTE I: DE LA ESTACIÓN 13+600-INTERSECCIÓN CON EL BOULEVARD DEL NORTE, L=4.4KM, INCLUYE PUENTE RIO BLANCO, LOTE II: DE LA 6TA CALLE NOROESTE-A LA ESTACIÓN 13+600, L=1.1KM, INCLUYE PUENTE RIO BERMEJO  
**Departamento:** PUBLICADO  
**Estado:** PUBLICADO

**Presupuesto:** L. 415,692,200.00  
**Descripción:** Proyecto ubicado en la Ciudad de SPS, en una zona con topografía plana, el Lote I: tiene una longitud de 4.4 Km, y un Puente sobre el Río Bermejo, con una longitud de 120m. Lote II: Tiene una longitud de 1.1 Km, incluye el Puente sobre el Río Bermejo. Ambos lotes se construirán con una sección transversal de 8.2m de ancho de superficie de rodadura de concreto hidráulico y hombros entre 1.5m y 2m. Incluye la colocación de una cama drenante de 30 cm y un relleno compactado. Además incluye obras de drenaje menor, obras urbanísticas, señalización horizontal y vertical y obras de mitigación ambiental.  
**Fecha de Aprobación:** 07/07/2014  
**Fecha de Recepción:** 29/12/2014  
**Fecha de Registro:** 29/12/2014

Datos del Ejecutor		Monto de Ejecución (Miles)		
Nombre: Juana Lambur	Teléfono: 97770024	Monto	Ademosa	Tasa
Puesto: Coordinador de Préstamo	Entidad: INVEST-H   MCA-Honduras	0.00		0.00
Correo: jlambur@mca-honduras.hn				

Código Departamento	Departamento	Código Municipio	Municipio	IDM
05	Cortes	01	San Pedro Sula	5.5

[Ver información de respaldo](#)

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote I Supervisión

### Cabecera Norte Puente Río Bemejo Intersección Boulevard del Norte

The screenshot shows the SIQCS (Sistema de Información de Calidad de Servicios) web portal. The browser address bar shows 'www.soptravi.net/siqcs/'. The page features a navigation menu with tabs: 'Presentación del Programa', 'Fundación del Proyecto', 'Institución y Calificación' (highlighted), 'Adquisición', 'Contratación', 'Selección de la Contrata', and 'Estado de Ejecución'. Below the menu, a 'Desempeños y Métricas' section includes 'Gráficos' and 'Mapa'. The main content area displays the following information:

<b>Número de Calificación:</b>	SP-SBCC-02-2013	<b>Entidad Ejecutora:</b>	INVEST-H   MCA-Honduras
<b>Nombre:</b>	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2: TRAMO 6TA CALLE NOROESTE- INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA)	<b>Estatus del Proceso:</b>	Cerrado
<b>Tipo de proceso:</b>	Proceso de Selección de Calificación de Consultores	<b>Tipo de Contrato:</b>	Supervisión
<b>Fecha de Actualización:</b>	29/12/2014	<b>Fecha Ingreso de la Información:</b>	18/04/2015
<b>Fecha en que se Genera:</b>	29/12/2014	<b>Estado:</b>	PUBLICADO

Below this information is a 'Datos del Familiarizado' section:

<b>Nombre:</b>	Erther Aleman / Ingrid Ordóñez	<b>Teléfono:</b>	2232-03314
<b>Puesto:</b>	Directora Transporte/Especialista Adquisición	<b>Entidad:</b>	INVEST-H   MCA-Honduras
<b>Correo:</b>	ealeman@mcahonduras.hn		

A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below the contact information. The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with various application icons and a system tray on the right.

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote I Supervisión

### Cabecera Norte Puente Río Bemejo Intersección Boulevard del Norte



Consultas

Planificación del Programa	Planificación del Proyecto	Instalación y Calificación	<b>Adjudicación</b>	Contratación	Gestión de los Contratos	Inicio de Ejecución	Avances
Desembolsos y Montos	Gestión	Mapa					

No. de Adjudicación: SP-S0CC-02-2013      Estado del Proceso: Cerrado  
Nombre: SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE II TRAMO: 6TA CALLE NOROESTE- INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA).      Fecha de Registro: 25/12/2014  
Costo: L.553,476.79      Estado: PUBLICADO  
Fecha de Recepción: 29/12/2014

Consultoras		Firmas que Licitarán	
Nacionales:	2	Nacionales:	2
Internacionales:	4	Internacionales:	4

[Ver información de respaldo](#)



NSEP



# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote I Supervisión

### Cabecera Norte Puente Río Bemejo Intersección Boulevard del Norte

The screenshot shows the SIQCS web application interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, Adjudicación, **Ejecución** (highlighted in yellow), Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below the menu, there are sub-menus for 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The main content area displays project details in a table format:

No. de Contratación:	2014-12/275	Fecha de Inicio:	18/06/2015
Nombre:	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL COMPONENTE 2, LOTE I: TRAMO: 6TA CALLE NOROESTE- INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA).	Fecha Final:	01/11/2015
Entidad:	INVEST-H   MCA-Honduras	Fecha de Recepción:	29/12/2014
Empresa:	SAYBE Y ASOCIADOS	Fecha de Registro:	29/12/2014
Alcance:	Incluye trabajos de revisión del diseño y supervisión de las obras que se establezcan en el contrato de construcción del tramo: 6ta Calle Noroeste- Intersección Boulevard del Norte.	Estado:	PUBLICADO
		Costo L1:	11,150,548.53
		Costo Equivalente \$:	534,507.96

Below the table, there is a button labeled 'Ver información de respaldo'.



# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote I Supervisión

### Cabecera Norte Puente Río Bemejo Intersección Boulevard del Norte

The screenshot shows a web browser window with the URL [www.sopravi.net/sdocs/](http://www.sopravi.net/sdocs/). The page features a header with the logo 'SI QCS' and a yellow and black striped border. Below the header, there is a section for 'Datos de contacto del representante del contratista' and 'Datos de Contacto del Representante del Supervisor'. A 'Resumen de Proyecto' button is visible below the supervisor information. At the bottom, there is a 'Ubicación de Ubicación del Proyecto' section with coordinates and a start date. The Windows taskbar is visible at the bottom of the browser window.

Correo Electrónico: [esha@amnetga.com](mailto:esha@amnetga.com) Fecha de Vencimiento: 21/02/2015

#### Datos de contacto del representante del contratista

Nombre:	Sonia Gomez	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Bográn 5 calle, 300m al este del Hospital del	Monto de la Garantía:	34,188,909.00
Teléfono Fijo:	25512733	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	<a href="mailto:ingenieri@prodeconhn.com">ingenieri@prodeconhn.com</a>	Fecha de Vencimiento:	30/11/2015

#### Datos de Contacto del Representante del Supervisor

Nombre:	José Saybe	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. 2da calle noroeste entre 16 y 17ave. No 116.	Monto de la Garantía:	1,009,943.00
Teléfono Fijo:	25572575	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	<a href="mailto:sp1@saybeyasociados.com">sp1@saybeyasociados.com</a>	Fecha de Vencimiento:	20/11/2015

#### Datos de Ubicación del Proyecto

Ubicación aproximada del proyecto (Latitud):	15.305956	Fecha de inicio:	18/06/2014
Ubicación aproximada del proyecto (Longitud):	83.000781		

[Resumen de Proyecto](#)



# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote II Obra

### 6ta. Calle - Cacebera Norte Puente Río Bermejo

The screenshot shows the SIQCS (Sistema de Información de Calidad de Servicios) web portal. The browser address bar shows the URL www.soptrav.net. The page features a navigation menu with tabs for 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Institución y Calificación', 'Adjudicación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. The 'Planificación del Programa' tab is active, displaying project details.

**Planificación del Programa**

Desempeños y Montos | Gráficos | Mapa

**Código:** BID 2017/BL-HO

**BIP:**

**Sector:** Sector Infraestructura

**Descripción:** Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Segundo Anillo Periférico entre el Puente Río Chameleón e Intersección Gala en SPS, dando solución a problemas de congestión y agilizar el acceso a Puerto Cortés.

**Fecha de Aprobación:** 27/02/2009

**Fecha de Recepción:** 29/12/2014

**Nombre del Programa:** PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CORREDOR LOGÍSTICO-SAN PEDRO SULA

**Ubicación del Programa:** Segundo Anillo Periférico entre la Cabecera Norte de Río Chameleón e Intersección Gala

**Costo Estimado:** 22,000,000.00

**Moneda:** Dólar

**Sub-Sector:** Sub sector: Vial

**Propósito:** • Rehabilitación

Datos del Encargado		Fuentes de Financiamiento		
Nombre	Teléfono	Monto	Moneda	Tasa
Nombre: Esther Aleman	Teléfono: 22-32-35-14	Fondos Nacionales	2,000,000.00	Dólar 18.90
Puesto: Directora de Transporte	Entidad: INVEST-H   MCA-Honduras	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	20,000,000.00	Dólar 18.90
Correo: ealeman@mcahonduras.hn				

[Ver información de respaldo](#)

INTEP

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote II Obra

### 6ta. Calle - Cacebera Norte Puente Río Bermejo

**SI QCS**

Publicación de Programa | **Publicación del Proyecto** | Inscripción y Garantía | Adjudicación | Comisión | Gestión de los Contratos | Inicio y Ejecución | Avances

Denominación y Módulos | Clases | Mapa

**Código:** LPI-01-2017-2013  
**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2, LOTE II: DE LA ESTACIÓN 13+600-INTERSECCIÓN CON EL BOULEVARD DEL NORTE, L=4.4KM, INCLUYE PUENTE RIO BLANCO. LOTE III: DE LA 6TA CALLE NOROESTE-A LA ESTACION 13+600, L=1.1KM., INCLUYE PUENTE RIO BERMEJO  
**Departamento:**  
**Estado:** PUBLICADO

**Presupuesto:** L. 415.692.200.00  
**Descripción:** Proyecto ubicado en la Ciudad de SPS, en una zona con topografía plana, el Lote I: tiene una longitud de 4.4 Km. , y un Puente sobre el Río Bermejo, con una longitud de 120m. Lote II: Tiene una longitud de 1.1 Km., incluye el Puente sobre el Río Bermejo. Ambos lotes se construirán con una sección transversal de 8.2m de ancho de superficie de rodadura de concreto hidráulico y hombros entre 1.5m y 2m, incluye la colocación de una cama drenante de 30 cm y un relleno compactado. Además incluye obras de drenaje menor, obras urbanísticas, señalización horizontal y vertical y obras de mitigación ambiental.  
**Fecha de Aprobación:** 07/07/2014  
**Fecha de Recepción:** 29/12/2014  
**Fecha de Registro:** 29/12/2014

Datos del Ejecutante		Estado de Ejecución		
Nombre: Juana Lambur	Teléfono: 97770024	Moneda	Minutos	Fase
Puesto: Coordinador de Préstamo	Entidad: INVEST-H   MCA-Honduras	0.00		0.00
Correo: jlambur@mcahonduras.hn				

Código Departamental	Departamento	Código Municipal	Municipio	ANP
05	Cofes	01	San Pedro Sula	S/S

[Ver información de respaldo](#)

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote II Obra

### 6ta. Calle - Cacebera Norte Puente Río Bermejo

The screenshot displays the SISQCS web application interface. At the top, the browser address bar shows 'www.soptravinet.net'. The application header features the 'SISQCS' logo and a navigation menu with the following items: 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Inscripción y Calificación' (highlighted), 'Aprobación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Análisis'. Below the menu, there are sub-menus for 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'.

The main content area displays project information:

- Número de Calificación:** LP-01-2017-2013
- Entidad Ejecutora:** INVEST-H | MCA-Honduras
- Nombre:** CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2 LOTE II: DE LA ESTACIÓN 13+600-INTERSECCIÓN CON EL BOULEVARD DEL NORTE L=4.4KM. LOTE II: DE LA 6TA CALLE NOROESTE-A LA ESTACIÓN 13+600, L=LJXM.
- Estatus del Proceso:** Cerrado
- Tipo de proceso:** Licitación Pública Internacional
- Tipo de Contrato:** Construcción
- Fecha de Actualización:** 29/12/2014
- Fecha Ingreso de la Información:** 08/05/2015
- Fecha en que se Genera:** 29/12/2014
- Estado:** PUBLICADO

Below the project details, there are two tables:

Datos del Funcionario:	
Nombre: Esther Aleman / Ingrid Ordóñez	Teléfono: 2232-2514
Puesto: Directora Transporte/Especialista Adquisición	Entidad: INVEST-H   MCA-Honduras
Correo: ea.aman@mcahonduras.hn	

Obras:
ASTALDI
Santos y Compañía
PRODECON
ETERNA, S.A.
CONSTRUCTORA MECO
CONCAY S.A.

At the bottom of the page, there is a button labeled 'Ver información de respaldo'.

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote II Obra

### 6ta. Calle - Cacebera Norte Puente Río Bermejo

The screenshot displays the SI QCS web application interface. At the top, the browser address bar shows 'www.soptravi.net/sisocsi'. The application header features the 'SI QCS' logo and a navigation menu with the following items: 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Inversión y Gestión', 'Resolución' (highlighted), 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Anexo de Especificación', and 'Avances'. Below the navigation menu, there are sub-menus for 'Desempeños y Montos', 'Gestión', and 'Mapa'. The main content area displays project information:

No. de Adjudicación:	LPI-01-2017-2013	Estado del Proceso:	Cerrado
Nombre:	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2, LOTE II DE LA ESTACION 13+600-INTERSECCIÓN CON EL BOULEVARD DEL NORTE, L=4.4KVM., LOTE II DE LA 6TA CALLE NOROESTE-A LA ESTACION 13+600, L=1.1KVM.	Fecha de Registro:	29/12/2014
Costo:	L.281.508,880,50	Estado:	PUBLICADO
Fecha de Recepción:	29/12/2014		

  

Consultores		Firmas y sellos electrónicos	
Nacionales:	3	Nacionales:	3
Internacionales:	3	Internacionales:	3

Below the tables, there is a button labeled 'Ver información de respaldo'. A large black redaction box covers the bottom portion of the page, with the text 'INSEP' visible in the center. The Windows taskbar at the bottom shows the system date as '16/03/2015' and the time as '11:54 AM'.

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote II Obra

### 6ta. Calle - Cacebera Norte Puente Río Bermejo

**SISQCS**

Outsiders

Planificación del Programa | Planificación del Proyecto | Inversión y Calificación | Adjudicación | **Contratación** | Gestión de los Contratos | Inicio de Ejecución | Avances

Desembolsos y Montos | Gráficos | Mapa

No. de Contratación:	2014-12/274	Fecha de Inicio:	13/03/2015
Nombre:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2 LOTE II: DE LA 6TA CALLE NOROESTE-A LA ESTACION 13+600, L=1.1KM.	Fecha Final:	12/05/2016
Entidad:	INVEST-H   MCA-Honduras	Fecha de Recepción:	29/12/2014
Empresa:	PRODECON	Fecha de Registro:	14/01/2015
Alcance:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2 LOTE II: DE LA 6TA CALLE NOROESTE-A LA ESTACION 13+600, L=1.1KM.	Estado:	PUBLICADO
		Costo L:	65,948,118.39
		Costo Equivalente \$:	4,002,240.67

[Ver información de respaldo](#)

INTEP

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote II Obra

### 6ta. Calle - Cacebera Norte Puente Río Bermejo

The screenshot shows a web browser window with the URL [www.sopravi.net/usuarios/](http://www.sopravi.net/usuarios/). The page features a navigation bar with several tabs: "Planificación del Programa", "Planificación del Proyecto", "Instalación y Calificación", "Adquisición", "Contratación", "Gestión de los Contratos", "Inicio de Ejecución" (highlighted in yellow), and "Avances". Below the navigation bar, there are sub-tabs for "Desempeños y Montos", "Gestión", and "Mapa".

**Datos de contacto del consultor a cargo del diseño del proyecto**

<b>Nombre:</b>	Napoléon Bográn	<b>Tipo de Garantía:</b>	GARANTIA DE ANTICIPO
<b>Dirección:</b>	Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, No. 4002	<b>Monto de la Garantía:</b>	0.00
<b>Teléfono Fijo:</b>	2232-3965	<b>Estado de la Garantía:</b>	Vencido
<b>Correo Electrónico:</b>	c:nsa@amnetg.com	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	21/02/2015

**Datos de contacto del representante del contratista**

<b>Nombre:</b>	Sonia Gamez	<b>Tipo de Garantía:</b>	GARANTIA DE ANTICIPO
<b>Dirección:</b>	Col. Bográn 9 calle, 300m al este del Hospital del	<b>Monto de la Garantía:</b>	14,635,224.40
<b>Teléfono Fijo:</b>	25512733	<b>Estado de la Garantía:</b>	Vigente sin modificaciones
<b>Correo Electrónico:</b>	ingenieri@prodesconhn.com	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	19/02/2016

**Datos de Contacto del Representante del Supervisor**

<b>Nombre:</b>	José Saybe	<b>Tipo de Garantía:</b>	GARANTIA DE ANTICIPO
<b>Dirección:</b>	Col. 2da calle noroeste entre 16 y 17ave. No 116.	<b>Monto de la Garantía:</b>	395,989.33
<b>Teléfono Fijo:</b>	25572575	<b>Estado de la Garantía:</b>	Vigente sin modificaciones
<b>Correo Electrónico:</b>	sps@saybeyasociados.com	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	07/04/2016

**Datos de Ubicación del Proyecto**

<b>Ubicación aproximada del proyecto (Latitud):</b>	15.534845	<b>Fecha de Inicio:</b>	
<b>Ubicación aproximada del proyecto (Longitud):</b>	-88.018693		

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote II Supervisión

### 6ta. Calle - Cacebera Norte Puente Río Bermejo

The screenshot shows the SI3QCS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SI3QCS logo and a menu. Below the navigation bar, there is a horizontal menu with several tabs: "Planificación del Programa", "Planificación del Proyecto", "Verificación y Calificación", "Adjudicación", "Comercio", "Gestión de los Contratos", "Inicio de Ejecución", and "Avance". The "Planificación del Programa" tab is currently selected.

Below the navigation bar, there is a section for project details. The details are organized into two columns:

<b>Código:</b>	BID 2017/BL-HO	<b>Nombre del Programa:</b>	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CORREDOR LOGÍSTICO-SAN PEDRO SULA		
<b>BIP:</b>		<b>Ubicación del Programa:</b>	Segundo Anillo Periférico entre la Cabeceza Norte del Río Chamelecón e Intersección Gala		
<b>Sector:</b>	Sector Infraestructura	<b>Costo Estimado:</b>	22,000,000.00		
<b>Descripción:</b>	Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Segundo Anillo Periférico entre el Puente Río Chamelecón e Intersección Gala en SPS, dando solución a problemas de congestionamiento y agilizar el acceso a Puerto Cortés.	<b>Moneda:</b>	Dólar		
<b>Fecha de Aprobación:</b>	27/02/2009	<b>Sub-Sector:</b>	Sub sector Vía		
<b>Fecha de Recepción:</b>	29/12/2014	<b>Propósito:</b>	• Rehabilitación		

Below the project details, there are two tables. The first table is titled "Datos del Prestatario" and contains the following information:

Datos del Prestatario	
<b>Nombre:</b> Estívar Aleman	<b>Teléfono:</b> 22-32-25-14
<b>Puesto:</b> Directora de Transporte	<b>Entidad:</b> INVEST-H   MCA-Honduras
<b>Correo:</b> ealeman@mcahonduras.hn	

The second table is titled "Detalle de Recursos" and contains the following information:

Detalle de Recursos	Monto	Moneda	Tipo
Fondo Nacional	2,000,000.00	Dólar	18.90
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	20,000,000.00	Dólar	18.90

Below the tables, there is a button labeled "Ver información de respaldo".

At the bottom of the screenshot, there is a Windows taskbar with various application icons and a system tray showing the date and time as 24/08/2014.

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote II Supervisión

### 6ta. Calle - Cacebera Norte Puente Río Bermejo

**SIQCS**

Inicio

Planificación del Programa | **Historial del Proyecto** | Emisión y Calificación | Aprobación | Cancelación | Gestión de los Contratos | Inicio de Ejecución | Avance

Desarrollos y Monitos | Gestión | Mapa

**Código:** LP1-01-2017-2013

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2, LOTE I: DE LA ESTACIÓN 13+600-INTERSECCION CON EL BOULEVARD DEL NORTE. L=4.4KM. INCLUYE PUENTE RIO BLANCO. LOTE II: DE LA 6TA CALLE NOROESTE-A LA ESTACIÓN 13+600. L=1.1KM, INCLUYE PUENTE RIO BERMEJO

**Departamento:**

**Estado:** PUBLICADO

**Presupuesto:** L. 415,092,200.00

**Descripción:** Proyecto ubicado en la Ciudad de SP5, en una zona con topografía plana, el Lote I: tiene una longitud de 4.4 Km. , y un Puente sobre el Río Bermejo, con una longitud de 120m. Lote II: Tiene una longitud de 1.1 Km., incluye el Puente sobre el Río Bermejo. Ambos lotes se construirán con una sección transversal de 6.2m de ancho de superficie de rodadura de concreto hidráulico y hombros entre 1.5m y 2m, incluye la colocación de una cama drenante de 30 cm y un relleno compactado. Además incluye obras de drenaje menor, obras urbanísticas, señalización horizontal y vertical y obras de mitigación ambiental

**Fecha de Aprobación:** 07/07/2014

**Fecha de Recepción:** 29/12/2014

**Fecha de Registro:** 29/12/2014

Datos del Financiador		Monto de Financiamiento		Monto	Moneda	Tasa
Nombre:	Ivana Lambur	Teléfono:	97770024	0.00	Moneda	0.00
Puesto:	Coordinador de Préstamo	Entidad:	INVEST-H   MCA-Honduras			
Correo:	flambur@mcahonduras.hn					

Código Departamento	Departamento	Código Municipal	Municipio	NM
05	Cortes	01	San Pedro Sula	5.5

[Ver información de respaldo](#)

Windows Taskbar: 14/05/2014 14:05:00



# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote II Supervisión

### 6ta. Calle - Cacebera Norte Puente Río Bermejo

The screenshot displays the SI QCS web application. At the top, there is a navigation menu with the following items: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, **Selección y Calificación** (highlighted), Adquisición, Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below the menu, there are sub-menus for Desembolsos y Montos, Gráficos, and Mapa.

The main content area shows the following details:

Número de Calificación:	SP-SBCC-02-2013	Entidad Ejecutora:	INVEST-H   MCA-Honduras
Nombre:	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2: TRAMO 6TA CALLE NOROESTE- INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA)	Estatus del Proceso:	Cerrado
Tipo de proceso:	Proceso de Selección de Calificación de Consultores	Tipo de Contrato:	Supervisión
Fecha de Actualización:	29/12/2014	Fecha ingreso de la Información:	18/04/2015
Fecha en que se Genera	29/12/2014	Estado:	PUBLICADO

Information:

Datos del Funcionario:	
Nombre: Esther Alemán / Ingrid Ordóñez	Teléfono: 2232-3514
Puesto: Directora Transporte/Especialista Adquisición	Entidad: INVEST-H   MCA-Honduras
Correo: ealerman@mcahonduras.hn	

Ver información de respaldo

INSEP

Windows taskbar at the bottom shows the date 14-06-2015 and time 16:22 pm.

Préstamo BID 2017/BL-HO

Componente 2 Lote II Supervisión

6ta. Calle - Cacebera Norte Puente Río Bermejo

The screenshot displays the SIOQCS (Sistema de Información de Obras y Proyectos) web interface. At the top, the browser address bar shows 'www.soptravi.net'. The SIOQCS logo is prominently displayed in the header. Below the logo, a navigation menu includes 'Inicio', 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Invitación y Calificación', 'Adjudicación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. The 'Adjudicación' tab is currently selected and highlighted in yellow.

Project details are listed as follows:

No. de Adjudicación:	SP-58CC-02-2013	Estado del Proceso:	Cerrado
Nombre:	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE II TRAMO: 6TA CALLE NOROESTE- INTERSECCION BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS SALA).	Fecha de Registro:	29/12/2014
Costo:	L.553,476.79	Estado:	PUBLICADO
Fecha de Recepción:	29/12/2014		

Below the details, two summary tables are shown:

Licitaciones	
Nacionales:	2
Internacionales:	4

Ofertas recibidas	
Nacionales:	2
Internacionales:	4

A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below the summary tables. A large black redaction box covers the bottom portion of the page, with the text 'DNI-EP' visible in the center.

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote II Supervisión

### 6ta. Calle - Cacebera Norte Puente Río Bermejo

The screenshot shows the SI QCS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SI QCS logo and a menu icon. Below the navigation bar, there is a horizontal menu with several tabs: "Planificación del Programa", "Planificación del Proyecto", "Institución y Calificación", "Adjudicación", "CONTRATACIÓN" (highlighted in yellow), "Gestión de Contratos", "Inicio de Ejecución", and "Avances". Under the "CONTRATACIÓN" tab, there are sub-tabs for "Dimensiones y Normas", "Gráficos", and "Mapa".

Below the navigation bar, there is a table of project details:

<b>No. de Contratación:</b>	2015-01/275	<b>Fecha de Inicio:</b>	02/02/2015
<b>Nombre:</b>	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2 LOTE II: TRAMO: 6TA CALLE NOROESTE-INTERSECCION BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA).	<b>Fecha Final:</b>	17/01/2016
<b>Entidad:</b>	INVEST-H   MCA-Honduras	<b>Fecha de Recepción:</b>	16/01/2015
<b>Empresa:</b>	SAYBE Y ASOCIADOS	<b>Fecha de Registro:</b>	18/01/2015
<b>Alcance:</b>	Incluye trabajos de revisión del diseño y supervisión de las obras que se establezcan en el contrato de construcción del tramo: 6ta calle Noroeste- Interseccion Boulevard del Norte.	<b>Estado:</b>	PUBLICADO
		<b>Costo L:</b>	3,959,633.51
		<b>Costo Equivalente \$:</b>	189,680.63

Below the table, there is a button labeled "Ver información de respaldo".

At the bottom of the screenshot, there is a large black rectangular area with the text "INCEP" centered in white.

The bottom of the screenshot shows the Windows taskbar with various application icons and the system tray showing the date and time as 12:00:00 on 12/08/2015.

# Préstamo BID 2017/BL-HO

## Componente 2 Lote II Supervisión

### 6ta. Calle - Cacebera Norte Puente Río Bermejo

The screenshot shows the SISOCS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SISOCS logo and a progress bar with the following steps: "Presitación del Programa", "Presitación del Proyecto", "Invitación y Calificación", "Adjudicación", "Contratación", "Oleación de los Contratos", "Ejecución de Ejecución" (highlighted in yellow), and "Avances". Below the navigation bar, there are sections for contact information and project location details.

**Datos de contacto del consultor a cargo del diseño del proyecto**

Nombre:	Napoleon Bogran	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, No. 4002	Monto de la Garantía:	0.00
Teléfono Fijo:	2232-3985	Estado de la Garantía:	Vigente sin modificaciones
Correo Electrónico:	cinsa@amnetgu.com	Fecha de Vencimiento:	07/04/2016

**Datos de contacto del representante del contratista**

Nombre:	Sonia Enqueta Gamez Panchamé	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Bogran, San Pedro Sula	Monto de la Garantía:	14,635,221.50
Teléfono Fijo:	25512901	Estado de la Garantía:	Vigente sin modificaciones
Correo Electrónico:		Fecha de Vencimiento:	19/02/2016

**Datos de Contacto del Representante del Supervisor**

Nombre:	José Saybe	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. 2da calle noroeste entre 16 y 17ave, No 116.	Monto de la Garantía:	18,968.08
Teléfono Fijo:	25572575	Estado de la Garantía:	Vigente sin modificaciones
Correo Electrónico:	js1@saybeyesociados.com	Fecha de Vencimiento:	07/03/2016

**Datos de Ubicación del Proyecto**

Ubicación aproximada del proyecto (Latitud):	0.000000	Fecha de inicio:	02/02/2015
Ubicación aproximada del proyecto (Longitud):	0.000000		

# Préstamo BID 2155/BL-HO

## Sección V: El Carbón-Bonito Oriental - Obra

The screenshot displays the SI QCS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SI QCS logo and a progress bar with stages: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, Adjudicación, Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below this, project details are listed in two columns. The left column includes: Código: BID 2155/BL-HO; BIP: Sector Infraestructura; Descripción: Rehabilitación y pavimentación del Corredor Agrícola entre Gualaco-Puerto Castilla, con una longitud total de 180Km. Consta en la pavimentación de los 2 carriles existentes con doble tratamiento asfáltico de 3 secciones del Corredor Agrícola; Fecha de Aprobación: 15/07/2010; Fecha de Recepción: 29/12/2014. The right column includes: Nombre del Programa: Programa Vial del Corredor Agrícola Tegucigalpa - Puerto Castilla; Ubicación del Programa: ; Costo Estimado: 77.000.000,00; Moneda: Dolar; Sub-Sector: Sub sector Vial; Propósito: Rehabilitación. Below the details are two tables. The first table, 'Datos del Empleado', lists: Nombre: Esther Aleman; Teléfono: 22-32-35-14; Puesto: Directora de Transporte; Entidad: INVEST-H | MCA-honduras; Correo: ealeman@mcahonduras.hn. The second table, 'Fuente de Financiamiento', lists: Fondos Nacionales (2.000.000,00 Dolar, 18.90); Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional (OFID) (25.000.000,00 Dolar, 18.90); Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (50.000.000,00 Dolar, 18.90). A button 'Ver información de respaldo' is located below the tables. A large black redaction box covers the bottom half of the page. At the bottom, a Windows taskbar is visible with various application icons and the system clock showing 12:00:00 PM on 12/29/2014.

**Planificación del Programa** | Planificación del Proyecto | Invitación y Calificación | Adjudicación | Contratación | Gestión de los Contratos | Inicio de Ejecución | Avances

**Códigos**

<b>Código:</b>	BID 2155/BL-HO	<b>Nombre del Programa:</b>	Programa Vial del Corredor Agrícola Tegucigalpa - Puerto Castilla
<b>BIP:</b>	Sector Infraestructura	<b>Ubicación del Programa:</b>	
<b>Sector:</b>	Sector Infraestructura	<b>Costo Estimado:</b>	77.000.000,00
<b>Descripción:</b>	Rehabilitación y pavimentación del Corredor Agrícola entre Gualaco-Puerto Castilla, con una longitud total de 180Km. Consta en la pavimentación de los 2 carriles existentes con doble tratamiento asfáltico de 3 secciones del Corredor Agrícola.	<b>Moneda:</b>	Dolar
<b>Fecha de Aprobación:</b>	15/07/2010	<b>Sub-Sector:</b>	Sub sector Vial
<b>Fecha de Recepción:</b>	29/12/2014	<b>Propósito:</b>	Rehabilitación

Datos del Empleado		Fuente de Financiamiento		
Nombre	Teléfono	Moneda	Moneda	Tasa
Nombre: Esther Aleman	Teléfono: 22-32-35-14	Fondos Nacionales	2.000.000,00	Dolar 18.90
Puesto: Directora de Transporte	Entidad: INVEST-H   MCA-honduras	Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional (OFID)	25.000.000,00	Dolar 18.90
Correo: ealeman@mcahonduras.hn		Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	50.000.000,00	Dolar 18.90

[Ver información de respaldo](#)

WFP

## Préstamo BID 2155/BL-HO

### Sección V: El Carbón-Bonito Oriental - Obra

**SI QCS**

Casos:

Planificación del Programa | **Planificación de Proyecto** | Invitación y Calificación | Adjudicación | Contratación | Gestión de los Contratos | Inicio de Ejecución | Avances

Desembolsos y Monios | Guaiacos | Mapa

**Código:** LP-01-2155-2014  
**Nombre del Proyecto:** Rehabilitación de la carretera Guaiaco - Bonito Oriental, sección V: El Carbón - Bonito Oriental  
**Departamento:** Colón  
**Estado:** PUBLICADO

**Presupuesto:** L. 425,139,750.00  
**Descripción:** Comprende excavación común, subrasante mejorada con cemento, colocación de base triturada, pavimentación con Doble Tratamiento Superficial Asfáltico, remoción de derrumbes, pequeñas obras de estabilización y contención de laderas, mejoramiento del sistema de drenaje, construcción de tres cajas puentes, limpieza de alcantarillas, cunetas, construcción de muros de mampostería, muros de tierra mecánicamente estabilizados, control de la erosión, señalamiento horizontal y vertical, entre otras. Además, incluye obras de seguridad vial para control de velocidad y protección a los usuarios de la carretera y obras de mitigación ambiental.  
**Fecha de Aprobación:** 01/12/2011  
**Fecha de Recepción:**  
**Fecha de Registro:** 22/12/2014

Datos del Funcionario		Fuente de Financiamiento		
Nombre	Teléfono	Monto	Moneda	Tasa
Vicente Arturo Zumiga Gonzalez	95148430	22,500,000.00	Dólar	18.90
Puesto: Coordinador de Préstamo BID	Entidad: INVEST-H   MCA-Honduras	Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional (OFID)		
Correo: vzumiga@mcahonduras.hn				

Código Departamento	Departamento	Código Municipio	Municipio	RM
02	Colón	10	Bonito Oriental	20
35	Olancho	17	San Esteban	25.67

[Ver información de respaldo](#)

# Préstamo BID 2155/BL-HO

## Sección V: El Carbón-Bonito Oriental - Obra

www.soptravi.net

### SI SQCS

Guatemala

- Planificación del Programa
- Planificación del Proyecto
- Invitación y Calificación**
- Asignación
- Consultación
- Gestión de los Contratos
- Inicio de Ejecución
- Avances

Descripciones y Métricas | Gráficos | Mapa

**Número de Calificación:** LPI-01-2155-2014  
**Nombre:** Rehabilitación de la Carretera Gualaco - Bonito Oriental, sección V: El Carbón - Bonito Oriental  
**Tipo de proceso:** Licitación Pública Internacional  
**Fecha de Actualización:** 27/12/2014  
**Fecha en que se Genera:** 27/12/2014

**Entidad Ejecutora:** INVEST-H | MCA-Honduras  
**Estatus del Proceso:** Cerrado  
**Tipo de Contrato:** Construcción  
**Fecha Ingreso de la Información:** 06/05/2015  
**Estado:** PUBLICADO

Datos del Postulante	
<b>Nombre:</b> Luis Garcia	<b>Teléfono:</b> 96410471
<b>Puesto:</b> Especialista en Infraestructura Vial, MCA	<b>Entidad:</b> INVEST-H   MCA-Honduras
<b>Correo:</b> lgarcia@mcahonduras.hn	

Interesados
ASTALDI
PRODECON
SERMACO
ETERNA, S.A.
SANTOS Y COMPAÑIA
CORDONS HEAVY EQUIPMENT S DE R.L.
CONCAV S.A.
Constructora Santa Fe

[Ver información de tiempo](#)

Windows taskbar: 11/06/2015

# Préstamo BID 2155/BL-HO

## Sección V: El Carbón-Bonito Oriental - Obra

The screenshot displays the SISQCS (Sistema de Información de Seguimiento y Control de Proyectos) web application. The interface includes a navigation menu with tabs for 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Inversión y Calificación', 'Adjudicación' (highlighted), 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. Below the menu, project details are listed:

No. de Adjudicación:	LP1-01-2155-2014	Estado del Proceso:	Cerrado
Nombre:	Rehabilitación de la carretera Gualaco - Bonito Oriental, sección V: El Carbón - Bonito Oriental	Fecha de Registro:	27/12/2014
Costo:	L425.139.750.00	Estado:	PUBLICADO
Fecha de Recepción:	27/12/2014		

Below the details, there are two summary tables:

Especialistas	
Nacionales:	5
Internacionales:	3

Empresas que Licitarán	
Nacionales:	5
Internacionales:	3

A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below the summary tables. The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with various application icons and a system tray with the date and time (24/01/2015).



# Préstamo BID 2155/BL-HO

## Sección V: El Carbón-Bonito Oriental - Obra

The screenshot shows a web browser window with the URL [www.sopravi.net](http://www.sopravi.net). The page features a navigation menu with the following items: **Revisión del Programa**, **Planificación del Proyecto**, **Invitación y Calificación**, **Adjudicación**, **SI QCS** (highlighted), **Gestión de los Contratos**, **Fase de Ejecución**, and **Avances**. Below the menu, there are sub-links for **Desembolsos y Montos**, **Opciones**, and **Mapa**.

**Detalle de Proyecto:**

<b>No. de Contratación:</b>	2015-04/272	<b>Fecha de Inicio:</b>	16/03/2015
<b>Nombre:</b>	Contrato de Construcción Rehabilitación de la Carretera Gualaco-Bonito Oriental Sección V: El Carbón - Bonito Oriental	<b>Fecha Final:</b>	16/09/2016
<b>Entidad:</b>	INVEST-H   MCA-Honduras	<b>Fecha de Recepción:</b>	21/03/2015
<b>Empresa:</b>	SAATOS Y COMPAÑIA	<b>Fecha de Registro:</b>	14/04/2015
<b>Alcance:</b>	Los trabajos comprenden la excavación común, sub-rasante mejorada con cemento, colocación de base triturada, pavimentación con Doble Tratamiento Superficial Asfáltico, remoción de derrumbes, pequeñas obras de estabilización y contención de laderas, mejoramiento del sistema de drenaje, construcción de tres cajas puentes, limpieza de alcantarillas, cunetas, construcción de muros de mampostería, muros de tierra mericadamente estabilizados, control de la erosión, señalamiento horizontal y vertical entre otras.	<b>Estado:</b>	PUBLICADO
		<b>Costo L:</b>	379.222.160,76
		<b>Costo Equivalente \$:</b>	17.591.683,44

[Ver información de respaldo](#)

INSE P

06:27 am  
14 MAR 2015

## Préstamo BID 2155/BL-HO

### Sección V: El Carbón-Bonito Oriental - Obra

www.sopravi.net/sisocv

# SISOCS

Desembozos y Montes Gráficos Mapa

#### Datos de contacto del consultor a cargo del diseño del proyecto

Nombre:	Roberto Ardino	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Colonia El Prado, 2da. Calle 2da. Avenida Tga.	Monto de la Garantía:	0.00
Teléfono Fijo:	22392470	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	aci@aci.hn	Fecha de Vencimiento:	

#### Datos de contacto del representante del contratista

Nombre:	Katzya M. Pastor	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Altos de Miramontes, Tga.	Monto de la Garantía:	70,226,400.00
Teléfono Fijo:	22398300	Estado de la Garantía:	Vigente sin modificaciones
Correo Electrónico:	santos@gruposantos.com	Fecha de Vencimiento:	01/08/2016

#### Datos de Contacto del Representante del Supervisor

Nombre:	Roberto Ardino	Tipo de Garantía:	No Aplica
Dirección:	Colonia El Prado, 2da. Calle 2da. Avenida Tga.	Monto de la Garantía:	0.00
Teléfono Fijo:	22392470	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	aci@aci.hn	Fecha de Vencimiento:	

#### Datos de Ubicación del Proyecto

Ubicación aproximada del proyecto (Latitud):	15.451896	Fecha de Inicio:	16/03/2015
Ubicación aproximada del proyecto (Longitud):	-85.593170		

Resumen de Proyecto

14/08/2011

# Préstamo BID 2155/BL-HO

## Sección V: El Carbón-Bonito Oriental - Supervisión

The screenshot shows the SI SOCS web application interface. At the top, there is a navigation menu with tabs: "Personalización de Programas", "Planificación del Proyecto", "Institución y Calificación", "Adquisición", "Contratación", "Gestión de los Contratos", "Inicio de Ejecución", and "Avances". Below the menu, there are sub-tabs: "Desarrollo y Muestras", "Gráficos", and "Mapa".

Project Details:

- Código:** BID 2155/BL-HO
- Nombre del Programa:** Programa Vial del Corredor Agrícola Tegucigalpa - Puerto Castilla
- BIP:**
- Ubicación del Programa:**
- Sector:** Sector Infraestructura
- Costo Estimado:** 77,000,000.00
- Descripción:** Rehabilitación y pavimentación del Corredor Agrícola entre Guasco-Puerto Castilla, con una longitud total de 380Km. Consiste en la pavimentación de los 2 carriles existentes con doble tratamiento asfáltico de 3 secciones del Corredor Agrícola.
- Moneda:** Dolar
- Fecha de Aprobación:** 15/07/2010
- Sub-Sector:** Sub sector Vial
- Fecha de Recepción:** 29/12/2014
- Propósito:** • Rehabilitación

Datos del Funcionario		Fuente de Financiamiento		
Nombre	Teléfono	Nombre	Moneda	Tasa
Nombre: Esther Aleman	Teléfono: 22-32-35-14	Fondos Nacionales	2,000,000.00	Dolar 18.90
Puesto: Directora de Transporte	Entidad: INVEST-H   MCA-Honduras	Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional (OFID)	25,000,000.00	Dolar 18.90
Correo: ealeman@mcahonduras.hn		Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	50,000,000.00	Dolar 18.90

[Ver información de respaldo](#)

INCEP

## Préstamo BID 2155/BL-HO

### Sección V: El Carbón-Bonito Oriental - Supervisión

The screenshot displays the SI QCS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SI QCS logo and a menu. Below the navigation bar, there is a progress bar with several stages: Planificación del Programa, Realización del Proyecto (highlighted), Inicialización y Calificación, Ajustación, Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below the progress bar, there are two rows of buttons: Desembolsos y Montos, Gráficos, and Mapa.

The main content area displays project details:

**Código:** LPI-01-2155-2014  
**Nombre del Proyecto:** Rehabilitación de la carretera Gualaco - Bonito Oriental, sección V: El Carbón - Bonito Oriental  
**Departamento:** Colón  
**Estatus:** PUBLICADO

**Presupuesto:** L. 425,139,750.00  
**Descripción:** Comprende excavación común, subrasante mejorada con cemento, colocación de base trincada, pavimentación con Doble Tratamiento Superficial Asfáltico, remoción de derrumbes, pequeñas obras de estabilización y contención de laderas, mejoramiento del sistema de drenaje, construcción de tres cajas puentes, limpieza de alcantarillas, cunetas, construcción de muros de mampostería, muros de tierra mecánicamente estabilizados, control de la erosión, señalamiento horizontal y vertical, entre otras. Además, incluye obras de seguridad vial para control de velocidad y protección a los usuarios de la carretera y obras de mitigación ambiental.  
**Fecha de Aprobación:** 01/12/2011  
**Fecha de Recepción:**  
**Fecha de Registro:** 22/12/2014

Below the project details, there are two tables:

Datos del Encargado	
<b>Nombre:</b> Vicente Arturo Zúñiga González	<b>Teléfono:</b> 95148430
<b>Puesto:</b> Coordinador de Préstamo BID	<b>Entidad:</b> INVEST-H   MCA-Honduras
<b>Correo:</b> vzuniga@mcahonduras.hn	

Fuente de Financiación			
Moneda	Moneda	Tasa	
Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional (OFDI)	22,500,000.00	Dolar	18.90

Código Departamento	Departamento	Código Municipio	Municipio	Km
02	Colón	10	Bonito Oriental	20
15	Olancho	17	San Esteban	25.67

At the bottom of the page, there is a button labeled "Ver información de respaldo".

# Préstamo BID 2155/BL-HO

## Sección V: El Carbón-Bonito Oriental - Supervisión

www.sopravi.net

www.sopravi.net

**SI QCS**

Inicio

Planificación del Programa | Planificación de Proyecto | **Ejecución y Evaluación** | Adjudicación | Contratación | Gestión de los Contratos | Inicio de Ejecución | Avances

Desempeño y Montos | Gráficos | Mapa

**Número de Calificación:** SP-58CC-02-2155-2014

**Nombre:** Supervisión de las obras de rehabilitación carretera Gualaco - Bonito oriental, sección V: El Carbón - Bonito Oriental

**Tipo de proceso:** Selección Basada en Calidad y Costos

**Fecha de Actualización:** 27/12/2014

**Fecha en que se Genera:** 27/12/2014

**Entidad Ejecutora:** INVEST-H | MCA-Honduras

**Estatus del Proceso:** Cerrado

**Tipo de Contrato:** Supervisión

**Fecha Ingreso de la Información:** 16/05/2015

**Estado:** PUBLICADO

**Información:**

Detalle del funcionario	
Nombre: Luis Garcia	Teléfono: 96410471
Puesto: Especialista en Infraestructura Vial MCA	Entidad: INVEST-H   MCA-Honduras
Correo: lgarcia@mcahonduras.hn	

Ver información de respaldo

INSE F

14 de 05 de 2015 06:35 AM

# Préstamo BID 2155/BL-HO

## Sección V: El Carbón-Bonito Oriental - Supervisión

The screenshot displays the SISQCS (Sistema de Información de Seguimiento y Control) web application. The browser address bar shows 'www.soptravi.net/sisqcs/'. The application header features the SISQCS logo and a navigation menu with tabs: 'Planificación del Programa', 'Planificación de Proyecto', 'Planificación y Calificación', 'Adjudicación' (highlighted), 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Análisis'. Below the navigation menu, there are sub-tabs for 'Desembolsos y Montos', 'Gulfo', and 'Mapa'. The main content area displays project information:

No. de Adjudicación:	SP-SBCC-02-2155-2014	Estado del Proceso:	Cerrado
Nombre:	Supervisión de las obras de rehabilitación carretera Gualaco - Bonito oriental, sección V: El Carbon - Bonito Oriental	Fecha de Registro:	27/12/2014
Costo:	L.47,237,750.00	Estado:	PUBLICADO
Fecha de Recepción:	27/12/2014		

Below the project details, there are two summary tables:

Consultores	
Nacionales:	2
Internacionales:	4

Firmas que Licitan	
Nacionales:	2
Internacionales:	4

A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below the summary tables. The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with various application icons and a system tray displaying the date '27/12/2014' and time '12:00:00'.

# Préstamo BID 2155/BL-HO

## Sección V: El Carbón-Bonito Oriental - Supervisión

The screenshot shows the SI SOCS web application interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, **Adquisición** (highlighted), Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avance. Below the navigation menu, there are two sub-menus: 'Desarrollo y Monitoreo' (containing 'Gráficos' and 'Mapa') and 'Adquisición' (containing 'Licitación', 'Ofertas', 'Selección', 'Firma de Contratos', and 'Inicio de Ejecución').

Project details are displayed in a table format:

No. de Adjudicación:	SP-SBCC-02-2155-2014	Estado del Proceso:	Cerrado
Nombre:	Supervisión de las obras de rehabilitación carretera Gualaco - Bonito oriental, sección V: El Carbon - Bonito Oriental	Fecha de Registro:	27/12/2014
Costo:	L47,237,750.00	Estado:	PUBLICADO
Fecha de Recepción:	27/12/2014		

Below the project details, there are two summary tables:

Consultores	
Nacionales:	2
Internacionales:	4

Firmas que dictaron	
Nacionales:	2
Internacionales:	4

At the bottom of the page, there is a button labeled 'Ver información de respaldo' and a large black redaction box covering the bottom half of the page. The text 'INSEP' is visible in the bottom right corner of the redacted area.

# Préstamo BID 2155/BL-HO

## Sección V: El Carbón-Bonito Oriental - Supervisión

www.soptravi.net/siocs/ x  
www.soptravi.net

**SI QCS**

Participación del Programa | Planificación del Proyecto | Iniciación y Contratación | Adjudicación | Contratación | Gestión de los Contratos | **Inicio de Ejecución** | Avances

Comentarios y Acciones | Cuadro | Mapa

**Datos de contacto del consultor a cargo del diseño del proyecto**

Nombre:	Roberto Andino	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Colonia El Prado, 2da. Calle 2da. Avenida Tga.	Monto de la Garantía:	0.00
Teléfono Fijo:	22592470	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	ac@aci.hr	Fecha de Vencimiento:	17/04/2015

**Datos de contacto del representante del contratista**

Nombre:	Kat'ya M. Pastor	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Altos de Miramontes, Tga.	Monto de la Garantía:	70,226,400.00
Teléfono Fijo:	22398300	Estado de la Garantía:	Vigente sin modificaciones
Correo Electrónico:	santos@gruposantos.com	Fecha de Vencimiento:	01/08/2016

**Datos de Contacto del Representante del Supervisor**

Nombre:	Roberto Andino	Tipo de Garantía:	N/A
Dirección:	Colonia El Prado, 2da. Calle 2da. Avenida Tga.	Monto de la Garantía:	0.00
Teléfono Fijo:	22592470	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	ac@aci.hr	Fecha de Vencimiento:	01/08/2016

**Datos de Ubicación del Proyecto**

Ubicación aproximada del proyecto (Latitud):	15.451886	Fecha de Inicio:	16/01/2015
Ubicación aproximada del proyecto (Longitud):	-85.593170		

Windows taskbar: 17:56 17.06.2015