

Presupuesto de Ingresos del año 2018
Presupuesto de Egresos del año 2018

Marcovia 12 de septiembre de 2019

Presupuesto de Ingresos
Presupuesto de Egresos
Presupuesto de Gastos de Combustible

**Señorita Angie Centeno
Técnico Enlace OIP
Su Oficina**

Distinguida Señorita Angie

Le saludo muy cordialmente y al mismo tiempo deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias municipales.

El motivo de la presente es para notificarle que le envié la información del año 2018 solicitada.

FINANZAS

- Liquidación Presupuestaria de Ingresos
- Liquidación Presupuestaria de Egresos
- Transferencia Publica
- Gastos de Combustible
- Inversión Física Edificios
- Inversión Financiera Deuda Municipal

ATTE.

**José Raúl Ordoñez Montero
Jefe de Presupuesto**



**Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)**

Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:45 p.m.
Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Código Presupuestal	N° Acta Presupuestal	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Préstamos Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
						Ampliaciones	Diminuciones	Traspaso de más		Traspaso de menos	Préstamos Extranjeros	ERP						
13	CONSTRUC LAS ARENAS KINDER	15	11.03.010.000.001.47210	25-21	159,000.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
14	CONSTRUC COL.3 DE CIÓN DEL FERRERO MUELE	15	14.00.002.000.002.47210	25-05	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	CONSTRUC MARCOVIA CION CENTRO PLANTEL FERIA	15	14.00.006.000.006.47210	25-21	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,675.05	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Supervisión Proyecto de Pavimentación del Boulevard	15	13.91-47210-000	13	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
17	Instalación B° Cadoño, Tubería de Monjeras Aguas Negras B° Cadoño, Monjeras	11	-11-01-47110-019	8	0.00	0.00	0.00	303,799.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,799.16	100.00 %	TERMINADO	
18	Proyecto Construcción Centro de Pavimentación y Boulevard, Marcovia, Centro 1,095,000.00	15	13.91-47210-011	11-13	0.00	1,945,021.38	0.00	1,085,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,021.38	96.00 %	EN PROCESO	
19	Contra Purga Raibón y Purga Bombas de Agua	15	47110-22	21	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666.87	97.00 %	TERMINADO	
20	ELECTRIFIC MARCOVIA CION CENTRO BOULEVARD	15	11.02.009.000.001.47210	28-05-13	809,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
21	ELECTRIFIC MARCOVIA CION CENTRO BOULEVARD	11	11.02.009.000.001.47210	25	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00	100.00 %	TERMINADO	
22	CONSTRUC COMUNIDAD CION DE CACHAJUTO LA ESCUELA	11	11.03.001.000.001.47210	25	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	CONSTRUC LA LUCHA CION CERCA PERIMETRA L DEL KINDER	11	11.03.003.000.001.47210	25	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	CONSTRUC COMUNIDAD EL CERCA QUOCHALITO PERIMETRA L DE ESCUELA	11	11.03.005.000.001.47210	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Construcción Lote Delicias y en el Botadero y 39 Pisos en las Delicias y 39 Pisos en el Lujero Blanco	15	11.01.013.000.001.47210	4-6	0.00	392,387.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,387.51	63.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:45 p.m.
Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acta	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Diminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transparencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
26	Proyecto PAVIMENTACIÓN y Boleadoras	MARCOVIA CENTRO	13	13 01 011 000 6 001 47210	6	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	8,805,124.08	0.00	0.00	0.00	8,805,124.08	97.00 %	194,875.92	2.00 %	EN PROCESO		
27	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	MARCOVIA CENTRO	15	11 02 011 000 25 001 47210 05	05	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
28	CONSTRUCION CERCA DE LA ESCUELA	MARCOVIA CENTRO	15	11 03 001 000 28 001 47210	28	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	120,438.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,438.29	80.00 %	29,561.71	19.00 %	EN PROCESO	
29	CONSTRUCION PARA EL INSTITUTO DE GUAMPINOL	MARCOVIA CENTRO	15	11 03 004 000 25-21 001 47210	25-21	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,005,163.00	0.00	1,155,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,155,163.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	CONSTRUCION DEL CENTRO DE SALUD	MARCOVIA CENTRO	15	11 04 001 000 25 001 47210	25	500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	CONSTRUCION DEL PARQUE INFANTIL	MARCOVIA CENTRO	15	12 01 007 000 25 007 47210	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	CONSTRUCION DEL PARQUE RECREATIVO	MARCOVIA CENTRO	11	12 01 011 000 25 011 47210	25	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	PROYECTO ELECTRIFICACION CANCHA DONALDO REYES	MARCOVIA CENTRO	11	12 01 015 000 25-21 015 47210	25-21	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Instalación del Sistema Eléctrico del Proyecto de Agua Potable del Cantón de Dios	MARCOVIA CENTRO	11	47110-21	21	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	43,517.00	0.00	0.00	43,517.00	21.00 %	156,483.00	78.00 %	EN PROCESO		
35	Construcción de una Aula Tecnológica Instituto Villa Marcos	MARCOVIA CENTRO	15	47210-23	20	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
36	CONSTRUCION DEL MUELLE	MARCOVIA CENTRO	11	47210-2	19	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	32.00 %	67,600.00	67.00 %	TERMINADO		
37	Construcción de Cinefite y Roja Renacer	MARCOVIA CENTRO	11	47210-13	19	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	189,988.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,988.22	94.00 %	10,011.78	5.00 %	TERMINADO		

Marcovia, CHOLUTECA
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: RAULORDOÑEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019
 Hora : 02:45 p.m.
 Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Acta Presupuestal	Nº Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
36	Construcción de Casas de Pared y Ampliación de Energía Eléctrica en el Campo de Fútbol Ball	Santa Cruz	15	47110-14	21	0.00	0.00	0.00	61,693.34	0.00	61,693.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	61,693.34	100.00%	NO SE EJECUTO	
37	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDAD	El CERRO	15	47210-1	16	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	68,905.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00%	1,094.29	1.00%	TERMINADO	
40	Construcción de Escanario Chirco Centro Educación Básica - Polidromo Bonite	Los Llanos	15	47210-22	17	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
41	Proyecto Promover El Conchas, Aprovechamiento Mejoras en el Recreio Hidrico De Las Micro Cuencas San José De Las Conchas, La Milla y Cacabulco Y	San José de las 13	22	47210-22-140-30	025	0.00	281,157.50	0.00	0.00	0.00	281,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,295.00	11.00%	247,862.50	88.00%	EN PROCESO	
42	PROYECTO COMUNIDAD DE LOS LINDOS ELECTRICIFICACION	COMUNIDAD DE LOS LINDOS	15	11 02 007 000 25-001 47210 05	258,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
43	CONSTRUC GUAPIOL DE CONSTRUCCION PARA EL INSTITUTO DE GUAPIOL	GUAPIOL	11	11 03 004 000 25-001 47210	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
44	CONSTRUC EL OJOCHALITO CERCA PERIMETRA L DE ESCUELA	OJOCHALITO	15	11 03 005 000 25-21 305 000 00	001 47210	109,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	320,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
45	CONSTRUC MONIARAS LABORATORIO CLINICO	MONIARAS	11	11 04 002 000 25-001 47210 05	109,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
46	CONSTRUC EL OJOCHALITO CERCA PERIMETRA L DE CAMPO DE FOOT BALL	OJOCHALITO	11	12 01 009 000 25-006 47210	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	

Marcovia, CHOLUTECA
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: RAUL ORDÓÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019
 Hora : 02:45 p.m.
 Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	Nº Financiamiento	Código Fuente de Recursos	Nº Acta Presupuestal	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de mano de obra	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Préstamos	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	Es Precisar/ Terminado	Observaciones
47	CONSTRUCION CERCA PERIMETRA L DE CANCHA	15	12.01.010.000.25.010.47210	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
48	CONSTRUCION DE PISCINA RECREATIVA O B VILLAS DEL PACIFICO	11	12.01.012.000.25.012.47210	05	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
49	CONSTRUCION PLAZA IGLESIA CATOLICA	11	12.01.013.000.25-21.013.47210	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
50	PROYECTO DE ILUMINACION CAMPO DE FOOTBALL EL INDIJO	11	12.01.003.000.25-003.47210	05	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
51	PROYECTO DE ILUMINACION CAMPO DE FOOTBALL EL INDIJO	15	12.01.003.000.25-003.47210	05	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
52	CONSTRUCION CERCA PERIMETRA DE CAMPO DE FOOTBALL	15	12.01.004.000.25-004.47210	05	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
53	CONSTRUCION CERCA PERIMETRA L DE CAMPO DE FOOTBALL	15	12.01.008.000.25-21.008.47210	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
54	CONSTRUCION CERCA PERIMETRA L DE CANCHA	11	12.01.010.000.25.010.47210	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
55	TERMINACION CERCA PERIMETRA L DE CAMPO DE FOOTBALL	11	12.01.017.000.25.017.47210	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
56	ALUMBRADO DE CAMPO DE FOOTBALL	15	12.01.020.000.25-21.020.47210	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	

Informe de Proyectos

Forma 10


Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019

Hora : 02:45 p.m.

Página: 6 de 11

Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Fuente de Ingreso	Nº Prerogativo Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferecias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
57	Proyecto Electrificación Sistema Agua Potable y Bomba. ColMingo de Dibs	ColMingo de Dibs	15	11-01-47110-018	15	0.00	79,544.23	0.00	0.00	0.00	79,544.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	79,544.23	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	AMPLIACION DE EDIFICIO CENTRO MUNICIPAL	MARCOVIA	11	14-90-47110-004	13	0.00	235,372.55	0.00	0.00	0.00	235,372.55	0.00	0.00	233,661.99	0.00	0.00	0.00	233,661.99	99.00 %	1,710.56	0.00 %	EN PROCESO	
59	Construcción de Muro de Retención Campo de Fútbol	El Zapicho	15	13-91-47210-024	10	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	17,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,335.12	23.00 %	57,664.88	76.00 %	EN PROCESO	
60	Construcción de Casaca de Espera	El Chapetón	15	14-90-47210-036	10	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	28,213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,213.22	88.00 %	2,786.78	8.00 %	TERMINADO	
61	CONSTRUCION KINDER CARRANZA	COLINES CARRANZA	15	11-93-47210-006	13	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
62	Construcción de Galería para Micro Empresa Escuela Fco Morucan	Los Mangos	15	11-3-47210-019	8	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	1.00 %	69,250.00	98.00 %	EN PROCESO	
63	CONSTRUCION DEL PARQUE INFANTIL	EL VEAMADO	11	12-01-006-000-006-47210	25-21	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	CONSTRUCION CERCA PERIMETRA DE FOOTBALL	EL PORTON	11	12-01-006-000-008-47210	25	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
65	ALUMBRADO DE CAMPO DE FOOTBALL	LA LUCHA	11	12-01-016-000-016-47210	25	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
66	TERMINACION PERIMETRA DE FOOTBALL	LAS ONCERAS	15	12-01-019-000-019-47210	25-21	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
67	PAVIMENTACION DE CALLES	MONJARRAS	11	13-01-002-000-002-47210	25	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	249,927.90	0.00	0.00	0.00	249,927.90	96.00 %	72.10	9.00 %	TERMINADO	
68	CONSTRUCION DE CEMENTERIO	LOS LLANITOS	15	14-00-001-000-001-47210	25-21	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,487.95	2,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,512.05	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:45 p.m.
Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Préstamos Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones	
								Incrementos	Disminuciones			Traspaso de otra	Traspaso de otra	Transferencias				ERP
81	CONSTRUCION PARQUE RECREATIVO	EL OJOCALITO	15	12.01.011.000.011.47210	25-21	309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
82	CONSTRUCION CANCHA DE USO MULTIPLE CAMPO LOBO	MARCOVIA CENTRO	15	12.01.017.000.017.47210	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
83	ALUMBRADO DE FOOTBALL	SAN JOSE DE LAS CONCHAS	11	12.01.020.000.020.47210	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
84	Supervision del proyecto de Pavimento del Boulevard	MARCOVIA CENTRO	11	12.01.009.000.001.47210	6	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	33.00%	68.00%	EN PROCESO
85	Construcción de una Escuela	LOS LIRIOS	11	11.03.018.000.001.47210	6	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00%	0.00%	TERMINADO
86	Construcción del Techo Clínico del Adolecente Centro Salud	MONJARRAS	11	11.04.004.000.001.47210	6	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	100.00%	0.00%	TERMINADO
87	Construcción de una Vivienda	EL PAPALON	11	11.05.025.000.001.47210	6	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	54,495.00	25,505.00	68.00%	31.00%	EN PROCESO
88	SISTEMA PARA PURIFICACION DE AGUA CONTAMINADA	COMUNIDAD LA GREGAL Y SAN ISIDRO	15	11.01.004.000.001.47210	25-21	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
89	Construcción de Letrinas en la Nueva Boca del Rio Viejo	Nueva Boca del Rio Viejo	15	11.01.007.000.001.47210	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00	105,600.00	29.00%	78.00%	EN PROCESO
90	CONSTRUCION DE TANQUE DE AGUA	COMUNIDAD LA ESCONDIRA	15	11.31.001.47210	25-06	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
91	CONSTRUCION DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA	COMUNIDAD EL ZAPOTILLO	15	11.01.003.000.001.47210	25-10	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
92	CONSTRUCION DE REDONDEL	MONJARRAS	15	14.09.019.000.019.47210	25-19	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
93	CONSTRUCION DE BARRIO PRECAUCION	LOS MANGLES	15	14.09.020.000.020.47210	25-21	439,050.00	0.00	0.00	0.00	401,693.34	37,356.66	0.00	0.00	0.00	37,356.66	0.00%	103.00%	NO SE EJECUTO

Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Nº Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acta Aprobado	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Préstamos	Fondos Utilizados	ESP	Chica	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	Observaciones
84	CONSTRUCCIÓN COL de Lempira, CHAMBOROTO Baños y Plaza	15	11 01 012 000 4 001 47210	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
85	CONSTRUCCIÓN MONJARRAS de una Aída Instituto Julia Zelazky	15	11 03 015 000 5 001 47210	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
86	CONSTRUC MONJARRAS LABORATORIO CLINICO	15	11 04 002 000 25-001 47210 05	209,000.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
87	CONSTRUC EL PAPIALON CERCA CAMPO FOOT BALL	15	12 01 001 000 25-001 47210 24	259,000.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
88	CONSTRUC EL CION DE QUOCHALITO CERCA PERIMETRA L DE CAMPO DE FOOT BALL	15	12 01 004 000 25-004 47210	209,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	159,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
89	CONSTRUC EL VEMADO CERCA EL PASQUE INFANTIL	15	12 01 006 000 25-006 47210	209,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
100	CONSTRUC EL QUOCHAL CERCA PERIMETRA L DE CAMPO DE FOOTBALL	15	12 01 009 000 25-009 47210	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
101	CONSTRUC MONJARRAS CERCA PASQUE INFANTIL DE VILLAS DEL PACIFICO	15	12 01 012 000 25-012 47210 05	209,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
102	CONSTRUC MONJARRAS CERCA PLAZA KLESIA CATOLICA	15	12 01 013 000 25-21 013 47210	109,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
103	PROYECTO MARCOVIA ELECTRIC CENTER CAMCHA DONALDO REYES	15	12 01 015 000 25-18 015 47210	259,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
104	ALUMBRADO LA LUCHA DE CAMPO FOOTBALL	15	12 01 016 000 25-016 47210 15	159,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
105	PAVIMENTO MONJARRAS CION DE CALLES	15	13 01 002 000 25-18 002 47210	259,000.00	0.00	0.00	590,000.00	800,000.00	233,985.61	0.00	0.00	0.00	0.00	233,985.61	29.00 %	566,014.39	71.00 %	EN PROCESO
108	Proyecto de Energía Eléctrica	15	11 02 012 000 4 001 47210	0.00	197,924.75	0.00	0.00	197,924.75	197,924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	197,924.75	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:45 p.m.
Página: 10 de 11



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Financiamiento	Fuente de Ingresos	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Préstamos Propios	Fondos Utilizados	Préstamos Extranjeros	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
107	CONSTRUC COLINES DE CARRANZA LETRINAS		15		11 01 007 000 25-5 001 47210	5	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%		NO SE EJECUTO
108	CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA DE CEMENTILLO AGUA		15		14 00 023 000 5 001 47210	5	0.00	0.00	0.00	35,000.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	67.50%	11,310.00	32.30%		EN PROCESO
109	PROYECTO COMUNIDAD DE LOS LIRIOS ELECTRIC AN		11		11 02 007 000 25-05 001 47210	05	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%		NO SE EJECUTO
110	CONSTRUC LOS LLANITOS DE GAVIONES		15		14 00 008 000 25-21 500 000 00 008 47210	00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%		NO SE EJECUTO
111	CONSTRUC MARCOVIA DE CENTRO COMUNAL		15		14 00 016 000 25 016 47210	25	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%		NO SE EJECUTO
112	CONSTRUCCIÓN DE SALAMA ESCONDIDA Eléctrico y Bomba		15		11 01 018 000 5 001 47210	5	0.00	0.00	0.00	250,000.00	201,355.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,355.69	80.50%	48,644.31	19.50%		EN PROCESO
113	CONSTRUCCIÓN DE LOS LIRIOS de 21 Pilas de Abastecimiento de Agua, Construcción de 5 Leñeras de Cierre Hidráulico, 5 Casas y Leñeras y Reparación de 5 Leñeras		15		11 01 015 000 5 001 47210	5	0.00	0.00	0.00	246,800.00	0.00	246,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,800.00	100.00%	0.00	0.00%		TERMINADO
114	Proyecto de Agua Potable de Renacer (Compra de Bomba)		11		11 01 017 000 5 001 47110	5	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	43,371.79	0.00	0.00	43,371.79	98.20%	628.21	1.80%		TERMINADO
115	CONSTRUC SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS MUELLE		15		14 00 003 000 25-20 003 47210	20	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%		NO SE EJECUTO
116	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO CENTRO MUNICIPAL		15		14 00 004 000 25-06 004 47110	06	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,398,687.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,687.99	93.30%	101,312.01	6.70%		EN PROCESO
117	APERTURA DE CALLES CHAMBOROTO		15		14 00 010 000 25-01 010 47210	01	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%		NO SE EJECUTO
118	CONSTRUC COLINES DE CARRANZA KINDER		15		11 03 006 000 25-21 006 47210	21	200,000.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	551,000.00	100.00%		EN PROCESO
119	CONSTRUC MARCOVIA DE CENTRO DEL PRADERAS INSTITUTO MARIO AURELIO SOTO		15		11 03 012 000 25-05 012 47210	05	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%		NO SE EJECUTO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:45 p.m.
Pagina: 11 de 11

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal Activo	Nº Anual Aprobado	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monito Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	Observaciones													
120	CONSTRUC MONIARAS	11	11.03.013.000.25	52.000.00	0.00	0.00	0.00	52.000.00	0.00	0.00	51.990.00	0.00	0.00	51.990.00	99.99%	10.00	9.00%	TERMINADO													
															15,151,863.57																
Total															18,660,581.0	3	13,039,120.41	0.00	9,157,455.50	11,718,956.34	29,138,300.6	5,057,948.0	8,203,124.08	2,090,368.27	0.00	33,295.00	15,988,737.03	99.99%	10.00	9.00%	TERMINADO

Observaciones:
No se registraron observaciones.

<p>Alcalde(sa) Municipal JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Nombre Completo Firma y Sello</p>	<p>Contador(a) Municipal KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA Nombre Completo Firma y Sello</p>
<p>Tesorero(a) Municipal NITZA DERLY NAJAR CALDERON Nombre Completo Firma y Sello</p>	

0981J3Xhk5vYk5+eaPKw0yUpZTLwBTE3XeuYBjfe/7Im5L7bfQCldt1Y1AgzGADhwMzM77wX00fubF4rqmEHO5hPBK6m1xHzFLVVKK54++n1NNRZD9PBJukbpYQFzw
18PyMxYqhywOd7UJgcTdzXJfFmTo68D+9w3KL0L2XW0UWStouSxGy3QVnDk4PUeEvHk2mitreG7E6zadR2v0IGGRFGTY4htMvZgdhyoUCIGCTK0uez779yJHJUEJQHkvAMzrT
3hXKD5wdAWJID18NfA2ngEUzVDIaE=