

Marcovia 12 de septiembre de 2019

F-10 Proyectos 2018

Plan Operativo Anual año 2018 (POA)

Señorita Angie Centeno
Técnico Enlace OIP
Su Oficina

Distinguida Señorita Angie

Le saludo muy cordialmente y al mismo tiempo deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias municipales.

El motivo de la presente es para notificarle que le envié la información del año 2018 solicitada.

Rendición de Cuentas

- Forma 10 de Proyectos
- Plan Operativo Anual AÑO 218 (POA)

ATTE.


José Raul Ordoñez Montero
Jefe de Presupuesto





Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:44 p.m.
Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión Financiamiento	Código Fuente de Inversión	Nº Acta Presupuestaria	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Préstamos	Fondos Utilizados	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUC CENTRO DE SALUD	CEDENO	11	11.04.001.000.001.47210	25-21.200.000.00	0.00	0.00	0.00	700.000.00	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	900.000.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
2	Proyecto Electrificación Sistema Agua Potable y Compra de Bomba Col. Milagro de Dios	Col. Milagro de Dios	11	11-01-47110-020	15 0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	156.483.00	0.00	0.00	156.483.00	78.00%	43.517.00	21.00%	21.00%	TERMINADO
3	SISTEMA PARA PURIFICACION DE AGUA CONTAMINA DA	COMUNIDAD LA GRECIA Y SAN SIDRO	11	11-01-47210-04	13-21.0.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
4	CONSTRUC CION DE LETRINAS EN FAMILIAS UNIDAS	LA COQUERA Y COLA LEYTRINAS REYNA EN UNIDAS	15	11.01.008.000.001.47210	28-21.400.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	368.000.00	132.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.000.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	TERMINADO
5	CONSTRUC CION DE AGUA POTABLE PANELS SOLARES	CEDENO	11	11.01.008.000.001.47210	25 200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
6	CONSTRUC CION DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA	COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO	11	11.01.003.000.001.47210	25 - 50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
7	Construcción de 2 Pilas en el Sobaduro de Delicias y 2 Pilas en el Lajero Blanco	Las Delicias y Lajero Blanco	11	11.01.013.000.001.47210	4-6 0.00	107.712.49	0.00	0.00	0.00	107.712.49	0.00	0.00	107.712.49	0.00	0.00	107.712.49	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	TERMINADO
8	Construcción de Plaza Pública Segunda Etapa	MONJARRAS	15	12.01.023.000.001.47210	5 99.287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	99.287.45	99.287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	99.287.45	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	TERMINADO
9	Construcción de Viviendo Municipal	MARCOVIA CENTRO	15	14.00.022.000.001.47210	5 0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	47.685.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.685.88	95.00%	2.304.12	4.00%	4.00%	TERMINADO
10	Construcción de Sistema Eléctrico y Bombeo Agua Potable	LA ESCONDIDA	11	11.01.016.000.001.47210	5 0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.000.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
11	CONSTRUC CION KINDER	EL JOTE	15	11.03.008.000.001.47210	25-19.200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
12	CONSTRUC CION KINDER	EL JOTE	11	11.03.008.000.001.47210	25-19.150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:45 p.m.
Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Anual Aprobado	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Definitivo	Modificaciones	Traspaso de Presupuesto	Ampliaciones	Diminuciones	Traspaso de Presupuesto	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferecias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecución	Monto Pagado	(%) Ejecución	En Proceso	Terminado	Observaciones	
26	Proyecto: MARCOVIA Construcción CENTRO Pinaricaco y Bolivar	13	13.01.011.000.6.001.47210	0.00	0.00	8,805,124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,805,124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,805,124.08	97.00%	194,375.92	2.00%	EN PROCESO			
27	AMPLIACION DE DELICIAS DE ENERGIA ELECTRICA	15	11.02.011.000.28.001.47210.05	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO		NO SE EJECUTO
28	CONSTRUC COMUNIDAD CERCA DE CACHUJITO LA ESCUELA	15	11.03.001.000.28.001.47210	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,439.29	80.30%	29,561.71	19.70%	EN PROCESO			
29	CONSTRUC GUAPINOL PARA EL INSTITUTO DE GUAPINOL	15	11.03.004.000.25-21.150.000.00.001.47210	150,000.00	0.00	1,155,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,163.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO		NO SE EJECUTO
30	CONSTRUC CEDERO CENTRO DE SALUD	15	11.04.001.000.25.500.000.01.001.47210	500,000.01	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.01	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO		NO SE EJECUTO
31	CONSTRUC EL BOTADERO PARQUE INFANTIL	15	12.01.007.000.25.150.000.00.007.47210	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO		NO SE EJECUTO
32	CONSTRUC EL PARQUE RECREATIVO OJOCHALITO	11	12.01.011.000.25.180.000.00.011.47210	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO		NO SE EJECUTO
33	PROYECTO MARCOVIA ELECTRIFICACION CENTRO CANCHA DONALDO REYES	11	12.01.015.000.25-21.100.000.00.015.47210	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO		NO SE EJECUTO
34	Instalación del Sistema Eléctrico del Proyecto de Agua Potable Col. Milagro de Dios	11	47110-21	21	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,517.00	21.00%	158,483.00	79.00%	EN PROCESO			
35	Construcción de una Aula Tecnológica Instituto Villa Marcos	15	47210-23	20	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO		NO SE EJECUTO
36	CONSTRUC COLONIA 3 DE FEBRERO MUELLE	11	47210-2	19	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32.00%	67,600.00	67.20%	TERMINADO			
37	Construcción Colonia Cruz de Cuevas y Rojas Rincón Caja Puerto Marcovia	11	47210-13	19	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,968.22	0.00	0.00	0.00	0.00	189,968.22	94.98%	10,031.78	5.00%	TERMINADO			

**Informe de Proyectos
Forma 10**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:45 p.m.
Página: 4 de 11

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fuente de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Acta	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Diminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Presupuesto Definitivo	Préstamos	Fondos Usados	Préstamos	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	Observaciones
38	Construcción de Casa de Panel y Ampliación de Energía Eléctrica en Campo de Fútbol	Santa Cruz	15	47110-14	21	0.00	0.00	0.00	0.00	61,683.34	0.00	61,683.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	61,683.34	100.00 %	NO SE EJECUTO
39	AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD	El CERRO	15	47210-1	16	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,905.71	99.86 %	1,094.29	1.99 %	TERMINADO
40	Construcción de Escanario Civico Centro Educación Basica Polcarpo Borrilla	Los Llanos	15	47210-22	17	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
41	Proyecto Promover El Comercio, Aprovechamiento Mejoras Recurso Hidrico De La Micro Cuencas San Jose De Las Conchas, La Majada, Cacahuillo Y	San Jose de las 13	22	47210-22-140-30-023	023	0.00	281,157.50	0.00	0.00	0.00	281,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,295.00	11.84 %	247,862.50	88.16 %	EN PROCESO
42	PROYECTO COMUNIDAD DE ELECTRIFICACION	COMUNIDAD LOS LURDOS	15	11 02 007 000 25-001 47210 05	25-001 47210 05	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
43	CONSTRUCION DE DOS AULAS PARA EL INSTITUTO DE GUAPINOL	GUAPINOL	11	11 03 004 000 25-001 47210	25-001 47210	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
44	CONSTRUCION CERCA PERIMETRA LDE ESCUELA	QUOCHALITO	15	11 03 005 000 25-21 300 000 00-001 47210	25-21 300 000 00-001 47210	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	320,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
45	CONSTRUCION DEL LABORATORIO CLINICO	MONJARRAS	11	11 04 002 000 25-001 47210 05	25-001 47210 05	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
46	CONSTRUCION CERCA PERIMETRA L DE CAMPO DE FOOT BALL	QUOCHALITO	11	12 01 008 000 25-009 47210	25-009 47210	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:45 p.m.
Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Código Fuente de Finanziamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Ampliaciones	Diminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Préstamos	Fondos Utilizados	Transacciones	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
47	CONSTRUCION CERCA PERIMETRA LDE CANCHA	ESCONDIDA	15	12.01.010.000.010.47210	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
48	CONSTRUCION DE PARQUE RECREATIVO DE LAS VILLAS DEL PACIFICO	MONJARRAS	11	12.01.012.000.012.47210.05	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
49	CONSTRUCION DE CERCA PERIMETRA LDE CANCHA	MONJARRAS	11	12.01.013.000.013.47210	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
50	PROYECTO DE ILLUMINACION DE EL INDIJO	BUENA VISTA	11	12.01.003.000.003.41210.05	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
51	PROYECTO DE ILLUMINACION DE EL INDIJO	BUENA VISTA	15	12.01.003.000.003.47210.05	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
52	CONSTRUCION DE CERCA PERIMETRA LDE CAMPO DE FOOTBALL	QUOCHALITO	15	12.01.004.000.004.47210.05	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
53	CONSTRUCION DE CERCA PERIMETRA LDE CAMPO DE FOOTBALL	EL PORTON	15	12.01.008.000.008.47210	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
54	CONSTRUCION DE CERCA PERIMETRA LDE CANCHA	ESCONDIDA	11	12.01.010.000.010.47210	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
55	TERMINACION DE CERCA PERIMETRA LDE CAMPO DE FOOTBALL	GERVACEAS	11	12.01.017.000.017.47210	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
56	ALUMBRADO DE LAS CONCHAS DE FOOTBALL	SAN JOSE DE O CAMPO	15	12.01.002.000.002.47210	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: RAULORDONEZ

**Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)**

Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:45 p.m.
Página: 6 de 11

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Fuente de Presupuesto	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Diminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Préstamos	Fondos Utilizados Transfierecias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecución	Monto Ejecutado	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso	Observaciones
57	Proyecto Electrificación Dos Salama Agua Potable y Compra de Bomba Col.Milagro de Dios	Col.Milagro de Dios	15	11-01-47110-018	0.00	79,544.23	0.00	0.00	0.00	79,544.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,544.23	100.00%	NO SE EJECUTO	
58	AMPLIACION MARCOWA DE EDIFICIO CENTRO MUNICIPAL		11	14-00-47110-004	0.00	235,372.55	0.00	0.00	0.00	235,372.55	0.00	0.00	235,661.99	0.00	0.00	233,661.99	99.00%	1,710.56	0.00%	EN PROCESO	
59	Construcción El Zapicho Muro de Gradería y Relención Campa de Foot Ball		15	13-01-47210-004	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	17,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17,335.12	23.00%	57,664.88	78.00%	EN PROCESO	
60	Construcción El Chapalon de Casca de Espera		15	14-00-47210-036	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	29,213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	29,213.22	91.00%	2,786.78	8.00%	TERMINADO	
61	CONSTRUC COLINES COLINES CARRANZA		15	11-00-47210-006	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	EN PROCESO	
62	Construcción los Mangles Micro Empresa Escuela Fco Morazan		15	11-01-47210-019	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	1.00%	69,250.00	98.00%	EN PROCESO	
63	CONSTRUC EL VENADO DEL PARQUE INFANTIL		11	12-01-006-000-006-47210	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
64	CONSTRUC EL PORTON CERCA PERIMETRA LDE CAMPO DE FOOTBALL		11	12-01-006-000-006-47210	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
65	ALUMBRAD LA LUCHA O CAMPO DE FOOT BALL		11	12-01-016-000-016-47210	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
66	TERMINACION CERCA GERVACEAS PERIMETRA LDE CAMPO DE FOOTBALL		15	12-01-019-000-019-47210	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
67	PAVIMENTA MONLARAS CALLES		11	13-01-002-000-002-47210	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	249,927.90	0.00	0.00	249,927.90	99.00%	72.10	0.00%	TERMINADO	
68	CONSTRUC LOS LLANITOS CERCA DE CEMENTERI O		15	14-00-001-000-001-47210	250,000.00	0.00	0.00	0.00	247,487.95	2,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,512.05	100.00%	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:45 p.m.
Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Utilización	Nº Fuente de Finanzamiento	Código Presupuesto	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Préstamos Propios	Fondos Utilizados	Préstamos Transferecias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Porcentaje de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
66	CONSTRUC CION DE LA TANQUE DE ESCONDIDA AGUA.	11	11	11-01-001-47210	25-100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
70	INSTALACIO N DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARI A PARA ALUMBRAD O	15	15	11-02-008.000-00147210	25-18.300.000.00	0.00	0.00	125.000.00	0.00	425.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.824.54	77.00%	116.075.46	27.00%	TERMINADO	
71	PROYECTO COMUNITAD DE ELECTRIFICACION	15	15	11-02-010.000-00147210	25-460.000.00	0.00	0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
72	CONSTRUC CION CERCA PERIMETRA L DEL KINDER	15	15	11-03-003.000-00147210	25-100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
73	CONSTRUC CION KINDER	11	11	11-03-008.000-00147210	25-100.000.00	0.00	0.00	351.000.00	0.00	451.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	22.00%	351.000.00	77.00%	EN PROCESO	
74	CONSTRUC CION DEL KINDER	11	11	11-03-010.000-00147210	25-150.000.00	0.00	0.00	351.000.00	0.00	501.000.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00	29.00%	351.000.00	70.00%	EN PROCESO	
75	CONSTRUC CION DEL MARCO AURELIO SOTO	11	15	11-03-012.000-00147210	25-150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
76	CONSTRUC CION DE CERCA CAMPO FOOTBALL	11	11	12-01-001.000-00147210	25-118.568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	118.568.52	0.00	0.00	38.009.84	0.00	0.00	38.009.84	32.00%	80.558.58	87.00%	EN PROCESO	
77	CONSTRUC CION CERCA PERIMETRA L CAMPO DE FOOTBALL	11	11	12-01-002.000-00247210	25-200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
78	CONSTRUC CION CERCA PERIMETRA L CAMPO DE FOOTBALL	15	15	12-01-002.000-00247210	25-50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
79	COMPRA DE PANELES PARA CAMPO DE FOOTBALL	11	11	12-01-005.000-00541120	25-200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO
80	CONSTRUC CION DEL PARQUE INFANTE	11	11	12-01-007.000-00747210	25-150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150.000.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO



**Informe de Proyectos
 Forma 10
 Moneda: Lempiras (L)**

Emisión: 23/01/2019
 Hora : 02:45 p.m.
 Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Código Financiamiento	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspos de más	Traspos de menos	Presupuesto Definitivo	Préstamos Propios	Fondos Utilizados	Préstamos Extranjeros	ERP Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monta Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
81	CONSTRUCION PARQUE RECREATIVO	EL QUOCHALITO	15	12.01.011.000.011.47210	25-21.300.000.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
82	CONSTRUCION CANCHA DE USO MULTIPLE CAMPO LOBO	MARCOVIA CENTRO	15	12.01.017.000.017.47210	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
83	ALUMBRADO DE CAMPO DE FOOTBALL	SAN JOSE DE LAS CONCHAS	11	12.01.020.000.020.47210	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
84	Suaveion del Proyecto de Pavimento del Boulevard	MARCOVIA CENTRO	11	13.01.009.000.001.47210	0.00	300.000.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	33.00%	200.000.00	66.00%	EN PROCESO	
85	CONSTRUCION ESCUELA	LOS LIROS	11	11.03.018.000.001.47210	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
86	CONSTRUCION CENTRO SAUD	MONJARRAS	11	11.04.004.000.001.47210	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
87	CONSTRUCION de una Vivienda	EL PAPALON	11	11.05.025.000.001.47210	0.00	80.000.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00	54.495.00	0.00	54.495.00	68.00%	25.505.00	31.50%	EN PROCESO	
88	SISTEMA PARA PURIFICACION DE AGUA CONTAMINADA	COMUNIDAD LA GRECIA Y SAN ISIDRO	15	11.01.004.000.001.47210	25-21.470.000.00	470.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
89	CONSTRUCION de la Nueva Boca del Rio Vejo	Nueva Boca del Rio Vejo	15	11.01.007.000.001.47210	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	44.400.00	0.00	0.00	0.00	44.400.00	29.00%	105.600.00	70.00%	EN PROCESO	
90	CONSTRUCION DE TANQUE DE ESCONDIDA AGUA	COMUNIDAD LA TONCA	15	11.01.001.001.47210	25-19.250.000.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
91	CONSTRUCION DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA	COMUNIDAD EL ZAPOTILLO	15	11.01.003.000.001.47210	25-19.200.000.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
92	CONSTRUCION DE REDONDEL	MONJARRAS	15	14.00.019.000.019.47210	850.000.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
93	CONSTRUCION DE BAHIA PRECAUCION	LOS MANGLES	15	14.00.020.000.020.47210	25-21.438.050.00	438.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.050.00	37.356.66	0.00	0.00	0.00	37.356.66	8.53%	37.356.66	100.00%	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:45 p.m.
Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Código Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Presupuesto Definitivo	Préstamos Propios	Fondos Utilizados	Transparencia	ESP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
94	CONSTRUCCION COL de Letramas, Barba y Plas	15	11.01.012.000.4	001.47210	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
95	CONSTRUCCION MONJARRAS de una Aula Instituto Julia Zevala	15	11.03.015.000.5	001.47210	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
96	CONSTRUCION DEL LABORATORIO CLINICO	15	11.04.002.000.25	001.47210 05	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
97	CONSTRUCION DE CERCA EN EL CAMPO FOOT BALL	15	12.01.001.000.25	001.47210 24	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
98	CONSTRUCION DE CERCA PERIMETRA L DE CAMPO DE FOOT BALL	15	12.01.004.000.25	004.47210	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
99	CONSTRUCION DEL PARQUE INFANTIL	15	12.01.006.000.25	008.47210	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
100	CONSTRUCION DE CERCA PERIMETRA L DE CAMPO DE FOOTBALL	15	12.01.006.000.25	009.47210	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
101	CONSTRUCION DE PARQUE RECREATIVO O B' VILLAS DEL PACIFICO	15	12.01.012.000.25	012.47210 05	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
102	CONSTRUCION DE CERCA PERIMETRA L DE CAMPO DE FOOTBALL	15	12.01.013.000.25	013.47210	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
103	PROYECTO ELECTRIFICACION DE CANCHA DONALDO REYES	15	12.01.015.000.25	015.47210	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
104	ALUMBRADO DE FOOTBALL	15	12.01.016.000.25	016.47210 15	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
105	PAVIMENTACION DE CALLES	15	13.01.002.000.25	002.47210	250,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	800,000.00	233,985.61	0.00	0.00	0.00	233,985.61	29.00 %	568,014.39	70.00 %	EN PROCESO	
106	Proyecto de Energía Eléctrica	15	11.02.012.000.4	001.47210	0.00	197,824.75	0.00	0.00	197,824.75	197,824.75	0.00	0.00	0.00	0.00	197,824.75	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

**Informe de Proyectos
Forma 10**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:45 p.m.
Pagina: 10 de 11



No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Presupuesto de Traspaso de recursos	Préstamos	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(% Ejecución)	(% Proceso de Ejecución)	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Transferencias				Préstamos	Transferencias	ERP					
107	CONSTRUCCIÓN DE LEGRAS DE CARRANZA	15	11 01 007 000 25-5	001 47210	150 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO	
108	CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA DE CEMENTO AGUA	15	14 00 023 000 5	001 47210	0.00	35 000 00	0.00	0.00	35 000 00	23 800 00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 310 00	11 310 00	67.99 %	32.03 %	EN PROCESO	
109	PROYECTO DE COMUNIDAD ELECTRIFICACION	11	11 02 007 000 25-05	001 47210	150 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO	
110	CONSTRUCCIÓN DE LEGRAS DE CARRANZA	15	14 00 008 000 25-21	008 47210	500 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO	
111	CONSTRUCCIÓN DE LEGRAS DE CARRANZA	15	14 00 016 000 25	016 47210	300 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO	
112	CONSTRUCCIÓN DE LEGRAS DE CARRANZA	15	11 01 015 000 5	001 47210	0.00	250 000 00	0.00	0.00	250 000 00	201 355 69	0.00	0.00	0.00	0.00	48 644 31	48 644 31	80.00 %	19.03 %	EN PROCESO	
113	CONSTRUCCIÓN DE LEGRAS DE CARRANZA	15	11 01 015 000 5	001 47210	0.00	246 800 00	0.00	0.00	246 800 00	246 800 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.03 %	TERMINADO	
114	PROYECTO DE LEGRAS DE CARRANZA	11	11 01 017 000 5	001 47110	0.00	44 000 00	0.00	0.00	44 000 00	43 371 79	0.00	0.00	0.00	0.00	628 21	628 21	98.00 %	1.00 %	TERMINADO	
115	CONSTRUCCIÓN DE LEGRAS DE CARRANZA	15	14 00 003 000 25-20	003 47210	250 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO	
116	AMPLIACIÓN DE LEGRAS DE CARRANZA	15	14 00 004 000 25-05	004 47110	1 300 607 99	0.00	0.00	0.00	1 300 607 99	1 398 687 99	0.00	0.00	0.00	0.00	191 312 01	191 312 01	83.00 %	8.00 %	EN PROCESO	
117	APERTURA DE CALLES	15	14 00 010 000 25-	010 47210	100 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO SE EJECUTO	
118	CONSTRUCCIÓN DE LEGRAS DE CARRANZA	15	11 03 006 000 25-21	001 47210	200 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO SE EJECUTO	
119	CONSTRUCCIÓN DE LEGRAS DE CARRANZA	15	11 03 012 000 25-05	001 47210	150 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO SE EJECUTO	

Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2019
Hora : 02:45 p.m.
Pagina: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nº Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Código Presupuestal	Nº Acta Presupuestal	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Monto Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones													
mb	mb	mb	mb	mb	mb	mb	mb	mb	mb	mb	mb	mb	mb	%	%															
120	CONSTRUC MONJARAS	11	11.03.013.000.25	52.000.00	52.000.00	0.00	0.00	0.00	52.000.00	0.00	0.00	51.990.00	51.990.00	99.98%	0.02%	0.00%	TERMINADO													
														13.151.543.87																
Totales														18.869.281.0	13.039.120.41	0.00	9.157.455.50	11.719.856.34	26.139.200.8	5.057.949.	8.865.124.08	2.890.218.27	0.0033.295.	15.986.727.83	83	13.151.543.87				

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk5zVYk5+reaPKw0yUpZTLwBTE3XeuYB.Jfcr7lms5L7jbrQCild1Y1AgzGADhwMzM77wXO0ubF44rqmEH05hPBKm1xHrFLVWKK54++nININIZD9Pj3juKbpYQFzW
1BpyMxYqnywOdyUJgcTdzXJf mTo68D+9w3KL0L2XW0UWSfousSxGy3QVnDk4PUeVhK2mire7GT7E6zadr2x0GGRRGTy4htMvZgdyoUCIGCTK0uez779yJHJJEJQHvAMkZnT
3hXkD9wdAWJID1BNfA2ngEUzVDiaE=