



Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento
SEPTIEMBRE DE 2019



Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripción del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Variación en el costo total del Proyecto	Variación alcance y duración del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Proyecto Construcción Cerca Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Aldea El Juncal	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 34,000.00	27/11/2018	47%	L. 34,000.00	Septiembre-2019	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Construcción De Cerca Perimetral En Centro Básico Terreno Sierra Aldea La Sabana	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Aldea La Sabana	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 50,000.00	27/11/2018	20%	L. 50,000.00	Septiembre-2019	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Finalización de Jardín de Paz Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 650,000.00	27/11/2018	9%	L. 650,000.00	Septiembre-2019	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Tercer Etapa de Construcción de Servicio de Alcantarillado Sanitario, Aldea El Carril	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Aldea El Carril	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 100,000.00	27/11/2018	40%	L. 100,000.00	Octubre-2019	L. 0.00	N/A	N/A
54110	Proyecto Mejoramiento a Viviendas de personas de Escaso recurso Económico	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 1,236,818.00	27/11/2018	9%	L. 1,236,818.00	Agosto-2019	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mejoras al Estado Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 300,000.00	27/11/2018	17%	L. 300,000.00	Agosto-2019	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Tercera Etapa de Mejoramiento del Parque Municipal Francisco Morazan, Barrio El Centro	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 2,725,000.00	27/11/2018	4%	L. 2,725,000.00	Diciembre-2019	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mejoramiento de Plaza Cívica, Olanchito	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 35,000.00	27/11/2018	36%	L. 35,000.00	Septiembre-2019	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Proyecto Mejoramiento de Calles Área Urbana	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 2,760,921.85	27/11/2018	6%	L. 2,760,921.85	Agosto-2019	L. 0.00	N/A	N/A
12200	Proyecto Pavimentación de Calles Área Urbana	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	El Carril	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 1,086,642.64	27/11/2018	25%	L. 1,086,642.64	Agosto-2019	L. 0.00	N/A	N/A
47210	Proyecto Construcción de Rótula en la Entrada a Olanchito (Contiguo)	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 293,049.00	27/11/2018	1%	L. 293,049.00	Agosto-2019	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mejoramiento de Calles Área Rural	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 783,908.59	27/11/2018	6%	L. 783,908.59	Agosto-2019	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Proyecto Mejoramiento 1.69 km+ y Barrio 0.55 Km de Calle que Conduce al Cerro Pasera	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 200,000.00	27/11/2018	87%	L. 200,000.00	Diciembre-2019	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 350,000.00	27/11/2018	4%	L. 350,000.00	Septiembre-2019	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mejoramiento a Rastro Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 500,000.00	27/11/2018	8%	L. 500,000.00	Septiembre-2019	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mejoramiento a Fondería Municipal San Jorge	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 150,000.00	27/11/2018	7%	L. 150,000.00	Septiembre-2019	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mejoramiento a Casa de la Cultura	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 200,000.00	27/11/2018	8%	L. 200,000.00	Agosto-2019	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Mejoramiento de Techo a Mercado Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 250,000.00	27/11/2018	9%	L. 250,000.00	Agosto-2019	L. 0.00	N/A	N/A


LUIS ENRIQUE AGURCIA MEZA
INGENIERÍA MUNICIPAL

