

CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

El suscrito, actuando en calidad de Secretario de la Junta Directiva de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, certifica el inciso c) del punto VI del acta No.004-2019, de la sesión ordinaria celebrada el día jueves 12 de septiembre de 2019, que literalmente se lee así:

VI. INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO

c) Solicitud de priorización de nuevos proyectos y re aprobación de presupuesto base

El ingeniero Villatoro expuso que en esta ocasión sometía a reprobación el monto del proyecto denominado: canalización canal Chasnigua desde carretera CA-5 hasta confluencia del canal Maya en vista que los resultados de los estudios estiman una inversión de alrededor de Lps. 20,928,477.00; razón por la cual estima conveniente en base a la disponibilidad presupuestaria desarrollar una primera etapa considerando una ejecución de los primeros cuatro (4) kilómetros estimados en monto de Lps.8,596,016.31 incluyendo su respectiva supervisión; De igual manera, sometió a aprobación de la junta directiva, seis (06) nuevas necesidades, inspeccionadas, evaluadas y diseñadas por el orden de Lps. 9,891,918.30 para un gran total de Lps. 18,847,934.61 según se ilustra en anexo N°.3 adjunto

Continúo manifestando que los proyectos en proceso de licitación sumados a los nuevos proyectos sometidos a aprobación representan un monto aproximado en 39 millones de lempiras contra los 29 millones por contratar según disponibilidad presupuestaria; aclarando que se pueden equilibrar conforme a los resultados que reflejen los procesos de licitación que por la experiencia de los mismos se puede tener hasta un 25% de remanente. Así mismo, expuso que los nuevos proyectos sometidos a aprobación cuentan con una media de 30 días para su ejecución, lo que se reflejaría con ejecución presupuestaria al término del mes de noviembre o a más tardar el 15 de diciembre del presente año.

Ingeniero Ayala solicita incluir en las priorizaciones el proyecto de El Bejuco, en Ciudad Mujer de la jurisdicción de Choloma.

Intervino el Ingeniero Villatoro informa que se trabajara en la estimación de su costo, ya que no se cuenta con un estudio; pero por tratarse de una limpieza se trabajara en base al alcance del trabajo realizado en ocasión anterior, proponiendo informarlo vía correo electrónico a la Junta Directiva para su respectiva aprobación. La Ingeniera Dunia Zúniga manifiesta su acuerdo al respecto, indicando que se estará actuando de manera preventiva.

El Ingeniero Roberti Zapata tomó la palabra para felicitar a la CCIVS por el buen trabajo desempeñado en la ejecución de las obras y la agilidad demostrada en el transcurso del presente año.

La Ingeniera Dunia Zúniga, de igual manera expresó su satisfacción con respecto a que las reuniones de Junta Directiva han sido oportunas para las aprobaciones respectivas

El Ingeniero Ayala sometió a consideración la petición de aprobación de Solicitud de priorización de nuevos proyectos y reprobación de presupuesto base de los proyectos descritos con anterioridad y conforme al Anexo No.3, siendo aprobados por unanimidad de los miembros presentes.

Dado en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los trece días del mes de septiembre de dos mil diez y nueve.



Ing. Sergio Villatoro Cruz
Secretario Junta Directiva

ANEXO N°.3

**Solicitud de priorización de
nuevos proyectos y re aprobación
de presupuesto base**

(Fichas técnicas)

PRIORIZACION DE PROYECTO

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIZACION		MONTO ESTIMADO	MONTO BASE /DISEÑO	OBSERVACION
		DEPTO.	MUNICIPIO			
1.00	Canalización canal Chasnigua desde carretera CA-5 hasta confluencia del canal Maya, I Etapa	Cortés	Villanueva	5,000,000.00	8,348,441.31	En proceso de formulación de bases de licitación
	Supervisión			250,000.00	247,575.00	
2.00	Reconstrucción de tramos de bordo margen izquierda y mejoramiento de cauce en canal Campin, sector Aldea Cruz de Valencia	Cortés	La Lima		1,496,719.28	En proceso de formulación de bases de licitación
	Supervisión				46,975.00	
3.00	Reconstrucción de tramo de bordo margen izquierda y mejoramiento de cauce en canal Campin, sector Aldea Paraiso	Cortés	La Lima		1,981,028.49	En proceso de formulación de bases de licitación
	Supervisión				46,975.00	
4.00	Reconstrucción de tramo de bordo margen izquierda canal García	Yoro	El Progreso		1,118,325.18	En proceso de formulación de bases de licitación
	Supervisión				59,350.00	
5.00	Construcción de escollera de piedra margen derecha del Río Chamelecón, Col Los Pinos - Puente LA ICA	Cortés	La Lima		1,994,145.03	En proceso de formulación de bases de licitación
	Supervisión				50,250.00	
6.00	Retiro de bordo margen izquierda del Río Ulúa, sector Aldea Robles	Cortés	Puerto Cortés		1,578,178.94	En proceso de formulación de bases de licitación
	Supervisión				57,050.00	
7.00	Reconstrucción de tramo de bordo margen izquierda del Río Chamelecon, sector Aldea Montañuela				1,409,321.38	En proceso de formulación de bases de licitación
	Supervisión				53,600.00	
TOTAL					18,487,934.61	