



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES DE OCTUBRE 2019

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion de acueducto	El Guarumo	350	10/06/2019	6 Meses	Levis	113-2019	331,553.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario, sector los Wakis	Barrio Arriba	520	24/08/2019	1 mes	Construmar	118-2019	223,871.34	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario	La Guama	220	07/08/2019	2 meses	Argos, la ferre, cardenas, la ferre, zelaya, moncada	127111-13 127117-19	889,775.27	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario	La Zarcita, San Jose y la Milagro	340	08/08/2019	2 meses	Victoria Santos	124-2019	400,601.46	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Construccion De Acueducto	Llanitos el Zarzal	120	12/08/2019	3 meses	Levis	173-2019	292,716.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Construccion de sistema de agua potable	Las Anonas	120	19/09/2019	4 meses	Victoria Santos	223-2019	971,350.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



7	Construccion De Alcantarillado	Barrio San Ramon	160	10/10/2019	5 Meses	Argos-Ferreteria La Ferre- Ramon Cardenas- Transporte Zelaya	128215-128232-128236-128250	168,936.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Construccion de sistema de agua potable	La Fortuna, Guachipilin	190	14/10/2019	5 Meses	Julio Armando Calo/ Mayckol	248-2019	171,026.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Construccion De Sistema Agua Potable	El Zorzal	250	21/10/2019	2 meses	Julio Castellanos	224-2019	341,865.56	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Construccion de acueducto	Quebrada de Agua	150	12/10/2019	3 meses	Julio Castellanos	174-2019	379,413.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Construccion de sistema de agua potable	Carboneras El Plan	120	12/10/2019	2 meses	Levis Danery Castellanos	192-2019	166,293.24	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Construccion de sistema de agua potable	El Roblito	130	12/10/2019	4 meses	Levis Danery Castellanos	217-2019	480,931.58	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
13	Construccion De Alcantarillado Segunda Etapa	Colonia Milagro De Dio, La Zafra	300	21/10/2019	5 meses	Elsa Victoria	124-2019	21,084.29	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE OCTUBRE DE 2019