



**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA**  
Unidad de Proyectos

**Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento**

**Mes: Octubre 2019**

Información General			Ejecución del Proyecto											
Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación	Fecha Final Según	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo	Monto Final	Observaciones
									Físico	Financiero				
REVISION ESTRUCTURAL Y CORRECIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES EDIFICIO #2; PARTE "A" Y PARTE "B" CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	Centro Historico	Consultoria	216-2019	Ing. Renan Rivera	Fondos Municipales	02/09/2019	27/10/2019	70	100.00 %	100.00 %	L. 35,838.15	L. 0.00	L. 35,838.15	

Arq. Isis Gabriela Carpio  
Unidad de Proyectos

