



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2018

Hora : 12:45 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO TIZATE	aldea el Tizate	11	11	44210-3	98	500,000.00	200,000.00	0.00	470,984.06	600,000.00	570,984.06	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8.00 %	520,984.06	91.00 %	EN PROCESO	
2	mejorar las condiciones de carreteras con el programa con chamba vivas mejor para reparación de calles con piocha y pala	todo el municipio	11	11	23400-3	98	200,000.00	0.00	0.00	90,000.00	95,000.00	195,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	30.00 %	136,000.00	69.00 %	EN PROCESO	
3	REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO LA PLAZA		11	11	23400-02	98	50,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
4	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE RIO PASO EL MARAÑON	ALDEA EL MARAÑON	11	11	47210-003	98	500,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA ZACATERAS	ALDEA ZACATERAS	11	11	47210-001	98	50,000.00	800,000.00	0.00	0.00	2,392.71	847,607.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	847,607.29	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	APERTURA DE CARRETERA DEL JUTE ASIA LA ALDEA MONTAÑOS A DE LA MINA	EL JUTE	11	11	23400	72	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA SAN ISIDRO Y EL OCOTILLO	ALDEA EL OCOTILLO	11	11	23400	72	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	280,000.00	100.00 %	TERMINADO	
8	REPARACION DE TRAMO CARRETERO TAMARINDO, MARAÑON Y AGUACALIENTE	ZONA DEL MARAÑON	11	11	23400-007	98	100,000.00	0.00	0.00	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
9	REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO LA PLAZA		15	15	23400-02	98	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	29.00 %	35,500.00	71.00 %	EN PROCESO	



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2018

Hora : 12:45 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	REPARACION DE CARRETERA DEL CRUZE DE ZACATERAS ASIA TAYACO	ALDEA TAYACO	15	15	23400-010	98	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
11	REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE RINCON, LA BOLSA, LAS TUNAS, HASTA GUISTACO	ZONA VALLE A 11 N DE BAJO	11	11	23400-002	98	100,000.00	250,000.00	0.00	215,000.00	46,000.00	519,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	26.00 %	379,000.00	73.00 %	EN PROCESO	
12	CONSTRUCCION DE GRADAS EN AVENIDAS DE CALLES PEATONALES DEL CASCO URBANO	BARRIO LA PLAZA	11	11	47210-01	98	50,000.00	89,242.64	0.00	200,000.00	210,000.00	129,242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	129,242.64	100.00 %	EN PROCESO	
13	REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE HORCONES, SANCRISTO BAL Y LIMON	SONA DE VALLE A RIBA	11	11	23400-001	98	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	REPARACION DE CARRETERA PORTILLITO, PASANDO POR NOMBRE DE DIOS, RINCON ASTA EL TIZATE	ZONA DEL VALLE	11	11	23400	72	50,810.70	0.00	0.00	0.00	50,000.00	810.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	810.70	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	REPARACION DE TRAMO CARRETERO LOS CHARCOS, ORÉGANO, NUEVA ESPERANZA HASTA EL TIZATE	VALLE A VAJO	11	11	23400	72	50,000.00	178,905.76	0.00	140,000.00	0.00	368,905.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	368,905.76	100.00 %	TERMINADO	
16	construccion de estadio municipal del casco urbano	caliche	11	11	47210-7	98	200,000.00	177,606.19	0.00	0.00	20,000.00	357,606.19	0.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00	8.00 %	328,056.19	91.00 %	EN PROCESO	



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2018

Hora : 12:45 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
17	REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	todo el municipio	15	15	23400	72	15,234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15,234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,234.91	100.00 %	EN PROCESO	
18	Mejora de viviendas populares en todos los varios aldeas y caseríos del municipio	todo el municipio	15	15	23400	98	0.00	23,155.13	0.00	67,749.99	0.00	90,905.12	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	18.00 %	73,705.12	81.00 %	EN PROCESO	
19	Mejora de viviendas populares en todos los varios aldeas y caseríos del municipio	todo el municipio	11	11	23400-5	98	627,249.42	1,036,248.39	0.00	0.00	0.00	1,663,497.81	0.00	0.00	274,100.00	0.00	0.00	274,100.00	16.00 %	1,389,397.81	83.00 %	EN PROCESO	
20	Reparacion de carretera Nombre de dios Guayavias jcarito sabana larga moradel cabeceras carta asta campanario	zona valle a bajo	11	11	23400-3	98	100,000.00	143,401.77	0.00	0.00	190,000.00	53,401.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	53,401.77	100.00 %	EN PROCESO	
21	REPARACION DE LA CUESTA CARRETERA GUARIZAMA CAMPANARIO, PIE DE LA CUESTA ,		11	11	23400	72	100,000.00	100,000.00	0.00	360,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	560,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
22	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN ALDEA EL ZAPOTAL (KINDER)	ALDEA EL ZAPOTAL	11	11	47110	72	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	TERMINADO	SE COLABORO CON LA MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE DICHO CENTRO EDUCATIVO
23	REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE TIERRA CHELA AL RODEO	ALDEA RODEO	11	11	23400	72	100,000.00	50,000.00	0.00	220,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	97.00 %	10,000.00	2.00 %	EN PROCESO	
24	PAVIMENTACION DE CALLES DEL CENTRO DEL CASCO URBANO	BARRIO LA PLAZA	11	11	47210	72	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2018

Hora : 12:45 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
25	REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	todo el municipio	11	11	23400	72	20,984.05	26,906.20	0.00	0.00	0.00	47,890.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	47,890.25	100.00 %	EN PROCESO	
26	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DEL CAJON AL JUTE	ZONA DEL LOS CAJONES	11	11	23400	72	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
27	REPARACION DE TRAMO CARRETERO O TIERRA CHELA JUTE Y RODELLITO	ZONA DEL RODELLITO	11	11	23400	72	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
28	REPARACION DE TODAS LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	casco hurbano	11	11	23400-3	98	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %		TERMINADO	
29	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CAMPOS DE FUTBOL	TODO EL MUNICIPIO	11	11	42900-002	98	149,621.41	0.00	0.00	0.00	0.00	149,621.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	149,621.41	100.00 %		EN PROCESO	
30	reparación de tramo carretero Rodeo hacia Zacateras	ALDEA ZACATERAS	15	15	23400	98	300,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
31	REPARACION DE CARRETERA PIE DE LA CUESTA ASIA LA MONTAÑA DE FRAY PEDRO	MONTAÑA DE FRAY PEDRO	11	11	23400	72	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
32	REPARACION DE CARRETERA ARRIBA EN LA ZONA PRODUCTORA DE LA CALERA Y LAS CAÑAS	VARIO EL TRIUNFO	11	11	23400	72	0.00	0.00	0.00	270,000.00	30,000.00	240,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	12.00 %	209,000.00	87.00 %	EN PROCESO	



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.MATUTE



Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2018
Hora : 12:45 p.m.
Pagina: 5 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							4,363,900.49	3,375,466.08	0.00	2,713,734.05	2,693,392.71	7,779,707.91	0.00	0.00	975,350.00	0.00	0.00	975,350.00		6,804,357.91			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROMAN RUIZ DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7XmtV+boHE3hs2x1zMqZR73AAzxy5U5GJRa8b7oji7EKydcV9LHEHjA7qGs0ITAjpuINQ4OaMqETIYLDHkFvi5vYIRWOTzDy0keBgoC15zaaMz2xlbQCvmTitbOWFysUKnEgS+EgLNfUub/slrQYM+8LM6mhliETpZ4atr4o8lwSaQtAdl+G+/FG/rJRP1FaUrLExgCZMlfkmEiyU6vsoSiu8419xuPB0UXwMNQS1VAIq+MGhsNSUkK3ibYm8KONVUi dC9OjBDLa5i89RVGwZQWuQxSZYwMk=