



Honduras C.A.

San Francisco de Opalaca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONTRAPARTE DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULOS ESCOLARES LEMPIRA	LA UNION LEMPIRA	12	12	0301124004603746103	0.00	0.00	0.00	100,312.46	0.00	100,312.46	0.00	0.00	100,312.46	0.00	0.00	100,312.46	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	CONSTRUCCIÓN DE CASA CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE SAN PEDRITO	SAN PEDRITO	12	12	0303124004603346105	0.00	200,000.00	0.00	4,306.80	0.00	204,306.80	0.00	0.00	201,306.80	0.00	0.00	201,306.80	98.00 %	3,000.00	1.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS POPULARES	SAN FRANCISCO DE OPALACA	12	12	03031240046025464	400,000.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	426,500.00	0.00	0.00	426,349.60	0.00	0.00	426,349.60	99.00 %	150.40	0.00 %	EN PROCESO	Mejoramiento de viviendas populares en todo el Municipio de San Francisco de Opalaca
4	Construcción de Proyecto de Electrificación Comunal de El Naranjito	El Naranjito	12	12	0303124004803348120	0.00	487,800.00	0.00	0.00	0.00	487,800.00	0.00	0.00	487,800.00	0.00	0.00	487,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Construcción de Casa Cultural en Comunidad de la Vega	La Vega	12	12	0304124004603346101	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	294,036.00	0.00	0.00	294,036.00	98.00 %	5,964.00	1.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción de Cerca Perimetral C.E.B Jose Cecilio del Valle Ojos de Agua	Ojos de Agua	12	12	0307124004703347502	0.00	168,052.84	0.00	10,846.16	0.00	178,899.00	0.00	0.00	178,899.00	0.00	0.00	178,899.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto Terminado en un 100 %
7	Mejoramiento de Reparación y Balastado de Carretera de Monte Verde a Ceibita	San Pedrito, Ceibita	12	12	0309124004702547502	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	21.00 %	434,000.00	78.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción de Proyecto de Electrificación Barrio el Limon Ojos de Agua	Ojos de Agua	12	12	0309124004803348120	0.00	228,239.54	0.00	0.00	0.00	228,239.54	0.00	0.00	228,239.54	0.00	0.00	228,239.54	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Rep y Man de Alumbrado Publico, Comunidades de Monte Verde y La Union Lempira	Monte Verde, La Union Lempira	12	12	0501124004803348107	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	Construcción de Proyecto de Electrificación Barrio El Limon Ojos de Agua	Ojos de Agua	12	12	0501124004803348120	0.00	21,760.46	0.00	0.00	0.00	21,760.46	0.00	0.00	21,760.46	0.00	0.00	21,760.46	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



San Francisco de Opalaca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	Construccion, San Francisco de Opalaca Adicion y Mejora de Carreteras y Puentes		11	11	06011140047025475	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	175,570.89	0.00	0.00	175,570.89	96.00 %	6,929.11	3.00 %	EN PROCESO	
12	Mejoramiento de Edificio Municipal	Perimetro Urbano San Francisco de Opalaca	12	12	0601124004602546101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2.00 %	490,000.00	98.00 %	EN PROCESO	
13	Mejoramiento de Carretera de La Union aRosario, Zacatal Agua Sucia Suyapa y Agua Sucia	La Union, El Pinal, El Rosario, Zacatal	12	12	0601124004702547502	115,077.90	0.00	0.00	0.00	0.00	115,077.90	0.00	0.00	115,077.90	0.00	0.00	115,077.90	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	Mejoramiento de Carretera de Rio Pacayal a Piedra Rayada	Piedra Rayada	12	12	0601124004702547503	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	29.00 %	281,000.00	70.00 %	EN PROCESO	
15	Mejoramiento de Carretera Plan de Barrio de San Lorenzo a Plan de Barrio	San Lorenzo y Plan de Barrio	12	12	0601124004702547505	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00	126,400.00	31.00 %	273,600.00	68.00 %	EN PROCESO	
16	Cons. 01 Aula de Clases C.E.B Miguel de Cervante Savedra, Chorrera Aspera	Chorrera Aspera	12	12	03011240046035461059	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,919.00	0.00	0.00	98,919.00	98.00 %	1,081.00	1.00 %	TERMINADO	
17	Const. 01 Bodega Cocina Escuela Republica de Honduras El Matazano	El Matazano, Agua Caliente	12	12	03011240046035461069	0.00	40,638.25	0.00	553.75	0.00	41,192.00	0.00	0.00	40,922.00	0.00	0.00	40,922.00	99.00 %	270.00	0.00 %	EN PROCESO	
18	Construccion de 01 Casa de La Cultura, Comunidad de La Ceibita	La Ceibita	12	12	0303124004602546101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	376,610.00	0.00	0.00	376,610.00	75.00 %	123,390.00	24.00 %	EN PROCESO	
19	Mejoramiento de Carretera de el Naranjito a El Venado	El Venado	12	12	0309124004702547503	100,952.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100,952.30	0.00	0.00	100,952.30	0.00	0.00	100,952.30	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
20	Mejoramiento de Klnder Eramani, Comunidad de La Union Lempira	La Union de Lempira	12	12	0501124004603346110	0.00	48,736.88	0.00	0.00	0.00	48,736.88	0.00	0.00	48,705.00	0.00	0.00	48,705.00	99.00 %	31.88	0.00 %	EN PROCESO	
21	Construccion de 01 Modulo Escolar, Barrio Centro Urbano	Centro Urbano	12	12	0501124004603346111	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	164,699.00	0.00	0.00	164,699.00	82.00 %	35,301.00	17.00 %	EN PROCESO	



San Francisco de Opalaca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
22	Mejoramiento El Venado de Carretera de El Naranjito a El Venado		12	12	0501124004702547501		299,796.50	0.00	0.00	27,251.20	0.00	327,047.70	0.00	0.00	327,047.70	0.00	0.00	327,047.70	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	Mejoramiento La Union, El de Carretera Pinal, El de La Union a Rosario, Zacatal Agua Sucia y Agua Sucia		12	12	0501124004702547502		584,922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	584,922.10	0.00	0.00	584,922.10	0.00	0.00	584,922.10	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	Contruccion San Francisco s, Adiciones y de Opalaca Mejora de Obras Varias		11	11	06011140046033469		0.00	44,402.22	0.00	0.00	0.00	44,402.22	0.00	0.00	44,402.22	0.00	0.00	44,402.22	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
25	Mejoramiento La Union de 01 Kinder Lempira Eramani Comunidad de La Union		12	12	06011240046033461109		0.00	23,105.32	0.00	0.00	0.00	23,105.32	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	98.00 %	305.32	1.00 %	TERMINADO	
26	Mejoramiento Monte Verde, de Mini Hotel San Francisco Comunitario de Opalaca Comunitario, Monte Verde		12	12	0601124004603346170		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	192,560.00	0.00	0.00	192,560.00	96.00 %	7,440.00	3.00 %	EN PROCESO	
27	CONSTRUCCION DE 01 DE EL MODULO ESCOLAR ESCUELA EL ZAPOTILLO	COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO	12	12	03011240046025461039		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	112,429.37	0.00	0.00	112,429.37	56.00 %	87,570.63	43.00 %	EN PROCESO	
28	Construccion de Proyecto de Electrificacion , Comunidad de San Lorenzo	Comunidad de San Lorenzo	12	12	0303124004803348119		0.00	520,579.08	0.00	0.00	0.00	520,579.08	0.00	0.00	520,579.08	0.00	0.00	520,579.08	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	Mejoramiento de Carretera de Monte el Tabor de Monte Hacia La Comunidad de el Tabor	Comunidad de el Tabor	12	12	0501124004703347506		0.00	64,127.70	0.00	42,359.30	0.00	106,487.00	0.00	0.00	106,487.00	0.00	0.00	106,487.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
30	Mejoramiento de Carretera de Monte el Tabor de Monte Hacia el Tabor	Comunidad de el Tabor	12	12	0601124004703347506		0.00	85,872.30	0.00	86,179.65	0.00	172,051.95	0.00	0.00	110,368.43	0.00	0.00	110,368.43	64.00 %	61,683.52	35.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Francisco de Opalaca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							4,233,248.80	2,833,314.59	0.00	298,309.32	0.00	7,364,872.71	0.00	0.00	5,553,155.85	0.00	0.00	5,553,155.85		1,811,716.86			

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

EMILIO GOMEZ FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalCARLOS ROBERTO SANCHEZ
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANTOS DONALDO GOMEZ GOMEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE

O981J3Xhtk5uCIM17YiSRVaP8l7WjXbJR3e116nrys+2QdVDvNI/uTptg7ADNLKGNuOrihFSPerpGvOb11FFDI do8UG/6awhq9z3NJ4lznUpSVk96m7xr/yWy9av1dKEEtbygOI
vnAXQID5xl1mpkNlc73tTChKB6Q9C3dlOYK06z7g6Re53MY5hFloBdwWPklzYinPmfVoeOfcq0t0lUp8kY/bLwNKgeXERIRE5ZrQP8u/C959/oYjqSQZMLlthC3IPsMTqTb4KO
+M1hLsXMRE3vZnmO++xt7ZpYeMNutUz2rCrJAnAP+RQPT2gSBm7eRyceX2diAp5JM00eXjzw==