



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com
DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE JULIO 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Realización Proyectoado	Fecha de Realización Proyectoada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion en coordinación con Asociacion CEPUJO	Construcción de Viviendas Solidarias	Caserío El Escondido, Aldea El Achiotal,	Mejorar la calidad de vida de las personas y por ende mejorar la convivencia de las familias de la comunidad el Escondido.	Se construyeron las 24 viviendas con todas las condiciones necesarias para ser habitadas, con un sistema de agua para todas las casas, letrinas de cierre hidráulico con su respectiva pila y lavador.	Los Beneficiarios directos del proyecto son 24 familias de escasos recursos economicos, en total de 103 personas.	Asociacion CEPUJO	Asociacion CEPUJO	Este proyecto es ejecutado directamente por la asociacion CEPUJO. El aporte municipal ha sido el terreno y materiales locales. El presupuesto municipal para este proyecto es L. 1,000,000.00	17-nov-14	Finalizado	N/A	jun-15	El proyecto se ha ejecutado según lo planificado, no ha habido retraso en la entrega del proyecto	N/A	Inicialmente se construyeron solo las viviendas, luego se gestiono la construcción de la escuela y el centro comunal. Además el sistema de electrificación, todo fue donado y ejecutado por la Asociacion CEPUJO, adicionalmente la municipalidad aporó la perforación de un pozo e instalación d un sistema por bombeo	Por haberse cumplido con las expectativas tanto municipal como de la comunidad, se amplió dicho proyecto hasta dejar una comunidad construida con todos los servicios básicos incluidos
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion	Reparación de Carreteras en el Área Rural	Varías comunidades del municipio	Mejorar las condiciones de la red vial del municipio a través del mantenimiento y reparación de carreteras y así brindar bienestar y seguridad a los pobladores del municipio.	El proyecto a ejecutar consiste en la conformación, balastado y curado parcial de 10 kilómetros de carretera aproximadamente en las comunidades de El Modelo, Las Brisas, El Triunfo y La Guadaluca. Se contratara maquinaria para la realización de las siguientes actividades: Preparación y transporte del balaste, Conformación de la carretera, Regado y compactación del balaste. El balaste se transporta del banco de material seleccionado a sitio requerido utilizando volquetes.	Se beneficiaran 4 comunidades	Empresa Constructora Serabris con R.T.N. 04221974000387 Representado por el señor Omar Anido Serabris Porfiro mayor de edad, estado civil casado, Nacionalidad Hondureña y con Tiejeta de Identidad No.0422-1074-00038	Fondos Municipales	L. 180,000.00	17-nov-14	Finalizado	L. 200,432.00	N/A	Se sobrepasó el presupuesto debido a que se reparó una carretera que no estaba proyectada.	L. 20,432.00 mas de lo presupuestado	Se incluyó otro tramo carretera que beneficia a dos comunidades	Mel estado de dicha carretera



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com
DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE JULIO 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Proyecto	Fecha de Finalización Proyecto	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolás a través de la Unidad Técnica de Gestión en coordinación con Mancomunidad Chorti, PIR-FHS y Empresa ejecutora	Electrificación Rural	Cerro Redondo, El Resumidero y El Siah.	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las diferentes comunidades de beneficiar.	en la construcción del sistema de alumbrado eléctrico en las comunidades de Cerro Redondo y El Siah. En ambas comunidades, por cercar toda la Periferia de este importante señado, se ejecutará el proyecto completo de electrificación. La extensión del proyecto para la comunidad de Cerro Redondo es de aproximadamente 4,119.28 y para la comunidad El Siah de 2,475.47 metros de tendido eléctrico, el que estará conectado a la red de energía eléctrica administrado por la Empresa de Energía Eléctrica. (ENEE).	82 familias beneficiarias directamente, aproximadamente 460 personas de las 3 comunidades	Nombre de la Empresa Ejecutora: Clafico Electrica S. de R.L. bajo la supervisión de la unidad de Infraestructura de la Mancomunidad Chorti, Ing. Sindy Castellanos, Tel. 2661-3488	PIR-FHS	L. 2,717,786.25 Este es manejado directamente por el PIR-FHS	17-nov-14	Etapas de instalación de cableado. Se estima un 65% del avance del total de la obra	N/A	Septiembre 2015	N/A	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolás a través de la Unidad Técnica de Gestión en coordinación con Asedacion CEPUDO	Construcción de escuela con apoyo de la asedación CEPUDO	comunidad Cerro Redondo	Reforzar la educación, el progreso y el desarrollo del Municipio mediante la Reconstrucción de una escuela que beneficiará a 65 niños dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida.	La escuela Fidel Hister Chinchilla es ubicada en la cual está funcionando una plaza permanente por parte de la Secretaría de Educación y la otra recibe subsidio temporariamente de la municipalidad, con grados de primero a sexto, cada maestro con tres grados. El proyecto consiste en la Reconstrucción total de la escuela para brindar un espacio más adecuado para la comodidad y el aprendizaje del alumnado, pues actualmente el edificio es pequeño y se encuentra muy deteriorado.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente 55 niños y sus familias que asisten a la escuela y 10 que asisten al CCEPREB	Asedacion CEPUDO	Asociacion CEPUDO	Este proyecto es ejecutado directamente por la asedacion CEPUDO. El aporte municipal ha sido únicamente el acarreo de algunos materiales.	17-nov-14	Finalizado	N/A	jun-15	El proyecto se ha ejecutado según lo planificado, no ha habido retraso en la entrega del proyecto	N/A	No ha habido variaciones	N/A



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

TEL/FAX 2641-0729

Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE JULIO 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Realizacion Proyectoado	Fecha de Realizacion Proyectoada	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicosia a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de Viviendas "Techos Dignos".	Todo el municipio	Mejorar las condiciones de vida de la población del municipio de San Nicolás Copán, con la reparación de sus viviendas.	El proyecto consiste en la dotación de materiales para el mejoramiento de 75 viviendas con techos. El mejoramiento de las viviendas se beneficiará de los siguientes: Cambio de techos por estructura de lámina de Zinc.El aporte comunitario serán los materiales locales y en el pago de la mano de obra. El aporte municipal consistirá en el suministro de láminas de zinc.	Con el mejoramiento de viviendas se beneficiaran directamente 75 familias de escasos recursos económicos, ubicadas en las diferentes comunidades del municipio de San Nicolás, Copan.	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad a través de la unidad técnica de gestión la cual garantiza se cumplen los requisitos del proyecto, y son los beneficiarios los responsables de llevar a cabo la ejecución del mismo	Fondos Municipales	L. 503,200.00	17-nov-14	Etapas de suspensión final	—	Septiembre 2015	Se ha visto un atraso en la ejecución del proyecto debido a las múltiples actividades y proyectos que ejecuta la municipalidad y al poco personal que labora en la institución			Se realiza una ampliación al proyecto debido a la demanda de la población
Municipalidad de Nicosia a través de la Unidad Técnica de Gestión en coordinación con Brigada Norteamericana de Solidaridad e Iglesia Presbiteriana	Construcción de viviendas	Barrio San Sebastián sector El Rastro y en Barrio El Progreso	Mejorar las condiciones de vida de tres familias a través del apoyo para la construcción de viviendas dignas.	El proyecto consiste en el apoyo para la construcción de tres viviendas que constan de las siguientes características: La construcción será con bloques y contará con techo de zinc y estructura de canalera galvanizada, el piso será de cemento, el proyecto también incluye la construcción de la pileta baño y sanitario dentro de la vivienda.	Se beneficiará 3 familias de escasos recursos económicos (10 niños y 3 adultos)	Muestra de obra #1: Melvin Rosambur Villanueva. Muestra de Obra #2: Juan Ramirez	Fondos Municipales y aporte de Brigada Norteamericana de Solidaridad a través de la Iglesia Presbiteriana	El presupuesto de materiales de ferreteria es manejado directamente por el donante. La municipalidad aporta el terreno, materiales locales y mano de obra calificada, presupuestos Lps. 60,000.00 por vivienda, en total Lps. 210,000.00	17-nov-14	Etapas de construcción de paredes y colocación de techo	Lps. 210,000.00	sep-15	Se ha ejecutado en base a lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicosia a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de Viviendas "Instalaciones Electricas Comunitarias".	Varias Comunidades y Barrios(El Modelo, El Chimal, So. San Sebastián)	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de 130 familias de las diferentes comunidades del municipio a través de la ampliación de cobertura y servicio de alumbrado eléctrico domiciliario en el Municipio de San Nicolás Copán.	El proyecto consiste en proveer a familias de escasos recursos económicos, los materiales necesarios para realizar en cada vivienda la instalación eléctrica domiciliaria.	Se beneficiarán 130 familias de diferentes comunidades	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad a través de la unidad técnica de gestión la cual garantiza se cumplen los requisitos del proyecto, y son los beneficiarios los responsables de llevar a cabo la ejecución del mismo	Fondos Municipales	L. 250,000.00	17-nov-14	El proyecto se encuentra en la etapa deEntrega de materiales a beneficiarios	—	sep-15	Se ha desarmado en base a lo planificado.		N/A	



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729

Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com


DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE JULIO 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO				ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Realización Proyecto	Fecha de Realización Proyecto	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolás a través de la Unidad Técnica de Gestión en coordinación con Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente del Centro de Educación Básica Juan Lindo.	Construcción de Cancha Multifus	Comunidad El Cermen Frente a CEB Juan Lindo	Contribuir con la mejora de los programas educativos que fortalezcan el potencial físico e intelectual de la población estudiantil.	El proyecto consiste en la construcción de una cancha multifus con las medidas reglamentarias, que también contará con alumbrado público.	Se beneficiarán 114 alumnos del CEB Juan Lindo e indirectamente 72 familias de la Comunidad El Cermen	El proyecto es ejecutado por la Sociedad de Padres de Familia, personal docente del centro educativo con apoyo de la municipalidad. Aun no se ha contratado el personal de abastecimiento.	Fondos Municipales y contraparte comunitaria	Lps. 150,000.00	17-nov-14	El proyecto se encuentra en la etapa de conformación del terreno	_____	nov-15	Se está desarrollando en base a la planificación realizada	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolás a través de la Unidad Técnica de Gestión en coordinación Humandad y Mancomunidad Chort	Construcción de Viviendas con Habitat-CONVEMDA-Merchoch-Municipalidad De San Nicolás.	Varías Comunidades	Mejorar la calidad de vida de 27 familias de las diferentes comunidades del municipio.	El proyecto consiste en la construcción de 27 viviendas dignas de las cuales 22 serán de adobe, techo de madera y zinc y 5 serán de bloque con techo de canalé y alucal, todas con piso de cemento y pueritos y ventanas de madera, las de adobe contará con la unidad sanitaria que consta de baño, pileta y vitrina para de la casa, las de bloque cuentan con baño y sanitario dentro de la casa, y su pileta afuera además contarán con fogón mejorado.	Se beneficiarán 27 familias que fueron seleccionadas según la situación económica	El proyecto es ejecutado por la municipalidad a través de la unidad técnica de gestión, y tiene un componente de supervisión por parte de la mancomunidad Chort con el Ing. Trinidad López Cel. 32387228 quien se encargará de dar fe del avance del proyecto y es quien emite el Informe a Habitat para la Humandad para que se hagan los trámites correspondientes para pago de mano de obra y compra de materiales.	CONVEMDA a través de Habitat para la Humandad, Mancomunidad Chort con personal técnico y gastos de transporte a las comunidades para realizar las supervisiones y la municipalidad de San Nicolás quien aporta materiales locales y los costos por imprevistos	L. 1,690,000.00 CONVEMDA y Habitat (bono de lps. 70,000.00 cada vivienda) Municipalidad L. 810,000.00 (L. 30,000.00 por vivienda) beneficiarios L. 700,000.00 (aprox. L. 20,000.00 por casa de adobe y L. 21,500 por casa de bloque) En total se estima un costo de L. 2,480,000.00 sin gastos operativos de las instituciones de apoyo	17-nov-14	Las viviendas se encuentran en la etapa de construcción de paredes	L. 2,480,000.00	30 de Oct. 2015	El avance se da de acuerdo a la programación de actividades	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolás a través de la Unidad Técnica de Gestión en coordinación el Comité Pro Mejoramiento de Calle de Acceso al Cementerio General	Pavimentación de Calle de Acceso al Cementerio General del Casco Urbano de San Nicolás Copán.	Bo. San Sebastián, Bo. San Francisco	Mejorar las condiciones físicas de las calles del municipio de San Nicolás Copán, mediante la pavimentación de la calle en el Bo. San Sebastián y Bo. San Francisco	El proyecto consiste en la pavimentación de 301 metros lineales con concreto hidráulico de una de las calles principales de San Nicolás, que es el principal acceso al Cementerio General de este municipio.	Este proyecto es de beneficio general, por lo que se pretende beneficiar a los 6993 habitantes del municipio	Nombre: Osmín Edgardo Alvarado	Fondos Municipales y contraparte comunitaria	L. 1,700,774.25	17-nov-14	El proyecto se encuentra en etapa de fundición de los últimos 30 metros aprox.	_____	sep-15				



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com
DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE JULIO 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO						EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Proposito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Realización Proyecto	Fecha de Finalización Proyecto	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variación en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicos a través de la Unidad Técnica de Gestion en coordinación la Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente de la Escuela	Construcción de Aulas en la Escuela Marco Antonio Aguilar	Comunidad El Modelo.	Reforzar la educación, el progreso y el desarrollo del Municipio mediante la construcción de un aula anexa que beneficiara a 108 niños dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida.	El proyecto consiste en la ampliación del Centro Educativo con la construcción de un aula para brindar un espacio más adecuado para la comodidad y el aprendizaje del alumnado.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente 104 niños y sus familias	Nombre: Alfredo Avaranga	Fondos Municipales	L. 300,488.48	17-nov-14	Etapas de Construcción		nov-15				Se pretendía construir un aula, pero ahora se construye una aula tipo salón con dos divisiones metálicas para convertirla en 3 aulas.
Municipalidad de Nicos a través de la Unidad Técnica de Gestion en coordinación con Mancomunidad Chorot, PPR PHIS, Comunidad y Empresa ejecutora	Construcción de Sistema de Agua Potable	Comunidad Las Brias.	Promover el desarrollo de la comunidad de Las Brias, mediante la construcción del sistema de agua potable, y mejorar la participación en la construcción y mantenimiento del mismo.	El proyecto consiste en construir un sistema de agua potable con tuberías desde la obra hasta la red de distribución.	Los beneficiarios directos del proyecto son 36 familias de la comunidad de Las Brias. En total son 156 personas (81 hombres, 75 mujeres).	Nombre de la Empresa Ejecutora/Construtora Ejecutora Supervisora: Betty Sarahi Dorcas Miranda Tel:3287-4487/8718-8700 Además bajo la supervisión de la unidad de Infraestructura de la Mancomunidad Chorot, Ing. Sandy Castellanos, Tel. 2661-3488)	PR-PHS	L. 1,487,894.08	17-nov-14	Etapas de Capacitación Social previa Ejecución		mar-16				


Bach. Nancy Murillo
Coord. Unidad Técnica de Gestión Municipal