



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2019

Hora : 12:21 p.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción de Escenario Ojochalito Civico Escuela Amancio Chavarria	La Nueva	11	11	47210	N° 30	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Construcción de Aula Tecnológica del Laboratorio Instituto Villa Marcos	Marcovia, Centro	11	11	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Supervisión de Construcción de Aulas Instituto Ricardo Galo Antonino Galo	Guapinol	11	11	47210	N° 4	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50.00 %	50,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
4	Supervisión de Construcción de Carranza de Kinde	Colonia Ines	11	11	47210	N° 7	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	50.00 %	25,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
5	Supervisión de Construcción de Kinder en la Comunidad de las Arenas	Las Arenas	11	11	47210	N° 7	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	50.00 %	25,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción de Centro de Salud,	Cedeño	11	11	47210	N° 4	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00	0.00 %	798,648.00	99.00 %	EN PROCESO	
7	Construcción de Cerca del Campo de Foot ball,	El Papalon	15	15	47210	N° 30	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	38,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38,906.80	15.00 %	211,093.20	84.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción de Cerca Campo Foot Ball	, El Papalon	11	11	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Construcción de Cerca Perimetral del Campo de Football	Las Arenas	11	11	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Construcción de Cerca Perimetral Campo de Foot Ball	Las Arenas	15	15	47210	N° 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Proyecto de Iluminación Campo de foot ball el Indio	Buena Vista	15	15	47210	N° 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Construcción de Letrinas	La Enea	11	11	47210	N° 30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Construcción de tanque de Agua	El Jote	11	11	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,061.40	2,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,938.60	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisi n: 09/11/2019

Hora : 12:21 p.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicaci�n	N� Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	C�digo Presupuestario	N� Acta Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de m�s	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Pr�stamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecuci�n	(%) Pendiente de Ejecuci�n	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	Construcci�n Col. de Letrinas, Chamboroto ba�os y Pilas		15	15	47210	N� 30 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Proyectos de El Limonal Pilas Y letrinas		11	11	47210	N� 30 50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Perforaci�n de Pozo	La Joyada	15	15	47210	N� 8 - 0.00 10	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Perforaci�n de Pozo	Marcovia Centro	15	15	47210	N� 8- 0.00 10	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	Construcci�n La Lucha Cerca Perimetral del Kinder de la Lucha		11	11	47210	N� 30 50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Construcci�n El Ojochalito de Cerca Perimetral Escuela Amancio Chavarria en Ojochalito		11	11	47210	N� 30 200,000.00 - 2	368,857.00	0.00	0.00	0.00	568,857.00	0.00	0.00	341,250.22	0.00	0.00	341,250.22	59.00 %	227,606.78	40.00 %	EN PROCESO	
20	Construcci�n Las Arenas de Kinder		11	11	47210	N� 4 0.00	445,552.22	0.00	0.00	0.00	445,552.22	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	44.00 %	245,552.22	55.00 %	EN PROCESO	
21	Equipamiento Col Ines Para El Carranza Kinder		11	11	42710	N� 30 20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Construcci�n Pueblo Nuevo Sistema de Agua Potable		15	15	47210- 014	N� 30 900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Construcci�n Pueblo Nuevo Sistema de Agua Potable		11	11	47210	N� 30 150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Construcci�n El Zapotillo de Pozo para Sistema de Agua		15	15	47210	N� 30 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Construcci�n Col. de Letrinas, Chamboroto ba�os y Pilas		11	11	47210	N� 30 100,000.00	0.00	51,947.85	0.00	0.00	48,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	48,052.15	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Construcci�n Los Mangles de Letrinas		15	15	47210	N� 30 150,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Proyectos de El Limonal Pilas Y letrinas		15	15	47210	N� 30 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Construcci�n Col. Milagro de Dios		15	15	47210	N� 30 100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Proyecto Compra de Bomba de agua Potable Apoyo del 50%	Col Buena Vista	11	11	47110	N� 30 0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	42,300.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisi n: 09/11/2019

Hora : 12:21 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicaci�n	N� Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	C�digo Presupuestario	N� Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de m�s	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Pr�stamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecuci�n	(%) Pendiente de Ejecuci�n	En Proceso/ Terminado	Observaciones
30	Perforaci�n de Pozo	Monjaras	15	15	47210	N� 8 - 0.00 10	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	11,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,234.00	74.00 %	3,766.00	25.00 %	EN PROCESO	
31	Perforaci�n de Pozo	Colonia el Ed�n Marcovia	15	15	47210	N� 8 - 0.00 10	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	9.00 %	13,518.00	90.00 %	EN PROCESO	
32	Perforaci�n de Pozo	Los Llanitos	15	15	47210	N� 8 - 0.00 10	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
33	Perforaci�n de Pozo	El Porton	15	15	47210	N� 8 - 0.00 10	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Perforaci�n de Pozo	El Tambor	15	15	47210	N� 8 - 0.00 10	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Perforaci�n de Pozo	El Jiote	15	15	47210	N� 8 - 0.00 10	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	14,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,646.00	97.00 %	354.00	2.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Perforaci�n de Pozo	Lajero Blanco	15	15	47210	N� 8 - 0.00 10	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Perforaci�n de Pozo	El Ojochal	15	15	47210	N� 8 0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
38	Proyecto de Electrificaci�n	Los Lirios	11	11	47210	N� 30 15,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,351.10	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Proyecto de Electrificaci�n	Los Lirios	15	15	47210	N� 30 500,000.00	855,603.60	0.00	0.00	531,352.00	824,251.60	376,420.62	0.00	0.00	0.00	0.00	376,420.62	45.00 %	447,830.98	54.00 %	EN PROCESO	
40	Ampliaci�n de Energ�a El�ctrica	Col. Mujeres Unidas y Villas del Pas�fico	15	15	47210	N� 30 200,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	265,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Equipamiento del Laboratorio del CEB de Lajero Blanco	Lajero Blanco	11	11	42710	N� 30 30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Construcci�n Cerca Perimetral del Kinder	La Lucha	15	15	47210	N� 30 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	Construcci�n de 2 Aulas Para el CEB Ricardo Galo	Guapinol	11	11	47210	N� 2 0.00	1,158,282.90	0.00	0.00	0.00	1,158,282.90	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	51.00 %	558,282.90	48.00 %	EN PROCESO	
44	Construcci�n de Cerca Perimetral de Escuela Comunidad el Ojochalito	El Ojochalito	15	15	47210	N� 30 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Construcci�n Col Ines del Kinder	Col Ines Carranza	11	11	47210	N� 4 0.00	495,552.22	0.00	0.00	0.00	495,552.22	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	40.00 %	295,552.22	59.00 %	EN PROCESO	



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2019

Hora : 12:21 p.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
46	Equipamiento Lajero Blanco del Laboratorio del CEB de Lajero Blanco		15	15	42710	Nº 30	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	Equipamiento Guapinol y Construcción Sala de Computación del Instituto Jose Nahun Calix, Guapinol		11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EL JIOTE	EL JIOTE	15	15	47210 15-013-01 20 1	Nº 30	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	Construcción de Pozo para Sistema de Agua	El Zapotillo	11	11	47210	Nº 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	Construcción de Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball	El Ojochalito	11	11	47210	Nº 30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Construcción del Parque Infantil	El Venado	11	11	47210	Nº 30	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	Alumbrado de Campo de Foot Ball san Jose de las Conchas	San Jose de las Conchas	15	15	47210	Nº 30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	Ampliar Brazo del Puente La Enea	La Enea	11	11	47210	Nº 30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	Ampliar Brazo del Puente La Enea	La Enea	15	15	47210	Nº 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	Construcción de Cerca Perimetral del Campo de Football	El Ojochalito	15	15	47210	Nº 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	Construcción de Muro Perimetral Escuela Gracias A Adios	Col. Plan Internacional	15	15	47210	Nº 30	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	Pavimentación de calles del Casco Urbano Marcovia	Marcovia, Centro	11	11	47210	nº 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Marcovia, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2019
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisi n: 09/11/2019

Hora : 12:21 p.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicaci3n	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	C3digo Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de m1s	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecuci3n	(%) Pendiente de Ejecuci3n	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Pr3stamos	Transferencias	ERP	Otros						
58	Construcci3n de Alcantarillado Sanitario Bº Fonseca Monjaras	Monjaras	15	15	47210 - 33	14	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
59	Supervisi3n Ampliaci3n centro Edificio Municipal (Saldo de Contrato)	Marcovia, centro	15	15	47210 - 08	07	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
60	Construcci3n de 1 Letrinas, en Colonia Renacer, Marcovia	Col: Renacer, Marcovia	15	15	47210 15-013- 01 20 5	Nº24	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
61	Mejoramiento Reconstrucci3n Encielado de la Iglesia Cat3lica Marcovia	Marcovia	15	15	47210 15-013- 01 20 1	Nº26	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
62	Construcci3n de Muro para Mural la Plaza C3vica Monjaras	Monjaras	15	15	47210 15-013- 01 20 1	Nº24	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
63	Construcci3n de 4 Letrinas, en Monjaras	Monjaras	15	15	47210 15-013- 01 20 5	Nº24	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	48,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
64	Construcci3n del Parque Infantil	El Botadero	11	11	47210	Nº 30	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	125,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
65	Construcci3n de Parque Recreativo Bº Villas del Pacifico Monjaras	Monjaras	11	11	47210	Nº 30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
66	Construcci3n Col. Plan de Campo de Internacional Foot Ball, Col. Plan Internacional	Col. Plan de Campo de Internacional	15	15	47210	Nº 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
67	CONSTRUCI3N CERCA CAMPO FOOT BALL	EL BOTADERO	11	11	47210	Nº 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
68	Construcci3n Col. Plan de Muro Perimetral Centro Besico Gracias A Adi3s	Col. Plan Internacional	11	11	47210	Nº	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
69	CONSTRUCI3N PLAZA IGLESIA CAT3LICA MONJARAS	MONJARAS	11	11	47210	Nº 30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2019

Hora : 12:21 p.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
70	Construcción del Muelle,	San Jose de las Conchas	15	15	47210 - 01	N° 30 - 10	646,621.53	57,000.00	0.00	200,000.00	0.00	903,621.53	521,990.31	0.00	0.00	0.00	0.00	521,990.31	57.00 %	381,631.22	42.00 %	EN PROCESO	
71	Construcción e Instalación de Basurero en Boulevard Marcovia, Centro	Marcovia Centro	15	15	47210 15-013- 01 20 1	N°22	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,160.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
72	Construcción de Caja Puente en la Comunidad de los Mangle	Mangles	15	15	47210 15-013- 01 20 1	N°22	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
73	Construcción de Techos Iglesia la Profesia Colonia Milagro de Dios	Col. Milagro de Dios	15	15	47210 15-013- 01 20 1	N°19	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	Construcción de Cerca Perimetral Kinder Col. Ines Carranza	COL Ines Carranza	15	15	47210 15-013- 01 20 7	N°20	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	Construcción de Techo Puertas y ventana, Iglesia Asamblea de Dios el Ojochal	El Ojochal	11	11	47210 11-001- 01 20 1	N°19	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
76	Apertura de Calles colonia Chamboroto	Chamboroto	15	15	47210 15-013- 01 20 1		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	Construcción de Basureros con Imagen de la Tortuga Golfina, Cedeño, Punta Ratón, el Venado	El Venado	11	11	47210 11-001- 01 20 1	N°10	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	Construcción de Basureros con Imagen de la Tortuga Golfina, Cedeño, Punta Ratón, el Venado	El Venado	15	15	47210 15-013- 01 20 1	N°26	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	22,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	Construcción de Porterias y Electrificación Campo de Foot Bal B° Rafael L. Martinez Monjaras	Monjaras	15	15	47210-15-013- 01 20 2	N°26	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Marcovia, CHOLUTUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2019

Hora : 12:21 p.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
80	Pavimentación de la Joyada		11	11	47210 11-001- 01 20 1	N°26 0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	Pavimentación de la Joyada		15	15	47210 15-013- 01 20 1	N°26 0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	Supervisión de Proyecto Construcción Centro de Salud de Cedeño		15	15	47210- 15-013 N°26 -01 20 6	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	190,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	Construcción de Techo Iglesia Católica Espíritu Santo de Monjaras		11	11	47210 11-001- 01 20 1	N°26 0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
84	Construcción de Cerca de Campo de Fútbol las Peñitas		11	11	47210-27	15 0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
85	Perforación de Pozo Campo Lobo Marcovia Centro	Marcovia Centro	15	15	47210 -29	10 0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	40.00 %	8,980.00	59.00 %	EN PROCESO	
86	Supervisión Proyecto Construcción Pavimentación y Boulevard (Saldo Contrato)	Marcovia, Centro	15	15	47210 - 10-15	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	TERMINADO	
87	Construcción de Techo y Baño Iglesia Evangélica Jesucristo Fuente de Vida de Cedeño		15	15	47210 15-013- 01 20 1	N°26 0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
88	Equipamiento Comedor Infantil Iglesia Ríos de Agua Vivas Guapinol		15	15	47210 15-013- 01 20 1	N°26 0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
89	Construcción de 2 Letrinas, en Llanito		15	15	47210 15-013- 01 20 5	N°24 0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	24,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
90	Construcción de 2 Letrinas, en Guapinol		15	15	47210 15-013- 01 20 5	N°24 0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	24,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2019

Hora : 12:21 p.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
91	Instalación Sistema Eléctrico Proyecto de Agua Potable Comunidad el Portón	El Portón	15	15	47210 15-013- 01 20 1	N° 21	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
92	Construcción de Baños Instituto Ricardo Galo de Guapinol	Guapinol	15	15	47210 15-013- 01 20 7	N° 21	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
93	Ampliación de Alumbrado Eléctrico	La Lucha	15	15	47210 - 19	13	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	28,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,462.50	47.00 %	31,537.50	52.00 %	EN PROCESO	
94	Pavimentación Calle Super Monjaras a Escuela Tiburcio n° Monjaras	Monjaras	15	15	47210 - 10	14	0.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	164,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
95	Construcción de Capilla de Santísimo Iglesia Católica	El Ojochal	11	11	47210 - 13	15	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
96	Construcción Cerca Perimetral de Cancha	La Escondida	11	11	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
97	Construcción de Parque Recreativo B° Villas del Pacífico	Monjaras	15	15	4721	N° 30	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
98	Construcción Col. Plan de Campo de Internacional Foot Ball,	Col. Plan de Campo	11	11	47210	N° 30	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
99	Construcción de Cancha de Foot Ball	las Pozas	11	11	47210	N° 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	149,555.00	0.00	0.00	149,555.00	74.00 %	50,445.00	25.00 %	EN PROCESO	
100	PROYECTO MARCOVIA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN Y BULEVAR, MARCOVIA CENTRO	MARCOVIA	11	11	47210	N° 5	0.00	0.00	1,156,620.36	0.00	1,156,620.36	0.00	0.00	1,156,620.36	0.00	0.00	1,156,620.36	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
101	Pavimentación Calle Super Monjaras a Escuela Tiburcio n° Monjaras	Monjaras	11	11	47210	N° 2	0.00	923,291.24	0.00	0.00	923,291.24	0.00	0.00	904,661.97	0.00	0.00	904,661.97	97.00 %	18,629.27	2.00 %	EN PROCESO	
102	Perforación de Pozo	La Lucha	15	15	47210 - 34		0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2019

Hora : 12:21 p.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
103	Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas	San Jose de las Conchas, la Majada, Cacacahulito	22	22	47210- 32	11	0.00	854,945.50	0.00	0.00	0.00	854,945.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,967.01	48.00 %	439,978.49	51.00 %	EN PROCESO	
104	Construcción Sistema de Agua Potable col. Milagro de Dios, Marcovia	Col. Milagro de Dios,	15	15	47210 - 36	16	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	84,547.42	0.00	0.00	0.00	0.00	84,547.42	99.00 %	452.58	0.00 %	TERMINADO	
105	Perforación de Pozo la Joyada, (CDI Jerusalem)	La Joyada	15	15	47210- 35	15	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
106	Reconstrucción Caja Puente el Cerro	El Cerro	15	15	47210 -25	16	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
107	Construcción de Techo Iglesia Católica de Punta Ratón	Punta Ratón	11	11	47210 - 12	14	0.00	0.00	0.00	97,061.40	0.00	97,061.40	0.00	0.00	56,406.00	0.00	0.00	56,406.00	58.00 %	40,655.40	41.00 %	EN PROCESO	
108	Construcción de Pozo el Kinder el Tambor	El Tambor	11	11	47210 11-001- 01 20 1	N°19	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
109	Construcción de Galera Campo de Fútbol el Lajero Blanco	El Lajero Blanco	15	15	47210 28		0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	9,200.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
110	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE CAMPO LOBO MARCOVIA	MARCOVIA, CENTRO	15	15	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
111	Construcción Plaza Iglesia Católica Monjaras	Monjaras	15	15	47210	N° 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
112	Construcción de Cerca Cementerio,	Marcovia Centro	15	15	47210	N°	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
113	Construcción Iglesia Puerta al Cielo	El venado	15	15	47210 - 09	10	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	13,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,698.00	97.00 %	302.00	2.00 %	EN PROCESO	
114	Construcción Techo Iglesia Apostólico del Nombre de Jesús, Monjaras	Monjaras	11	11	47210 -14	15	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2019

Hora : 12:21 p.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
115	Terreno Construcción Centro Comunal de Guapinol	Guapinol	14	14	41130 - 15	15	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
116	Construcción de Alcantarilla Comunidad las Delicias	las Delicias	15	15	47210 15-013- 01 20 1	N° 20	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	32,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,130.00	71.00 %	12,870.00	28.00 %	EN PROCESO	
117	Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica Colonia la Reyna Cedeño	Col. Reyna Cedeño	15	15	47210 15-013- 01 20 1	N° 20	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	103,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
118	Perforación de Pozo de Santa Cruz	Santa Cruz	11	11	47210 11-001- 01 20 1	N° 20	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
119	Construcción Parque Recreativo El Ojochalito	El Ojochalito	15	15	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
120	Pavimentación de calles del Casco Urbano Marcovia	Marcovia, Centro	15	15	47210	N° 30	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
121	Construcción de Cunetas de drenaje de aguas Lluvia, Marcovia	Marcovia, Centro	15	15	47210	N° 30	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
122	Compra de Terreno Para Campo de Fútbol	Los Puentes	15	15	41130	N° 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
123	Construcción Parque Recreativo El Ojochalito	El Ojochalito	11	11	47210	N° 30	131,492.40	0.00	0.00	0.00	131,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
124	Construcción Cerca de Campo de Foot Ball	El Botadero	15	15	47210	N° 30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
125	Construcción de Cancha de Foot Ball el Zapote	El Zapote	15	15	47210	N° 30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
126	Reconstrucción del Edificio Municipal	Marcovia Centro	15	15	47210	N° 30	1,344,997.00 - 13	0.00	0.00	421,000.00	0.00	1,765,997.00	1,287,170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,170.21	72.00 %	478,826.79	27.00 %	EN PROCESO	
127	Construcción Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball	El Ojochal	11	11	47210	N° 30	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	62,378.30	0.00	0.00	62,378.30	62.00 %	37,621.70	37.00 %	EN PROCESO	
128	ALUMBRADO CAMPO DE FOOT BALL	SAN JOSE DE LAS CONCHAS	11	11	47210	N° 30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2019

Hora : 12:21 p.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
129	PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN Y BULEVAR, MARCOVIA CENTRO	Marcovia Centro	15	15	47210	N° 2 - 0.00 5	1,277,389.06	0.00	0.00	0.00	1,277,389.06	1,277,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,300.00	99.00 %	89.06	0.00 %	EN PROCESO	
130	Construcción de Bahía Precaución en Mangles	Los Mangles	15	15	47210	N° 30 300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
131	Reconstrucción del Edificio Municipal	Marcovia Centro	11	11	47210	N° 500,000.00	0.00	463,282.84	0.00	0.00	36,717.16	0.00	0.00	36,717.16	0.00	0.00	36,717.16	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
132	Construcción de Pozo en la Escondida	Escondida	11	11	47210 11-001- 01 20 1	N°19 0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	12,655.00	0.00	0.00	12,655.00	84.00 %	2,345.00	15.00 %	EN PROCESO	
133	Construcción de Drenaje de agua Lluvias en Punta Ratón	Punta Ratón	15	15	47210 15-013- 01 20 1	N°19 0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
134	Construcción de Biblioteca Comunitaria en el Ojochal	Ojochal	15	15	47210 15-013- 01 20 7	N°26 0.00	0.00	0.00	167,309.73	0.00	167,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	167,309.73	100.00 %	NO SE EJECUTO	
135	Construcción de Pozo el Portón	Portón	11	11	47210 11-001- 01 20 1	N°19 0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
136	Construcción de Biblioteca Comunitaria en el Ojochal	Ojochal	11	11	47210 11-001- 01 20 7	N°26 0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
137	Drenaje de Aguas Estancadas en Cedeño	Cedeño	15	15	47210 15-013- 01 20 1	N°14 0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
138	ELECTRIFICACION BOULEVARD MARCOVIA CENTRO	Marcovia Centro	15	15	47210 15-013- 01 20 1	N° 24 0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	55,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55,526.60	99.00 %	473.40	0.00 %	TERMINADO	
139	Proyecto de Iluminación Campo de foot ball el Indio	Buena Vista	11	11	47210	N° 30 120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
140	Construcción del Parque Infantil	El Venado	15	15	47210	N° 30 400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
141	Construcción Cerca Perimetral de Campo de FootBall	El Ojochal	15	15	47210	N° 30 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	31,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,092.50	31.00 %	68,907.50	68.00 %	NO SE EJECUTO	
142	Construcción Cerca Perimetral de Cancha	La Escondida	15	15	47210	N° 30 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2019
Hora : 12:21 p.m.
Pagina: 12 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
143	Construcción de Vivero Municipal	Marcovia, Centro	15	15	47210	N 30	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	22,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,093.00	5.00 %	377,907.00	94.00 %	EN PROCESO	
Totales							15,663,462.03	7,678,773.74	803,230.69	6,969,851.49	4,816,905.80	24,691,950.77	3,847,719.96	0.00	3,821,596.01	0.00	414,967.01	8,084,282.98		16,607,667.79			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MELISSA IVETH ARRIOLA REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERÓN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zVYk5+eaPK/w0yUpZTLwBTE3XeuYBJfe/7Im5L7jbfQCild1IY1AgzGADhwwMZM77wXO0fubFx4rqmEHO5hPBxWxDZcHTyuULqKumallWdKBKER9Lme1AfFEOAwf0qADHOayDfip9QkaWfWRmOIUUD92H8OCPe5G9UTfxpUCdVS4FZcQOC+2dDhl6KZMa9lveHSNxKrdX4tYftf59gxYya2DgKqxJsABBpNZI61On6ERP1DOueHKfUpLmlXonoya29V2vDW6g==