

DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECRIFICACION RURAL Tel. 22352957

**MEMORANDO
FOSODE-342-2019**

Para: Lic. LUIS FERNANDO CRUZ
Jefe Unidad de Transparencia

De: Lic. MARIO RICARDO CARDONA
Director FOSODE



Asunto: Informacion Portal de Transparencia

Fecha: 05 de noviembre 2019

Por este medio, remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de octubre por esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,



CC: Archivo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Azacualpita
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Caserío Azacualpita (Aldea Cerro del Señor) Municipio: Reitoca, Departamento: Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 36,633.60 Municipalidad: L. 2,011,264.26
Fecha de Aprobación	05 de abril 2015
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 2,047,897.86 \$ 82,574.20
Fecha de Finalización	octubre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8007

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Unión Sureña
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Unión Sureña Municipio: Patuca, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 19,843.20 Municipalidad: L. 1,113,593.18
Fecha de Aprobación	28 diciembre 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,133,436.38 \$ 45,674.53
Fecha de Finalización	octubre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8155

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Sacatalosa
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Sacatalosa N ^a 2 Adela Poncaya Municipio: Catacamas, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 4,770.00 Fondos ENEE: 53,975.61 Municipalidad: L. 173,299.43
Fecha de Aprobación	21 de mayo 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 232,045.04 \$ 9,350.81
Fecha de Finalización	octubre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8155

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Barro
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Aldea El Barro Municipio: Yucarán, Departamento: El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 4,770.00 Fondos ENEE: 78,420.86 Municipalidad: L. 784,208.60
Fecha de Aprobación	22 de enero 2019
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 867.399.46 \$ 34,961.41
Fecha de Finalización	octubre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8102

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Delicias
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Delicias Arriba Municipio: Tela Departamento: Atlántida
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 382,399.30 Fondos ENEE: 19,080.00 Municipalidad: L. 533,024.12
Fecha de Aprobación	21 de mayo 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 934,503.42 \$ 37,666.10
Fecha de Finalización	octubre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8102

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



DIRECCION DEL FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RUARAL

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Crucitas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Crucitas de Oriente- El Injerto Municipio: Jesús de Otoro Departamento: Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 2,194,539.75 Municipalidad: L. 655,390.34
Fecha de Aprobación	15 de julio 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 2,849,930.09 \$ 114,869.29
Fecha de Finalización	octubre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8102

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo

