

Gerencia General

DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

MEMORANDUM FOSODE-379-2019

PARA: Lic. LUIS FERNANDO CRUZ
Jefe Unidad de Transparencia

DE: Lic. MARIO RICARDO CARDONA
Director FOSDE

ASUNTO: Informacion Portal de Transparencia

FECHA: 2 de diciembre de 2019




PÁG. 1/1

Por este medio, remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de Noviembre por esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,

 Archivo



DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Residencial El Trapiche, Edificio
EMAS, 3do. Nivel
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.



+(504)2235-2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Cerro Pichingo
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Pie Cerro Pichingo, Adela Cerro Grande Municipio: Valle de Angeles, Departamento: Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 329,851.46 Municipalidad: L. 114,966.03
Fecha de Aprobación	15 de enero 2019
Estado del Proyecto	Finalizado



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Costo de Finalización	L. 444,817.49 \$ 17,927.59
Fecha de Finalización	noviembre 2019

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8119**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



**(+504) 2235-
2957**



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Rincon
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Rincon N° 2 Aldea Santa Cruz Municipio: Reitoca, Departamento: Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 27,475.20 Municipalidad: L. 1,554,982.83
Fecha de Aprobación	22 de abril 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,582,458.03



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

	\$ 63,783.59
Fecha de Finalización	noviembre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8098

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-
2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Delicias
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Aldea Las Delicias Municipio: La Encarnación, Departamento: Ocotepeque
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 140,072.47 ENEE: L. 4,770.00 Municipalidad: L. 123m485.89



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Fecha de Aprobación	15 de octubre 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 268,328.36 \$ 10,813.94
Fecha de Finalización	noviembre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8132

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-
2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Los Pedernales
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Los Pedernales Municipio: Valle de Angeles, Departamento: Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 193,000.59 Municipalidad: L. 94,009.58
Fecha de Aprobación	1 de febrero 2019
Estado del Proyecto	Finalizado



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-2957



direccionfosode@gmail.com



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Costo de Finalización	L. 287,010.17 \$ 11,569.49
Fecha de Finalización	noviembre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8075

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-
2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Nacascolo
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Nacascolo Santa Cruz Municipio: Reitoca, Departamento: Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. 552,368.78
Fecha de Aprobación	16 de febrero 2015
Estado del Proyecto	Finalizado



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Costo de Finalización	L. 561,908.78 \$ 22,648.66
Fecha de Finalización	noviembre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8098

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-
2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Reitoca
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Caserío Guanijiquil Municipio: Reitoca, Departamento: Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 22,896.00 Municipalidad: L. 1,332,919.61
Fecha de Aprobación	20 de julio 2013
Estado del Proyecto	Finalizado



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Costo de Finalización	L. 1,335,815.61 \$ 54,639.36
Fecha de Finalización	noviembre 2019

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8139**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



**(+504) 2235-
2957**



direccionfosode@gmail.com


EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	San Francisco
Ubicación del Proyecto	Comunidad: San Francisco Municipio: Valle de Angeles, Departamento: Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 329,678.43 Municipalidad: L. 104,554.12
Fecha de Aprobación	26 de junio 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 434,222.55



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

	\$ 17,492.82
Fecha de Finalización	noviembre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8229

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-
2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Cañada
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Cañada Galana y Montañuela Municipio: Yocón, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 510,058.41 Municipalidad: L. 908,660.75
Fecha de Aprobación	15 de julio 2018
Estado del Proyecto	Finalizado



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Costo de Finalización	L. 1,418,719.16 \$ 57,147.37
Fecha de Finalización	noviembre 2019

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8139**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Chaguitillo
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Chaguitillo Municipio: Yyuape, Departamento: El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 1,596,726.88 ENEE: L. 188,649.60 Municipalidad: L. 1,251,899.29
Fecha de Aprobación	18 de enero 2018
Estado del Proyecto	Finalizado



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Costo de Finalización	L. 3,037,275.77 \$ 122,437.72
Fecha de Finalización	noviembre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8067

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-2957



direccionfosode@gmail.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Reitoca
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Caserío Yustania Municipio: Reitoca, Departamento: Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 4,770.00 Municipalidad: L. 252,440.85
Fecha de Aprobación	20 de julio 2013
Estado del Proyecto	Finalizado



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

Costo de Finalización	L. 257,210.85 \$ 10,365.60
Fecha de Finalización	noviembre 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8139

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


LIC. MARIO RICARDO CARDONA
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-
2957



direccionfosode@gmail.com