



Santa Ana de Yusguare, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WENDY.SORIANO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/02/2018

Hora : 06:33 p.m.

Pagina: 1 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	CONSTRUC CION DE LETRINAS		11	11	464-16	50	100,000.00	8,472.81	0.00	0.00	0.00	108,472.81	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	23.00 %	82,472.81	76.00 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUC CION,MANT ENIMIENTO Y MEJORAMIE NTO DE CARRETERA S		11	11	475-06	50	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	16,210.00	0.00	0.00	0.00	16,210.00	32.00 %	33,790.00	67.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUC CION DE DESCANSO DE CEMENTERI O CON CERCA PERIMETRA L Y FACHADA FRONTAL	BARRIO EL CENTRO	11	11	489-03	50	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	18.00 %	8,200.00	82.00 %	EN PROCESO	
4	CONSTRUC CION DE BADOS Y EMPEDRAD OS	B° LOS MANGOS,GUA SIMAL	11	12	461-02	50	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	141,905.98	0.00	141,905.98	94.00 %	8,094.02	5.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUC CION Y MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA		12	12	463-17	50	300,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	350,567.16	0.00	350,567.16	97.00 %	9,432.84	2.00 %	EN PROCESO	
6	CONSTRUC CION DE CERCA PERIMETRA L EN KINDER	SANTA ANA DE YUSGUARE,SA NTA ANITA,DIVISAD ERO	12	12	461-04	50	458,720.13	0.00	0.00	0.00	0.00	458,720.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	458,720.13	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	CONSTRUC CION DE AUDITORIO DEL CENTRO BASICO ALVARO CONTRERA S	SANTA ANA DE YUSGUARE	11	11	461-09	50	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	2.00 %	19,570.00	97.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUC CION DE UN AULA EN INSTITUTO TECNICO VOCACIONA L DEL SUR	SANTA ANITA	12	12	461-08	50	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	MEJORAMIE NTO DE TECHO DE KINDER	TAJEADA	12	12	461-10	50	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	48,147.00	0.00	48,147.00	96.00 %	1,853.00	3.00 %	TERMINADO	
10	CONSTRUC CION DE CENTRO DE SALUD DE PERMUTA	PERMUTA	12	12	461-12	50	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Ana de Yusguare, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WENDY.SORIANO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/02/2018

Hora : 06:33 p.m.

Pagina: 2 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
11	MEJORAMIE NTO DEL CENTRO DE SALUD DE YUSGUARE	SANTA ANA DE 12	12		461-14	50	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
12	MEJORAMIE NTO DEL LABORATORIO PARA INSTALACION DE CENTRO DE CAPACIDADES ESPECIALES	SANTA ANA DE 12	12		461-18	50	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	51,037.51	0.00	0.00	51,037.51	34.00 %	98,962.49	65.00 %	EN PROCESO
13	CONST. DE B° LOS GRADERIAS, MANGOS CERCA INTERNA Y MODULOS SANITARIOS CAMPO DE FUTBOL	SANTA ANA DE 11	11		461-24	50	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	35.00 %	64,600.00	64.00 %	EN PROCESO
14	MEJORAMIE NTO DE CANCHAS DEPORTIVAS	SANTA ANA DE 11	11		461-27	50	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	99,500.00	99.00 %	EN PROCESO
15	ILUMINACION DE CANCHAS DEPORTIVAS (YUSGUARE, PUENTE, TABLONES ARRIBA DIVISADERO)	SANTA ANA DE 11	11		461-29	50	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
16	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO DE EDUCACION ALVARO CONTRERAS	BARRIO LOS MANGOS	12		461-09	68	20,000.00	242,430.89	0.00	0.00	0.00	262,430.89	5,499.00	0.00	147,302.50	0.00	0.00	152,801.50	58.00 %	109,629.39	41.00 %	EN PROCESO
17	CONSTRUCCION DE GRADERIAS CERCA INTERNA Y MODULOS SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL	BARRIO LOS MANGOS	11		461-24	68	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO
18	CONSTRUCCION DE TABLONES CERCA ABAJO, ZORRIL PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL (DIV. T. ABAJO, ZORRILLO)	DIVISADERO, TABLONES ABAJO, ZORRIL	11		461-28	68	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO



Santa Ana de Yusguare, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WENDY.SORIANO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/02/2018

Hora : 06:33 p.m.

Pagina: 3 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
19	CONSTRUCCION DE GRADERIAS CERCA INTERNA Y MODULOS SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL	BARRIO LOS MANGOS	12	12	461-24	68	600,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	164,746.00	0.00	0.00	164,746.00	26.00 %	450,254.00	73.00 %	EN PROCESO	
20	CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA EL PUENTE	EL PUENTE	12	12	461-25	68	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	MEJORAMIENTO DE PARQUES Y PLAZA CIVICA	B' EL CENTRO	12	12	461-26	68	150,000.00	104,517.07	0.00	0.00	0.00	254,517.07	0.00	0.00	64,148.85	0.00	0.00	64,148.85	25.00 %	190,368.22	74.00 %	EN PROCESO	
22	MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS	PERMUTA, DIVISADERO, ZORRILLOS	12	12	461-27	68	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	2.00 %	97,700.00	97.00 %	EN PROCESO	
23	CONSTRUCCION DE CERCA ABAJO, ZORRILLO EN CAMPO DE FUTBOL (DIV. T. ABAJO, ZORRILLO)	DIVISADERO, TABLONES	12	12	461-28	68	718,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	718,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	718,864.15	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL (YUS., PUENTE, TABLONES ARRIBA, DIVISADERO)	BARRIO LOS MANGOS, PUENTE, DIVISADERO, TABLONES ARRIBA	12	12	461-29	68	450,000.00	124,715.06	0.00	0.00	0.00	574,715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	574,715.06	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	PAVIMENTACION	EL PUENTE	12	11	475-20	68	438,028.54	40,000.00	0.00	0.00	150,000.00	328,028.54	0.00	0.00	15,475.00	0.00	0.00	15,475.00	4.00 %	312,553.54	95.00 %	EN PROCESO	
26	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS		12	12	475-06	50	762,576.10	56,332.19	0.00	150,000.00	0.00	968,908.29	0.00	0.00	819,291.88	0.00	0.00	819,291.88	84.00 %	149,616.41	15.00 %	EN PROCESO	
27	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		12	12	464-21	50	500,000.00	291,882.68	0.00	0.00	0.00	791,882.68	0.00	0.00	229,950.00	0.00	0.00	229,950.00	29.00 %	561,932.68	70.00 %	EN PROCESO	
28	CONSTRUCCIONES DE CENTROS COMUNALES Y CENTROS DE USOS MULTIPLES		12	12	489-01	50	762,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	762,576.10	0.00	0.00	305,562.09	0.00	0.00	305,562.09	40.00 %	457,014.01	59.00 %	EN PROCESO	



Santa Ana de Yusguare, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WENDY.SORIANO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/02/2018

Hora : 06:33 p.m.

Pagina: 4 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
29	FORTALECIMIENTO CATASTRAL		12	12	489-22	50	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	49,579.05	0.00	0.00	49,579.05	16.00 %	250,420.95	83.00 %	EN PROCESO
30	ELECTRIFICACION		11	11	481-11	50	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	30,332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30,332.16	60.00 %	19,667.84	39.00 %	EN PROCESO
31	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER	SANTA ANA DE YUSGUARE, SANTANA, DIVISADERO	11	11	461-04	50	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
32	MEJORAMIENTO DE TECHO DE KINDER		11	11	461-10	50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
33	CONSTRUCCION DE UN ARRIBA AULA EN CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES		12	12	461-07	50	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
34	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO DE EDUCACION ALVARO CONTRERAS	SANTA ANA DE YUSGUARE	12	12	461-09	50	20,000.00	242,430.89	0.00	0.00	0.00	262,430.89	0.00	0.00	243,912.19	0.00	0.00	243,912.19	92.00 %	18,518.70	7.00 %	EN PROCESO
35	MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO PARA INSTALACION DE CENTRO DE CAPACIDADES ESPECIALES	Bº EL CENTRO	11	11	461-18	50	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
36	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TABLONES ARRIBA		12	12	461-13	50	60,000.00	222,430.89	0.00	0.00	0.00	282,430.89	0.00	0.00	150,732.13	0.00	0.00	150,732.13	53.00 %	131,698.76	46.00 %	EN PROCESO
37	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD DE TAJEADA		12	12	461-15	50	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
38	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE SALUD (DIVISADERO)		12	12	461-23	50	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO



Santa Ana de Yusguare, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WENDY.SORIANO

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/02/2018

Hora : 06:33 p.m.

Pagina: 5 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
39	MEJORAMIENTO DE PARQUES Y PLAZA CIVICA		11	11	461-26	50	140,000.00	37,646.07	0.00	0.00	0.00	177,646.07	15,430.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15,430.15	8.00 %	162,215.92	91.00 %	EN PROCESO	
40	CONST. DE CERCAS PERIMETRALES EN CAMPOLOS DE FUTBOL (DIV. TABLONES ABAJO, ZORRILLO)	DIVISADERO, T 11	11	11	461-28	50	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS		11	11	463-17	50	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	91,916.90	0.00	0.00	0.00	0.00	91,916.90	91.00 %	8,083.10	8.00 %	EN PROCESO	
42	ALCANTARILLO SANITARIO LADO FRANCISCO, EL CARBONAL, TIERRAS MORENAS		11	11	465-05	50	300,000.00	46,867.54	0.00	250,000.00	0.00	596,867.54	566,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00	566,042.78	94.00 %	30,824.76	5.00 %	EN PROCESO	
43	CONSTRUCCIONES DE PUENTES, TABLONES ABAJO, COMUNALES Y CENTROS DE USOS MULTIPLES		11	11	489-01	50	108,831.20	61,776.52	0.00	90,000.00	0.00	260,607.72	199,108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	199,108.16	76.00 %	61,499.56	23.00 %	EN PROCESO	
44	FORTALECIMIENTO CATASTRAL		11	11	489-22	50	60,000.00	61,776.52	0.00	0.00	0.00	121,776.52	61,503.85	0.00	0.00	0.00	0.00	61,503.85	50.00 %	60,272.67	49.00 %	EN PROCESO	
45	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DEL EDIFICIO Y BODEGA DE LA MUNICIPALIDAD		12	12	461-30	51	0.00	57,206.48	0.00	0.00	0.00	57,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	57,206.48	100.00 %	EN PROCESO	
46	CONSTRUCCION DE LETRINAS		12	12	464-16	50	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	51,463.59	0.00	0.00	51,463.59	34.00 %	98,536.41	65.00 %	EN PROCESO	
47	ALCANTARILLO SANITARIO LADO FRANCISCO, EL CARBONAL, TIERRAS MORENAS		12	12	465-05	50	700,000.00	450,000.00	0.00	103,000.00	0.00	1,253,000.00	0.00	0.00	1,230,191.74	0.00	0.00	1,230,191.74	98.00 %	22,808.26	1.00 %	TERMINADO	
48	ELECTRIFICACION		12	12	481-11	50	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	3,000.00	447,000.00	0.00	0.00	385,114.79	0.00	0.00	385,114.79	86.00 %	61,885.21	13.00 %	EN PROCESO	
49	CONSTRUCCION DE DESCANSO DE CEMENTERIO CON CERCA PERIMETRAL Y FACHADA FRONTAL		12	12	489-03	50	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	101,298.44	0.00	0.00	101,298.44	67.00 %	48,701.56	32.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

Santa Ana de Yusguare, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WENDY.SORIANO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/02/2018

Hora : 06:33 p.m.

Pagina: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
50	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		24	25	464-21	50	0.00	27,000.11	0.00	0.00	0.00	27,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	27,000.11	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		11	11	464-21	50	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales							10,929,596.22	2,340,485.72	0.00	603,000.00	493,000.00	13,380,081.94	1,050,173.00	0.00	4,552,725.90	0.00	0.00	5,602,898.90		7,777,183.04			

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

INES MARIA CRUZ RIERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GEOVANY ANTONIO SARMIENTO
OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk5BdwCVVs07B9rw3yChkKiFRW9GjQmr5/ru9tkGbpNUytfEB6E7zxiVQcxs7680PEtSAw6lx6Ssaaomqof86rjJjNX1jTgNNEsfx8y5gCjc/XKHKVcvcaFt+2XEc9m
YbZU0cB0XvOA9czQqz2u3N8IKCxj3/ePOG49ljWlgmMdPtZ0jiHOuGhBZYmhNU3j74U9eQbHTFWSnVDbKaszmdLp7u+Q1TMvgX9dgeuJICVMSGPI5+sfzjiuQYdAYdR+6zGap4
HLSqu12A9fZN/I5J7xYtGPiBnUNSI8mccnNZecb8et9r2ob7V3IP1RBXIO4RqsMaKcUi+VpZ91SpHLpyx/hwNU/prq6zg=