



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3




07/09/2015 10:12:55
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 4

Actividad Obra: 001-AUDITORIA FINANCIERA PRESTAMO BID 2155/BL -HO				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
	01	AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA			149	INFORME	N	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
Total Actividad - Obra:							2.00		0.00	1.00		0.00	2.00		0.00	2.00		0.00	
Actividad Obra: 002-AUDITORIA AMBIENTAL PRESTAMO BID 2155/BL -HO				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
	01	AUDITORÍA AMBIENTAL REALIZADA			149	INFORME	N	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	93,761.00	1.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
Total Actividad - Obra:							2.00		0.00	1.00		93,761.00	1.00		0.00	1.00		0.00	
Actividad Obra: 011-APOYO A LA PLANIFICACION VIAL				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
	01	KILOMETROS DE INVENTARIO VIAL ACTUALIZADO			53	KILÓMETRO	N	3,441.00	0.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00	96.92	0.00	
	02	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PAVIMENTADAS DE LA RED VIAL			53	KILÓMETRO	N	448.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	85.71	0.00	
Total Actividad - Obra:							3,889.00		0.00	3,416.00		0.00	3,719.00		0.00	3,719.00		0.00	
Actividad Obra: 016-GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
	01	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO REALIZADA			149	INFORME	N	9.00	0.00	0.00	7.00	0.00	76,783.00	8.00	0.00	76,881.00	88.89	0.00	
Total Actividad - Obra:							9.00		0.00	7.00		76,783.00	8.00		76,881.00	8.00		0.00	
Actividad Obra: 021-UNIDAD DE AGENTE FISCAL				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
	01	GESTIONES UAF REALIZADAS			87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	75.00	0.00	0.00	58.33	82,236.00	0.00	66.66	82,517.00	88.88	0.00	
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		82,236.00	0.00		82,517.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 022-REHABILITACION CORREDOR AGRICOLA, SECCION V, EL CARBON - BONITO ORIENTAL				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
	01	AVANCE DE OBRA EN TRAMOS PAVIMENTADOS			53	KILÓMETRO	N	0.00	30.00	0.00	0.00	4.60	3,939,741.00	0.00	7.98	4,274,019.00	26.60	0.00	
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		4,60	3,939,741.00	0.00		4,274,019.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 023-SUPERVISION REHABILITACION CORREDOR AGRICOLA, SECCION V, EL CARBON - BONITO ORIENTAL				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
	01	TRAMOS SUPERVISADOS			53	KILÓMETRO	N	0.00	30.00	0.00	0.00	4.60	1,031,900.00	0.00	7.98	1,035,329.00	26.60	0.00	
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		4,60	1,031,900.00	0.00		1,035,329.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 024-MANTENIMIENTO SECCIONES III Y IV CORREDOR AGRICOLA (GUALACO-SAN ESTEBAN- EL CARBON)				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
	01	MANTENIMIENTO DE SECCIONES III Y IV (GUALACO-SAN ESTEBAN-EL CARBÓN) REALIZADO			53	KILÓMETRO	N	100.00	0.00	0.00	78.00	0.00	529,241.00	89.00	0.00	860,812.00	89.00	0.00	
Total Actividad - Obra:							100.00		0.00	78.00		529,241.00	89.00		860,812.00	89.00		0.00	
Actividad Obra: 025-SUPERVISION DE MANTENIMIENTO SECCIONES III Y IV CORREDOR AGRICOLA (GUALACO -SAN ESTEBAN - EL CARBON)				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
	01	SUPERVISADO EL MANTENIMIENTO DE SECCIONES III Y IV (GUALACO-SAN ESTEBAN-EL CARBÓN)			53	KILÓMETRO	N	100.00	0.00	0.00	78.00	0.00	74,197.00	89.00	0.00	74,409.00	89.00	0.00	
Total Actividad - Obra:							100.00		0.00	78.00		74,197.00	89.00		74,409.00	89.00		0.00	
Actividad Obra: 026-EVALUACION DE LA BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMA DEL VALLE DE AGALTA				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA							
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
	01	EVALUACIÓN REALIZADA			149	INFORME	N	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
Total Actividad - Obra:							2.00		0.00	1.00		0.00	1.00		0.00	1.00		0.00	



Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 4

Actividad Obra: 001-AUDITORIA FINANCIERA PRESTAMO BID 1910BL-HO-1				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA			149	INFORME	N		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-EVALUACION PRESTAMO BID 1910 / BL-HO-1				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
01	EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA REALIZADA			149	INFORME	N		0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00		2.00	0.00	935,157.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00		2.00		0.00		2.00		935,157.00	
Actividad Obra: 007-CONSTRUCCION CARRETERA CA-5 NORTE, SECCION III				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
01	CONTRATO DE OBRA CERRADO			87	UNIDAD EQUIVALENTE	N		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 011-MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
01	TRANSFERENCIAS A BANCO FIDEICOMISARIO EFECTUADAS			87	UNIDAD EQUIVALENTE	N		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 012-BANCO FIDEICOMISARIO, LIBERACION DE DERECHO DE VIA				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
01	COMISIONES PAGADAS AL BANCO FIDEICOMISARIO			87	UNIDAD EQUIVALENTE	N		0.00	100.00	0.00		0.00	2.00	12,374.00		0.00	2.00	12,374.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00		0.00		12,374.00		0.00		12,374.00	
Actividad Obra: 001-IMPLEMENTACION PLAN DE REASENTAMIENTO				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
01	PLAN DE REASENTAMIENTO IMPLEMENTADO			149	INFORME	N		0.00	0.00	0.00		7.00	0.00	502,711.00		8.00	0.00	-502,711.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00		7.00		502,711.00		8.00		-502,711.00	
Actividad Obra: 002-BANCO FIDEICOMISARIO				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
01	COMISIONES PAGADAS AL BANCO FIDEICOMISARIO			87	UNIDAD EQUIVALENTE	N		0.00	0.00	0.00		0.00	41.00	197,160.00		0.00	54.00	502,711.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00		0.00		197,160.00		0.00		699,871.00	
Actividad Obra: 001-BANCO FIDEICOMISARIO				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
01	COMISIONES PAGADAS AL BANCO FIDEICOMISARIO			87	UNIDAD EQUIVALENTE	N		0.00	90.00	0.00		0.00	24.00	0.00		0.00	24.00	0.00	26.67
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-IMPLEMENTACION PLAN DE REASENTAMIENTO				Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
01	PLAN DE REASENTAMIENTO IMPLEMENTADO			149	INFORME	N		9.00	0.00	0.00		7.00	0.00	0.00		8.00	0.00	0.00	88.89
Total Actividad - Obra:								9.00		0.00		7.00		0.00		8.00		0.00	88.89
Actividad Obra: 002-INCREMENTO DE INGRESOS RURALES				Programa: 17-ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-USAID/ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
01	NÚMERO DE HOGARES PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS			406	HOGAR	N		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		6,283.00	0.00	10,988,750.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00		0.00		0.00		6,283.00		10,988,750.00	
Actividad Obra: 003-MEJORA DEL ESTATUS NUTRICIONAL DE MUJERES Y NIÑOS				Programa: 17-ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-USAID/ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
01	NÚMERO DE HOGARES PARTICIPANDO EN COMPONENTE DE SALUD Y NUTRICIÓN			406	HOGAR	N		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



07/09/2015 10:12:55
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 4

Actividad Obra: 001-GESTION PRESUPUESTARIA Y DE LA TESORERIA															
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %			
01	AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN DE GESTIONES PRESUPUESTARIAS Y DE TESORERIA	87 UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00 78.00 0.00	0.00	40.00 153,415.00	0.00	40.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 40.00 153,415.00	0.00	51.28	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	153,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,415.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-MEJORAR LA CAPACIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, PLAN															
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %			
01	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	87 UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00 52.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-MEJORAR LA CAPACIDAD DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS															
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %			
01	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MEJORAR LA CAPACIDAD DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	87 UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00 79.00 0.00	0.00	18.00 991,193.00	0.00	21.00 159,429.00	0.00	0.00 0.00	0.00 21.00 1,150,622.00	0.00	26.58	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	991,193.00	0.00	159,429.00	0.00	0.00	1,150,622.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 004-FONDO DE DONACIONES PARA RENDICION DE CUENTAS PARA TRANSPARENCIA															
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %			
01	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE DONACIONES PARA RENDICION DE CUENTAS	87 UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00 67.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-GENERACION DE CAPACIDAD PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR APPS															
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %			
01	AVANCE EN EN GENERACIÓN DE CAPACIDAD PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR APPS	87 UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00 55.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-DISEÑO E IMPLEMENTACION DE APPS															
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %			
01	AVANCE EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE APPS	87 UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00 68.00 0.00	0.00	26.00 1,106,511.00	0.00	30.00 896,751.00	0.00	0.00 0.00	0.00 30.00 2,003,262.00	0.00	44.12	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	1,106,511.00	0.00	896,751.00	0.00	0.00	2,003,262.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-MONITOREO Y EVALUACION															
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %			
01	AVANCE EN EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO	87 UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00 100.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CAPACITACION Y TALLERES															
Programa: 19-GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y OTROS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %			
01	TALLERES Y SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN DESARROLLADOS	156 TALLER	N	3.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2.00	0.00 74,915.00	0.00	0.00 0.00	2.00 0.00 74,915.00	66.67	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00	0.00	0.00	2.00	74,915.00	0.00	0.00	74,915.00	66.67		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-PREPARACION DEL INFORME EITI															
Programa: 19-GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y OTROS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %			
01	INFORME EITI ELABORADO	149 INFORME	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 482,679.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 482,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	482,679.00	0.00	0.00	482,679.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-CONCIENTIZACION Y COMUNICACION															
Programa: 19-GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y OTROS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %			
01	SITIO WEB CREADO Y FUNCIONANDO	87 UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Total Institución:				4,296.00	0.00	3,767.00	11,334,077.00	10,385.00	32,334,931.00	0.00	10,385.00	43,669,008.00	241.74		0.00
Totales del Reporte:				4,296.00	0.00	3,767.00	11,334,077.00	10,385.00	32,334,931.00	0.00	10,385.00	43,669,008.00			